Форма 2

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация Бастау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отау-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство многоэтажных жилых домов в мкр.Туран, уч.3401/13 (10 блок), Каратауского р-на , г.Шымкент»**

(наименование, адрес)

Акт выполненных работ

за апрель 2023 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-010101-0320 1101-0101-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3**	м^3 грунта		55481,90666	113,27	107,82	6284436	5982059	--	1154578	8034335
		НР - 72%; СП - 8%				5,45	23,45	302376	1301051		595321	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м^3 грунта		988,227345	2723,36	--	2691299	--	--	1937736	4999353
		НР - 72%; СП - 8%				2723,36	--	2691299	--		370318	
3	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки.**	м^3 грунтовой подушки		46476,0996	660,57	658,35	30700717	30597540	6507	6694417	40386801
		НР - 72%; СП - 8%				2,08	197,97	96670	9200873		2991667	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	249132 С	**Вода техническая**	м^3	0,004	185,904398	36,00				6693		
4	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/Обратная засыпка.**	м^3 грунта		10403,596	35,24	35,24	366623	366623	--	74178	476069
		НР - 72%; СП - 8%				--	9,90	--	102996		35268	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м^3 уплотненного грунта		10403,596	223,57	108,11	2325932	1124733	--	1223359	3833205

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				115,46	47,86	1201199	497916		283914	
6	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ	$м^3$ грунта		150,843	35,24	35,24	5316	5315	--	1076	6903
		НР - 72%; СП - 8%				--	9,90	--	1493		511	
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта		150,843	223,57	108,11	33724	16307	--	17738	55578
		НР - 72%; СП - 8%				115,46	47,86	17416	7219		4117	
8	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта		150,843	106,47	89,83	16060	13550	543	3831	21483
		НР - 72%; СП - 8%				13,04	22,24	1967	3355		1591	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	249132 С	Вода техническая	$м^3$	0,1	15,0843	36,00				543		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					42424107	38106127	7050	11106913	57813727
								4310927	11114903	--	4282707	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					42424107				
	Материалы		Тенге					7050				
	Всего заработная плата		Тенге						15425830			
		Накладные расходы	Тенге					11106913				
		Сметная прибыль	Тенге					4282707				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					57813727				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8372
		Сметная заработная плата	Тенге						15425830			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					57813727				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8372
		Сметная заработная плата	Тенге						15425830			
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ										
		ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА ФП										
9	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$		64,467	27269,51	1474,09	1757984	95030	1551806	120535	2028801
		НР - 91%; СП - 8%				1724,11	330,53	111148	21308		150282	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	100489 С	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,02	65,75634	21362,00				1404687		
10	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$		757,926	28451,73	2267,90	21564306	1718900	17774123	2252041	25721651
		НР - 91%; СП - 8%				2732,83	532,36	2071283	403489		1905305	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,015	769,29489	22550,00				17347600		
11	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		21,7521018	27426,74	1271,71	596589	27663	8352	518889	1204716
		НР - 91%; СП - 8%				25771,03	442,88	560574	9634		89238	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6		8	9	10	11	12
11.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	65,256305	128,00				8353		
12	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т		21,7521018	345200,00	--	7508826	--	7508826	--	8109532
		СП - 8%				--	--	--	--		600706	
13	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		13,4736381	27020,68	1590,07	364067	21424	5174	313485	731756
		НР - 91%; СП - 8%				25046,61	521,04	337469	7020		54204	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	40,420914	128,00				5174		
14	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т		9,7535412	345200,00	--	3366922	--	3366922	--	3636276
		СП - 8%				--	--	--	--		269354	
15	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т		3,7200969	373303,00	--	1388723	--	1388723	--	1499821
		СП - 8%				--	--	--	--		111098	
		ОПОРНЫЙ КАРКАС ОКП1										
16	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		7,0742412	20865,87	1214,66	147610	8593	2716	126885	296454
		НР - 91%; СП - 8%				19267,21	442,88	136301	3133		21960	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	21,222724	128,00				2717		
17	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		2,807766	463375,00	--	1301049	--	1301049	--	1405133
		СП - 8%				--	--	--	--		104084	
18	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т		4,2664752	345200,00	--	1472787	--	1472787	--	1590610
		СП - 8%				--	--	--	--		117823	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ										
19	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности		275,9913	1165,09	26,21	321555	7233	209236	98667	453840
		НР - 93%; СП - 8%				380,76	3,65	105086	1007		33619	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	662,37912	295,00				195402		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					39790418	1878843	34589714	3430502	46678590
								3321861	445591	--	3457673	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					39790418				

1	2	3	[redacted]	5		6	7	8	9	10	11	[redacted]
	Материалы		Тенге					19551407				
	Всего заработная плата		Тенге						3767452			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					15038307				
		Накладные расходы	Тенге					3430502				
		Сметная прибыль	Тенге					3457673				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					46678593				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2495
		Сметная заработная плата	Тенге						3767452			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					46678593				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2495
		Сметная заработная плата	Тенге						3767452			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									104492320
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					7632788				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						39984970			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						11560494			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							34596764		
		- Накладные расходы	Тенге								14537415	
		- Сметная прибыль	Тенге								7740380	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**104 492 320**						
		НДС 12%				12 539 078						
		ВСЕГО ПО АКТУ				**117 031 398**						

Заказчик:

Директор ТОО "Корпорация Бастау"

_____ **Молдасеитова М.К.**

Инженер:
Директор ТОО
"Engineering services"

_____

Генеральный подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Отау-Строй"

_____ **Алимбек А.**

Автор:
Директор ТОО "Компания Ахмет"

_____ **Есенкулов А.Ж.**