Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2021 года

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО «Нұрбек»

Договор подряда (контракт): № 36 от 12.04.2021 г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство дома культуры на 90 мест в селе Жамбыл Кордайского района Жамбылской области»

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	«Строительство дома культуры на 90 мест в селе Жамбыл Кордайского района Жамбылской области»	14 560 000	14 560 000	7 406 839	888 821	6 264 340	14 560 000	7 406 839	888 821	6 264 340
2.	Всего к оплате	14 560 000	14 560 000				14 560 000			
3.	в том числе НДС 12%	1 560 000	1 560 000				1 560 000			

Подрядчик: ТОО «Нұрбек»
(наименование организации)

Директор Нұрбек О.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области»
(наименование организации)

И.О. Руководителя Шолпанкулова Б.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР
ТОО «Компания ЛиТас»
(наименование организации)

Эксперт Оразбекулы Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2-В3

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области»**
(наименование организации)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Нурбек»**
(наименование организации)

Договор подряда **№ 36 от 12.04.2021 г.**

А К Т № 1

приёмки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2021 года
по объекту: «Строительство дома культуры на 90 мест в селе Жамбыл Кордайского района Жамбылской области»

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге	Стоимость выполненных работ, тенге									
							С начала строительства по отчетный месяц всего					За отчетный месяц всего				
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат		Объем, %	строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	Объем, %	строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 2. Основные объекты строительства														
1	2-1	Земляные работы	1 419,643			1 419,643	100,00%	1 419,643	0,000	0,000	1 419,643	100,00%	1 419,643	0,000	0,000	1 419,643
2	2-1	Общестроительные работы	46 460,27			46 460,269	6,78%	3 151,926	0,000	0,000	3 151,926	6,78%	3 151,926	0,000	0,000	3 151,926
3	2-1	Отопление	1 734,618			1 734,618	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000
4	2-1	Вентиляция	2 199,383	3 871,261		6 070,644	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000
5	2-1	Водопровод	395,988	62,442		458,430	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000
6	2-1	Бытовая канализация	516,767			516,767	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000
7	2-1	Электроосвещение	3 224,725			3 224,725	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000
8	2-1	Электрооборудование	1 008,283	37,95		1 046,232	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000
9	2-1	Пожарная сигнализация	519,199			519,199	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000
10	2-1	Технологическое оборудование	35,234	8 033,550		8 068,784	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000
		Всего по главе	**57 514,109**	**12 005,202**		**69 519,311**	**6,58%**	**4 571,569**	**0,000**	**0,000**	**4 571,569**	6,58%	**4 571,569**	**0,000**	**0,000**	**4 571,569**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
11	4-1	Сети 0,4 кВт	1 367,093	6 288,973		7 656,066	100,00%	1 367,093	6 288,973		7 656,066	100,00%	1 367,093	6 288,973		7 656,066
12	4-1	Сети 10 кВт	1 483,621	358,961		1 842,582	100,00%	1 483,621	358,961		1 842,582	100,00%	1 483,621	358,961		1 842,582
13	4-1	Опора со светильником наружного освещения	2 047,647			2 047,647	0,00%				0,000	0,00%				0,000
		Всего по главе	**4 898,361**	**6 647,934**		**11 546,295**	**82,27%**	**2 850,714**	**6 647,934**	**0,000**	**9 498,648**	82,27%	**2 850,714**	**6 647,934**	**0,000**	**9 498,648**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
14	6-1	Наружные сети водопровода и канализации	2 048,206			2 048,206	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000
15	6-2	Тепловые сети	3 891,225			3 891,225	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000
16	6-3	Модульная котельная	1 117,465	17 082,226		18 199,691	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000
17	6-4	Выгреб на 10 м3	3 700,037			3 700,037	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000
18	6-5	Котлован для резервуара	304,536			304,536	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000
		Всего по главе	**11 061,470**	**17 082,226**		**28 143,696**	**0,00%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,00%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
19	7-1	Благоустройство и озеленение территории	21 464,461			21 464,461	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000
20	7-2	Уборная на 2 очка	1 489,535			1 489,535	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000
21	7-3	Уборная на 2 очка. Электроосвещение	99,530			99,530	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000
		Всего по главе	**23 053,527**			**23 053,527**	**0,00%**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	0,00%	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**96 527,466**	**35 735,362**		**132 262,829**	**10,64%**	**7 422,283**	**6 647,934**	**0,000**	**14 070,217**	**10,64%**	**7 422,283**	**6 647,934**	**0,000**	**14 070,217**
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
22	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,9 %	2 799,297			2 799,297	7,69%	215,246			215,246	7,69%	215,246			215,246
		Всего по главе	**2 799,297**			**2 799,297**		**215,246**	**0,000**	**0,000**	**215,246**	7,69%	**215,246**	**0,000**	**0,000**	**215,246**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**99 326,763**	**35 735,362**		**135 062,125**		**7 637,529**	**6 647,934**	**0,000**	**14 285,463**	**10,58%**	**7 637,529**	**6 647,934**	**0,000**	**14 285,463**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
23	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9 %	893,941			893,941	7,69%	68,738			68,738	7,69%	68,738			68,738
		Всего по главе	**893,941**			**893,941**		**68,738**	**0,000**	**0,000**	**68,738**		**68,738**	**0,000**	**0,000**	**68,738**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**100 220,704**	**35 735,362**		**135 956,066**		**7 706,267**	**6 647,934**	**0,000**	**14 354,201**		**7 706,267**	**6 647,934**	**0,000**	**14 354,201**
24	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты - 2 %	2 004,414			2 004,414	7,69%	154,125			154,125	7,69%	154,125			154,125
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**102 225,118**	**35 735,362**		**137 960,480**		**7 860,392**	**6 647,934**	**0,000**	**14 508,326**		**7 860,392**	**6 647,934**	**0,000**	**14 508,326**
25	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			16 555,258	16 555,258	5,70%			943,247	943,247	5,70%			943,247	943,247
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**102 225,118**	**35 735,362**	**16 555,258**	**154 515,738**		**7 860,392**	**6 647,934**	**943,247**	**15 451,573**		**7 860,392**	**6 647,934**	**943,247**	**15 451,573**
		Понижающий коэффициент				**0,942**					**0,942**					**0,942**
		Цена по договору с понижающим коэффициентом				**145 600,000**	**10,00%**	**7 306,839**	**6 264,340**	**888,821**	**14 560,000**	**10,00%**	**7 306,839**	**6 264,340**	**888,821**	**14 560,000**
		Всего к оплате				**145 600,000**				**888,821**	**14 560,000**				**888,821**	**14 560,000**

Заказчик:
КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области»

И.О. Руководителя _____ Джолманкулова Б.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО «Компания ЛиТас»

Эксперт _____ Оразбекулы Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик):
ТОО «Нұрбек»

Директор _____ Нұрбек О.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2021 года

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО «Нұрбек»

Договор подряда (контракт): Дополнительное соглашение № 36/1 от 06.09.2021 г., к Договору № 36 от 12.04.2021 г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство дома культуры на 90 мест в селе Жамбыл Кордайского района Жамбылской области»

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	«Строительство дома культуры на 90 мест в селе Жамбыл Кордайского района Жамбылской области»	43 684 942	43 684 942	36 531 781	888 821	6 264 340	29 124 942	29 124 942		
2.	Всего к оплате	43 684 942	43 684 942				29 124 942			
3.	в том числе НДС 12%	4 680 530	4 680 530				3 120 530			

Подрядчик: ТОО «Нұрбек»
(наименование организации)

Директор Нұрбек О.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области»
(наименование организации)

Руководитель Бакаев Ж.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР
ТОО «Компания ЛиТас»
(наименование организации)

Эксперт Оразбекулы Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2-В

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области»**
(наименование организации)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Нурбек»**
(наименование организации)

Договор подряда (контракт): **Дополнительное соглашение № 36/1 от 06.09.2021 г., к Договору подряда № 36 от 12.04.2021 г.**

А К Т № 2

приёмки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2021 года

по объекту: «Строительство дома культуры на 90 мест в селе Жамбыл Кордайского района Жамбылской области»

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Стоимость выполненных работ, тенге									
							С начала строительства по отчетный месяц всего					За отчетный месяц всего				
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	Объем, %	строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	Объем, %	строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 2. Основные объекты строительства														
1	2-1	Земляные работы	1 419,643			1 419,643	100,00%	1 419,643	0,000	0,000	1 419,643	0,00%				
2	2-1	Общестроительные работы	46 460,27			46 460,269	34,80%	16 166,292	0,000	0,000	16 166,292	28,01%	13 014,366	0,000	0,000	13 014,366
3	2-1	Отопление	1 734,618			1 734,618	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000
4	2-1	Вентиляция	2 199,383	3 871,261		6 070,644	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000
5	2-1	Водопровод	395,988	62,442		458,430	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000
6	2-1	Бытовая канализация	516,767			516,767	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000
7	2-1	Электроосвещение	3 224,725			3 224,725	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000
8	2-1	Электрооборудование	1 008,283	37,95		1 046,232	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000
9	2-1	Пожарная сигнализация	519,199			519,199	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000
10	2-1	Технологическое оборудование	35,234	8 033,550		8 068,784	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000
		Всего по главе	**57 514,109**	**12 005,202**		**69 519,311**	**25,30%**	**17 585,935**	**0,000**	**0,000**	**17 585,935**	18,72%	**13 014,366**	**0,000**	**0,000**	**13 014,366**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
11	4-1	Сети 0,4 кВт	1 367,093	6 288,973		7 656,066	100,00%	1 367,093	6 288,973		7 656,066	0,00%				
12	4-1	Сети 10 кВт	1 483,621	358,961		1 842,582	100,00%	1 483,621	358,961		1 842,582	0,00%				
13	4-1	Опора со светильником наружного освещения	2 047,647			2 047,647	0,00%				0,000	0,00%				
		Всего по главе	**4 898,361**	**6 647,934**		**11 546,295**	**82,27%**	**2 850,714**	**6 647,934**	**0,000**	**9 498,648**	0,00%	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
14	6-1	Наружные сети водопровода и канализации	2 048,206			2 048,206	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000
15	6-2	Тепловые сети	3 891,225			3 891,225	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000
16	6-3	Модульная котельная	1 117,465	17 082,226		18 199,691	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000
17	6-4	Выгреб на 10 м3	3 700,037			3 700,037	84,26%	3 117,672	0,000	0,000	3 117,672	84,26%	3 117,672	0,000	0,000	3 117,672
18	6-5	Котлован для резервуара	304,536			304,536	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000
		Всего по главе	**11 061,470**	**17 082,226**		**28 143,696**	**11,08%**	**3 117,672**	**0,000**	**0,000**	**3 117,672**	**11,08%**	**3 117,672**	**0,000**	**0,000**	**3 117,672**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
19	7-1	Благоустройство и озеленение территории	21 464,461			21 464,461	43,19%	9 269,548	0,000	0,000	9 269,548	43,19%	9 269,548	0,000	0,000	9 269,548
20	7-2	Уборная на 2 очка	1 489,535			1 489,535	44,11%	657,050	0,000	0,000	657,050	44,11%	657,050	0,000	0,000	657,050
21	7-3	Уборная на 2 очка. Электроосвещение	99,530			99,530	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000
		Всего по главе	**23 053,527**			**23 053,527**	**43,06%**	**9 926,598**	**0,000**	**0,000**	**9 926,598**	43,06%	**9 926,598**	**0,000**	**0,000**	**9 926,598**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**96 527,466**	**35 735,362**		**132 262,829**	**30,34%**	**33 480,919**	**6 647,934**	**0,000**	**40 128,853**	**19,70%**	**26 058,636**	**0,000**	**0,000**	**26 058,636**
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
22	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,9 %	2 799,297			2 799,297	34,69%	970,947			970,947	27,00%	755,700			755,700
		Всего по главе	**2 799,297**			**2 799,297**		**970,947**	**0,000**	**0,000**	**970,947**	27,00%	**755,700**	**0,000**	**0,000**	**755,700**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**99 326,763**	**35 735,362**		**135 062,125**		**34 451,866**	**6 647,934**	**0,000**	**41 099,800**	**19,85%**	**26 814,336**	**0,000**	**0,000**	**26 814,336**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
23	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9 %	893,941			893,941	34,69%	310,067			310,067	27,00%	241,329			241,329
		Всего по главе	**893,941**			**893,941**		**310,067**	**0,000**	**0,000**	**310,067**		**241,329**	**0,000**	**0,000**	**241,329**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**100 220,704**	**35 735,362**		**135 956,066**		**34 761,932**	**6 647,934**	**0,000**	**41 409,866**		**27 055,665**	**0,000**	**0,000**	**27 055,665**
24	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты - 2 %	2 004,414			2 004,414	34,69%	695,239			695,239	27,00%	541,113			541,113
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**102 225,118**	**35 735,362**		**137 960,480**		**35 457,171**	**6 647,934**	**0,000**	**42 105,105**		**27 596,779**	**0,000**	**0,000**	**27 596,779**
25	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			16 555,258	16 555,258	25,70%			4 254,861	4 254,861	20,00%			3 311,613	3 311,613
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**102 225,118**	**35 735,362**	**16 555,258**	**154 515,738**		**35 457,171**	**6 647,934**	**4 254,861**	**46 359,966**		**27 596,779**	**0,000**	**3 311,613**	**30 908,392**
		Понижающий коэффициент				**0,942**					**0,942**					**0,942**
		Цена по договору с понижающим коэффициентом				**145 600,000**	**30,00%**	**33 411,251**	**6 264,340**	**4 009,350**	**43 684,942**	**20,00%**	**26 004,413**	**0,000**	**3 120,530**	**29 124,942**
		Всего к оплате				**145 600,000**				**4 009,350**	**43 684,942**				**3 120,530**	**29 124,942**

Заказчик:
КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области»
Руководитель _____ Бакаев Ж.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО «Компания ЛиТас»
Эксперт _____ Оразбекулы Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

САРАПШЫ ОРАЗБЕКҰЛЫ БАҚЫТБЕК

Сдал (Подрядчик):
ТОО «Нурбек»
Директор _____ Нурбек О.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 3

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2021 года

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО «Нұрбек»

Договор подряда (контракт): Дополнительное соглашение № 36/1 от 06.09.2021 г., к Договору № 36 от 12.04.2021 г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство дома культуры на 90 мест в селе Жамбыл Кордайского района Жамбылской области»

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	«Строительство дома культуры на 90 мест в селе Жамбыл Кордайского района Жамбылской области»	80 589 111	80 589 111	66 949 319	4 538 925	9 100 867	36 904 169	30 417 538	3 650 104	2 836 527
2.	Всего к оплате	80 589 111	80 589 111				36 904 169			
3.	в том числе НДС 12%	8 634 548	8 634 548				3 954 018			

Подрядчик: ТОО «Нұрбек»
(наименование организации)

Директор Нұрбек О.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области»
(наименование организации)

Руководитель Бакаев Ж.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР
ТОО «Компания ЛиТас»
(наименование организации)

Эксперт Оразбекулы Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2-В

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области»**
(наименование организации)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Нұрбек»**
(наименование организации)

Договор подряда (контракт): **Дополнительное соглашение № 36/1 от 06.09.2021 г., к Договору подряда № 36 от 12.04.2021 г.**

А К Т № 3

приёмки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2021 года
по объекту: «Строительство дома культуры на 90 мест в селе Жамбыл Кордайского района Жамбылской области»

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге	Стоимость выполненных работ, тенге									
							С начала строительства по отчетный месяц всего					За отчетный месяц всего				
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат		Объем, %	строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	Объем, %	строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 2. Основные объекты строительства														
1	2-1	Земляные работы	1 419,643			1 419,643	100,00%	1 419,643	0,000	0,000	1 419,643	0,00%				
2	2-1	Общестроительные работы	46 460,27			46 460,269	79,70%	37 027,624	0,000	0,000	37 027,624	44,90%	20 861,332	0,000	0,000	20 861,332
3	2-1	Отопление	1 734,618			1 734,618	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000
4	2-1	Вентиляция	2 199,383	3 871,261		6 070,644	49,59%	0,000	3 010,220	0,000	3 010,220	49,59%	0,000	3 010,220	0,000	3 010,220
5	2-1	Водопровод	395,988	62,442		458,430	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000
6	2-1	Бытовая канализация	516,767			516,767	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000
7	2-1	Электроосвещение	3 224,725			3 224,725	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000
8	2-1	Электрооборудование	1 008,283	37,95		1 046,232	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000
9	2-1	Пожарная сигнализация	519,199			519,199	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000
10	2-1	Технологическое оборудование	35,234	8 033,550		8 068,784	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000
		Всего по главе	**57 514,109**	**12 005,202**		**69 519,311**	**59,63%**	**38 447,267**	**3 010,220**	**0,000**	**41 457,487**	34,34%	**20 861,332**	**3 010,220**	**0,000**	**23 871,552**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
11	4-1	Сети 0,4 кВт	1 367,093	6 288,973		7 656,066	100,00%	1 367,093	6 288,973		7 656,066	0,00%				
12	4-1	Сети 10 кВт	1 483,621	358,961		1 842,582	100,00%	1 483,621	358,961		1 842,582	0,00%				
13	4-1	Опора со светильником наружного освещения	2 047,647			2 047,647	48,90%	1 001,335			1 001,335	48,90%	1 001,335			1 001,335
		Всего по главе	**4 898,361**	**6 647,934**		**11 546,295**	**90,94%**	**3 852,049**	**6 647,934**	**0,000**	**10 499,983**	8,67%	**1 001,335**	**0,000**	**0,000**	**1 001,335**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
14	6-1	Наружные сети водопровода и канализации	2 048,206			2 048,206	60,10%	1 231,055	0,000	0,000	1 231,055	60,10%	1 231,055	0,000	0,000	1 231,055
15	6-2	Тепловые сети	3 891,225			3 891,225	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000
16	6-3	Модульная котельная	1 117,465	17 082,226		18 199,691	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000
17	6-4	Выгреб на 10 м3	3 700,037			3 700,037	84,26%	3 117,672	0,000	0,000	3 117,672	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000
18	6-5	Котлован для резервуара	304,536			304,536	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000
		Всего по главе	**11 061,470**	**17 082,226**		**28 143,696**	**15,45%**	**4 348,727**	**0,000**	**0,000**	**4 348,727**	**4,37%**	**1 231,055**	**0,000**	**0,000**	**1 231,055**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
19	7-1	Благоустройство и озеленение территории	21 464,461			21 464,461	74,79%	16 052,230	0,000	0,000	16 052,230	31,60%	6 782,682	0,000	0,000	6 782,682
20	7-2	Уборная на 2 очка	1 489,535			1 489,535	84,70%	1 261,609	0,000	0,000	1 261,609	40,59%	604,559	0,000	0,000	604,559
21	7-3	Уборная на 2 очка. Электроосвещение	99,530			99,530	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000
		Всего по главе	**23 053,527**			**23 053,527**	**75,10%**	**17 313,839**	**0,000**	**0,000**	**17 313,839**	32,04%	**7 387,241**	**0,000**	**0,000**	**7 387,241**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**96 527,466**	**35 735,362**		**132 262,829**	**55,66%**	**63 961,882**	**9 658,154**	**0,000**	**73 620,036**	**25,32%**	**30 480,963**	**3 010,220**	**0,000**	**33 491,183**
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
22	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,9 %	2 799,297			2 799,297	66,26%	1 854,895			1 854,895	31,58%	883,948			883,948
		Всего по главе	**2 799,297**			**2 799,297**		**1 854,895**	**0,000**	**0,000**	**1 854,895**	31,58%	**883,948**	**0,000**	**0,000**	**883,948**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**99 326,763**	**35 735,362**		**135 062,125**		**65 816,777**	**9 658,154**	**0,000**	**75 474,931**	**25,45%**	**31 364,911**	**3 010,220**	**0,000**	**34 375,131**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
23	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9 %	893,941			893,941	66,26%	592,351			592,351	31,58%	282,284			282,284
		Всего по главе	**893,941**			**893,941**		**592,351**	**0,000**	**0,000**	**592,351**		**282,284**	**0,000**	**0,000**	**282,284**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**100 220,704**	**35 735,362**		**135 956,066**		**66 409,128**	**9 658,154**	**0,000**	**76 067,282**		**31 647,195**	**3 010,220**	**0,000**	**34 657,415**
24	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты - 2 %	2 004,414			2 004,414	66,26%	1 328,183			1 328,183	31,58%	632,944			632,944
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**102 225,118**	**35 735,362**		**137 960,480**		**67 737,310**	**9 658,154**	**0,000**	**77 395,464**		**32 280,139**	**3 010,220**	**0,000**	**35 290,359**
25	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			16 555,258	16 555,258	49,10%				8 128,477	23,40%			3 873,617	3 873,617
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**102 225,118**	**35 735,362**	**16 555,258**	**154 515,738**		**67 737,310**	**9 658,154**	**8 128,477**	**85 523,941**		**32 280,139**	**3 010,220**	**3 873,617**	**39 163,976**
		Понижающий коэффициент				**0,942**					**0,942**					**0,942**
		Цена по договору с понижающим коэффициентом				**145 600,000**	**55,35%**	**63 828,788**	**9 100,867**	**7 659,455**	**80 589,110**	**25,35%**	**30 417,537**	**2 836,527**	**3 650,104**	**36 904,169**
		Всего к оплате				**145 600,000**				**7 659,455**	**80 589,110**				**3 650,104**	**36 904,169**

Заказчик:
КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области»

Руководитель _____ Бакаев Ж.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО «Компания ЛиТас»

Эксперт _____ Оразбекұлы Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик (Подрядчик):
ТОО «Нұрбек»

Директор _____ Нұрбек О.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 4

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2021 года

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО «Нұрбек»

Договор подряда (контракт): Дополнительное соглашение № 36/1 от 06.09.2021 г., к Договору № 36 от 12.04.2021 г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство дома культуры на 90 мест в селе Жамбыл Кордайского района Жамбылской области»

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	«Строительство дома культуры на 90 мест в селе Жамбыл Кордайского района Жамбылской области»	117 526 918	117 526 918	82 352 581	9 882 310	25 292 027	36 937 808	18 523 792	2 222 855	16 191 160
2.	Всего к оплате	117 526 918	117 526 918				36 937 808			
3.	в том числе НДС 12%	12 592 170	12 592 170				3 957 622			

Подрядчик: ТОО «Нұрбек»
(наименование организации)

Директор Нұрбек О.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области»
(наименование организации)

Руководитель Бакаев Ж.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР
ТОО «Компания ЛиТас»
(наименование организации)

Эксперт Оразбекулы Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2-В

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области»**
(наименование организации)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Нұрбек»**
(наименование организации)

Договор подряда (контракт): **Дополнительное соглашение № 36/1 от 06.09.2021 г., к Договору подряда № 36 от 12.04.2021 г.**

А К Т № 4

приёмки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2021 года

по объекту: «Строительство дома культуры на 90 мест в селе Жамбыл Кордайского района Жамбылской области»

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге	Стоимость выполненных работ, тенге									
							С начала строительства по отчетный месяц всего					За отчетный месяц всего				
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат		Объем, %	строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	Объем, %	строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 2. Основные объекты строительства														
1	2-1	Земляные работы	1 419,643			1 419,643	100,00%	1 419,643	0,000	0,000	1 419,643	0,00%				
2	2-1	Общестроительные работы	46 460,27			46 460,269	91,97%	42 727,593	0,000	0,000	42 727,593	12,27%	5 699,969	0,000	0,000	5 699,969
3	2-1	Отопление	1 734,618			1 734,618	87,70%	1 521,330	0,000	0,000	1 521,330	87,70%	1 521,330	0,000	0,000	1 521,330
4	2-1	Вентиляция	2 199,383	3 871,261		6 070,644	80,38%	1 869,444	3 010,220	0,000	4 879,664	30,79%	1 869,444	0,000	0,000	1 869,444
5	2-1	Водопровод	395,988	62,442		458,430	72,40%	269,479	62,442	0,000	331,921	72,40%	269,479	62,442	0,000	331,921
6	2-1	Бытовая канализация	516,767			516,767	77,02%	398,001	0,000	0,000	398,001	77,02%	398,001	0,000	0,000	398,001
7	2-1	Электроосвещение	3 224,725			3 224,725	79,98%	2 579,010	0,000	0,000	2 579,010	79,98%	2 579,010	0,000	0,000	2 579,010
8	2-1	Электрооборудование	1 008,283	37,95		1 046,232	3,63%	0,000	37,949	0,000	37,949	3,63%	0,000	37,949	0,000	37,949
9	2-1	Пожарная сигнализация	519,199			519,199	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000
10	2-1	Технологическое оборудование	35,234	8 033,550		8 068,784	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000
		Всего по главе	**57 514,109**	**12 005,202**		**69 519,311**	**77,53%**	**50 784,500**	**3 110,611**	**0,000**	**53 895,111**	17,89%	**12 337,233**	**100,391**	**0,000**	**12 437,624**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
11	4-1	Сети 0,4 кВт	1 367,093	6 288,973		7 656,066	100,00%	1 367,093	6 288,973		7 656,066	0,00%				
12	4-1	Сети 10 кВт	1 483,621	358,961		1 842,582	100,00%	1 483,621	358,961		1 842,582	0,00%				
13	4-1	Опора со светильником наружного освещения	2 047,647			2 047,647	48,90%	1 001,335			1 001,335	48,90%	1 001,335			1 001,335
		Всего по главе	**4 898,361**	**6 647,934**		**11 546,295**	**90,94%**	**3 852,049**	**6 647,934**	**0,000**	**10 499,983**	8,67%	**1 001,335**	**0,000**	**0,000**	**1 001,335**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
14	6-1	Наружные сети водопровода и канализации	2 048,206			2 048,206	84,18%	1 724,266	0,000	0,000	1 724,266	24,08%	493,211	0,000	0,000	493,211
15	6-2	Тепловые сети	3 891,225			3 891,225	86,72%	3 374,322	0,000	0,000	3 374,322	86,72%	3 374,322	0,000	0,000	3 374,322
16	6-3	Модульная котельная	1 117,465	17 082,226		18 199,691	93,86%	0,000	17 082,226	0,000	17 082,226	93,86%	0,000	17 082,226	0,000	17 082,226
17	6-4	Выгреб на 10 м3	3 700,037			3 700,037	84,26%	3 117,672	0,000	0,000	3 117,672	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000
18	6-5	Котлован для резервуара	304,536			304,536	100,00%	304,536	0,000	0,000	304,536	100,00%	304,536	0,000	0,000	304,536
		Всего по главе	**11 061,470**	**17 082,226**		**28 143,696**	**90,97%**	**8 520,796**	**17 082,226**	**0,000**	**25 603,022**	**75,52%**	**4 172,069**	**17 082,226**	**0,000**	**21 254,295**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
19	7-1	Благоустройство и озеленение территории	21 464,461			21 464,461	84,35%	18 105,345	0,000	0,000	18 105,345	9,57%	2 053,115	0,000	0,000	2 053,115
20	7-2	Уборная на 2 очка	1 489,535			1 489,535	84,70%	1 261,609	0,000	0,000	1 261,609	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000
21	7-3	Уборная на 2 очка. Электроосвещение	99,530			99,530	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000
		Всего по главе	**23 053,527**			**23 053,527**	**84,01%**	**19 366,954**	**0,000**	**0,000**	**19 366,954**	8,91%	**2 053,115**	**0,000**	**0,000**	**2 053,115**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**96 527,466**	**35 735,362**		**132 262,829**	**82,69%**	**82 524,299**	**26 840,771**	**0,000**	**109 365,070**	**27,03%**	**18 562,417**	**17 182,617**	**0,000**	**35 745,034**
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
22	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,9 %	2 799,297			2 799,297	85,49%	2 393,205			2 393,205	19,23%	538,310			538,310
		Всего по главе	**2 799,297**			**2 799,297**		**2 393,205**	**0,000**	**0,000**	**2 393,205**	19,23%	**538,310**	**0,000**	**0,000**	**538,310**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**99 326,763**	**35 735,362**		**135 062,125**		**84 917,504**	**26 840,771**	**0,000**	**111 758,275**	**26,86%**	**19 100,727**	**17 182,617**	**0,000**	**36 283,344**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
23	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9 %	893,941			893,941	85,49%	764,258			764,258	19,23%	171,907			171,907
		Всего по главе	**893,941**			**893,941**		**764,258**	**0,000**	**0,000**	**764,258**		**171,907**	**0,000**	**0,000**	**171,907**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**100 220,704**	**35 735,362**		**135 956,066**		**85 681,761**	**26 840,771**	**0,000**	**112 522,533**		**19 272,634**	**17 182,617**	**0,000**	**36 455,251**
24	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты - 2 %	2 004,414			2 004,414	85,49%	1 713,635			1 713,635	19,23%	385,453			385,453
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**102 225,118**	**35 735,362**		**137 960,480**		**87 395,396**	**26 840,771**	**0,000**	**114 236,168**		**19 658,086**	**17 182,617**	**0,000**	**36 840,704**
25	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			16 555,258	16 555,258	63,35%			10 487,448	10 487,448	14,25%			2 358,970	2 358,970
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**102 225,118**	**35 735,362**	**16 555,258**	**154 515,738**		**87 395,396**	**26 840,771**	**10 487,448**	**124 723,615**		**19 658,086**	**17 182,617**	**2 358,970**	**39 199,674**
		Понижающий коэффициент				**0,942**					**0,942**					**0,942**
		Цена по договору с понижающим коэффициентом				**145 600,000**	**80,72%**	**82 352,580**	**25 292,028**	**9 882,310**	**117 526,918**	**25,37%**	**18 523,792**	**16 191,160**	**2 222,855**	**36 937,808**
		Всего к оплате				**145 600,000**				**9 882,310**	**117 526,918**				**2 222,855**	**36 937,808**

Заказчик:
КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области»

Руководитель _____ Бакаев Ж.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО «Компания ЛиТас»

Эксперт _____ Оразбекулы Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик):
ТОО «Нұрбек»

Директор _____ Нұрбек О.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 5

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2021 года

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО «Нұрбек»

Договор подряда (контракт): Дополнительное соглашение № 36/1 от 06.09.2021 г., к Договору № 36 от 12.04.2021 г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство дома культуры на 90 мест в селе Жамбыл Кордайского района Жамбылской области»

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	«Строительство дома культуры на 90 мест в селе Жамбыл Кордайского района Жамбылской области»	133 726 918	133 726 918	91 333 198	11 618 024	30 775 695	16 200 000	8 980 617	1 735 714	5 483 668
2.	Всего к оплате	133 726 918	133 726 918				16 200 000			
3.	в том числе НДС 12%	14 327 884	14 327 884				1 735 714			

Подрядчик: ТОО «Нұрбек»
(наименование организации)

Директор Нұрбек О.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области»
(наименование организации)

Руководитель Бакаев Ж.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР
ТОО «Компания ЛиТас»
(наименование организации)

Эксперт Оразбекулы Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2-В

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области»**
(наименование организации)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Нұрбек»**
(наименование организации)

Договор подряда (контракт): **Дополнительное соглашение № 36/1 от 06.09.2021 г., к Договору подряда № 36 от 12.04.2021 г.**

А К Т № 5

приёмки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2021 года

по объекту: «Строительство дома культуры на 90 мест в селе Жамбыл Кордайского района Жамбылской области»

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге	Стоимость выполненных работ, тенге									
							С начала строительства по отчетный месяц всего					За отчетный месяц всего				
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат		Объем, %	строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	Объем, %	строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 2. Основные объекты строительства														
1	2-1	Земляные работы	1 419,643			1 419,643	100,00%	1 419,643	0,000	0,000	1 419,643	0,00%				
2	2-1	Общестроительные работы	46 460,27			46 460,269	91,20%	42 371,783	0,000	0,000	42 371,783	5,08%	2 361,665	0,000	0,000	2 361,665
3	2-1	Отопление	1 734,618			1 734,618	93,66%	1 624,575	0,000	0,000	1 624,575	5,95%	103,245	0,000	0,000	103,245
4	2-1	Вентиляция	2 199,383	3 871,261		6 070,644	99,29%	2 155,989	3 871,261	0,000	6 027,250	18,90%	286,545	861,041	0,000	1 147,586
5	2-1	Водопровод	395,988	62,442		458,430	90,00%	350,130	62,442	0,000	412,572	17,59%	80,651	0,000	0,000	80,651
6	2-1	Бытовая канализация	516,767			516,767	90,69%	468,670	0,000	0,000	468,670	13,68%	70,669	0,000	0,000	70,669
7	2-1	Электроосвещение	3 224,725			3 224,725	95,88%	3 091,782	0,000	0,000	3 091,782	15,90%	512,772	0,000	0,000	512,772
8	2-1	Электрооборудование	1 008,283	37,95		1 046,232	92,72%	932,114	37,950	0,000	970,063	89,09%	932,114	0,000	0,000	932,114
9	2-1	Пожарная сигнализация	519,199			519,199	77,71%	403,456	0,000	0,000	403,456	77,71%	403,456	0,000	0,000	403,456
10	2-1	Технологическое оборудование	35,234	8 033,550		8 068,784	61,45%	0,000	4 958,417	0,000	4 958,417	61,45%	0,000	4 958,417	0,000	4 958,417
		Всего по главе	**57 514,109**	**12 005,202**		**69 519,311**	**88,82%**	**52 818,142**	**8 930,069**	**0,000**	**61 748,211**	15,21%	**4 751,117**	**5 819,458**	**0,000**	**10 570,575**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
11	4-1	Сети 0,4 кВт	1 367,093	6 288,973		7 656,066	100,00%	1 367,093	6 288,973		7 656,066	0,00%	0,000			0,000
12	4-1	Сети 10 кВт	1 483,621	358,961		1 842,582	100,00%	1 483,621	358,961		1 842,582	0,00%	0,000			0,000
13	4-1	Опора со светильником наружного освещения	2 047,647			2 047,647	80,60%	1 650,335			1 650,335	31,69%	649,000			649,000
		Всего по главе	**4 898,361**	**6 647,934**		**11 546,295**	**96,56%**	**4 501,049**	**6 647,934**	**0,000**	**11 148,983**	5,62%	**649,000**	**0,000**	**0,000**	**649,000**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
14	6-1	Наружные сети водопровода и канализации	2 048,206			2 048,206	92,96%	1 903,943	0,000	0,000	1 903,943	8,77%	179,677	0,000	0,000	179,677
15	6-2	Тепловые сети	3 891,225			3 891,225	95,38%	3 711,324	0,000	0,000	3 711,324	8,66%	337,002	0,000	0,000	337,002
16	6-3	Модульная котельная	1 117,465	17 082,226		18 199,691	96,31%	446,098	17 082,226	0,000	17 528,324	2,45%	446,098	0,000	0,000	446,098
17	6-4	Выгреб на 10 м3	3 700,037			3 700,037	96,84%	3 583,008	0,000	0,000	3 583,008	12,58%	465,336	0,000	0,000	465,336
18	6-5	Котлован для резервуара	304,536			304,536	100,00%	304,536	0,000	0,000	304,536	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000
		Всего по главе	**11 061,470**	**17 082,226**		**28 143,696**	**96,05%**	**9 948,909**	**17 082,226**	**0,000**	**27 031,135**	**5,07%**	**1 428,113**	**0,000**	**0,000**	**1 428,113**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
19	7-1	Благоустройство и озеленение территории	21 464,461			21 464,461	93,83%	20 139,903	0,000	0,000	20 139,903	9,48%	2 034,558	0,000	0,000	2 034,558
20	7-2	Уборная на 2 очка	1 489,535			1 489,535	93,87%	1 398,164	0,000	0,000	1 398,164	9,17%	136,555	0,000	0,000	136,555
21	7-3	Уборная на 2 очка. Электроосвещение	99,530			99,530	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000
		Всего по главе	**23 053,527**			**23 053,527**	**93,43%**	**21 538,067**	**0,000**	**0,000**	**21 538,067**	9,42%	**2 171,113**	**0,000**	**0,000**	**2 171,113**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**96 527,466**	**35 735,362**		**132 262,829**	**91,84%**	**88 806,167**	**32 660,229**	**0,000**	**121 466,397**	**11,20%**	**8 999,343**	**5 819,458**	**0,000**	**14 818,801**
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
22	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,9 %	2 799,297			2 799,297	92,00%	2 575,379			2 575,379	9,32%	260,981			260,981
		Всего по главе	**2 799,297**			**2 799,297**		**2 575,379**	**0,000**	**0,000**	**2 575,379**	9,32%	**260,981**	**0,000**	**0,000**	**260,981**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**99 326,763**	**35 735,362**		**135 062,125**		**91 381,546**	**32 660,229**	**0,000**	**124 041,776**	**11,17%**	**9 260,324**	**5 819,458**	**0,000**	**15 079,782**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
23	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9 %	893,941			893,941	92,00%	822,434			822,434	9,32%	83,343			83,343
		Всего по главе	**893,941**			**893,941**		**822,434**	**0,000**	**0,000**	**822,434**		**83,343**	**0,000**	**0,000**	**83,343**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**100 220,704**	**35 735,362**		**135 956,066**		**92 203,980**	**32 660,229**	**0,000**	**124 864,210**		**9 343,667**	**5 819,458**	**0,000**	**15 163,125**
24	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты - 2 %	2 004,414			2 004,414	92,00%	1 844,080			1 844,080	9,32%	186,873			186,873
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**102 225,118**	**35 735,362**		**137 960,480**		**94 048,060**	**32 660,229**	**0,000**	**126 708,289**		**9 530,540**	**5 819,458**	**0,000**	**15 349,998**
25	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			16 555,258	16 555,258	68,17%			11 285,767	11 285,767	11,13%			1 842,000	1 842,000
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**102 225,118**	**35 735,362**	**16 555,258**	**154 515,738**		**94 048,060**	**32 660,229**	**11 285,767**	**137 994,056**		**9 530,540**	**5 819,458**	**1 842,000**	**17 191,998**
		Понижающий коэффициент				**0,942**					**0,942**					**0,942**
		Цена по договору с понижающим коэффициентом				**145 600,000**	**89,31%**	**88 621,377**	**30 775,696**	**10 634,566**	**130 031,639**	**11,13%**	**8 980,617**	**5 483,668**	**1 735,714**	**16 200,000**
		Всего к оплате				**145 600,000**				**10 634,566**	**130 031,639**				**1 735,714**	**16 200,000**

Заказчик:
КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области»

Руководитель _____ Бакаев Ж.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО «Компания ЛиТас»

Эксперт _____ Оразбекулы Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик):
ТОО «Нұрбек»

Директор _____ Нұрбек О.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 6

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021 года

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО «Нұрбек»

Договор подряда (контракт): Дополнительное соглашение № 36/1 от 06.09.2021 г., к Договору № 36 от 12.04.2021 г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство дома культуры на 90 мест в селе Жамбыл Кордайского района Жамбылской области»

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	«Строительство дома культуры на 90 мест в селе Жамбыл Кордайского района Жамбылской области»	145 600 000	145 600 000	99 003 269	12 232 100	34 364 631	11 873 081	7 670 071	1 272 115	2 930 895
2.	Всего к оплате	145 600 000	145 600 000				11 873 081			
3.	в том числе НДС 12%	15 600 000	15 600 000				1 272 116			

Подрядчик: ТОО «Нұрбек»
(наименование организации)

Директор Нұрбек О.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области»
(наименование организации)

Руководитель Мендекеев Е.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР
ТОО «Компания ЛиТас»
(наименование организации)

Эксперт Оразбекулы Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2-В

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области»**
(наименование организации)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Нұрбек»**
(наименование организации)

Договор подряда (контракт): **Дополнительное соглашение № 36/1 от 06.09.2021 г., к Договору подряда № 36 от 12.04.2021 г.**

А К Т № 6

приёмки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2021 года

по объекту: «Строительство дома культуры на 90 мест в селе Жамбыл Кордайского района Жамбылской области»

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Стоимость выполненных работ, тенге									
							С начала строительства по отчетный месяц всего					За отчетный месяц всего				
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	Объем, %	строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	Объем, %	строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 2. Основные объекты строительства														
1	2-1	Земляные работы	1 419,643			1 419,643	100,00%	1 419,643	0,000	0,000	1 419,643	0,00%				
2	2-1	Общестроительные работы	46 460,27			46 460,269	100,00%	46 460,269	0,000	0,000	46 460,269	8,80%	4 088,486	0,000	0,000	4 088,486
3	2-1	Отопление	1 734,618			1 734,618	100,00%	1 734,618	0,000	0,000	1 734,618	6,34%	110,043	0,000	0,000	110,043
4	2-1	Вентиляция	2 199,383	3 871,261		6 070,644	100,00%	2 199,383	3 871,261	0,000	6 070,644	0,71%	43,394	0,000	0,000	43,394
5	2-1	Водопровод	395,988	62,442		458,430	100,00%	395,988	62,442	0,000	458,430	10,00%	45,858	0,000	0,000	45,858
6	2-1	Бытовая канализация	516,767			516,767	100,00%	516,767	0,000	0,000	516,767	9,31%	48,097	0,000	0,000	48,097
7	2-1	Электроосвещение	3 224,725			3 224,725	100,00%	3 224,725	0,000	0,000	3 224,725	4,12%	132,943	0,000	0,000	132,943
8	2-1	Электрооборудование	1 008,283	37,95		1 046,232	100,00%	1 008,283	37,950	0,000	1 046,232	7,28%	76,169	0,000	0,000	76,169
9	2-1	Пожарная сигнализация	519,199			519,199	100,00%	519,199	0,000	0,000	519,199	22,29%	403,456	0,000	0,000	403,456
10	2-1	Технологическое оборудование	35,234	8 033,550		8 068,784	100,00%	0,000	8 068,784	0,000	8 068,784	38,55%	0,000	3 110,367	0,000	3 110,367
		Всего по главе	**57 514,109**	**12 005,202**		**69 519,311**	**100,00%**	**57 478,875**	**12 040,436**	**0,000**	**69 519,311**	11,18%	**4 660,733**	**3 110,367**	**0,000**	**7 771,100**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
11	4-1	Сети 0,4 кВт	1 367,093	6 288,973		7 656,066	100,00%	1 367,093	6 288,973		7 656,066	0,00%	0,000			0,000
12	4-1	Сети 10 кВт	1 483,621	358,961		1 842,582	100,00%	1 483,621	358,961		1 842,582	0,00%	0,000			0,000
13	4-1	Опора со светильником наружного освещения	2 047,647			2 047,647	100,00%	2 047,647			2 047,647	19,40%	397,312			397,312
		Всего по главе	**4 898,361**	**6 647,934**		**11 546,295**	**100,00%**	**4 898,361**	**6 647,934**	**0,000**	**11 546,295**	3,44%	**397,312**	**0,000**	**0,000**	**397,312**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
14	6-1	Наружные сети водопровода и канализации	2 048,206			2 048,206	100,00%	2 048,206	0,000	0,000	2 048,206	7,04%	144,263	0,000	0,000	144,263
15	6-2	Тепловые сети	3 891,225			3 891,225	100,00%	3 891,225	0,000	0,000	3 891,225	4,62%	179,901	0,000	0,000	179,901
16	6-3	Модульная котельная	1 117,465	17 082,226		18 199,691	100,00%	1 117,465	17 082,226	0,000	18 199,691	3,69%	671,367	0,000	0,000	671,367
17	6-4	Выгреб на 10 м3	3 700,037			3 700,037	100,00%	3 700,037	0,000	0,000	3 700,037	3,16%	117,029	0,000	0,000	117,029
18	6-5	Котлован для резервуара	304,536			304,536	100,00%	304,536	0,000	0,000	304,536	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000
		Всего по главе	**11 061,470**	**17 082,226**		**28 143,696**	**100,00%**	**11 061,469**	**17 082,226**	**0,000**	**28 143,695**	**3,95%**	**1 112,560**	**0,000**	**0,000**	**1 112,560**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
19	7-1	Благоустройство и озеленение территории	21 464,461			21 464,461	100,00%	21 464,461	0,000	0,000	21 464,461	6,17%	1 324,558	0,000	0,000	1 324,558
20	7-2	Уборная на 2 очка	1 489,535			1 489,535	100,00%	1 489,535	0,000	0,000	1 489,535	6,13%	91,371	0,000	0,000	91,371
21	7-3	Уборная на 2 очка. Электроосвещение	99,530			99,530	100,00%	99,530	0,000	0,000	99,530	100,00%	99,530	0,000	0,000	99,530
		Всего по главе	**23 053,527**			**23 053,527**	**100,00%**	**23 053,526**	**0,000**	**0,000**	**23 053,526**	6,57%	**1 515,459**	**0,000**	**0,000**	**1 515,459**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**96 527,466**	**35 735,362**		**132 262,829**	**100,00%**	**96 492,231**	**35 770,596**	**0,000**	**132 262,829**	**8,16%**	**7 686,064**	**3 110,367**	**0,000**	**10 796,431**
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
22	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,9 %	2 799,297			2 799,297	100,00%	2 799,297			2 799,297	7,96%	222,896			222,896
		Всего по главе	**2 799,297**			**2 799,297**		**2 799,297**	**0,000**	**0,000**	**2 799,297**	7,96%	**222,896**	**0,000**	**0,000**	**222,896**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**99 326,763**	**35 735,362**		**135 062,125**		**99 291,528**	**35 770,596**	**0,000**	**135 062,125**	**8,16%**	**7 908,960**	**3 110,367**	**0,000**	**11 019,327**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
23	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9 %	893,941			893,941	100,00%	893,941			893,941	796,00%	71,181			71,181
		Всего по главе	**893,941**			**893,941**		**893,941**	**0,000**	**0,000**	**893,941**		**71,181**	**0,000**	**0,000**	**71,181**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**100 220,704**	**35 735,362**		**135 956,066**		**100 185,469**	**35 770,596**	**0,000**	**135 956,065**		**7 980,141**	**3 110,367**	**0,000**	**11 090,507**
24	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты - 2 %	2 004,414			2 004,414	100,00%	2 004,414			2 004,414	7,96%	159,603			159,603
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**102 225,118**	**35 735,362**		**137 960,480**		**102 189,883**	**35 770,596**	**0,000**	**137 960,479**		**8 139,743**	**3 110,367**	**0,000**	**11 250,110**
25	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			16 555,258	16 555,258	100,00%			16 555,258	16 555,258	8,15%			1 350,013	1 350,013
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**102 225,118**	**35 735,362**	**16 555,258**	**154 515,738**		**102 189,883**	**35 770,596**	**16 555,258**	**154 515,737**		**8 139,743**	**3 110,367**	**1 350,013**	**12 600,124**
		Понижающий коэффициент				**0,942**					**0,942**					**0,942**
		Цена по договору с понижающим коэффициентом				**145 600,000**	**100,00%**	**96 293,408**	**33 706,591**	**15 600,001**	**145 600,000**	**8,15%**	**7 670,071**	**2 930,895**	**1 272,115**	**11 873,081**
		Всего к оплате				**145 600,000**				**15 600,001**	**145 600,000**				**1 272,115**	**11 873,081**

Заказчик:
КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области»
Руководитель _____ Мендекеев Е.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО «Компания ЛиТас»
Эксперт _____ Оразбекулы Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик):
ТОО «Нұрбек»
«Директор _____ Нұрбек О.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)