Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства по ВКО",Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, дом № 27** — **060140003830**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 33-44-08** — **940240000011**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №40 от 20.03.2021 года.

Номер документа	Дата составления
266	28.10.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство школы на 300 мест в пос.Степной г.Семей ВКО.Акт №1,№2,№3,№4, Период: за октябрь 2021 года.			Работа	1	397 302 857,00	397 302 857,00	42 568 163,25
				Итого	1	x	397 302 857,00	42 568 163,25

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дускужанова С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 28.10.2021

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №40 от 20 марта 2021 г.

Наименование стройки: Строительство школы на 300 мест в пос. Степной г. Семей ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		40	20.03.2021						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметной стоимости	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметной стоимости	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №1 Подземная строительная часть здания (2-1-1)	61 239 464	54 678 093							6 561 371	61 239 464
Акт №2 Надземная строительная часть здания (2-1-2)	308 959 810	275 856 973							33 102 837	308 959 810
Акт №3 Электроснабжение (4-1-2)	23 446 699	20 934 553							2 512 146	23 446 699

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №4 Вынос существующей ВЛ-10 кВ Л-904 (4-1-3)	3 656 884	3 265 075							391 809	3 656 884
ВСЕГО выполнено:	**397 302 857**	**354 734 694**							**42 568 163**	**397 302 857**
Минус аванс 30%										119 190 857
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**278 112 000**
К оплате: Двести семьдесят восемь миллионов сто двенадцать тысяч тенге										

ЗАКАЗЧИК:
Зам. руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

Байбулов А.А.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Востокинжиниринг"

Бартаков А.Ю.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №40 от 20 марта 2021 г.

Наименование стройки: Строительство школы на 300 мест в поселке Степное, города Семей, Восточно-Казахстанской области.
Наименование объекта: Здание школы на 300 мест

Акт № 1
приемки выполненных работ за октябрь 2021 г
Подземная строительная часть здания (2-1-1)

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0344	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % К=0.970:**	**м3 грунта**	**5358,28**	239,68	239,68	1284273	1284273	–	166779	1567136
					–	43,23	–	231638	–	116084	
2	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=0.030:**	**м3 грунта**	**165,72**	2014,32	–	333813	–	–	240345	620091
					2014,32	–	333813	–	–	45933	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /в отвал для дальнейшего использования в вертикальной планировки/ НР=72 %	м3 грунта	4884	65,95	65,95	322100	322100	–	81301	435673
					–	23,12	–	112918	–	32272	
4	1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 % К=4.000:	м3 грунта	19536	55,4	55,4	1082294	1082294	–	273160	1463890
					–	19,42	–	379389	–	108436	
5	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 % К=0.900:	м3 грунта	657	19,82	19,82	13022	13022	–	4158	18554
					–	8,79	–	5775	–	1374	
6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 % К=0.900:	м3 уплотненного грунта	657	186,08	83,59	122255	54919	–	68586	206108
					102,49	42,5	67336	27923	–	15267	
7	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % К=0.100:	м3 грунта	73	1051,7	–	76774	–	–	55277	142615
					1051,7	–	76774	–	–	10564	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	730	1669		1218370		1218370	–	1315840
					–		–		–	97470	
9	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 % К=0.800:	м3 грунта	512	19,82	19,82	10148	10148	–	3240	14459
					–	8,79	–	4500	–	1071	
10	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % К=0.200:	м3 грунта	128	1051,7	–	134618	–	–	96925	250066
					1051,7	–	134618	–	–	18523	
		Раздел 2 Фундаменты									
		2.1 Сборные фундаменты ФЛ									
11	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство /прим 3 лист 2/ НР=93 %	м3 основания	49,5	4130,09	1105,9	204439	54742	101705	67410	293597
					969,54	494,79	47992	24492	–	21748	
12	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	24	2151,12	1090,12	51627	26163	13769	22657	80227
					487,31	312,77	11695	7506	–	5943	
13	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	159	2500,67	1068,93	397607	169960	137977	163352	605836
					563,96	306,69	89670	48764	–	44877	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	144	3210,16	1361,68	462263	196082	142622	212185	728404
					858,05	390,69	123559	56259	–	53956	
15	221-104-0102	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 2,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	м3	126,09	60270		7599444		7599444	–	8207400
					–		–		–	607956	
16	1106-0701-0201	Монолитные участки. Устройство НР=91 %	м3	6,05	40038,04	4896,22	242230	29622	139686	72836	340271
					12053,25	1176,51	72922	7118	–	25205	
17	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01971	346394		6827		6827	–	7373
					–		–		–	546	
18	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01155	402152		4645		4645	–	5017
					–		–		–	372	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	462,7584	936,94	20,68	433577	9570	267627	146827	626836
					337,93	3,24	156380	1499	–	46432	
	2.2 Сборные блоки ФБС										
20	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	285	1881,8	1090,12	536313	310684	86745	269066	869809
					487,31	312,77	138883	89139	–	64430	
21	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	495	2079,15	1068,93	1029179	529120	220899	508547	1660744
					563,96	306,69	279160	151812	–	123018	
22	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	397	2865,95	1361,68	1137782	540587	256549	584985	1860588
					858,05	390,69	340646	155104	–	137821	
23	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	452	4617,38	2388,24	2087056	1079484	416803	1062576	3401603
					1307,01	685,22	590769	309719	–	251971	
24	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	134,296	33412		4487098		4487098	–	4846066
					–		–		–	358968	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	59,433	33412		1985775		1985775	–	2144637
					–		–		–	158862	
26	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	522,479	33412		17457068		17457068	–	18853633
					–		–		–	1396565	
27	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50 К=-1,000:	м3	-3,486	18884		-65830		-65830	–	-71096
					–		–		–	-5266	
28	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	3,486	27027		94216		94216	–	101753
					–		–		–	7537	
29	1106-0701-0201	Монолитные участки. Устройство НР=91 %	м3	24,44	40038,04	4896,22	978530	119664	564285	294235	1374586
					12053,25	1176,51	294581	28754	–	101821	
30	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	648,45	936,94	20,68	607559	13410	375018	205746	878369
					337,93	3,24	219131	2101	–	65064	
31	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя /лист 5 примеч 6/ НР=93 %	м2 поверхности	174,3	3220,44	6,98	561323	1217	514049	43188	652872
					264,24	2,19	46057	382	–	48361	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.3 Фундаменты Фм1										
32	**1106-0101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % К=10.000:**	**м3**	**2**	20123,42	1150,71	40247	2301	34884	3321	47053
					1530,9	293,52	3062	587	–	3485	
33	**1106-0101-0105**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=91 % К=10.000:**	**м3**	**7,3**	33798,79	2018,77	246731	14737	169282	60572	331887
					8590,7	527,49	62712	3851	–	24584	
34	**261-102-0252**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,3349**	419679		140550		140550	–	151794
					–		–		–	11244	
35	**1108-0101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % К=10.000·**	**м2 поверхности**	**14,4**	936,94	20,68	13492	298	8328	4569	19506
					337,93	3,24	4866	47	–	1445	
	2.4 Фундамент под оборудование										
36	**1106-0101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %**	**м3**	**0,25**	20123,42	1150,71	5031	288	4360	415	5882
					1530,9	293,52	383	73	–	436	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1106-0201-0104	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР=91 %**	**м3**	**0,47**	28704,46	691,45	13491	325	10634	2424	17188
					5386,5	280,16	2532	132	–	1273	
38	261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,01141**	419679		4789		4789	–	5172
					–		–		–	383	
39	217-101-0301	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100**	**шт.**	**10**	30		300		300	–	324
					–		–		–	24	
		Раздел 3 Прочие конструкции подземной части									
		3.1 Приямок Прм1-2 шт лист 7 КЖ									
40	1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % К=2,000:**	**м3**	**0,34**	20123,42	1150,71	6842	391	5930	565	8000
					1530,9	293,52	521	100	–	593	
41	1106-1301-0103	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство приямка Прм1, бетон В7.5 НР=91 %**	**м3**	**1,28**	47577,39	5942,21	60899	7606	28241	25596	93415
					19571,83	2403,49	25052	3076	–	6920	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,03432	419679		14403		14403	–	15555
					–		–		–	1152	
43	1106-0301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 % К=2.000:**	т	0,00576	1188602,83	1504,83	6846	9	5141	1548	9066
					294624	686,79	1697	4	–	672	
44	1106-0301-0408	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 % К=2.000:**	т	0,02624	980282,83	1504,83	25723	39	23419	2078	30025
					86304	686,79	2265	18	–	2224	
45	298-888-8926	**Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 К=2.000:**	т	0,0203	7420		151		151	–	163
					–		–		–	12	
46	1108-0101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % К=2.000:**	м2 поверхности	8,36	936,94	20,68	7833	173	4835	2652	11324
					337,93	3,24	2825	27	–	839	
47	1108-0201-0703	**Перекрытия приямков металлические. Установка НР=93 % К=2.000:**	т металлических изделий	0,044	926443,6	10303,41	40764	453	37639	2649	46886
					60700,5	4031,31	2671	177	–	3473	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 перекрытия приямка НР=69 % К=2.000:	м2	2,288	84,68	1,92	194	4	117	51	265
					31,69	0,32	73	1	–	20	
	3.2 Шахта лифта (ПФ1, ПФ2 листы 19, 20, 22 КЖ)										
49	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	2,85	20123,42	1150,71	57352	3280	49709	4732	67051
					1530,9	293,52	4363	837	–	4967	
50	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство пф1-2 НР=91 %	м3	10,8	31430,79	1776,27	339453	19184	294074	28484	397372
					2425,45	472,74	26195	5106	–	29435	
51	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02814	349485		9835		9835	–	10622
					–		–		–	787	
52	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2709	346394		93838		93838	–	101345
					–		–		–	7507	
53	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,9567	335138		320627		320627	–	346277
					–		–		–	25650	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	**1111-0101-1501**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство (заливка чистого пола в приямке прим 4 лист 19 КЖ) НР=94 %**	**м2 покрытия**	**7,42**	1404,01	109,95	10418	816	6447	3271	14784
					425,26	43,79	3155	325	–	1095	
55	**1111-0101-1502**	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 (общая толщина заливки 50 мм) НР=94 % К=4,000**	**м2 покрытия**	**29,68**	152,32	4,9	4521	145	4012	414	5330
					12,25	2,57	364	76	–	395	
56	**1108-0101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (лист 20 КЖ примеч 10) НР=93 %**	**м3 основания**	**6**	9641,5	1893,4	57849	11360	40149	10914	74264
					1056,55	899,54	6339	5397	–	5501	

Итого по смете	**55 313 507**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 173 061
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 908 470
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 664 626
- материалы, изделия и конструкции, тенге	37 337 041
- накладные расходы, тенге	4 797 636
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 097 297
Итого по акту, тенге	**55 313 507**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	829 703

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)					1 235 151				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					267 720				
		Непредвиденные 2%					1 147 567				
		Итого в текущих ценах 2021 г.					**58 793 648**				
		Инфляция 2021 (К=1) 12%					58 793 648				
		Всего					**58 793 648**				
		Скидка 7%					4 115 555				
		Итого со скидкой					**54 678 093**				
		НДС (12 %)					6 561 371				
		Всего по акту с учетом НДС					**61 239 464**				

ЗАКАЗЧИК:
Зам. руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

Байбулов А.А.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Востокинжиниринг"

Бартаков А.Ю.

Кудашов С.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №40 от 20 марта 2021 г.

Наименование стройки: Строительство школы на 300 мест в поселке Степное, города Семей, Восточно-Казахстанской области.
Наименование объекта: Здание школы на 300 мест

Акт № 2
приемки выполненных работ за октябрь 2021 г
Надземная строительная часть здания (2-1-2)

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Несущий каркас здания										
	1.1 Стены										
1	**1108-0201-0501**	**Стены наружные армированные простые из кирпича при высоте этажа до 4м. НР=93 %**	**м3 кладки**	**991,011**	42856,23	3055,08	42 470 995	3 027 618	31 618 979	8 079 467	54 594 499
					7895,37	871,03	7 824 399	863 200	–	4 044 037	
2	**1108-0201-0107**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %**	**м3 кладки**	**525,511**	42358,09	3045,13	22 259 642	1 600 249	16 766 838	4 044 187	28 408 135
					7407,18	867,79	3 892 555	456 033	–	2 104 306	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1107-0515-0102	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов НР=118 %	м шва	38,5	1067,61 772,03	2,97 1,46	41 103 29 723	114 56	11 265 –	35 140 6 100	82 343
5	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1. Вр1 диаметром от 3 до 5	т	4,96	441876 –		2 191 705 –		2 191 705 –	– 175 336	2 367 041
6	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	5,71	402152 –		2 296 288 –		2 296 288 –	– 183 703	2 479 991
8	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,035	346394 –		12 124 –		12 124 –	– 970	13 094
10	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,11808	892474 –		105 383 –		105 383 –	– 8 431	113 814

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	222-509-0601	Экраны защитные, щиты аэрационных устройств	т	0,1113	859330		95 643		95 643	–	103 294
					–		–		–	7 651	
	1.2 Перегородки										
16	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /Узел опирания примеч 7 лист 2 АР/ НР=91	м3	1,5	23291,54	1150,71	34 937	1 726	30 915	2 490	40 421
					1530,9	293,52	2 296	440	–	2 994	
17	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	0,0167	18269,32	1591,96	305	27	1	264	615
					16646	726,1	278	12	–	46	
18	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0022	349485		769		769	–	831
					–		–		–	62	
19	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0145	346394		5 023		5 023	–	5 425
					–		–		–	402	
20	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /перегородки венткамеры примеч 5 лист 2 АР/ НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	41	7077,8	279,68	290 190	11 467	179 209	95 529	416 576
					2427,16	78,19	99 514	3 206	–	30 858	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /примеч 11 лист 3 АР/ НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1096,47	6899,99	279,68	7 565 607	306 660	4 597 648	2 554 740	10 929 975
					2427,16	78,19	2 661 299	85 733	–	809 628	
22	1108-0401-0301	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м / примеч 11 лист 3 АР/ НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	142,65	3993,91	139,7	569 717	19 928	310 115	227 751	861 266
					1680,2	36,59	239 674	5 219	–	63 797	
23	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,836	349485		641 654		641 654	–	692 986
24	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0459	–		–		–	51 332	
					402152		18 459		18 459	–	19 936
26	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,1425	–		–		–	1 477	
					892474		127 178		127 178	–	137 352
					–		–		–	10 174	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	222-509-0201	Перегородки внутрицеховые: стойки, ригели, каркасы панелей и панели перегородок, заполненные тонколистовой сталью	т	0,17598	895942		157 668		157 668	–	170 281
					–		–		–	12 613	
31	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,05918	892474		52 817		52 817	–	57 042
					–		–		–	4 225	
32	217-101-0102	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,01401	367284		5 146		5 146	–	5 558
					–		–		–	412	
	1.3 Перемычки										
36	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	612	706,44	252,53	432 341	154 548	150 436	196 934	679 617
					208,1	64,6	127 357	39 535	–	50 342	
37	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м	м3	29,207	110001		3 212 799		3 212 799	–	3 469 823
					–		–		–	257 024	
38	1107-0512-0111	Перемычки, массой до 0,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	110	2304,95	60,76	253 545	6 684	78 270	200 954	490 858
					1532,64	15,54	168 590	1 709	–	36 360	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м	м3	20,34	110001		2 237 420		2 237 420	–	2 416 414
					–		–		–	178 994	
51	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,055	346394		19 052		19 052	–	20 576
					–		–		–	1 524	
	1.4 Перекрытия										
52	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	106	3425,48	797	363 101	84 482	188 170	131 415	534 077
					853,29	197,36	90 449	20 920	–	39 561	
53	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	299	4637,38	940,26	1 386 577	281 138	796 165	445 541	1 978 688
					1034,36	228,44	309 274	68 304	–	146 569	
54	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	4548,1476	8109		36 880 929		36 880 929	–	39 831 403
					–		–		–	2 950 474	
55	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	2084,9226	11942		24 898 146		24 898 146	–	26 889 998
					–		–		–	1 991 852	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,37098	349485	–	129 652	–	129 652	–	140 024
					–		–		–	10 372	
66	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,46824	346394	–	162 196	–	162 196	–	175 172
					–		–		–	12 976	
67	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,83025	335138	–	278 248	–	278 248	–	300 508
					–		–		–	22 260	
68	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,43761	419679	–	183 656	–	183 656	–	198 348
					–		–		–	14 692	
73	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,1425	919993	–	131 099	–	131 099	–	141 587
					–		–		–	10 488	

Раздел 2 Ограждающие конструкции

2.1 Проемы (Окна, двери, ветражи)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	223-102-0104	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой**	**м2**	**90,252**	17995		1 624 085		1 624 085	–	1 754 012
					–		–		–	129 927	
82	223-102-0306	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой**	**м2**	**28,16**	18999		535 012		535 012	–	577 813
					–		–		–	42 801	
84	223-102-0104	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой kстм=1,05**	**м2**	**3,1824**	18894,75		60 131		60 131	–	64 941
					–		–		–	4 810	
86	223-102-0208	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	**м2**	**12,2496**	27177		332 907		332 907	–	359 540
					–		–		–	26 633	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	223-102-0307	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками**	м2	20,2257	25914		524 129		524 129	–	566 059
					–		–		–	41 930	
90	223-102-0208	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	м2	7,7616	27177		210 937		210 937	–	227 812
					–		–		–	16 875	
92	223-102-0309	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створкам**	м2	287,8128	28339		8 156 327		8 156 327	–	8 808 833
					–		–		–	652 506	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	223-102-0307	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками**	**м2**	**105,5648**	25914		2 735 606		2 735 606	–	2 954 454
					–		–		–	218 848	
96	223-203-0805	**Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ППН 21-15 двупольный**	**м2**	**3,022**	64330		194 405		194 405	–	209 957
					–		–		–	15 552	
97	223-203-0808	**Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ППН 21-15 двупольный**	**м2**	**72,618**	60343		4 381 988		4 381 988	–	4 732 547
					–		–		–	350 559	
98	223-502-0301	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1**	**шт.**	**21**	2347		49 287		49 287	–	53 230
					–		–		–	3 943	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	223-502-0102	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг	комплект	21	5902 –		123 942 –		123 942 –	– 9 915	133 857
102	223-207-0203	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	м2	12,0264	45546 –		547 754 –		547 754 –	– 43 820	591 574
104	223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	3,038	26088 –		79 255 –		79 255 –	– 6 340	85 595
105	223-102-0302	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	18,295	22901 –		418 974 –		418 974 –	– 33 518	452 492

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	223-203-0703	**Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ПДН 24-10 однопольный**	м2	5,094	47386 –		241 384 –		241 384 –	– 19 311	260 695
109	223-102-0204	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	м2	5,1156	27127 –		138 771 –		138 771 –	– 11 102	149 873
114	223-301-0105	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом К=4,000;**	м2	28,56	77511 –		2 213 714 –		2 213 714 –	– 177 097	2 390 811

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	223-301-0105	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом К=4,000; kстм=1,06;	м2	11,92	82161,66	–	979 367	–	979 367	–	1 057 716
119	224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0.5 мм	м2	21,42	3314	–	70 986	–	70 986	–	76 665
124	293-333-3331 (пл)	Анкер фасадный HILTI HDR H 6x80	шт	144	159	–	22 896	–	22 896	–	24 728
125	299-999-0992 (пл)	Герметизирующая лента Экобит	м	800	656	–	524 800	–	524 800	–	566 784
		2.2 Отделка фасада								41 984	
127	290-000-0001 (пл)	Крепежный профиль Г-образный КПГ 60x44x3000, t=1,2 мм, шаг 650-700 мм	шт	1891	1545	–	2 921 595	–	2 921 595	–	3 155 323
										233 728	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	290-999-0002 (пл)	Крепежный кронштейн ККУ 180x80 t=2мм	шт	10200	218		2 223 600		2 223 600	–	2 401 488
					–		–		–	177 888	
130	295-999-0003 (пл)	Анкер фасадный HILTI HDR H 10x100	шт	10200	155		1 581 000		1 581 000	–	1 707 480
					–		–		–	126 480	
131	293-333-3331 (пл)	Анкер фасадный HILTI HDR H 6x80	шт	3366	159		535 194		535 194	–	578 010
					–		–		–	42 816	
133	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм x 160 мм	шт.	43652	23		1 003 996		1 003 996	–	1 084 316
					–		–		–	80 320	
135	290-000-0003 (пл)	Линеарная панель Primepanel T-Г-24x281/20 RAL 1015 в полим покрытии PURMAN	м2	3359,5	4629		15 551 126		15 551 126	–	16 795 216
					–		–		–	1 244 090	
136	290-000-0004 (пл)	Линеарная панель Primepanel T-Г-24x281/20 RAL 8017 в полим покрытии PURMAN	м2	608,9	4629		2 818 598		2 818 598	–	3 044 086
					–		–		–	225 488	
145	299-999-0992 (пл)	Герметизирующая лента Экобит	м	1560	656		1 023 360		1 023 360	–	1 105 229
					–		–		–	81 869	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Крыша										
	3.1 Кровля										
157	**299-998-5544 (пл)**	**Ограждение кровли ok-h600x1860**	**шт**	**178**	9927	1 767 006	1 767 006	–	–	1 908 366	
					–	–	–	141 360			
162	**236-202-0605**	**Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10 °С до +40 °С, 1 группа огнезащитной эффективности, К=0,390;**	**кг**	**2490,7779**	591	1 472 050	1 472 050	–	–	1 589 814	
					–	–	–	117 764			
164	**224-106-0102**	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм, К=17,000;**	**м**	**153**	2135	326 655	326 655	–	–	352 787	
					–	–	–	26 132			
168	**224-106-0108**	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм К=17,000;**	**шт.**	**221**	1047	231 387	231 387	–	–	249 898	
					–	–	–	18 511			
172	**299-999-8866 (пл)**	**Желоб водосточный д 150 х3000**	**шт**	**101**	4827	487 527	487 527	–	–	526 529	
					–	–	–	39 002			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	299-999-7766 (пл)	Держатель желоба д 150х165	шт	314	674		211 636		211 636	–	228 567
					–		–		–	16 931	
	3.2 Мягкая кровля										
184	234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П	м3	3,7904	55748		211 307		211 307	–	228 212
					–		–		–	16 905	
	3.3 Узлы 1-13 лист 20 АР										
189	224-105-0107	Планка внутреннего угла сложная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	321	1102		353 742		353 742	–	382 041
					–		–		–	28 299	
191	224-105-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	321	729		234 009		234 009	–	252 730
					–		–		–	18 721	
193	224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	160	1741		278 560		278 560	–	300 845
					–		–		–	22 285	
216	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	122,85	985		121 007		121 007	–	130 688
					–		–		–	9 681	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1,2364	233942 –	289 246 –	289 246 –	– 23 140	312 386		
		3.4 Чердачное пространство									
223	234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П	м3	454,716	55748 –	25 349 508 –	25 349 508 –	– 2 027 961	27 377 469		
		Раздел 4 Прочие констукции									
		4.1 Крыльцо КР1-КР2 лист 21 АР									
228	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1. Вр1 диаметром от 3 до 5	т	0,0545	441876 –	24 082 –	24 082 –	– 1 927	26 009		
		4.2 Крыльцо КР3-КР4 лист 22 АР									
238	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1. Вр1 диаметром от 3 до 5	т	0,04197	441876 –	18 546 –	18 546 –	– 1 484	20 030		
		4.3 Крыльцо КР-5 лист 23 АР									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1. Вр1 диаметром от 3 до 5	т	0,0602	441876	26 601	26 601	–	–	28 729
					–	–	–	2 128		
	4.4 Крыльцо КР6-8 лист 24 АР									
258	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1. Вр1 диаметром от 3 до 5	т	0,0811	441876	35 836	35 836	–	–	38 703
					–	–	–	2 867		
	4.5 Козырьки на все крыльца листы 25-26 АР									
267	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1619	424901	68 791	68 791	–	–	74 294
					–	–	–	5 503		
272	236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10 °С до +40 °С, 1 группа огнезащитной эффективности, К=0,390-	кг	60,15672	591	35 553	35 553	–	–	38 397
					–	–	–	2 844		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.6 Лестничные марши листы 15-17 КЖ										
294	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,08505	343539		29 218		29 218	–	31 555
					–		–		–	2 337	
295	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06749	349485		23 587		23 587	–	25 474
					–		–		–	1 887	
296	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07101	346394		24 597		24 597	–	26 565
					–		–		–	1 968	
297	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00558	429640		2 397		2 397	–	2 589
					–		–		–	192	
	4.8 Шахта лифта листы 19-23 КЖ										
305	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11674	349485		40 799		40 799	–	44 063
					–		–		–	3 264	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
306	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,89966	346394		2 043 607		2 043 607	–	2 207 096
					–		–		–	163 489	
307	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,13952	335138		46 758		46 758	–	50 499
					–		–		–	3 741	
309	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01996	349485		6 976		6 976	–	7 534
					–		–		–	558	
310	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,10208	346394		381 754		381 754	–	412 294
					–		–		–	30 540	
		4.11 Вент шахты листы 36, 38-40 АР									
330	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3846	349485		134 422		134 422	–	145 176
					–		–		–	10 754	
		Итого по смете					271 758 040				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					15 445 408				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 494 640				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 544 368				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					214 673 355				
		- накладные расходы, тенге					16 014 412				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					20 130 225				
		Итого по акту, тенге					**271 758 040**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)					4 076 371				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)					6 068 357				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					953 037				
		Непредвиденные 2%					5 638 055				
		Итого в текущих ценах 2021 г.					**288 493 860**				
		Инфляция 2021 (К=1) 12%					125 963 030				
		Инфляция 2022 (К=1,05) 88%					170 657 371				
		Всего					**296 620 401**				
		Скидка 7%					20 763 428				
		Итого со скидкой					**275 856 973**				
		НДС (12 %)					33 102 837				
		Всего по акту с учетом НДС					**308 959 810**				

ЗАКАЗЧИК:
Зам. руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

Байбулов А.А.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Востокинжиниринг"

Бартаков А.Ю.

Кудашов С.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №40 от 20 марта 2021 г.

Наименование стройки: Строительство школы на 300 мест в поселке Степное, города Семей, Восточно-Казахстанской области.
Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения и электроосвещения

Акт № 3
приемки выполненных работ за октябрь 2021 г
Электроснабжение (4-1-2)

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 КТПН											
1.1 Общестроительные											
8	261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,27804**	419679		116688		116688	–	126023
					–		–		–	9335	
16	211-601-0101	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**65,2**	1669		108819		108819	–	117525
					–		–		–	8706	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,20384	419679 –		85547 –		85547 –	– 6844	92391
		Раздел 4 Кабельно-проводниковая продукция									
42	243-127-0720	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвВнг(В)-LS 3х185/25 (мк)-10 К=1.020:	км	1,9839	8338431 –		16542613 –		16542613 –	– 1323409	17866022
43	243-113-0658	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х150+1х95 (мк)-1 К=1.020:	км	0,1734	4060446 –		704081 –		704081 –	– 56326	760407
44	243-604-0108	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 70/11 мм2 К=1.020:	км	0,01436	343244 –		4929 –		4929 –	– 394	5323
		Раздел 5 Воздушная линия 10 кВ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	225-204-0307	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	шт.	2	72073 –		144146 –		144146 –	– 11532	155678
47	252-207-0525	Траверс типа PSS715 для SDI20.3	шт.	2	15298 –		30596 –		30596 –	– 2448	33044
48	261-404-0433	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	11	360 –		3960 –		3960 –	– 317	4277
49	261-404-0607	Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	977 –		1954 –		1954 –	– 156	2110
50	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	47,9	537 –		25722 –		25722 –	– 2058	27780
51	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,017	424901 –		7223 –		7223 –	– 578	7801

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	252-102-0107	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Д	шт.	22	2409 –		52998 –		52998 –	– 4240	57238
53	252-106-0106	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е	шт.	6	3565 –		21390 –		21390 –	– 1711	23101
54	290-017-0010 (пл)	Изолятор полимерный опорный стержневой ИОСПК-16-10/85 УХЛ1	шт	3	32078 –		96234 –		96234 –	– 7699	103933
55	252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	16	49 –		784 –		784 –	– 63	847
56	252-108-0703	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-7 (КП-22)	шт.	6	50 –		300 –		300 –	– 24	324
57	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ К=13.000:	кг	1,716	537 –		921 –		921 –	– 74	995
58	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	2	397 –		794 –		794 –	– 64	858

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	15	335 –		5025 –		5025 –	– 402	5427
60	252-206-0306	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 70Г-1	шт.	15	621 –		9315 –		9315 –	– 745	10060
61	252-206-0503	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 25Г-1	шт.	6	574 –		3444 –		3444 –	– 276	3720
62	243-902-1007	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-70	100 шт.	0,02	26559 –		531 –		531 –	– 42	573
63	252-207-1009	Зажим ответвительный типа Al-Al SL4.21	шт.	3	1413 –		4239 –		4239 –	– 339	4578
64	252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	3	445 –		1335 –		1335 –	– 107	1442

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	243-604-0108	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 70/11 мм2	км	0,00166	343244 –	570 –	570 –	–	46	616
66	243-601-0104	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 16 мм2	км	0,001	695517 –	696 –	696 –	–	56	752
67	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00088	647579 –	570 –	570 –	–	46	616
68	252-201-0203	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	3	1253 –	3759 –	3759 –	–	301	4060
69	252-203-0201	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6	шт.	3	2930 –	8790 –	8790 –	–	703	9493
70	252-201-0661	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	3	588 –	1764 –	1764 –	–	141	1905
71	252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	644 –	1932 –	1932 –	–	155	2087

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	252-201-0109	Серьга типа СРС-7-16	шт.	3	555		1665		1665	–	1798
					–		–		–	133	
74	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 К=2.000:	м3	1,2	1669		2003		2003	–	2163
					–		–		–	160	
	Раздел 6 Кабельные линии										
79	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	118,14	1865		220331		220331	–	237957
					–		–		–	17626	
81	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	6,816	79973		545096		545096	–	588704
					–		–		–	43608	

Итого по смете	
в том числе	**20 261 628**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	18 760 764
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 500 864
Итого по акту, тенге	**20 261 628**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	303 924
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	452 442
Непредвиденные 2%	420 360
Итого в текущих ценах 2021 г.	**21 438 354**
Инфляция 2022 (К=1,05) 88%	22 510 272

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего					**22 510 272**				
		Скидка 7%					1 575 719				
		Итого со скидкой					**20 934 553**				
		НДС (12 %)					2 512 146				
		Всего по акту с учетом НДС					**23 446 699**				

ЗАКАЗЧИК:
Зам. руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

Байбулов А.А.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Востокинжиниринг"

Бартаков А.Ю.

Кудашов С.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №40 от 20 марта 2021 г.

Наименование стройки: Строительство школы на 300 мест в поселке Степное, города Семей, Восточно-Казахстанской области.
Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения и электроосвещения

Акт № 4
приемки выполненных работ за октябрь 2021 г
Вынос существующей ВЛ-10 кВ Л-904 (4-1-3)

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Демонтаж											
1	1133-0204-0204	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Демонтаж НР=80 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кмат1=0,**	км линии	0,77	43517,09	4274,21	33508	3291	–	25466	63692
					39242,88	2098,22	30217	1616	–	4718	
2	1133-0210-0301	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных НР=80 %**	шт.	7	3526,2	2320,92	24683	16246	–	12809	40491
					1205,28	1082,04	8437	7574	–	2999	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1133-0210-0302	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных с подкосом НР=80 %	шт.	3	10948,62	8344,62	32846	25034	–	15190	51879
					2604	3725,19	7812	11176	–	3843	
4	1133-0210-0303	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных с двумя подкосами НР=80 %	шт.	1	15960,89	12151,61	15961	12152	–	7385	25214
					3809,28	5422,45	3809	5422	–	1868	
5	1133-0210-0301	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных /опора освещения, недействующая- согласно дефектной ведомости/ НР=80 %	шт.	1	3526,2	2320,92	3526	2321	–	1830	5784
					1205,28	1082,04	1205	1082	–	428	
6	1133-0210-0301	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных /перенос опоры/ НР=80 %	шт.	1	3526,2	2320,92	3526	2321	–	1830	5784
					1205,28	1082,04	1205	1082	–	428	
7	414-101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.	т	18,8	745		14006		–	–	15126
					–		–		–	1120	
8	414-101-0601	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах.	т	0,6302	483		304		–	–	328
					–		–		–	24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	411-103-0216	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км К=20 000.	т·км	388,604	40 –		15544 –		– –	– 1244	16788
10	414-101-0702	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	18,8	745 –		14006 –		– –	– 1120	15126
11	414-101-0602	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах.	т	0,6302	483 –		304 –		– –	– 24	328
12	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка /опора №38 без стоимости/ НР=80 %	опора	1	8995,33 4308,48	4009,62 1879,77	8995 4308	4010 1880	677 –	4950 1116	15061
		Раздел 2 Воздушная линия 10 кВ									
13	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80 %	опора	7	8995,33 4308,48	4009,62 1879,77	62967 30159	28067 13158	4741 –	34654 7810	105431

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80 %	опора	3	18376,27 8419,84	9279,2 4346,8	55129 25260	27838 13040	2032 –	30640 6862	92631
15	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР=80 %	опора	1	28296,01 12672	14946,78 6998,79	28296 12672	14947 6999	677 –	15737 3523	47556
16	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР=80 %	шт.	9	2872,73 1354,08	1518,65 658,95	25855 12187	13668 5931	– –	14494 3228	43577
17	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3.5	шт.	16	64224 –		1027584 –		1027584 –	– 82207	1109791
18	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	9	6788 –		61092 –		61092 –	– 4887	65979
19	252-207-0525	Траверс типа PSS715 для SDI20.3	шт.	16	15298 –		244768 –		244768 –	– 19581	264349
20	261-404-0433	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	17	360 –		6120 –		6120 –	– 490	6610

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	261-404-0578	Накладка кронштейна КФД КС-081 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	1530		4590		4590	–	4957
					–		–		–	367	
22	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,00871	544445		4742		4742	–	5121
					–		–		–	379	
23	261-107-0661	Оголовок крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза	т	0,0156	337263		5261		5261	–	5682
					–		–		–	421	
24	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0006	647579		389		389	–	420
					–		–		–	31	
25	252-102-0108	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Е	шт.	66	2535		167310		167310	–	180695
					–		–		–	13385	
26	252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	54	49		2646		2646	–	2858
					–		–		–	212	
27	252-108-0704	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	12	50		600		600	–	648
					–		–		–	48	
28	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	16	397		6352		6352	–	6860
					–		–		–	508	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	65	335		21775		21775	–	23517
					–		–		–	1742	
30	290-017-0010 (пл)	Изолятор полимерный опорный стержневой ИОСПК-16-10/85 УХЛ1	шт	3	32078		96234		96234	–	103933
					–		–		–	7699	
31	261-404-0607	Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	977		3908		3908	–	4221
					–		–		–	313	
32	252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	14	644		9016		9016	–	9737
					–		–		–	721	
33	252-201-0102	Серьга типа СР-7-16	шт.	13	510		6630		6630	–	7160
					–		–		–	530	
34	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	87,8	537		47149		47149	–	50921
					–		–		–	3772	
35	252-106-0106	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е	шт.	12	3565		42780		42780	–	46202
					–		–		–	3422	
36	252-201-0203	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	12	1253		15036		15036	–	16239
					–		–		–	1203	
37	252-203-0201	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6	шт.	12	2930		35160		35160	–	37973
					–		–		–	2813	
38	252-201-0661	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	12	588		7056		7056	–	7620
					–		–		–	564	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1133-0204-0204	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную НР=80 %**	**км линии**	**0,632**	111571,83	10685,52	70513	6753	1756	52255	132589
					98107,2	5245,56	62004	3315	–	9821	
40	243-604-0108	**Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 70/11 мм2**	**км**	**0,57129**	343244		196092		196092	–	211779
					–		–		–	15687	
41	1133-0105-1101	**Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м /на глубину 20м/ НР=80 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;**	**заземлитель**	**11**	9066,23	6553,28	99729	72086	279	40128	151046
					2487,6	2072,32	27364	22796	–	11189	
42	214-206-0202	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм**	**т**	**0,352**	369674		130125		130125	–	140535
					–		–		–	10410	
		Итого по смете					**3 142 238**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					226 639				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					228 734				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					95 071				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 152 577				
		- перевозка грузов, тенге					44 164				
		- накладные расходы, тенге					257 368				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					232 757				
		Итого по акту, тенге					**3 142 238**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)					47 134				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)					70 166				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					18 922				
		Непредвиденные 2%					65 191				
		Итого в текущих ценах 2021 г.					**3 343 651**				
		Инфляция 2022 (К=1,05) 88%					3 510 833				
		Всего					**3 510 833**				
		Скидка 7%					245 758				
		Итого со скидкой					**3 265 075**				
		НДС (12 %)					391 809				
		Всего по акту с учетом НДС					**3 656 884**				

ЗАКАЗЧИК:
Зам. руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

Байбулов А.А.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Востокинжиниринг"

Бартаков А.Ю.

Кудашов С.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

Дускужанова С.Ж.