Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №40 от 20 марта 2021 г.

Наименование стройки: Строительство школы на 300 мест в пос. Степной г. Семей ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование		код	наименование		код
		40	20.03.2021						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметной стоимости	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметной стоимости	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Подземная строительная часть здания (2-1-1)	61 239 464									
Акт №27 Надземная строительная часть здания (2-1-2)	606 361 460	194 729 907,65							23 367 588,91	218 097 496,56
Акт №28 Отделочные работы (2-1-3)	164 380 969	108 284 023,14							12 994 082,78	121 278 105,92

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №45 Ограждение (7-1-2)	55 206 914	18 020 875,98							2 162 505,12	20 183 381,10
Акт №46 Благоустройство (7-1-3)	82 426 591	62 599 818,02							7 511 978,16	70 111 796,18
Акт №47 Озеленение (7-1-4)	19 457 182	17 372 483,51							2 084 698,02	19 457 181,53
Акт №48 Малые архитектурные формы (7-1-5)	2 178 597	1 945 175,53							233 421,06	2 178 596,59
Демонтаж недействующей тепловой сети на участке школы (7-1-6)	167 156									
ВСЕГО выполнено:	**1 462 070 938,77**	**521 751 844,44**							**62 610 221,33**	**584 362 065,77**
Минус аванс										175 484 326,49
ИТОГО к оплате с НДС 12%										408 877 739,28
К оплате: Четыреста восемь миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч семьсот тридцать девять тенге, 28 тиын										

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Кенесбаев Д.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Восток Инжиниринг"

_____ Бартаков А.Ю.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №29 Водоснабжение и водоотведение (2-1-4)	18 850 185	9 287 066,40							1 114 447,97	10 401 514,37
Акт №30 Отопление и вентиляция (2-1-5)	41 541 618	18 001 112,01							2 160 133,44	20 161 245,45
Акт №31 Электроснабжение и освещение (2-1-6)	58 704 141	20 220 137,98							2 426 416,56	22 646 554,54
Акт №32 Структурированная кабельная сеть (2-1-7)	9 172 497	4 268 345,15							512 201,42	4 780 546,57
Акт №33 Пожарная сигнализация (2-1-8)	2 748 536	1 893 618,82							227 234,26	2 120 853,08
Акт №34 Системы связи (радиофикация и электрочасофикация) (2-1-9)	1 452 161	555 598,43							66 671,81	622 270,24
Акт №35 Система охранного телевидения (2-1-10)	23 004 685	5 819 414,79							698 329,77	6 517 744,56
Акт №36 Технологическая часть (2-1-11)	119 005 018	5 668 933,46							680 272,02	6 349 205,48
Акт №37 Автоматизация систем вентиляции (2-1-12)	811 171	149 195,98							17 903,52	167 099,50
Акт №38 Охранная сигнализация (2-1-13)	4 756 439	1 974 375,70							236 925,08	2 211 300,78
Акт №39 Внутренние инженерные системы транспортировки (2-1-14)	12 232 300	39 759,99							4 771,20	44 531,19
Акт №40 Наружное электроосвещение (4-1-1)	24 394 293	10 158 682,67							1 219 041,92	11 377 724,59
Акт №41 Электроснабжение (4-1-2)	70 195 457	13 665 870,89							1 639 904,51	15 305 775,40
Вынос существующей ВЛ-10 кВ Л-904 (4-1-3)	3 656 884									
Акт №42 Наружные сети связи (5-1-1)	6 795 718	4 119 969,59							494 396,35	4 614 365,94
Акт №43 Наружные сети водопровода и канализации (6-1-1)	49 734 337	19 065 165,24							2 287 819,83	21 352 985,07
Акт №44 Замена наружных сетей водопровода (6-1-2)	8 134 202	3 912 313,51							469 477,62	4 381 791,13
Вертикальная планировка (7-1-1)	15 462 964									

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №40 от 20 марта 2021 г.

Наименование стройки: Строительство школы на 300 мест в поселке Степное, города Семей, Восточно-Казахстанской области. Корректировка

Наименование объекта: Здание школы на 300 мест

Акт № 27
приемки выполненных работ за декабрь 2021 г
Надземная строительная часть здания (2-1-2)

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Несущий каркас здания									
		1.1 Стены									
9	1106-1601-0612	**Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 20 кг /Примеч. 9 лист 3 АР/ НР=91 %**	**т**	**0,11808**	32056,86	3442,7	3 785	407	79	3 118	7 455
					27942,16	1072,63	3 299	127	–	552	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /Примеч 13 лист 3 АР/ НР=69 %	т конструкций	0,1113	70751,8	2632,22	7 875	293	554	4 894	13 791
					63143	585,05	7 028	65	–	1 022	
13	1106-0301-0410	Укладка арматуры над отверстиями более 300мм / Прим 3 лист 7 и 8 АР/ НР=91 %	т	0,01252	364663,32	1591,96	4 566	20	4 337	197	5 144
					16646	726,1	208	9	–	381	
14	1109-0305-0101	РМ1-2шт. Монтаж / Примеч 3 лист 2 АР/ НР=69 % К=2,000;	т конструкций	0,00968	874649,68	28909,97	8 467	280	7 936	251	9 415
					25889,4	11693,86	251	113	–	697	
	1.2 Перегородки										
20	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /перегородки венткамеры примеч 5 лист 2 АР/ НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	10,25	7077,8	279,68	72 547	2 867	44 802	23 882	104 144
					2427,16	78,19	24 878	801	–	7 714	
21	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /примеч 11 лист 3 АР/ НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	274,113	6899,99	279,68	1 891 377	76 664	1 149 397	638 677	2 732 458
					2427,16	78,19	665 316	21 433	–	202 404	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1108-0401-0301	**Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м / примеч 11 лист 3 АР/ НР=93 %**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**35,658**	3993,91	139,7	142 415	4 981	77 521	56 932	215 295
					1680,2	36,59	59 913	1 305	–	15 948	
25	1106-1601-0612	**Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 20 кг /прим 4 лист 2 АР/ НР=91 %**	**т**	**0,1425**	32056,86	3442,7	4 568	491	96	3 763	8 998
					27942,16	1072,63	3 982	153	–	667	
27	1115-0108-1807	**Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм /Утепление стен венткамер лист 36 АР/ НР=80 %**	**м2**	**61,5**	3049,06	3,55	187 517	218	167 266	16 088	219 893
					325,74	1,25	20 033	77	–	16 288	
28	1110-0404-0101	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР=90 %**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**61,5**	3339,36	16,12	205 371	991	132 130	65 394	292 426
					1174,78	6,68	72 249	411	–	21 661	
29	1110-0103-0301	**Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство НР=90 % К=3.000:**	**м2 перегородок**	**30,6**	4600,04	127,33	140 761	3 896	98 563	36 176	191 092
					1251,71	61,85	38 302	1 893	–	14 155	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=2.000:**	**м2**	**31,78604**	84,68	1,92	2 692	61	1 623	702	3 665
					31,69	0,32	1 007	10	–	271	
	1.3 Перемычки										
36	1107-0503-0110	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %**	**шт. сборных конструкций**	**154**	706,44	252,53	108 792	38 890	37 855	49 555	171 015
					208,1	64,6	32 047	9 948	–	12 668	
38	1107-0512-0111	**Перемычки, массой до 0,5 т. Установка НР=118 %**	**шт. сборных конструкций**	**29**	2304,95	60,76	66 844	1 762	20 635	52 979	129 408
					1532,64	15,54	44 447	451	–	9 586	
40	1107-0503-0103	**Балки перекрытий, масса до 1 т. Укладка прогонов НР=118 %**	**шт. сборных конструкций**	**20**	3288,23	1406,79	65 765	28 136	1 596	52 250	127 456
					1801,66	412,36	36 033	8 247	–	9 441	
42	1107-0503-0104	**Балки перекрытий, масса до 3 т. Укладка прогонов НР=118 %**	**шт. сборных конструкций**	**48**	5168,92	2227,68	248 108	106 929	3 829	198 056	481 857
					2861,46	635,29	137 350	30 494	–	35 693	
48	1107-0512-0111	**Конструкции мелкие массой до 0,5 т. Установка опорной плиты НР=118 %**	**шт. сборных конструкций**	**25**	2304,95	60,76	57 624	1 519	17 789	45 672	111 560
					1532,64	15,54	38 316	389	–	8 264	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка стальных перемычек	т стальных элементов	0,055	89755,42	6966,94	4 937	383	458	4 942	10 669
					74468,8	1667,57	4 096	92	–	790	
	1.4 Перекрытия										
52	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	106	3425,48	797	363 101	84 482	188 170	131 415	534 077
					853,29	197,36	90 449	20 920	–	39 561	
53	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	300	4637,38	940,26	1 391 214	282 078	798 828	447 032	1 985 305
					1034,36	228,44	310 308	68 532	–	147 060	
56	1107-0504-0109	Панели покрытий ребристые площадью до 15 м2. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	36	4243,58	1772,1	152 769	63 796	8 086	114 966	289 154
					2246,88	459,47	80 888	16 541	–	21 419	
61	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	15	3425,48	797	51 382	11 955	26 628	18 596	75 576
					853,29	197,36	12 799	2 960	–	5 598	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	1107-0112-0101	**Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР=118 %**	**т арматуры**	**0,4896**	1067777,2	1484,1	522 784	727	489 985	38 266	605 934
					65506,1	728,55	32 072	357	–	44 884	
64	1106-0801-0109	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР=91 %**	**м3**	**24,27**	39155,81	2763,96	950 312	67 081	607 857	265 685	1 313 277
					11346,22	683,52	275 373	16 589	–	97 280	
69	1106-0301-0406	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР=91 % К=3.000:**	**т**	**0,189**	622521,75	19631,75	117 657	3 710	100 942	13 262	141 393
					68807,5	8303,97	13 005	1 569	–	10 474	
70	1112-0101-1401	**Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном НР=92 % К=3.000:**	**м3 утеплителя**	**0,57**	39740,81	1634,39	22 652	932	19 374	2 405	27 062
					4116,42	469,51	2 346	268	–	2 005	
71	1110-0107-0105	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков / прим 5 лист 13 КЖ/ НР=90 % К=3.000:**	**м2**	**2,16**	3644,47	567,35	7 872	1 225	3 113	3 496	12 277
					1635,9	162,17	3 534	350	–	909	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	1146-0301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм / примеч 6 лист 13 КЖ/ НР=84 %	отверстие	2	977,81	425,74	1 956	851	13	1 411	3 636
					545,6	294,66	1 091	589	–	269	
75	1146-0301-0117	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм НР=84 %	отверстие	20	10,71	4,24	214	85	6	155	399
					6,15	3,08	123	62	–	30	
76	1109-0701-0131	Сборка и установка крюка Кр1 НР=69 % К=2,000;	т конструкций	0,0091	400773,46	86475,03	3 647	787	94	1 951	6 046
					303998	6822,5	2 766	62	–	448	

Раздел 2 Ограждающие конструкции

2.1 Проемы (Окна, двери, ветражи)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	1110-0501-0102	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР=90 %**	**м2 проемов**	**118,412**	2642,86	197,87	312 946	23 430	133 796	150 669	500 704
					1315,07	98,72	155 720	11 690	–	37 089	
83	1110-0501-0101	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР=90 %**	**м2 проемов**	**3,1824**	3719,13	197,95	11 836	630	5 012	5 856	19 107
					1946,14	98,72	6 193	314	–	1 415	
85	1110-0501-0105	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90 %**	**м2 проемов**	**12,2496**	3504,76	204,76	42 932	2 508	21 243	18 366	66 202
					1565,84	100,08	19 181	1 226	–	4 904	
87	1110-0501-0107	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=90**	**м2 проемов**	**20,2257**	4215,47	206,86	85 261	4 184	39 400	39 353	134 583
					2060,61	101,3	41 677	2 049	–	9 969	
89	1110-0501-0106	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90 %**	**м2 проемов**	**7,7616**	2532,55	201,64	19 657	1 565	9 169	8 730	30 658
					1149,63	100,08	8 923	777	–	2 271	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	1110-0501-0108	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=90 %**	**м2 проемов**	**393,3776**	2967,8	204,21	1 167 466	80 332	520 297	546 017	1 850 562
					1440,95	101,3	566 837	39 849	–	137 079	
94	1110-0501-0401	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=90 %**	**м2**	**323,27**	4814,32	5,96	1 556 325	1 927	1 461 581	84 399	1 771 982
					287,12	2,97	92 817	960	–	131 258	
95	1110-0501-0202	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=90 %**	**м2 проемов**	**75,64**	1633,08	209,59	123 526	15 853	28 489	78 410	218 091
					1046,85	104,95	79 184	7 938	–	16 155	
99	1109-0403-0501	**Доводчики дверные. Установка НР=69 %**	**шт.**	**21**	1540,36	2,04	32 348	43	–	22 290	59 009
					1538,32	–	32 305	–	–	4 371	
101	1110-0402-0502	**Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен НР=90 %**	**м2 проемов**	**12,0264**	2778,82	152,7	33 419	1 836	1 460	27 866	66 188
					2504,69	69,84	30 122	840	–	4 903	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	**1110-0501-0501**	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР=90 %**	**м2**	**21,3329**	2851,22	2,63	60 825	56	33 811	24 262	91 894
					1263,67	–	26 958	–	–	6 807	
106	**1110-0501-0301**	**Витражи. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР=90 %**	**м2 проемов**	**5,094**	4138,62	211,36	21 082	1 077	10 770	8 785	32 256
					1812,94	103,33	9 235	526	–	2 389	
108	**1110-0501-0105**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90 %**	**м2 проемов**	**5,1156**	3345,64	204,76	17 115	1 047	8 057	7 670	26 768
					1565,84	100,08	8 010	512	–	1 983	
110	**1110-0501-0403**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка НР=90 %**	**м2**	**10,35**	2726,04	7,53	28 215	78	25 155	2 719	33 409
					288,07	3,76	2 982	39	–	2 475	
111	**1109-0102-0103**	**Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж рамы /лист 33 АР/ НР=69 %**	**т конструкций**	**0,835**	988712,06	21678,17	825 575	18 101	776 313	25 439	919 095
					37318,2	6834,88	31 161	5 707	–	68 081	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	1109-0403-0201	**Витражи, витрины с двойным или одинарным остеклением для высотных зданий. Монтаж НР=69 % К=4.000:**	**т конструкций**	**1,6192**	462565,7	48695,33	748 986	78 847	40 983	447 945	1 292 685
					388560	12376,08	629 156	20 039	–	95 754	
117	1115-0108-1902	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80 %**	**м**	**8,8**	1251,35	5,89	11 012	52	6 097	3 900	16 105
					552,64	1,39	4 863	12	–	1 193	
118	1115-0108-1901	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80 %**	**м**	**60**	1092,8	5,89	65 568	353	32 056	26 593	99 534
					552,64	1,39	33 158	83	–	7 373	
	2.2 Отделка фасада										
126	1115-0108-1801	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля НР=80**	**м2**	**3968,4**	2034,4	18,82	8 073 313	74 685	1 031 943	5 585 254	14 751 252
					1755,54	3,75	6 966 685	14 882	–	1 092 685	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	1115-0108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР=80 %	м2	3968,4	4143,36	3,55	16 442 510	14 088	15 135 755	1 038 102	18 879 061
					325,74	1,25	1 292 667	4 961	–	1 398 449	
134	1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка линеарными панелями НР=80 %	м2	3968,4	493,47	2,92	1 958 286	11 588	–	1 561 328	3 801 183
					490,55	1,25	1 946 699	4 961	–	281 569	
139	1115-0108-1901	Планка угла наружнего,внутреннего,декор полосы. Устройство НР=80 %	м	3005	559,9	5,89	1 682 500	17 699	4 117	1 331 888	3 255 539
					552,64	1,39	1 660 683	4 177	–	241 151	
148	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80 %	м	294	1902,67	5,89	559 385	1 732	395 177	130 308	744 868
					552,64	1,39	162 476	409	–	55 175	
149	1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80 %	м	947	2504,32	5,89	2 371 591	5 578	1 842 663	419 733	3 014 630
					552,64	1,39	523 350	1 316	–	223 306	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	1115-0108-1807	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР=80 %	м2	455	3979,2	3,55	1 810 536	1 615	1 660 709	119 025	2 083 926
					325,74	1,25	148 212	569	–	154 365	
154	1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР=93 %	м2 вертикальной проекции	3261,6	896	48,81	2 922 394	159 199	806 920	1 892 013	5 199 560
					599,79	23,96	1 956 275	78 148	–	385 153	

Раздел 3 Крыша

3.1 Кровля

155	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство / площадь примеч 2 лист 16 АР/ НР=92 %	м2 кровли	3542	8310,8	23,43	29 436 854	82 989	26 423 355	2 727 482	34 737 483
					827,36	9,64	2 930 509	34 145	–	2 573 147	
156	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР=92 %	м ограждения	331,08	116,8	25,15	38 670	8 327	2 311	28 142	72 157
					84,67	7,72	28 033	2 556	–	5 345	
158	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж /лист 20 АР спецификация элементов/ НР=69 % К=3,000:	т конструкций	0,2739	973396,64	27562,55	266 613	7 549	246 660	10 485	299 266
					45286,3	10190,86	12 404	2 791	–	22 168	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж /лист 20 АР спецификация элементов/ НР=69 % К=3,000·	т конструкций	0,2157	913795,39	25650,98	197 106	5 533	179 849	9 592	223 234
					54352,6	10099,31	11 724	2 178	–	16 536	
160	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90 %	м3 древесины в конструкции	158,3	172672,05	1243,83	27 333 986	196 898	22 478 318	4 275 930	34 138 709
					29430	582,84	4 658 769	92 264	–	2 528 793	
161	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	158,3	2695,08	48,04	426 631	7 605	–	380 286	871 470
					2647,04	22,2	419 026	3 514	–	64 553	
163	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли НР=92 %	м труб	473	1755,91	96,59	830 545	45 687	26 583	710 799	1 664 652
					1603,12	30,3	758 276	14 332	–	123 308	
	3.2 Мягкая кровля										
178	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство /площадь примеч 8 лист 19 АР, разрез 2-2/ НР=92 %	м2 кровли	23	1054	16,06	24 242	369	19 867	3 817	30 304
					174,17	6,2	4 006	143	–	2 245	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	1112-0101-0213	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР=92 %**	**м2 кровли**	**23**	480,81	7,61	11 059	175	9 070	1 731	13 813
					78,85	2,96	1 814	68	–	1 023	
180	1112-0101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %**	**м2 стяжки**	**23**	758,41	113,7	17 443	2 615	8 490	6 495	25 853
					275,56	31,41	6 338	722	–	1 915	
181	1112-0101-1702	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /общая толщина 40мм/ НР=92 % К=25 000;**	**м2 стяжки**	**575**	22,94	1,68	13 191	966	11 638	794	15 104
					1,02	0,48	587	276	–	1 119	
182	1112-0101-1503	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой пленки НР=92 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**23**	222,53	10,41	5 118	239	2 631	2 147	7 846
					97,72	3,76	2 248	86	–	581	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты в один слой НР=92 %	м2 утепляемого покрытия	23	715,81	42,21	16 464	971	718	13 907	32 801
					642,38	14,82	14 775	341	–	2 430	
185	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	23	810,11	27,12	18 633	624	12 422	5 245	25 788
					242,89	5,02	5 586	115	–	1 910	
186	1112-0101-1502	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	23	658,53	23,56	15 146	542	10 964	3 439	20 072
					158,27	4,24	3 640	98	–	1 487	
	3.3 Узлы 1-13 лист 20 АР										
187	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство / Узел 1 / НР=92 %	м2 покрытия	238,74	1394,21	14,97	332 854	3 574	14 845	290 240	672 942
					1317,06	4,37	314 435	1 043	–	49 848	
190	1112-0101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 %	м планки	321	1574,14	1203,81	505 299	386 423	10 067	185 957	746 556
					338,97	290,71	108 809	93 318	–	55 300	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство / Узел 2 / НР=92 %	м планки	160	999,04	12,72	159 846	2 035	93 530	59 667	237 074
					401,76	3,58	64 282	573	–	17 561	
197	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,22	2695,08	48,04	593	11	–	528	1 211
					2647,04	22,2	582	5	–	90	
201	1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство / Узел 4 / НР=92 %	м примыканий	22	633,57	15,67	13 939	345	418	12 186	28 215
					598,92	3,19	13 176	70	–	2 090	
203	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 %	м2 покрытия	6,4	1345,95	14,97	8 614	96	89	7 780	17 706
					1317,06	4,37	8 429	28	–	1 312	
211	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,056	2695,08	48,04	151	3	–	134	308
					2647,04	22,2	148	1	–	23	

3.4 Чердачное пространство

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	1112-0101-0213	Защитный слой по стяжки из наплавляемых битумно-полимерных материалов /Примеч 4 лист 5 АР/ НР=92 %	м2 кровли	310	480,81	7,61	149 051	2 359	122 249	23 333	186 175
					78,85	2,96	24 444	918	–	13 791	
219	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /площадь примеч 7 лист 19 АР, разрез 1-1/ НР=92 %	м2 стяжки	2759,2	758,41	113,7	2 092 605	313 721	1 018 559	779 232	3 101 584
					275,56	31,41	760 325	86 666	–	229 747	
220	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /общая толщина 40мм/ НР=92 % К=25 000;	м2 стяжки	68980	22,94	1,68	1 582 401	115 886	1 396 155	95 192	1 811 800
					1,02	0,48	70 360	33 110	–	134 207	
221	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой пленки НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	2759,2	222,53	10,41	614 005	28 723	315 652	257 604	941 338
					97,72	3,76	269 629	10 375	–	69 729	
222	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты в один слой НР=92 %	м2 утепляемого покрытия	2759,2	715,81	42,21	1 975 063	116 466	86 142	1 668 278	3 934 808
					642,38	14,82	1 772 455	40 891	–	291 467	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	2759,2	810,11	27,12	2 235 256	74 830	1 490 244	629 310	3 093 731
					242,89	5,02	670 182	13 851	–	229 165	
225	1112-0101-1502	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	2759,2	658,53	23,56	1 817 016	65 007	1 315 311	412 526	2 407 905
					158,27	4,24	436 699	11 699	–	178 363	

Раздел 4 Прочие констукции

4.1 Крыльцо КР1-КР2 лист 21 АР

226	1106-1802-0301	Устройство крыльца. Бетонирование НР=91 %	м3	3,5	42899,22	16210,19	150 147	56 736	67 715	35 842	200 868
					7341,79	3911,83	25 696	13 691	–	14 879	
227	1106-1802-0201	Устройство крыльца. Армирование НР=91 %	т	0,0545	21719,71	2191,86	1 184	119	276	743	2 081
					14457,85	534,27	788	29	–	154	
229	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,01372	1188602,83	1504,83	16 308	21	12 245	3 686	21 594
					294624	686,79	4 042	9	–	1 600	
230	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01372	108313		1 486		1 486	–	1 605
					–		–		–	119	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	1111-0101-1702	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	9,66667	2556,8	113,01	24 716	1 092	1 450	21 158	49 544
					2293,77	34,76	22 173	336	–	3 670	
232	1111-0101-1704	Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 11-110101-1702, 11-110101-1703 НР=94 %, К=2,000	м2 покрытия	19,33334	226,05	2,52	4 370	49	–	4 075	9 121
					223,53	0,68	4 322	13	–	676	
233	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2958	22596		6 684		6 684	–	7 219
					–		–		–	535	
234	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР=118 %	м ограждения	9,81	19376,61	92,18	190 085	904	182 801	8 003	213 935
					650,31	40,93	6 380	402	–	15 847	
235	1115-0403-1004	Ограждение. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,1208	1126,67	1,24	3 516	4	619	2 316	6 299
					927,01	0,63	2 893	2	–	467	

4.2 Крыльцо КР3-КР4 лист 22 АР

236	1106-1802-0301	Устройство крыльца. Бетонирование НР=91 %	м3	2,29	42899,22	16210,19	98 239	37 121	44 305	23 452	131 426
					7341,79	3911,83	16 813	8 958	–	9 735	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237	1106-1802-0201	Устройство крыльца. Армирование НР=91 %	т	0,04197	21719,71	2191,86	912	92	213	572	1 603
					14457,85	534,27	607	22	–	119	
239	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,00588	1188602,83	1504,83	6 989	9	5 248	1 580	9 255
					294624	686,79	1 732	4	–	686	
240	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00588	108313		637		637	–	688
					–		–		–	51	
241	1111-0101-1702	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	13	2556,8	113,01	33 238	1 469	1 950	28 455	66 628
					2293,77	34,76	29 819	452	–	4 935	
242	1111-0101-1704	Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 11-110101-1702, 11-110101-1703 НР=94 %, К=2,000	м2 покрытия	26	226,05	2,52	5 877	66	–	5 480	12 266
					223,53	0,68	5 812	18	–	909	
243	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3978	22596		8 989		8 989	–	9 708
					–		–		–	719	
244	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР=118 %	м ограждения	4,5	19376,61	92,18	87 195	415	83 854	3 670	98 134
					650,31	40,93	2 926	184	–	7 269	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245	1115-0403-1004	Ограждение. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,48611	1126,67	1,24	1 674	2	295	1 103	2 999
					927,01	0,63	1 378	1	–	222	
	4.3 Крыльцо КР-5 лист 23 АР										
246	1106-1802-0301	Устройство крыльца. Бетонирование НР=91 %	м3	13,07	42899,22	16210,19	560 693	211 867	252 868	133 847	750 103
					7341,79	3911,83	95 957	51 128	–	55 563	
247	1106-1802-0201	Устройство крыльца. Армирование НР=91 %	т	0,0602	21719,71	2191,86	1 308	132	305	821	2 299
					14457,85	534,27	870	32	–	170	
249	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,00882	1188602,83	1504,83	10 483	13	7 872	2 371	13 882
					294624	686,79	2 599	6	–	1 028	
250	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00882	108313		955		955	–	1 031
					–		–		–	76	
251	1111-0101-1702	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	81,66667	2556,8	113,01	208 805	9 229	12 252	178 754	418 564
					2293,77	34,76	187 325	2 839	–	31 005	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252	1111-0101-1704	Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 11-110101-1702, 11-110101-1703 НР=94 %, К=2,000.	м2 покрытия	163,33334	226,05	2,52	36 922	412	–	34 424	77 054
					223,53	0,68	36 510	111	–	5 708	
253	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,499	22596		56 467		56 467	–	60 984
					–		–		–	4 517	
254	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР=118 %	м ограждения	7,6	19376,61	92,18	147 262	701	141 619	6 199	165 738
					650,31	40,93	4 942	311	–	12 277	
255	1115-0403-1004	Ограждение. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2,3624	1126,67	1,24	2 662	3	469	1 753	4 768
					927,01	0,63	2 190	1	–	353	
	4.4 Крыльцо КР6-8 лист 24 АР										
256	1106-1802-0301	Устройство крыльца. Бетонирование НР=91 %	м3	4,58	42899,22	16210,19	196 478	74 243	88 610	46 902	262 850
					7341,79	3911,83	33 625	17 916	–	19 470	
257	1106-1802-0201	Устройство крыльца. Армирование НР=91 %	т	0,0811	21719,71	2191,86	1 761	178	411	1 107	3 098
					14457,85	534,27	1 173	43	–	230	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
259	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,02254	1188602,83	1504,83	26 791	34	20 116	6 057	35 476
					294624	686,79	6 641	15	–	2 628	
260	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,02254	108313		2 441		2 441	–	2 636
					–		–		–	195	
261	1111-0101-1702	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	24	2556,8	113,01	61 363	2 712	3 600	52 531	123 005
					2293,77	34,76	55 050	834	–	9 111	
262	1111-0101-1704	Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 1111-0101-1702, 1111-0101-1703 НР=94 %, К=2,000	м2 покрытия	48	226,05	2,52	10 850	121	–	10 116	22 643
					223,53	0,68	10 729	33	–	1 677	
263	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,7344	22596		16 595		16 595	–	17 923
					–		–		–	1 328	
264	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР=118 %	м ограждения	16,75	19376,61	92,18	324 558	1 544	312 122	13 663	365 279
					650,31	40,93	10 893	686	–	27 058	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265	1115-0403-1004	Ограждение. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	5,55085	1126,67	1,24	6 254	7	1 101	4 120	11 204
					927,01	0,63	5 146	4	–	830	
	4.5 Козырьки на все крыльца листы 25-26 АР										
266	1110-0109-0104	Козырьки 1-4,6-8,вент шахт. Устройство НР=90 %	м2 горизонтальной проекции	102	13576,15	65,96	1 384 767	6 728	634 337	672 305	2 221 638
					7291,2	32,38	743 702	3 303	–	164 566	
268	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	8,4188	100,82	2,69	849	23	370	317	1 259
					54,22	0,32	456	3	–	93	
269	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=2.000:	м2	16,8376	84,68	1,92	1 426	32	860	372	1 942
					31,69	0,32	534	5	–	144	
270	1110-0116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами НР=90 %	м2 перекрытия	154,248	342,44	1,53	52 821	236	37 359	13 803	71 954
					98,71	0,72	15 226	111	–	5 330	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
271	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	2,8	2695,08	48,04	7 546	135	–	6 727	15 415
					2647,04	22,2	7 412	62	–	1 142	
273	1112-0101-1503	Устройство толя в один слой. /примеч 2 лист 25 АР, под дерев.конструкции соприкасающиеся с кирпичем и бетоном/ НР=92 % К=2,000:	м2 изолируемой поверхности	5,04	376,09	13,37	1 895	67	1 336	471	2 555
					97,72	3,76	493	19	–	189	
274	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 %	м2 кровли	102	7097,55	23,43	723 950	2 390	637 170	78 544	866 694
					827,36	9,64	84 391	983	–	64 200	
275	1112-0101-0410	Примыкания к стенам кровель. Устройство примыкания НР=92 %	м примыканий	34	733,34	15,67	24 934	533	4 038	18 833	47 268
					598,92	3,19	20 363	108	–	3 501	
276	224-105-0105	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ	м	34	1003		34 102		34 102	–	36 830
					–		–		–	2 728	
277	1109-0101-0101	Каркас крыльца КР-5. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,98926	922195,93	18220,63	912 292	18 025	862 234	26 015	1 013 371
					32380	5732,68	32 032	5 671	–	75 064	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
278	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005. ГОСТ 535-2005	т	0,98926	7420		7 340		7 340	–	7 927
					–		–		–	587	
279	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=2.000:	м2	64,738	84,68	1,92	5 482	124	3 306	1 430	7 465
					31,69	0,32	2 052	21	–	553	
280	1106-0101-0113	Обетонирование колонны. Устройство НР=91 %	м3	0,2	30637,94	1214,96	6 128	243	4 557	1 268	7 988
					6639,5	324,08	1 328	65	–	592	
281	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗД 1 НР=91	т	0,013	1188602,83	1504,83	15 452	20	11 602	3 493	20 461
					294624	686,79	3 830	9	–	1 516	
282	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,013	108313		1 408		1 408	–	1 521
					–		–		–	113	
283	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 %	м2 кровли	37,2	925,5	23,43	34 429	872	2 779	28 646	68 121
					827,36	9,64	30 778	359	–	5 046	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
286	1109-0402-0102	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж НР=69 %**	**м2**	**1,8**	2633,6	990,73	4 740	1 783	439	2 137	7 427
					1398,72	321,66	2 518	579	–	550	
287	224-103-0122	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм. К=1,150**	**м2**	**2,07**	5811		12 029		12 029	–	12 991
					–		–		–	962	
288	1115-0108-1808	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка линиарными панелями НР=80 %**	**м2**	**8,54**	493,47	2,92	4 214	25	–	3 360	8 180
					490,55	1,25	4 189	11	–	606	
289	290-000-0003 (пл)	**Линеарная панель Primepanel Т-Г-24х281/20 RAL 1015 в полим покрытии PURMAN**	**м2**	**8,54**	4629		39 532		39 532	–	42 695
					–		–		–	3 163	
290	1112-0101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство Фэ1, Фэ2, Фэ3 НР=92 %**	**м2 покрытия**	**8,4419**	5353,6	14,97	45 195	126	33 950	10 263	59 895
					1317,06	4,37	11 118	37	–	4 437	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.6 Лестничные марши листы 15-17 КЖ										
298	**1115-0207-0106**	**М/конструкции. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса /прим 4 лист 15 КЖ/ НР=80 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**105,54**	8711,22	90,49	919 382	9 550	321 605	474 277	1 505 152
					5573,5	43,77	588 227	4 619	–	111 493	
299	**1113-0301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %**	**м2**	**135,137**	84,68	1,92	11 443	259	6 901	2 984	15 581
					31,69	0,32	4 282	43	–	1 154	
300	**1107-0504-0105**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %**	**шт. сборных конструкций**	**19**	3425,48	797	65 084	15 143	33 729	23 556	95 731
					853,29	197,36	16 213	3 750	–	7 091	
	4.7 Отмостка лист 5 КЖ										
303	**1106-0101-0101**	**Отмостка. Устройство, бетон В7,5 W4 НР=91 %**	**м3**	**66**	23973,92	1150,71	1 582 279	75 947	1 405 292	109 574	1 827 201
					1530,9	293,52	101 039	19 372	–	135 348	
	4.8 Шахта лифта листы 19-23 КЖ										
304	**1106-0401-0109**	**Стены шахты лифта,консоли. Устройство НР=91 %**	**м3**	**45,21**	49135,99	2937,38	2 221 438	132 799	1 484 547	582 929	3 028 716
					13361,92	807,11	604 092	36 489	–	224 349	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
308	1106-0801-0102	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /ПП1-ПП3/ НР=91 %**	**м3**	**12,97**	68064,63	1926,05	882 798	24 981	578 195	260 490	1 234 751
					21559,2	511,16	279 623	6 630	–	91 463	
311	1106-0301-0409	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка МН1 НР=91 %**	**т**	**0,03184**	923738,83	1504,83	29 412	48	28 416	883	32 719
					29760	686,79	948	22	–	2 424	
312	1106-0301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка ходовых скоб НР=91 %**	**т**	**0,0124**	1188602,83	1504,83	14 739	19	11 067	3 332	19 517
					294624	686,79	3 653	9	–	1 446	
313	1106-0301-0408	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка закладной МН416-1 НР=91 %**	**т**	**0,02754**	980282,83	1504,83	26 997	41	24 579	2 180	31 511
					86304	686,79	2 377	19	–	2 334	
314	1106-0301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка труб /примеч 8 лист 23 КЖ/ НР=91 %**	**т**	**0,00291**	296128,83	1504,83	862	4	–	782	1 775
					294624	686,79	857	2	–	131	
	4.9 Вход в подвал ВП-1,ВП-2, ВП-3, ВП-4 лист 27-28 АР										
317	1111-0101-0209	**Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94 %**	**м3 подстилающего слоя**	**0,72**	29879,9	7,2	21 514	5	18 233	3 079	26 560
					4549,38	–	3 276	–	–	1 967	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
318	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	0,09281	460145,32	1591,96	42 706	148	41 013	1 467	47 707
					16646	726,1	1 545	67	–	3 534	
319	1106-1802-0301	Устройство входа. Бетонирование НР=91 %	м3	8	42899,22	16210,19	343 194	129 682	154 778	81 926	459 130
					7341,79	3911,83	58 734	31 295	–	34 010	
320	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,808	172672,05	1243,83	139 519	1 005	114 735	21 825	174 252
					29430	582,84	23 779	471	–	12 908	
321	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,808	2695,08	48,04	2 178	39	–	1 941	4 449
					2647,04	22,2	2 139	18	–	330	
323	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 %	м2 кровли	49	7978,45	23,43	390 944	1 148	349 255	37 732	462 970
					827,36	9,64	40 541	472	–	34 294	
324	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /примеч 3 лист 27 АР/ НР=93 %	м3 кладки	9,7	46005,03	3045,13	446 249	29 538	340 979	78 261	566 470
					7807,4	867,79	75 732	8 418	–	41 961	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.11 Вент шахты листы 36, 38-40 АР										
325	1107-0512-0109	Плиты вентшахт массой до 0,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	37	1819,27	954,33	67 313	35 310	10 212	41 165	117 156
					588,95	353,91	21 791	13 095	–	8 678	
327	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка вент-шахты НР=93 %	м3 кладки	23,8	46398,39	3045,13	1 104 282	72 474	845 991	192 016	1 400 002
					7807,4	867,79	185 816	20 653	–	103 704	
328	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	0,47457	83412,05	2478,05	39 585	1 176	–	36 106	81 746
					80934	874,26	38 409	415	–	6 055	
331	1106-0101-0101	Обетонирование НР=91 %	м3	19,1	25005,14	1150,71	477 598	21 979	426 379	31 710	550 053
					1530,9	293,52	29 240	5 606	–	40 745	
332	1115-0108-1807	Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм НР=80 %	м2	231,71	1855,63	3,55	429 968	823	353 668	60 614	529 829
					325,74	1,25	75 477	290	–	39 247	
333	1110-0404-0101	Вентшахта. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем кровельной сталью НР=90	м2 стен (за вычетом проемов)	231,71	6999,96	16,12	1 621 961	3 735	1 346 017	246 380	2 017 808
					1174,78	6,68	272 208	1 548	–	149 467	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
336	1115-0405-0111	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**92,48**	386,19	0,91	35 715	84	8 372	21 841	62 160
					294,75	0,46	27 258	43	–	4 604	
337	1115-0405-0112	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР=80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**92,48**	192,6	0,38	17 812	35	3 459	11 469	31 623
					154,82	0,19	14 318	18	–	2 342	
338	1112-0101-0410	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 %**	**м примыканий**	**200**	733,34	15,67	146 668	3 134	23 750	110 788	278 052
					598,92	3,19	119 784	638	–	20 596	

Итого по смете	**180 458 357**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	35 951 539
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 764 929
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 116 406
- материалы, изделия и конструкции, тенге	94 933 161
- накладные расходы, тенге	32 441 443
- сметная прибыль (8 %), тенге	13 367 285
Итого по акту, тенге	**180 458 357**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Временные здания и сооружения (1,5 %)	2 706 875
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	4 029 635
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	2 289 950
Непредвиденные 2%	3 743 897
Итого в текущих ценах 2021 г.	**193 228 714**
Инфляция 2022 (К=1,05) 88%	202 890 149
Всего	**202 890 149**
Скидка 4,022%	8 160 242
Итого со скидкой	**194 729 907,65**
НДС (12 %)	23 367 588,91
Всего по акту с учетом НДС	**218 097 496,56**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Кенесбаев Д.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Восток Инжиниринг"

_____ Бартаков А.Ю.

_____ Кудашев С.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзора
ТОО "BauProjekt"

_____ Реснянский А.В.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №40 от 20 марта 2021 г.

Наименование стройки: Строительство школы на 300 мест в поселке Степное, города Семей, Восточно-Казахстанской области.
Наименование объекта: Здание школы на 300 мест

Акт № 28
приемки выполненных работ за декабрь 2021 г
Отделочные работы (2-1-3)

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Внутренние отделочные конструкции									
		1.1 Двери внутренние									
1	**1110-0107-0106**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=90 %**	**м2**	**195,09**	2023,49	90,51	394 763	17 658	109 204	248 452	694 672
					1373,22	41,81	267 901	8 157	–	51 457	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=90 %	м2	67,05	1734,5	126,61	116 298	8 489	29 314	74 286	205 831
					1170,69	60,33	78 495	4 045	–	15 247	
13	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка /для дверей Д9 и Д15/ НР=69 %	шт.	9	1540,36	2,04	13 863	18	–	9 553	25 289
					1538,32	–	13 845	–	–	1 873	
15	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=90 %	м2 проемов	41,814	1901,15	207,59	79 495	8 680	20 760	48 862	138 626
					1197,08	101,3	50 055	4 236	–	10 269	
18	1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=90 %	м2 проемов	4,4	1633,08	209,59	7 186	922	1 657	4 561	12 687
					1046,85	104,95	4 606	462	–	940	
21	1110-0402-0502	Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен НР=90 %	м2 проемов	22,7288	2765,49	152,7	62 856	3 471	2 457	52 664	124 762
					2504,69	69,84	56 929	1 587	–	9 242	
	Раздел 2 Внутренняя отделка помещений. Полы										
24	1111-0101-1001	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство НР=94 %	м2 пола	708,6	231,76	8,52	164 225	6 037	123 608	35 329	215 518
					48,8	4,24	34 580	3 004	–	15 964	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1111-0101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР=94 %	м2 пола	708,6	1030,07	13,14	729 908	9 311	411 427	295 048	1 106 952
					436,31	6,65	309 169	4 712	–	81 996	
26	1111-0101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	708,6	4346,21	43,43	3 079 724	30 775	2 523 743	507 989	3 874 730
					741,19	21,46	525 207	15 207	–	287 017	
27	1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	708,6	935,04	4,13	662 569	2 927	167 237	395 087	1 142 269
					694,9	2,05	492 406	1 453	–	84 613	
2.2 Тип Б											
28	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	1090,1	936,19	33,29	1 020 541	36 289	527 096	447 361	1 585 334
					419,37	17,21	457 155	18 761	–	117 432	
29	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР=94 % К=7,000;	м2 стяжки	7630,7	131,51	5,63	1 003 513	42 961	921 025	57 599	1 146 001
					5,18	2,85	39 527	21 748	–	84 889	
30	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	1090,1	4020,14	86,03	4 382 355	93 781	2 661 621	1 571 891	6 430 586
					1492,48	41,53	1 626 952	45 272	–	476 340	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.3 Тип В											
31	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	563,4	936,19	33,29	527 449	18 756	272 421	231 211	819 353
					419,37	17,21	236 273	9 696	–	60 693	
32	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	563,4	1766,25	88,94	995 105	50 109	482 575	442 530	1 552 646
					820,77	14,83	462 422	8 355	–	115 011	
33	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	563,4	1086,43	44,4	612 095	25 015	308 073	266 747	949 149
					495,22	8,46	279 007	4 766	–	70 307	
34	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	563,4	936,19	33,29	527 449	18 756	272 421	231 211	819 353
					419,37	17,21	236 273	9 696	–	60 693	
35	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР=94 %	м2 стяжки	563,4	131,51	5,63	74 093	3 172	68 002	4 253	84 614
					5,18	2,85	2 918	1 606	–	6 268	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	563,4	4020,14	86,03	2 264 947	48 469	1 375 614	812 405	3 323 540
					1492,48	41,53	840 863	23 398	–	246 188	
	2.4 Тип Г										
37	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94 % К=0.020:	м3 изоляции	12,58	23574,79	1875,69	296 571	23 596	214 337	63 173	388 524
					4661,2	681,03	58 638	8 567	–	28 780	
38	1111-0101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР=94 %	м2 пола	629	1030,07	13,14	647 914	8 265	365 210	261 905	982 605
					436,31	6,65	274 439	4 183	–	72 786	
39	1111-0101-3303	Покрытия из брусков. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	629	11655,07	74,12	7 331 039	46 621	6 754 290	520 214	8 479 353
					842,81	37,03	530 127	23 292	–	628 100	
40	1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	629	935,04	4,13	588 140	2 598	148 450	350 705	1 013 953
					694,9	2,05	437 092	1 289	–	75 108	
	2.5 Тип Д										
41	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 %	м2 площади уплотнения	55,5	417,76	35,75	23 186	1 984	16 258	5 390	30 862
					89,07	14,25	4 943	791	–	2 286	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % К=0.080:	м3 подстилающего слоя	4,44	25709,12	7,2	114 148	32	93 917	18 987	143 786
					4549,38	–	20 199	–	–	10 651	
43	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	55,5	857,22	32,64	47 576	1 812	22 729	22 551	75 737
					415,04	17,21	23 035	955	–	5 610	
44	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 НР=94 % К=4.000:	м2 стяжки	222	112,82	5,63	25 046	1 250	22 688	1 637	28 818
					4,99	2,85	1 108	633	–	2 135	
45	1111-0101-1702	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	55,5	2968,61	113,01	164 758	6 272	31 182	121 479	309 136
					2293,77	34,76	127 304	1 929	–	22 899	
2.6 Тип Е											
46	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 %	м2 площади уплотнения	2672,46	417,76	35,75	1 116 447	95 540	782 870	259 552	1 486 079
					89,07	14,25	238 036	38 083	–	110 080	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % К=0.080:	м3 подстилающего слоя	213,7968	25709,12	7,2	5 496 528	1 539	4 522 345	914 284	6 923 677
					4549,38	–	972 643	–	–	512 865	
48	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	2672,46	1210,74	109,95	3 235 654	293 837	1 805 327	1 178 306	4 767 077
					425,26	43,79	1 136 490	117 027	–	353 117	
49	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 НР=94 % К=-2.000:	м2 покрытия	-5344,92	120,1	4,9	-641 925	-26 190	-550 260	-74 458	-773 694
					12,25	2,57	-65 475	-13 736	–	-57 311	
	2.7 Тип Ж										
50	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	13,2	3979,11	86,03	52 524	1 136	31 688	19 034	77 283
					1492,48	41,53	19 701	548	–	5 725	
	2.8 Тип И										
51	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	80,7	857,22	32,64	69 178	2 634	33 050	32 790	110 125
					415,04	17,21	33 494	1 389	–	8 157	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 НР=94 % К=5.000:	м2 стяжки	403,5	112,82	5,63	45 523	2 272	41 238	2 973	52 376
					4,99	2,85	2 013	1 150	–	3 880	
53	1111-0101-1702	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	80,7	2968,61	113,01	239 567	9 120	45 340	176 637	449 500
					2293,77	34,76	185 107	2 805	–	33 296	
54	1111-0101-1704	Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 1111-0101-1702, 1111-0101-1703 НР=94 %	м2 покрытия	80,7	329	2,52	26 550	203	8 308	17 008	47 043
					223,53	0,68	18 039	55	–	3 485	
	2.9 Тип К										
55	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94 % К=0.050:	м3 изоляции	6,04	23574,79	1875,69	142 392	11 329	102 909	30 331	186 541
					4661,2	681,03	28 154	4 113	–	13 818	
56	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	120,8	936,19	33,29	113 092	4 021	58 410	49 575	175 680
					419,37	17,21	50 660	2 079	–	13 013	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1111-0101-3702	Покрытия из "Релина". Устройство на мастике КН-2 НР=94 %	м2 покрытия	120,8	19619,33	26,2	2 370 015	3 165	2 298 729	65 545	2 630 405
					563,92	13,3	68 122	1 607	–	194 845	
2.10 Тип Л											
58	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94 % К=0.050:	м3 изоляции	62,285	23574,79	1875,69	1 468 356	116 827	1 061 206	312 777	1 923 624
					4661,2	681,03	290 323	42 418	–	142 491	
59	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	1245,7	936,19	33,29	1 166 212	41 469	602 333	511 217	1 811 623
					419,37	17,21	522 409	21 439	–	134 194	
60	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике НР=94 %	м2 покрытия	1245,7	3685,35	25,29	4 590 840	31 504	3 946 913	590 713	5 596 077
					491,63	12,84	612 423	15 995	–	414 524	
61	1111-0101-1702	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	76,6	2968,61	113,01	227 396	8 657	43 036	167 664	426 665
					2293,77	34,76	175 703	2 663	–	31 605	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	1111-0101-1704	Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 1111-0101-1702, 1111-0101-1703 НР=94 %, К=2,000	м2 покрытия	153,2	329	2,52	50 403	386	15 772	32 288	89 306
					223,53	0,68	34 245	104	–	6 615	
	2.12 Разное										
63	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94 %	м плинтусов	2456,8	412,66	1,98	1 013 823	4 864	84 760	870 987	2 035 595
					376,18	0,97	924 199	2 383	–	150 785	
65	1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство НР=94 %	м плинтусов	141,7	363,01	2,64	51 439	374	36 376	13 981	70 654
					103,66	1,3	14 689	184	–	5 234	
66	1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	8,502	935,04	4,13	7 950	35	2 007	4 740	13 705
					694,9	2,05	5 908	17	–	1 015	
67	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=94 %	м плинтусов	2484,6	299,93	2,55	745 206	6 336	479 577	246 211	1 070 730
					104,36	1,06	259 293	2 634	–	79 313	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Внутренняя отделка помещений. Стены, потолки										
	3.1 Потолок										
68	**1115-0405-0106**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**4441,8**	541,87	3,55	2 406 878	15 768	703 848	1 356 064	4 063 977
					379,86	1,76	1 687 262	7 818	–	301 035	
69	**1115-0108-1807**	**Устройство теплоизоляционного слоя 130 мм НР=80 %**	**м2**	**1922,7**	329,29	3,55	633 126	6 826	–	502 962	1 226 975
					325,74	1,25	626 300	2 403	–	90 887	
72	**1115-0207-0102**	**Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1922,7**	3809	40,06	7 323 564	77 023	3 520 502	3 011 426	11 161 789
					1937,92	19,89	3 726 039	38 243	–	826 799	
73	**1115-0401-0201**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР=80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1922,7**	124,17	0,91	238 742	1 750	17 112	176 611	448 581
					114,36	0,46	219 880	884	–	33 228	
	3.2 Стены										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	510,34	1772,26	92,28	904 455	47 094	265 581	504 073	1 521 210
					1159,58	75,07	591 780	38 311	–	112 682	
75	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	5637,1	948,37	3,88	5 346 057	21 872	1 398 621	3 149 110	9 174 780
					696,38	1,92	3 925 564	10 823	–	679 613	
77	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2117,5	323,99	2,89	686 049	6 120	252 999	343 983	1 112 435
					201,62	1,44	426 930	3 049	–	82 403	
78	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80 %	м2 поверхности облицовки	911,6	4291,16	17,99	3 911 821	16 400	1 871 715	1 625 062	5 979 834
					2219,95	8,36	2 023 706	7 621	–	442 951	

3.3 Откосы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	**1115-0405-0105**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**520,04**	485,85	3,55	252 661	1 846	75 307	141 138	425 303
					337,49	1,76	175 508	915	–	31 504	
81	**1115-0405-0101**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР=80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**47,3**	323,99	2,89	15 325	137	5 651	7 684	24 850
					201,62	1,44	9 537	68	–	1 841	

Итого по смете	**100 014 492**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	26 430 151
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 321 921
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	580 892
- материалы, изделия и конструкции, тенге	41 510 586
- накладные расходы, тенге	23 343 352
- сметная прибыль (8 %), тенге	7 408 482
Итого по акту, тенге	**100 014 492**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	1 500 217
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	2 233 324
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	1 626 256
Непредвиденные 2%	2 074 961

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах 2021 г.					**107 449 250**				
		Инфляция 2022 (К=1,05) 88%					112 821 712				
		Всего					**112 821 712**				
		Скидка 4,022%					4 537 689				
		Итого со скидкой					**108 284 023,14**				
		НДС (12 %)					12 994 082,78				
		Всего по акту с учетом НДС					**121 278 105,92**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Кенесбаев Д.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Восток Инжиниринг"

_____ Бартаков А.Ю.

_____ Кудашев С.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзора
ТОО "BauProjekt"

_____ Реснянский А.В.