Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"** **Форма № кс-3**

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Момышулы - севернее пр.Рыскулова г.Алматы**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за **АПРЕЛЬ** месяц 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№85	13.09.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подготовительные работы	170 960	170 960							18 317	170 960
Разбивка оси моста	5 868	5 868							629	5 868
Строительство пешеходного перехода по ул.Момышулы - севернее пр.Рыскулова	44 366 444	44 366 444							4 753 548	44 366 444
Наружные сети газоснабжения	1 010 017	1 010 017							108 216	1 010 017
Компенсционная посадка деревьев	433 369	433 369							46 432	433 369
Всего:	**45 986 658**	**45 986 658**							**4 927 142**	**45 986 658**

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"
Договор №85 от 13.09.2016

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Момышулы - севернее пр.Рыскулова г.Алматы

А К Т

приемки выполненных работ
за АПРЕЛЬ месяц 2017г.
Подготовительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Выкапывание деревьев для пересадки								
1	Е0147-32-5	**Заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,6 м(Выкапывание для пересадки)**	9	1262,52	76,09	11363	685	13999	6,64	60
		шт		1186,43	19,31	10678	174	129	0,08	1
		Пересадка молодых деревьев в местах определенных УПРиРП г.Алматы								
2	Е0147-4-18	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,8х0,6 м**	9	1090,21	34,81	9812	313	3771	2,16	19
		яма		311,40	13,37	2803	120	129	0,05	--
3	Е0147-9-4	**Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,6 м**	9	544,06	190,70	4897	1716	4170	1,80	16
		шт		312,30	46,89	2811	422	129	0,20	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			26071	2714			95
			Тенге			16291	716			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26071				
		Материалы -	Тенге			358				
		Всего заработная плата -	Тенге				17007			
		Местные материалы -	Тенге			6708				
		Накладные расходы -	Тенге			21939				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3291			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2881				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			50891				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							109
		Сметная заработная плата -	Тенге				20298			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			50891				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							109
		Сметная заработная плата -	Тенге				20298			

Временные здания и сооружения 4,8%	Тенге	2 443
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,0%x0,9=1,8%	Тенге	960
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	533
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	213
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.	Тенге	55 040
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.	Тенге	150 633
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	3 013
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2016 года	Тенге	153 646
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений	Тенге	1 003
Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге	152 643
НДС 12%	Тенге	18 317
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА в ценах 2016 года с НДС 12%	Тенге	170 960
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**	**170 960**

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Технический надзор: **"Алматы сапа инжиниринг"**

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Договор №85 от 13.09.2016

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Момышулы - севернее пр.Рыскулова г.Алматы

А К Т

приемки выполненных работ за АПРЕЛЬ месяц 2017г.

Разбивка оси моста

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С Сб.цен на изыск.работы РДС РК8.02-03-2002 ТБ10 стр.353	**Разбивка оси моста**								
		км	0,08614	21793,00	--	1877	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1877	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость прочих работ -	Тенге			1877				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			1877				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1877				

Временные здания и сооружения 4,8%	Тенге	-
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,0%x0,9=1,8%	Тенге	-
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	-
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	-
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.	Тенге	1 877
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.	Тенге	5 137
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	103
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2016 года	Тенге	5 240
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений	Тенге	-
Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге	5 240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НДС 12%		Тенге			629				
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА в ценах 2016 года с НДС 12%		Тенге			5 868				
	ИТОГО К ОПЛАТЕ		**Тенге**			**5 868**				

2

1200070

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Технический надзор: **"Алматы сапа инжиниринг"**

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**

Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"
Договор №85 от 13.09.2016

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Момышулы - севернее пр.Рыскулова г.Алматы

А К Т

приемки выполненных работ
за АПРЕЛЬ месяц 2017г.
Строительство пешеходного перехода по ул.Момышулы - севернее пр.Рыскулова

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Опоры 1,2								
1	Е0105-74-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	**Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500 мм для мостостроения с использованием бурового агрегата "КАТО" в грунтах 2 группы**								
		м3	84,8	46177,90	44741,81	3915886	3794105	211138	3,93	333
				725,09	1439,99	61488	122111	115	4,89	415
2	С143001-9 Изм. и доп. вып.19	**Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В22,5 /М-300/**								
		м3	89,888	5171,00	–	464811	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
3	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**								
		м3	89,888	90,00	–	8090	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
4	С143001-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2**								
		м3	89,888	128,00	–	11506	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
5	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**								
		м3	89,888	298,00	–	26787	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
6	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**								
		т	0,434	66000,00	–	28644	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	3,0396	62100,00	–	188759	–	–	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
8	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,3751	63800,00	–	23931	–	–	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**4668414**	**3794105**			
			Тенге			**61488**	**122111**			**333**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							**415**
		Материалы -	Тенге			**4668414**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**60293**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**183599**			
		Местные материалы -	Тенге			**241335**				
		Накладные расходы -	Тенге			**511193**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			**211138**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**31671**			**106**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**292773**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**5172325**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**215269**			**854**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**5172325**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
							215269			**854**
		РАЗДЕЛ 2.Пролетное строение								
9	С12021-154	Стоимость металлического пролетного строения	15,89	129900,00	–	2064111	–	–	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
10	С12021 тех.часть п.3.10 т.3, п4.2 т.4, п.4.3 т.4	Добавка на корректировку марки стали	15,89	18432,00	–	292884	–	–	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2356995**	–			–
			Тенге			–	–			–
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**292884**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**292884**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**17573**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**310458**				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**2064111**				
		Стоимость материалов и конструкций -				**2064111**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			123847				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2187958				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			2498415				
		РАЗДЕЛ 3.Лестничные сходы								
11	Е0105-74-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	**Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500 мм для мостостроения с использованием бурового агрегата "КАТО" в грунтах 2 группы**	63,6	46177,90	44741,81	2936914	2845579	158354	3,93	250
		м3		725,09	1439,99	46116	91583	115	4,89	311
12	С143001-9 Изм. и доп. вып.19	**Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В22,5 /М-300/**	67,416	5171,00	–	348608	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
13	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	67,416	90,00	–	6067	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
14	С143001-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2**	67,416	128,00	–	8629	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
15	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	67,416	298,00	–	20090	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
16	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,3255	66000,00	–	21483	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
17	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм**	2,1456	62100,00	–	133242	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
18	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	0,3396	59900,00	–	20342	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
19	Е0106-11-9	**Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали**	0,2814	64092,87	304,24	18036	86	1018	20,00	6
		т		3330,00	114,75	937	32	105	0,56	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С12021-96	**Стоимость металла лестничных маршей**	2,1099	177400,00	–	374296	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
21	С12021-146	**Косоуры**	9,2624	108500,00	–	1004970	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
22	С12021 тех.часть п.3.10 т.3, п3.7	**Добавка на корректировку марки стали косоуров 09Г2С**	9,2624	18432,00	–	170725	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			5063403	2845665			256
			Тенге			47053	91616			311
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3684136				
		Материалы -	Тенге			62233				
		Всего заработная плата -	Тенге				138668			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			345791				
		Местные материалы -	Тенге			383395				
		Накладные расходы -	Тенге			159372				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23906			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			230610				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4074118				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							646
		Сметная заработная плата -	Тенге				162574			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1379267				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1379267				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82756				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1462023				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5536141				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							646
		Сметная заработная плата -	Тенге				162574			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			12088812	6639770			589
			Тенге			108540	213726			726
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8645434				
		Материалы -	Тенге			122525				
		Всего заработная плата -	Тенге				322267			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			880010				
		Местные материалы -	Тенге			894588				
		Накладные расходы -	Тенге			370510				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							185
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55576			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			540957				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9556901				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1500
		Сметная заработная плата -	Тенге				377843			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3443378				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3443378				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			206603				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3649980				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13206881				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1500
		Сметная заработная плата -	Тенге				377843			

Временные здания и сооружения 4,8%	Тенге	633 930
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,0%x0,9=1,8%	Тенге	249 135
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	138 408
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	55 363
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.	Тенге	14 283 717
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.	Тенге	39 091 309
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	781 826
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2016 года	Тенге	39 873 135
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений	Тенге	260 239
Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге	39 612 896
НДС 12%	Тенге	4 753 548
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА в ценах 2016 года с НДС 12%	Тенге	44 366 444
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**	**44 366 444**

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Технический надзор: **"Алматы сапа инжиниринг**

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**

Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"
Договор №85 от 13.09.2016

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Момышулы - севернее пр.Рыскулова г.Алматы

А К Т

приемки выполненных работ за АПРЕЛЬ месяц 2017г.

Наружные сети газоснабжения

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3	59,7	42,17	40,26	2518	2404	740	0,01	1
		м3		1,86	10,92	111	652	97	0,04	2
2	Е0101-164-3	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5,7	389,25	–	2219	–	2507	2,48	14
		м3		389,25	–	2219	–	113	–	–
3	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3	5,7	42,17	40,26	240	229	71	0,01	–
		м3		1,86	10,92	11	62	97	0,04	–
4	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	124,26	176,40	176,40	21919	21919	4384	–	–
		т		–	35,28	–	4384	100	0,74	92
5	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм	0,046	160329,25	60626,12	7375	2789	6308	442,00	20
		км		82575,00	22902,75	3798	1054	130	111,85	5
6	С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	52,208	1142,00	–	59622	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (отводы)	0,0244	247994,13	49389,75	6051	1205	2583	312,70	8
		т		62775,00	18657,00	1532	455	130	91,12	2
8	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с	0,012	174224,44	71861,81	2091	862	1719	441,00	5
		км		83025,00	27146,25	996	326	130	132,58	2
9	С130806-106 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	12,048	2999,00	–	36132	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
10	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	6	282,86	0,37	1697	2	1221	0,90	5
		м		156,38	0,14	938	1	130	–	–
11	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	2	1710,62	559,80	3421	1120	3458	7,99	16
		футляр		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	–
12	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	2	1724,58	290,34	3449	581	1550	2,74	5
		шт		486,00	110,25	972	220	130	0,53	1
13	С130810-162	Ковер	0,192	126700,00	–	24326	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
14	Ц3920-3	Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром 159 мм	7	32,62	–	228	–	198	0,20	1
		стык		31,50	–	221	–	90	–	–
15	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	1	2327,99	1344,74	2328	1345	1080	1,95	2
		стык		391,50	508,50	392	508	120	3,25	3
16	Ц3924-10	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром 159 мм, толщина стенки до 8 мм	6	217,50	28,40	1305	170	876	0,80	5
		стык		160,00	2,25	960	14	90	0,01	–
17	Е0122-20-5 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,052	337950,19	68162,54	17573	3544	4748	255,70	13
		км		44482,50	25749,00	2313	1339	130	125,76	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под трубы и присыпки	34,5	1304,20	97,07	44995	3349	6045	0,78	27
		м3		112,50	36,00	3881	1242	118	0,18	6
19	Е0101-166-2	Подсыпка и присыпка мягким грунтом h-0,3м	15,21	134,10	–	2040	–	2305	0,97	15
		м3		134,10	–	2040	–	113	–	–
20	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	0,6	6,48	6,48	4	4	1	–	–
		м3		–	2,10	–	1	97	0,01	–
21	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м (до 30 м)	0,6	16,00	16,00	10	10	3	–	–
		м3		–	5,19	–	3	97	0,02	–
22	Е0101-166-2	Засыпка траншеи вручную	8,87	134,10	–	1189	–	1344	0,97	9
		м3		134,10	–	1189	–	113	–	–
23	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,6	21,55	4,52	13	3	10	0,11	–
		м3		17,03	–	10	–	97	–	–
24	Е0101-135-1	Полив уплотняемого грунта водой	0,6	14,12	12,00	8	7	3	0,01	–
		м3		1,62	2,75	1	2	97	0,01	–
25	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	1,44	408,11	169,61	588	244	465	1,55	2
		м3		238,50	4,07	343	6	133	0,01	–
26	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	2,8512	27,10	–	77	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
27	С010333-А30-1	Вывоз строительного мусора	2,8512	176,40	–	503	–	101	0,74	2
		т		35,28	–	101	–	100	–	–
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге			241922	39787			151
			Тенге			24669	10287			121
Стоимость монтажных работ -			Тенге			1533				
Материалы -			Тенге			182				
Всего заработная плата -			Тенге				1194			
		Накладные расходы -	Тенге			1075				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел -ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				161			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			156				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2764				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1355			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			120309				
		Материалы -	Тенге			24341				
		Всего заработная плата -	Тенге				33763			
		Местные материалы -	Тенге			38198				
		Транспортные расходы -	Тенге			503				
		Накладные расходы -	Тенге			40644				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6097			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9657				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			170610				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							286
		Сметная заработная плата -	Тенге				39859			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			120080				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			120080				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7205				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			127285				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			300659				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							293
		Сметная заработная плата -	Тенге				41214			

Временные здания и сооружения 4,8%	Тенге	14 432
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,0%x0,9=1,8%	Тенге	5 672
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	3 151
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	1 260

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.	Тенге			325 174				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.	Тенге			889 927				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			17 799				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2016 года	Тенге			907 725				
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений	Тенге			5 924				
		Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге			901 801				
		НДС 12%	Тенге			108 216				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА в ценах 2016 года с НДС 12%	Тенге			1 010 017				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**			**1 010 017**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Технический надзор: **"Алматы сапа инжиниринг"**

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы" 12000100
Подрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой" Форма 2
Договор №85 от 13.09.2016

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Момышулы - севернее пр.Рыскулова г.Алматы

А К Т

приемки выполненных работ
за АПРЕЛЬ месяц 2017г.
Компенсационная посадка деревьев

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	% 9	10	11
		Посадка молодых деревьев в местах определенных УПРиРП г.Алматы								
1	Е0147-4-18	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,8х0,6 м**	27	1090,21	34,81	29436	940	11312	2,16	58
		яма		311,40	13,37	8408	361	129	0,05	1
2	Е0147-9-3	**Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м**	27	424,69	163,33	11467	4410	9078	1,25	34
		шт		220,50	40,14	5954	1084	129	0,17	5
3	С143012-38	**Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,5х0,4м, высотой 2-2,5 м**	13	2030,00	--	26390	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С143012-42	**Древесные лиственные породы: саженцы медленнорастущих пород /орех, дуб, липа, каштан/, с мерзлым комом размером 0,5х0,4 м, высотой 2-2,5 м**	14	2430,00	--	34020	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**		**101312**	**5350**			**92**
				Тенге		**14361**	**1445**			**6**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		101312				
		Материалы -		Тенге		1074				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				15806			
	Местные материалы -		Тенге			80528				
		Накладные расходы -	Тенге			20390				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3058			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7302				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			129004				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							108
		Сметная заработная плата -	Тенге				18864			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			129004				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							108
		Сметная заработная плата -	Тенге				18864			

Временные здания и сооружения 4,8%	Тенге	6 192
Дополнительные затраты		
при производстве работ в зимнее время 2,0%x0,9=1,8%	Тенге	2 434
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1 352
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	541
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.	Тенге	139 522
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.	Тенге	381 841
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	7 637
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2016 года	Тенге	389 478
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений	Тенге	2 542
Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге	386 936
НДС 12%	Тенге	46 432
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА в ценах 2016 года с НДС 12%	Тенге	433 369
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**	**433 369**

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Технический надзор: **"Алматы сапа инжиниринг"**

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**