Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Форма № кс-3

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Момышулы - севернее пр.Рыскулова г.Алматы**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за **АПРЕЛЬ** месяц 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№85	13.09.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подготовительные работы	170 960								-	-
Разбивка оси моста	5 868								-	-
Строительство пешеходного перехода по ул.Момышулы - севернее пр.Рыскулова	77 479 082	33 112 638							3 547 783	33 112 638
Наружные сети газоснабжения	1 010 017								-	-
Компенсционная посадка деревьев	433 369								-	-
Всего:	**79 099 296**	**33 112 638**							**3 547 783**	**33 112 638**

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**

Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"
Договор №85 от 13.09.2016

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Момышулы - севернее пр.Рыскулова г.Алматы

А К Т

приемки выполненных работ
за АПРЕЛЬ месяц 2017г.
Строительство пешеходного перехода по ул.Момышулы - севернее пр.Рыскулова

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Опоры 1,2										
1	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3**										
		м3	160	32,23	30,77	5157	4923	1516	0,01	2		
				1,42	8,34	227	1335	97	0,03	5		
2	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**										
		м3	16	218,93	--	3503	--	3958	1,54	25		
				218,93	--	3503	--	113	--	--		
3	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3**										
		м3	16	32,23	30,77	516	492	152	0,01	--		
				1,42	8,34	23	134	97	0,03	--		
4	Е010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**										
		т	334,4	176,40	176,40	58988	58988	11798	--	--		
				--	35,28	--	11798	100	0,74	248		
5	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**										
		м3	176	3,77	3,24	663	571	273	--	1		
				0,48	1,12	84	197	97	--	1		
6	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 для обратной засыпки**										
		м3	126	32,23	30,77	4061	3877	1193	0,01	1		
				1,42	8,34	179	1051	97	0,03	4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	239,38	176,40	176,40	42227	42227	8445	--	--
		т		--	35,28	--	8445	100	0,74	177
8	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	126	12,51	12,51	1576	1576	523	--	--
		м3		--	4,28	--	539	97	0,01	2
9	Е0101-130-8 К=6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см до 7 проходов	126	7,63	7,63	961	961	280	--	--
		м3		--	2,30	--	289	97	0,01	1
10	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	126	14,12	12,00	1779	1512	533	0,01	2
		м3		1,62	2,75	204	346	97	0,01	2
11	Е0105-74-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500 мм для мостостроения с использованием бурового агрегата "КАТО" в грунтах 2 группы	84,8	46177,90	44741,81	3915886	3794105	211138	3,93	333
		м3		725,09	1439,99	61488	122111	115	4,89	415
12	С143001-9 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В22,5 /М-300/	89,888	5171,00	--	464811	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	89,888	90,00	--	8090	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	89,888	128,00	--	11506	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	89,888	298,00	--	26787	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,434	66000,00	--	28644	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	3,0396	62100,00	--	188759	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,3751	63800,00	--	23931	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0105-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2	4	553,30	303,55	2213	1214	1666	1,42	6
		1свая		249,75	112,50	999	450	115	0,52	2
20	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	5,13	27,10	27,10	139	139	97	--	--
		т		--	18,97	--	97	100	0,40	2
21	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	5,13	176,40	176,40	905	905	181	--	--
		т		--	35,28	--	181	100	0,74	4
22	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	2	2031,07	38,67	4062	77	708	1,99	4
		м3		310,50	14,24	621	28	109	0,07	--
23	Е0130-7-1	Устройство монолитного ростверка из бетона В25 F200	30,4	7213,86	532,08	219301	16175	18758	2,55	78
		м3		434,25	131,85	13201	4008	109	0,43	13
24	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	31,008	298,00	--	9240	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	3,024	8299,96	--	25099	--	26551	48,40	146
		т		8055,00	--	24358	--	109	--	--
26	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,774	64400,00	--	49846	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**								
		т	1,72	62100,00	--	106812	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм**								
		т	0,53	59100,00	--	31323	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
29	Е0130-78-3	**Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной**								
		м2	27	318,03	13,70	8587	370	3175	0,61	16
				102,83	5,04	2776	136	109	0,02	1
30	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**								
		т	1,28	68800,00	--	88064	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм**								
		т	2,725	59100,00	--	161048	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**5494483**	**3928113**			**613**
			Тенге			**107664**	**151147**			**875**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**5494483**				
		Материалы -	Тенге			**84756**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**258811**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**678427**				
		Местные материалы -	Тенге			**695524**				
		Накладные расходы -	Тенге			**290947**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**145**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**43642**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**347126**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**6132556**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1634**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**302453**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**6132556**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1634**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**302453**			

РАЗДЕЛ 2.Лестничные сходы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3								
		м3	42	32,23	30,77	1354	1292	398	0,01	--
				1,42	8,34	60	350	97	0,03	1
33	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
		м3	4,2	218,93	--	920	--	1039	1,54	6
				218,93	--	920	--	113	--	--
34	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3								
		м3	4,2	32,23	30,77	135	129	40	0,01	--
				1,42	8,34	6	35	97	0,03	--
35	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
		т	87,78	176,40	176,40	15484	15484	3097	--	--
				--	35,28	--	3097	100	0,74	65
36	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 для обратной засыпки								
		м3	27,9	32,23	30,77	899	858	264	0,01	--
				1,42	8,34	40	233	97	0,03	1
37	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
		т	53	176,40	176,40	9349	9349	1870	--	--
				--	35,28	--	1870	100	0,74	39
38	Е0105-74-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500 мм для мостостроения с использованием бурового агрегата "КАТО" в грунтах 2 группы								
		м3	63,6	46177,90	44741,81	2936914	2845579	158354	3,93	250
				725,09	1439,99	46116	91583	115	4,89	311
39	С143001-9 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В22,5 /М-300/								
		м3	67,416	5171,00	--	348608	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
40	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	67,416	90,00	--	6067	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
41	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2								
		м3	67,416	128,00	--	8629	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
42	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			67,416	298,00	--	20090	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**3348451**	**2872693**			**257**
			Тенге			**47140**	**97168**			**417**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3348451**				
		Материалы -	Тенге			**45220**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**144309**			
		Местные материалы -	Тенге			**383398**				
		Накладные расходы -	Тенге			**165061**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**83**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**24759**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**210811**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3724323**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**757**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**169068**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**3724323**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**757**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**169068**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**8842934**	**6800806**			**870**
			Тенге			**154804**	**248315**			**1293**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**8842934**				
		Материалы -	Тенге			**129976**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**403119**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**678427**				
		Местные материалы -	Тенге			**1078922**				
		Накладные расходы -	Тенге			**456008**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**228**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**68401**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**557937**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**9856879**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2391**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**471521**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**9856879**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2391**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**471521**			

Временные здания и сооружения 4,8%	Тенге	473 130
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,0%x0,9=1,8%	Тенге	185 940
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	103 300
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	41 320
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.	Тенге	10 660 569
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.	Тенге	29 175 571
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	583 511
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2016 года	Тенге	29 759 083

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений	Тенге			194 228				
		Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге			29 564 855				
		НДС 12%	Тенге			3 547 783				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА в ценах 2016 года с НДС 12%	Тенге			33 112 638				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**			**33 112 638**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Технический надзор: **"Алматы сапа инжиниринг"**

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**