Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"** **Форма № кс-3**

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Момышулы - севернее пр.Рыскулова г.Алматы**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за **ИЮНЬ** месяц 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№85	13.09.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подготовительные работы	170 960								-	-
Разбивка оси моста	5 868								-	-
Строительство пешеходного перехода по ул.Момышулы - севернее пр.Рыскулова	110 190 802	17 692 467							1 895 621	17 692 467
Наружные сети газоснабжения	1 162 195								-	-
Защита газопровода от электрохимической коррозии	258 105	258 105							27 654	258 105
Компенсационная посадка деревьев	433 369								-	-
Всего:	**112 221 299**	**17 950 572**							**1 923 276**	**17 950 572**

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**

Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"
Договор №85 от 13.09.2016

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Момышулы - севернее пр.Рыскулова г.Алматы

А К Т
приемки выполненных работ
за ИЮНЬ месяц 2017г.
Строительство пешеходного перехода по ул.Момышулы - севернее пр.Рыскулова

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Опоры 1,2								
1	**Е0105-12-11 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг на глубину до 10 м**								
			57,6	**2397,42**	**1279,17**	**138092**	**73680**	**78294**	**4,66**	**268**
		т		**785,25**	**396,72**	**45230**	**22851**	**115**	**1,42**	**82**
2	**С11011-1149 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Стоимость шпунтовых свай с двухкратной оборачиваемостью**								
			37,44	**68500,00**	**--**	**2564640**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0105-13-7 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м до 70 кг длиной до 10 м из грунтов группы 2	57,6	2860,65	2086,65	164773	120191	98376	4,66	268
		т		774,00	711,14	44582	40962	115	2,59	149
4	Е0130-13-1	Бетонирование тела опоры, бетон В30,F200,W6	12,3	8423,75	937,34	103612	11529	16006	4,88	60
		м3		918,00	275,85	11291	3393	109	1,10	13
5	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	12,792	298,00	--	3812	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,035	68800,00	--	71208	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,325	62100,00	--	82283	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0106-11-9	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,0542	64092,87	304,24	3474	16	196	20,00	1
		т		3330,00	114,75	180	6	105	0,56	--
9	Е0106-11-9	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,146	64092,87	304,24	9358	44	528	20,00	3
		т		3330,00	114,75	486	17	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3141251	205461			601
			Тенге			101771	67229			245
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3141251				
	Материалы -		Тенге			36674				
	Всего заработная плата -		Тенге				169000			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2718131				
	Местные материалы -		Тенге			79214				
		Накладные расходы -	Тенге			193399				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29010			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			200079				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3534729				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							942
		Сметная заработная плата -	Тенге				198009			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3534729				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							942
		Сметная заработная плата -	Тенге				198009			
		РАЗДЕЛ 2.Пролетное строение								
10	Е0130-43-1	**Сборка пролетного строения**	т	23,9269	19900,50 5152,50	8213,61 1889,30	476157 123283	196526 45205	183653 109	29,80 7,93	713 190
11	С12021-154	**Стоимость металлического пролетного строения**	т	1,197738	129900,00 --	-- --	155586 --	-- --	-- --	-- --	-- --
12	С12021 тех.часть п.3.10 т.3, п4.2 т.4, п.4.3 т.4	**Добавка на корректировку марки стали**	т	1,197738	18432,00 --	-- --	22077 --	-- --	-- --	-- --	-- --
13	Е0130-23-8	**Монтаж металлических пролетных строений**	шт	4	34717,35 3712,50	11285,13 1913,61	138869 14850	45141 7654	24530 109	21,00 6,32	84 25
14	Е0130-43-1	**Устройство монтажных стыков, опорных узлов, столиков, прогонов и ортотропных труб**	т	9,0912	19900,50 5152,50	8213,61 1889,30	180919 46842	74672 17176	69780 109	29,80 7,93	271 72
15	С12021-96	**Стоимость перильного ограждения**	т	0,2065	177400,00 --	-- --	36633 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1010242**	**316338**			**1068**
	Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**184976**	**70036**			**287**
	Материалы -		Тенге			**160946**				
	Всего заработная плата -		Тенге			**78879**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**22504**			
		Накладные расходы -	Тенге			**22077**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			**24530**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							**12**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**3679**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11129**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**196605**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**122**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**26184**			
	Материалы -		Тенге			**849296**				
						210817				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				232507			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			192219				
	Местные материалы -		Тенге			4936				
		Накладные расходы -	Тенге			253433				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							127
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38015			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66164				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1168892				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1372
		Сметная заработная плата -	Тенге				270522			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1365497				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1494
		Сметная заработная плата -	Тенге				296706			
		РАЗДЕЛ 3.Лестничные сходы								
16	Е0130-3-1	**Устройство подушки из крупнообломочного грунта**	4,4	1836,47	38,67	8080	170	1557	1,99	9
		м3		310,50	14,24	1366	63	109	0,07	--
17	Е0101-130-2	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	4,4	12,51	12,51	55	55	18	--	--
		м3		--	4,28	--	19	97	0,01	--
18	Е0101-130-8 К=6	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см до 7 проходов**	4,4	7,63	7,63	34	34	10	--	--
		м3		--	2,30	--	10	97	0,01	--
19	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта**	4,4	14,12	12,00	62	53	19	0,01	--
		м3		1,62	2,75	7	12	97	0,01	--
20	Е0108-3-2	**Устройство щебеночной подготовки**	0,2	1679,27	100,89	336	20	38	0,85	--
		м3		123,75	38,25	25	8	118	0,18	--
21	Е0106-3-4	**Устройство монолитного фундамента из бетона В25 F200**	4	7243,59	257,71	28974	1031	3050	4,05	16
		м3		634,50	91,69	2538	367	105	0,40	2
22	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	4,06	90,00	--	365	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	4,06	298,00	--	1210	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0608	68800,00	--	4183	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,2746	64400,00	--	17684	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0106-11-9	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,049	64092,87	304,24	3141	15	177	20,00	1
		т		3330,00	114,75	163	6	105	0,56	--
27	Е0130-13-1	Бетонирование стоек, бетон В30,F200,W6	2,8	8423,75	937,34	23586	2625	3644	4,88	14
		м3		918,00	275,85	2570	772	109	1,10	3
28	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,912	298,00	--	868	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, D 10 мм	0,1862	64700,00	--	12047	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,2612	59900,00	--	75546	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	11,16	6,83	6,83	76	76	20	--	--
		м3		--	1,87	--	21	97	0,01	--
32	Е0101-28-8 К=5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	11,16	16,45	16,45	184	184	49	--	--
		м3		--	4,50	--	50	97	--	--
33	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	11,16	12,51	12,51	140	140	46	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0101-130-8 К=6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см до 7 проходов	м3	--	4,28	--	48	97	0,01	--
			11,16	7,63	7,63	85	85	25	--	--
35	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	--	2,30	--	26	97	0,01	--
			11,16	14,12	12,00	158	134	47	0,01	--
36	Е0130-13-1	Бетонирование ригеля, бетон В30,F200,W6	м3	1,62	2,75	18	31	97	0,01	--
			6	8423,75	937,34	50542	5624	7808	4,88	29
37	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	918,00	275,85	5508	1655	109	1,10	7
			6,24	298,00	--	1860	--	--	--	--
38	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, D 8 мм	т	--	--	--	--	--	--	--
			0,218	66000,00	--	14388	--	--	--	--
39	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	--	--	--	--	--	--	--
			0,418	64400,00	--	26919	--	--	--	--
40	Е0106-11-9	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	т	--	--	--	--	--	--	--
			0,318	64092,87	304,24	20382	97	1150	20,00	6
41	С12021-267	Стоимость перил	т	3330,00	114,75	1059	36	105	0,56	--
			0,2776	133700,00	--	37115	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	т	--	--	--	--	--	--	--
			Тенге			328020	10341			76
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13255	3123			12
		Материалы -	Тенге			290905				
		Всего заработная плата -	Тенге			29466				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				16377			
		Местные материалы -	Тенге			150768				
		Накладные расходы -	Тенге			87075				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			17659				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							9
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				2649			
						18514				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			327077				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							97
		Сметная заработная плата -	Тенге				19026			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			37115				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			37115				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2227				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			39342				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			366419				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							97
		Сметная заработная плата -	Тенге				19026			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4479512**	**532141**			**1744**
			Тенге			**300001**	**140387**			**544**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3593101				
	Материалы -		Тенге			145019				
	Всего заработная плата -		Тенге				207881			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2890975				
	Местные материалы -		Тенге			166289				
		Накладные расходы -	Тенге			235588				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							118
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35338			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			229721				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4058411				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1161
		Сметная заработная плата -	Тенге				243220			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			886411				
	Материалы -		Тенге			210817				
	Всего заработная плата -		Тенге				232507			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			229334				
	Местные материалы -		Тенге			4936				
		Накладные расходы -	Тенге			253433				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							127
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38015			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68391				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1208234				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1372
		Сметная заработная плата -	Тенге				270522			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5266645				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2533
		Сметная заработная плата -	Тенге				513741			

Временные здания и сооружения 4,8%	Тенге	252 799
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,0%x0,9=1,8%	Тенге	99 350
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	55 194
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	22 078
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.	Тенге	5 696 066

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.	Тенге			15 588 847				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			311 777				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2016 года	Тенге			15 900 624				
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений	Тенге			103 778				
		Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге			15 796 846				
		НДС 12%	Тенге			1 895 621				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА в ценах 2016 года с НДС 12%	Тенге			17 692 467				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**			**17 692 467**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Технический надзор: **"Алматы сапа инжиниринг"**

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**

Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"
Договор №85 от 13.09.2016

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Момышулы - севернее пр.Рыскулова г.Алматы

А К Т
приемки выполненных работ
за ИЮНЬ месяц 2017г.
Защита газопровода от электрохимической коррозии

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0101-164-3	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	4	389,25	--	1557	--	1759	2,48	10		
		м3		389,25	--	1557	--	113	--	--		
2	Е010333-А10-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1**	7,6	68,94	68,94	524	524	105	--	--		
		т		--	13,79	--	105	100	0,29	2		
3	Е0101-166-2	**Засыпка траншеи вручную**	4	134,10	--	536	--	606	0,97	4		
		м3		134,10	--	536	--	113	--	--		
4	Ц0108-141-1	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг**	15	26,40	3,10	396	47	279	0,11	2		
		м		19,10	0,50	287	7	95	--	--		
5	С151601-368 Изм. и доп. вып. 20	**Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х6 мм2**	0,015	59271,00	--	889	--	--	--	--		
		1000м		--	--	--	--	--	--	--		
6	У3-52-1	**Установка опознавательных табличек**	2	125,65	--	251	--	217	0,50	1		
		шт		90,55	--	181	--	120	--	--		
7	С11011-954	**Табличный знак**	2	359,00	--	718	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
8	У3-7-3	**Протекторы с активатором одиночные типа ПМ-20У на трубопроводе**	2	19057,22	2782,16	38114	5564	21118	44,20	88		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		протект		7596,96	1202,26	15194	2405	120	5,90	12
9	Е0108-3-2	Глина	4	1161,77	100,89	4647	404	765	0,85	3
		м3		123,75	38,25	495	153	118	0,18	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**47633**	**6538**			**108**
			Тенге			**18250**	**2670**			**15**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**39651**				
		Материалы -	Тенге			**17489**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**18074**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**889**				
		Накладные расходы -	Тенге			**21615**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**11**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3242**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3676**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**64941**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21316**			**114**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**7982**				
		Материалы -	Тенге			**23**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**2846**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**718**				
		Местные материалы -	Тенге			**3726**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3235**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**485**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**673**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**11890**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3331**			**22**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**76832**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24647**			**135**

Временные здания и сооружения 4,8%	Тенге	3 688
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,0%x0,9=1,8%	Тенге	1 449
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	805
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	322
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.	Тенге	83 097

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.	Тенге			227 417				1200
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			4 548				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2016 года	Тенге			231 965				
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений	Тенге			1 514				
		Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге			230 451				
		НДС 12%	Тенге			27 654				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА в ценах 2016 года с НДС 12%	Тенге			258 105				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**			**258 105**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Технический надзор: **"Алматы сапа инжиниринг"**

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**