Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Форма № кс-3

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Момышулы - севернее пр.Рыскулова г.Алматы**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за **АВГУСТ** месяц 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№85	13.09.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подготовительные работы	170 960,00								-	-
Разбивка оси моста	5 868,00								-	-
Строительство пешеходного перехода по ул.Момышулы - севернее пр.Рыскулова	132 152 803,44	21 962 001,44							2 353 071,58	21 962 001,44
Наружные сети газоснабжения	1 162 195,00								-	-
Защита газопровода от электрохимической коррозии	258 105,00								-	-
Компенсационная посадка деревьев	433 369,00								-	-
Всего:	**134 183 300,44**	**21 962 001,44**							**2 353 071,58**	**21 962 001,44**

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**

12220

Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"
Договор №85 от 13.09.2016

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Момышулы - севернее пр.Рыскулова г.Алматы

А К Т
приемки выполненных работ
за АВГУСТ месяц 2017г.
Строительство пешеходного перехода по ул.Момышулы - севернее пр.Рыскулова

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Опоры 1,2								
1	С12041-129	**Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали** т	0,0002	63800,00	--	13	--	--	--	--
2	Е0130-13-1	**Бетонирование тела опоры, бетон В30,F200,W6** м3	8	8423,75	937,34	67390	7499	10410	4,88	39
3	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2** м3	8,32	298,00	--	2479	--	--	--	--
4	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм** т	0,248	68800,00	--	17062	--	--	--	--
5	Е0130-13-1	**Бетонирование консоли, бетон В30,F200,W6** м3	4	8423,75	937,34	33695	3749	5205	4,88	20
6	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2** м3	4,16	298,00	--	1240	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**	0,431	62100,00	--	26765	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**148644**	**11248**			**59**
			Тенге			**11016**	**3310**			**13**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			148644				
	Материалы -		Тенге			5258				
	Всего заработная плата -		Тенге				14326			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			43840				
	Местные материалы -		Тенге			77282				
		Накладные расходы -	Тенге			15616				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2342			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9856				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			174115				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата -	Тенге				16669			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			174115				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата -	Тенге				16669			
		РАЗДЕЛ 2.Пролетное строение								
8	Е0106-11-9	**Монтаж водоотводного лотка**	1,9945	64092,87	304,24	127833	607	7214	20,00	40
		1т		3330,00	114,75	6642	229	105	0,56	1
9	Е0130-73-1	**Установка металлических перил**	2,84	17298,09	124,87	49127	355	33363	61,00	173
		т		10732,50	45,00	30480	128	109	0,22	1
10	Е0130-80-2	**Устройство деформационного шва**	6,2	1982,57	889,07	12292	5512	9499	6,06	38
		м		1093,50	312,12	6780	1935	109	1,47	9
11	С11011-418прим	**Мастика**	91,5	655,00	--	59933	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
12	С11011-863 Изм. и доп.вып.19	**Компенсатор из стали оцинкованной**	0,028	74370,00	--	2082	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0130-84-1	**Окраска стальных конструкций пролетных строений-в три слоя**	37,35648	17987,87	--	671963	--	53733	7,20	269
		т		1319,63	--	49297	--	109	--	--
14	Е0130-84-2	**Устройство подмостей для окраски стальных конструкций**	37,35648	5912,67	350,62	220877	13098	63857	7,74	289

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		1440,00	128,25	53793	4791	109	0,63	24
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1144106**	**19572**			**809**
			Тенге			**146992**	**7083**			**34**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1094980				
	Материалы -		Тенге			897237				
	Всего заработная плата -		Тенге				123466			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			62015				
		Накладные расходы -	Тенге			134303				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20146			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73757				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1303040				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							736
		Сметная заработная плата -	Тенге				143612			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			49127				
	Материалы -		Тенге			18292				
	Всего заработная плата -		Тенге				30608			
		Накладные расходы -	Тенге			33363				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5004			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4949				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			87439				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							191
		Сметная заработная плата -	Тенге				35613			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1390479				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							927
		Сметная заработная плата -	Тенге				179224			
		РАЗДЕЛ 3.Лестничные сходы								
15	**Е0109-29-1**	**Монтаж косоуров и листов настила**	**16,0804**	**13711,47**	**5475,87**	**220486**	**88054**	**95414**	**28,90**	**465**
		т		**5040,00**	**1552,87**	**81045**	**24971**	**90**	**5,46**	**88**
16	**С12021-96**	**Стоимость металла лестничных маршей**	**3,3869**	**177400,00**	**--**	**600836**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
17	**С12021-146**	**Косоуры**	**1,3212**	**108500,00**	**--**	**143350**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
18	**С12021 тех.часть п.3.10 т.3, п3.7**	**Добавка на корректировку марки стали косоуров 09Г2С**	**1,3212**	**18432,00**	**--**	**24352**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
19	**Е0130-73-1**	**Установка перильного ограждения**	**2,5662**	**17298,09**	**124,87**	**44390**	**320**	**30146**	**61,00**	**157**
		т		**10732,50**	**45,00**	**27542**	**115**	**109**	**0,22**	**1**
20	**С12021-267**	**Стоимость перил**	**0,0676**	**133700,00**	**--**	**9038**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**1042453**	**88375**			**621**
			Тенге			**108587**	**25086**			**88**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24352				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			24352				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1461				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25813				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1018101				
	Материалы -		Тенге			67915				
	Всего заработная плата -		Тенге				133673			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			753224				
		Накладные расходы -	Тенге			125561				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18834			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68620				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1212281				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							772
		Сметная заработная плата -	Тенге				152507			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1238095				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							772
		Сметная заработная плата -	Тенге				152507			
		РАЗДЕЛ 4.Сооружение опор лифтов								
21	**Е0108-3-2**	**Устройство щебеночной подготовки**	**1,4**	**1679,27**	**100,89**	**2351**	**141**	**268**	**0,85**	**1**
		м3		**123,75**	**38,25**	**173**	**54**	**118**	**0,18**	**--**
22	**Е0106-3-5**	**Устройство монолитного фундамента из сульфатостойкого бетона В25 F200**	**15,8**	**6873,64**	**210,97**	**108604**	**3333**	**9065**	**3,06**	**48**
		м3		**470,25**	**76,19**	**7430**	**1204**	**105**	**0,34**	**5**
23	**С143001-54**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**16,037**	**90,00**	**--**	**1443**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**С143001-63**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	**16,037**	**298,00**	**--**	**4779**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	**0,418**	**64400,00**	**--**	**26919**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	1,238	62100,00	--	76880	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0108-4-7	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	19,1	245,44	3,82	4688	73	874	0,21	4
		м2		37,35	1,44	713	28	118	0,01	--
28	Ц0103-564-7	Лифт грузовой тротуарный грузоподъемностью 500 кг на 3 остановки	2	79545,00	8015,00	159090	16030	100262	347,00	694
		лифт		55350,00	350,98	110700	702	90	2,04	4
29	С Прайс-лист ТОО Центр Реабилитационной техники	Лифтовое оборудование	2	1724515,89	--	3449032	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3833786	19578			748
			Тенге			119017	1987			10
	Стоимость оборудования -		Тенге			3449032				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			3449032				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			159090				
	Материалы -		Тенге			32360				
	Всего заработная плата -		Тенге				111402			
		Накладные расходы -	Тенге			100262				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15039			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15561				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			274913				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							748
		Сметная заработная плата -	Тенге				126441			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			225664				
	Материалы -		Тенге			14909				
	Всего заработная плата -		Тенге				9601			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			103799				
	Местные материалы -		Тенге			95091				
		Накладные расходы -	Тенге			10207				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1531			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14152				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			250023				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата -	Тенге				11133			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3973968				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							813

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				137574			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			6168989	138772			2236
			Тенге			385611	37466			146
	Стоимость оборудования -		Тенге							
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			3449032				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3449032				
	Материалы -		Тенге			159090				
	Всего заработная плата -		Тенге			32360				
		Накладные расходы -	Тенге				111402			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			100262				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							50
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				15039			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			15561				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			274913				
		Сметная заработная плата -	Тенге							748
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				126441			
	Материалы -		Тенге			1493640				
	Всего заработная плата -		Тенге			917404				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				147394			
	Местные материалы -		Тенге			234006				
		Накладные расходы -	Тенге			172373				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			160126				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							80
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				24019			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			99226				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1752993				
		Сметная заработная плата -	Тенге							880
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				171413			
	Материалы -		Тенге			1067227				
	Всего заработная плата -		Тенге			86206				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				164281			
		Накладные расходы -	Тенге			753224				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			158924				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							79
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				23839			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			73569				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1299720				
		Сметная заработная плата -	Тенге							963
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				188120			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			6776657				
		Сметная заработная плата -	Тенге							2592
							485974			

Временные здания и сооружения 4,8%	Тенге	159 726,01
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,0%x0,9=1,8%	Тенге	62 772,32
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	34 873,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%		Тенге			13 949,40				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.		Тенге			7 047 978,42				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.		Тенге			19 288 725,45				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		Тенге			385 774,51				
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2016 года		Тенге			19 674 499,96				
	Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений		Тенге			65 570,10				
	Итого с учетом возвратных сумм 15%		Тенге			19 608 929,86				
	НДС 12%		Тенге			2 353 071,58				
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА в ценах 2016 года с НДС 12%		Тенге			21 962 001,44				
	ИТОГО К ОПЛАТЕ		**Тенге**			**21 962 001,44**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Технический надзор: **"Алматы сапа инжиниринг"**

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**