Заказчик : ТОО « Актау BS Строй»

Подрядчик : ТОО «Ай-Мур стройсервис»

Стройка : « Строительство 9-ти этажного многоквартирного, жилого дома с торгово-коммерческими помещениями на первом этаже по адресу : город Актау 16- мкр-н, дом №11»- новое строительство

(наименование, адрес)

Объект : « Строительство 9-ти этажного многоквартирного, жилого дома с торгово-коммерческими помещениями на первом этаже по адресу : город Актау 16- мкр-н, дом №11»- новое строительство

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 2016-6 от 04.07.2016г.

Акт выполненных работ

за август 2016 работы « Строительство 9-ти этажного многоквартирного, жилого дома с торгово-коммерческими помещениями »

Составлен (а) в текущих ценах 2017

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э7013: Земляные работы, основания и фундаменты [2-01-01-01]										
1	1	6101-0109-0102 ЭСН РК	Предварительная планировка площадей бульдозерами мощность 79 кВт (108 л с)	$м^2$	14 400	4,0	4,0	57 600,0	57 600,0			57 600,0	
						0,0	1,0	0,0	14 400,0				
2	2	6101-0101-0211 ЭСН РК	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	8 064	512,0	512,0	4 128 768,0	4 128 768,0			4 128 768,0	
						0,0	104,0	0,0	838 656,0				
3	3	412-101-0102 ЭСН РК	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	26 611,2	145,0		3 858 624,0				3 858 624,0	
4	4	412-101-0205 ЭСН РК	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	66 528	72,0		4 790 016,0				4 790 016,0	
5	5	6101-0207-0205 ЭСН РК	Крепление досками стенок котлованов и траншей, ширина более 2 м, глубина более 3 м грунты устойчивые	$м^2$	144	4 293,0	101,0	618 192,0	14 544,0	201 744,0		618 192,0	
						2 791,0	33,0	401 904,0	4 752,0				
6	6	6101-0111-0101 ЭСН РК	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров с устройством обсыпки, длина до 4 м группа грунта 2	шт.	28,8	15 597,0	930,0	449 193,6	26 784,0	20 937,6		449 193,6	
						13 940,0	170,0	401 472,0	4 896,0				
7	7	СТ1261-301-0193	Иглофильтры фирмы "Вода"	шт.	14,4	4 000,0		57 600,0		57 600,0		57 600,0	
8	8	6101-0108-0102 ЭСН РК	Устройство основания под фундаменты щебеночное	$м^3$	201,6	15 019,0	5 298,0	3 027 830,4	1 068 076,8	1 188 633,6		3 027 830,4	
						3 825,0	1 621,0	771 120,0	326 793,6				
9	9	211-201-0606 ЭСН РК	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	231,84	-5 123,0		-1 187 716,32		-1 187 716,32		-1 187 716,32	
10	10	211-201-0506 ЭСН РК	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	231,84	5 077,0		1 177 051,68		1 177 051,68		1 177 051,68	
11	11	6103-0101-0210 ЭСН РК	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	$м^3$	86,4	23 705,0	4 478,0	2 048 112,0	386 899,2	494 812,8		2 048 112,0	
						13 500,0	803,0	1 166 400,0	69 379,2				
12	12	212-101-0907 ЭСН РК	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	$м^3$	87,696	29 660,0		2 601 063,36		2 601 063,36		2 601 063,36	
13	13	214-210-0101 ЭСН РК	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	6,912	353 133,0		2 440 855,44		2 440 855,44		2 440 855,44	
14	14	214-210-0202 ЭСН РК	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	12,96	319 444,0		4 139 994,24		4 139 994,24		4 139 994,24	

№ п/п	№позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по смете Э7013: Земляные работы, основания и фундаменты [2-01-01-01]					28 207 184,4	5 682 672,0	11 134 976,4	0,0	28 207 184,4	
								2 740 896,0	1 258 876,8	0,0	0,0		
			Смета Э7023: Архитектурная часть здания [2-01-03-02]										
15	1	6105-0201-0206 ЭСН РК	**Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом с одной стороны с цепной перевязкой швов толщина 640 мм**	$м^3$	216	35 754,0	4 972,0	7 722 864,0	1 073 952,0	11 448,0		7 722 864,0	
						30 729,0	933,0	6 637 464,0	201 528,0				
16	2	212-401-0205 ЭСН РК	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100**	$м^3$	52,92	23 700,0		1 254 204,0		1 254 204,0		1 254 204,0	
17	3	213-101-0102 ЭСН РК	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	1000 шт.	59,184	82 847,0		4 903 216,56		4 903 216,56		4 903 216,56	
18	5	6105-0201-0301 ЭСН РК	**Кладка внутренних стен**	$м^3$	72	34 175,0	7 371,0	2 460 600,0	530 712,0	144,0		2 460 600,0	
						26 802,0	1 563,0	1 929 744,0	112 536,0				
19	6	212-401-0205 ЭСН РК	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100**	$м^3$	17,28	23 700,0		409 536,0		409 536,0		409 536,0	
20	7	213-101-0102 ЭСН РК	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	1000 шт.	27,36	82 847,0		2 266 693,92		2 266 693,92		2 266 693,92	
			ИТОГО по смете Э7023: Архитектурная часть здания [2-01-03-02]					19 017 114,48	1 604 664,0	8845 242,48	0,0	19 017 114,48	
								8 567 208,0	314 064,0	0,0	0,0		
			Итого по суммарной смете					47 224 298,88	7 287 336,0	19 980 218,88	0,0	47 224 298,88	
								11 308 104,0	1 572 940,8	0,0	0,0		
НДЦС РК 8.01-08-2017, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								47224298,88*5/100	2 361 214,94	
НДЦС РК 8.01-08-2017, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)								47224298,88*3/100	1 416 728,97	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**51 002 242,79**	
			НДС (12%)								51002242,79*12/100	6 120 269,13	
			Итого с НДС								51002242,79+6120269,13	**57 122 511,92**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Ай-Мур стройсервис»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Жумагалиев Асылбек Жолдаскалиевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО « Актау BS Строй»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Директор Аншыбаев Бекзат Сунгатович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)