Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за **АПРЕЛЬ** месяц 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		11/6	18 ноября 2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сооружение опор	31 997 052	31 997 052							3 428 256	31 997 052
Всего:	**31 997 052**	**31 997 052**							**3 428 256**	**31 997 052**

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана" _____
(подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой" _____
(подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-2

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

АКТ
приемки выполненных работ
за апрель 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сооружение опор (Локальная смета 2-1)								
		Раздел: Опоры №3,4,5								
1	Е0130-16-2	**Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай**	15,15609	11208,89	6945,14	169883	105261	112669	24,34	369
		м3		4263,75	2556,36	64622	38744	109	12,49	189
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			169883	105261			369
			Тенге			64622	38744			189
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			169883				
	Всего заработная плата -		Тенге				103366			
		Накладные расходы -	Тенге			112669				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16900			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16953				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			299505				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							614
		Сметная заработная плата -	Тенге				120267			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			299505				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							614
		Сметная заработная плата -	Тенге				120267			
		Сооружение опор (Локальная смета 2-1)								
		Раздел: Опоры №3,4,5								
2	Е0101-17-9	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3**	1055	42,17	40,26	44494	42475	13077	0,01	14
		м3		1,86	10,92	1962	11520	97	0,04	39
3	Е0101-165-7 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Доработка грунта вручную после разработки механизированным способом**	117	467,10	–	54651	–	61755	2,98	348

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3		467,10	--	54651	--	113	--	--
				365,06	6,83	6,83	2492	2492	661	--	--
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3		--	1,87	--	681	97	0,01	2
				365,06	21,55	4,52	7866	1649	6030	0,11	39
6	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3		17,03	--	6217	--	97	--	--
				365,06	14,12	12,00	5154	4380	1546	0,01	4
7	Е0130-16-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай	м3		1,62	2,75	591	1002	97	0,01	4
				83,263	11208,89	6945,14	933286	578273	618970	24,34	2027
8	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 при устройстве БН столбов	м3		4263,75	2556,36	355013	212850	109	12,49	1040
				1781	39,73	37,82	70757	67351	22230	0,01	23
9	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т		1,87	11,00	3330	19587	97	0,04	67
				3383,9	176,40	176,40	596920	596920	119384	--	--
10	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	м3		--	35,28	--	119384	100	0,74	2507
				32	2031,07	38,67	64994	1237	11327	1,99	64
11	Е0130-7-1	Устройство монолитного ростверка, бетон В25,F200,W4	м3		310,50	14,24	9936	456	109	0,07	2
				418	6920,78	532,08	2892888	222411	257926	2,55	1066
12	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3		434,25	131,85	181517	55113	109	0,43	181
				426,36	128,00	--	54574	--	--	--	--
13	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3		--	--	--	--	--	--	--
				426,36	90,00	--	38372	--	--	--	--
14	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	т		--	--	--	--	--	--	--
				4,16	59100,00	--	245856	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	16,74	62100,00	--	1039554	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,07	64400,00	--	4508	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,87	68800,00	--	197456	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,13	63800,00	--	8294	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0130-13-1	Бетонирование стоек, бетон В30,F200,W6	45,9	8279,03	937,34	380007	43024	59730	4,88	224
		м3		918,00	275,85	42136	12662	109	1,10	50
20	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	46,818	298,00	--	13952	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	9,128	59100,00	--	539465	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,322	66000,00	--	21252	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,268	63800,00	--	17098	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0130-13-1	Бетонирование ригелей, бетон В30,F200,W6	68,8	8279,03	937,34	569597	64489	89529	4,88	336
		м3		918,00	275,85	63158	18978	109	1,10	75
25	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	71,552	298,00	--	21322	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	5,363	59100,00	--	316953	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,658	62100,00	--	165062	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,881	64400,00	--	121136	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,122	68800,00	--	145994	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,032	63800,00	--	2042	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	394	317,51	13,70	125099	5398	46326	0,61	238
		м2		102,83	5,04	40515	1986	109	0,02	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8701095	1630099			4383
			Тенге			759027	454219			3979
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8701095				
	Материалы -		Тенге			370086				
	Всего заработная плата -		Тенге				1213246			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2824670				
	Местные материалы -		Тенге			3117214				
		Накладные расходы -	Тенге			1308492				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							654
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				196274			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			600575				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10610162				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9016
		Сметная заработная плата -	Тенге				1409520			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10610162				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9016
		Сметная заработная плата -	Тенге				1409520			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			8870978	1735360			4752

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**823648**	**492964**			**4168**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8870978**				
	Материалы -		Тенге			**370086**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1316612**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2824670**				
	Местные материалы -		Тенге			**3117214**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1421161**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**711**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**213174**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**617528**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10909668**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9631**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1529786**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**10909668**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9631**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1529786**			

Временные здания и сооружения, 4,8%	Тенге		523 664
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2%x0,9=1,8%	Тенге		205 800
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге		114 333
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге		45 733
ИТОГО:	Тенге		11 799 199
Итого в текущих ценах, 2014г. К = 1852:775	Тенге		28 196 279
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге		563 926
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами, 2%	Тенге		28 760 204
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге		187 708
Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге		28 572 496
Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге		3 428 700
ИТОГО с НДС 12%	Тенге		**32 001 196**
Конкурсная скидка, %			**0,99987052959**
Сумма, с учетом конкурсной скидки			**31 997 052**
В том числе НДС 12%			**3 428 256**

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана"

(подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

(подпись)