Заказчик : ТОО « Актау BS Строй» г. Актау 32-Б микрорайон 2-дом н.п №2

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или полное полный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "T & S Construction"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или полное полный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Строительство многоквартирного, трехэтажного жилого дома по адресу: город Актау, микрорайон №3, дом №65», новое строительство

(официальное адрес)

Объект : «Строительство многоквартирного, трехэтажного жилого дома по адресу: город Актау, микрорайон №3, дом №65», новое строительство

(наименование)

Договор подряда (контракт) №12 от 23.04.2018г.

Акт выполненных работ

за май 2018 работы «Строительство многоквартирного, трехэтажного жилого дома»

Составлен (а) в текущих ценах 2018

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э7013: Земляные работы, основания и фундаменты [2-01-01-01]										
1	1	6101-0109-0102 ЭСН РК	Предварительная планировка площадей бульдозерами мощность 79 кВт (108 л.с)	$м^2$	7 000	4,0 0,0	4,0 1,0	28 000,0 0,0	28 000,0 7 000,0			28 000,0	
2	2	6101-0101-0211 ЭСН РК	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 5000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", емкостью ковша 0,65 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	3 920	512,0 0,0	512,0 104,0	2 007 040,0 0,0	2 007 040,0 407 680,0			2 007 040,0	
3	3	412-101-0102 ЭСН РК	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т/км	12 936	145,0		1 875 720,0				1 875 720,0	
4	4	412-101-0205 ЭСН РК	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т/км	32 340	72,0		2 328 480,0				2 328 480,0	
5	5	6101-0207-0205 ЭСН РК	Крепление досками стенок котлованов и траншей, ширина более 2 м, глубина более 3 м грунты устойчивые	$м^2$	70	4 293,0 2 791,0	101,0 33,0	300 510,0 195 370,0	7 070,0 2 310,0	98 070,0		300 510,0	
6	6	6101-0111-0101 ЭСН РК	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров с устройством обсыпки, длина до 4 м группа грунта 2	шт.	14	15 597,0 13 940,0	930,0 170,0	218 358,0 195 160,0	13 020,0 2 380,0	10 178,0		218 358,0	
7	7	СТ1261-301-0193	Иглофильтры фирмы "Волга"	шт.	7	4 000,0		28 000,0		28 000,0		28 000,0	
8	8	6101-0108-0102 ЭСН РК	Устройство основания под фундаменты щебеночное	$м^3$	98	15 019,0 3 825,0	5 298,0 1 621,0	1 471 862,0 374 850,0	519 204,0 158 858,0	577 808,0		1 471 862,0	
9	9	211-201-0606 ЭСН РК	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракции 20-40 мм	$м^3$	112,7	-5 123,0		-577 362,1		-577 362,1		-577 362,1	
10	10	211-201-0506 ЭСН РК	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракции 20-40 мм	$м^3$	112,7	5 077,0		572 177,9		572 177,9		572 177,9	
11	11	6103-0101-0210 ЭСН РК	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поперу более 1 м	$м^3$	42	23 705,0 13 500,0	4 478,0 803,0	995 610,0 567 000,0	188 076,0 33 726,0	240 534,0		995 610,0	
12	12	212-101-0907 ЭСН РК	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	$м^3$	42,63	29 660,0		1 264 405,8		1 264 405,8		1 264 405,8	
13	13	214-210-0101 ЭСН РК	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,36	351 133,0		1 186 526,95		1 186 526,95		1 186 526,95	
14	14	214-210-0202 ЭСН РК	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	6,3	319 444,0		2 012 497,2		2 012 497,2		2 012 497,2	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по смете Э7013: Земляные работы, основания и фундаменты [2-01-01-01]					13 711 825,75	2 762 410,0	5 412 835,75	0,0	13 711 825,75	
								1 332 380,0	611 954,0	0,0	0,0		
			Смета Э7023: Архитектурная часть здания [2-01-03-02]										
15	1	6105-0201-0206 ЭСН РК	Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом с одной стороны с цепной перевязкой швов толщина 640 мм	м³	105	35 754,0	4 972,0	3 754 170,0	522 060,0	5 565,0		3 754 170,0	
						30 729,0	930,0	3 226 545,0	97 965,0				
16	2	212-401-0205 ЭСН РК	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	25,725	23 700,0		609 682,5		609 682,5		609 682,5	
17	3	213-101-0102 ЭСН РК	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	28,77	82 847,0		2 383 508,05		2 383 508,05		2 383 508,05	
18	5	6105-0201-0301 ЭСН РК	Кладка внутренних стен	м³	35	34 175,0	7 371,0	1 196 125,0	257 985,0	70,0		1 196 125,0	
						26 802,0	1 563,0	938 070,0	54 705,0				
19	6	212-401-0205 ЭСН РК	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	8,4	23 700,0		199 080,0		199 080,0		199 080,0	
20	7	213-101-0102 ЭСН РК	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	13,3	82 847,0		1 101 865,1		1 101 865,1		1 101 865,1	
			ИТОГО по смете Э7023: Архитектурная часть здания [2-01-03-02]					9 244 430,65	780 045,0	4 299 770,65	0,0	9 244 430,65	
								4 164 615,0	152 670,0	0,0	0,0		
			Итого по суммарной смете					22 956 256,4	3 542 455,0	9 712 606,4	0,0	22 956 256,4	
								5 496 995,0	764 624,0	0,0	0,0		
НДДС РК 8.04-09-2018, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7%)							22956256,4*7/100		1 606 937,95	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							22956256,4+0+0+1606937,95		**24 563 194,35**	
НДДС РК 8.01-08-2018, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)							24563194,35*5/100		1 228 159,72	
НДДС РК 8.01-08-2018, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)							24563194,35*2/100		491 263,89	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**26 282 617,96**	
			Итого в текущих ценах 2018									**43 103 493,45**	
			НДС (12%)									5 172 419,21	
			Итого с НДС									**48 275 912,67**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "T & S Construction"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель директор Жумагалиев Асылбек Жолдаскалиевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО « Актау BS Строй»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Анцыбаев Бекзат Сунгатович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)