Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за **МАЙ** месяц 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		11/6	18 ноября 2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подготовительные работы	2 370 734	2 370 734							254 007	2 370 734
Сооружение опор	67 767 930	35 770 878							3 832 594	35 770 878
Всего:	**70 138 664**	**38 141 612**							**4 086 601**	**38 141 612**

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана" _____ (подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой" _____ (подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-2

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

А К Т
приемки выполненных работ

за май 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета I-1 подготовительные работы								
		Раздел: Разборка зданий и сооружений								
1	E0146-34-4	Разборка кирпичных стен	128	1795,5	627,75	229824	80352	179712	7,1	909
		м3		1167,75	236,25	149472	30240	100	1,16	148
2	E0146-34-3	Разборка железобетонных фундаментов	35	4330,04	2095,79	151551	73353	105827	13,32	466
		м3		2234,25	789,37	78199	27628	100	3,86	135
3	E01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	371,11	27,1	27,1	10057	10057	7040	0	0
		т		0	18,97	0	7040	100	0,4	148
4	E010333-A30-1	Вывоз строительного мусора	371,11	176,4	176,4	65464	65464	13093	0	0
		т		0	35,28	0	13093	100	0,74	275
		Итого по разделу: Разборка зданий и сооружений				456896				
		ИТОГО:				456896	229226			1375
		Накладные расходы :				227671	78001			707
		На общестроительные работы				305672				
		Всего накладных расходов:				305672				
		Итого с накладными				762568				
		- заработная плата				45851				
		- трудоемкость				154				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				45754				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				808322				
		ИТОГО:				808322				
		Затраты на врем. зд. и соор. - 4,8%				38 799				
		Итого с временными:				847 121				
		Зараты на производство работ в зимнее время - 2% х0,9=1,8%				15 248				
		Затраты на доп отпуска - 0,4%				3 388				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на выслугу лет-1%				**8 471**				
		Итого в ценах 2001 г.				**874 229**				
		В текущих ценах на 2014 г.				**2 089 126**				
		Налоги, сборы и обяз. платежи - 2%				**41 783**				
		Итого с налогами :				**2 130 909**				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				**13 908**				
		Итого:				**2 117 001**				
		НДС-12%				**254 040**				
		Всего :				**2 371 041**				
		% конкурсной скидки				**0,99987052959**				
		Сумма к оплате с учетом конкурсной скидки				**2 370 734**				
		Итого к оплате:				**2 370 734**				

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана" _____ (подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой" _____ (подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-2

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

АКТ
приемки выполненных работ
за май 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сооружение опор (Локальная смета 2-1)								
		Опора №2								
1	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3								
			1284	50,82	48,38	65258	62121	20499	0,02	21
		м3		2,39	14,07	3069	18064	97	0,05	62
2	Е0101-165-7 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки механизированным способом								
			140	467,10	--	65394	--	73895	2,98	417
		м3		467,10	--	65394	--	113	--	--
3	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
			2705,6	176,40	176,40	477268	477268	95454	--	--
		т		--	35,28	--	95454	100	0,74	2005
4	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3								
			758	32,23	30,77	24433	23324	7180	0,01	7
		м3		1,42	8,34	1076	6325	97	0,03	22
5	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
			1440	176,40	176,40	254016	254016	50803	--	--
		т		--	35,28	--	50803	100	0,74	1067
6	Е0130-3-2	Замена просалочного суглинка на гравийно-песчаную смесь								
			435	990,12	33,87	430702	14733	130733	1,94	844
		м3		263,25	12,47	114514	5424	109	0,06	26
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1317071	831462			1289
			Тенге			184053	176071			3181

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1317071				
	Всего заработная плата -		Тенге				360124			
	Местные материалы -		Тенге			301556				
		Накладные расходы -	Тенге			378564				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							189
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				56785			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			101738				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1797373				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4660
		Сметная заработная плата -	Тенге				416908			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1797373				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4660
		Сметная заработная плата -	Тенге				416908			
		Опора №3,4,5								
7	Е0101-17-9	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3**	519	42,17	40,26	21889	20895	6433	0,01	7
		м3		1,86	10,92	965	5667	97	0,04	19
8	Е0101-165-7 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Доработка грунта вручную после разработки механизированным способом**	58	467,10	--	27092	--	30614	2,98	173
		м3		467,10	--	27092	--	113	--	--
9	Е010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	3323,1	176,40	176,40	586195	586195	117239	--	--
		т		--	35,28	--	117239	100	0,74	2462
10	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3**	1096	32,23	30,77	35327	33724	10381	0,01	11
		м3		1,42	8,34	1556	9146	97	0,03	31
11	Е010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	2082,4	176,40	176,40	367335	367335	73467	--	--
		т		--	35,28	--	73467	100	0,74	1543
12	Е0101-28-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	730,94	6,83	6,83	4989	4989	1323	--	--
		м3		--	1,87	--	1364	97	0,01	4
13	Е0101-28-8 К=9	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м до 50м**	1096	29,61	29,61	32451	32451	8608	--	--
		м3		--	8,10	--	8874	97	--	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	730,94	21,55	4,52	15749	3301	12074	0,11	79
				17,03	--	12448	--	97	--	--
15	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
		м3	730,94	14,12	12,00	10319	8769	3095	0,01	9
				1,62	2,75	1184	2006	97	0,01	9
16	Е0130-16-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай								
		м3	28,781	11208,89	6945,14	322603	199888	213956	24,34	701
				4263,75	2556,36	122715	73575	109	12,49	359
17	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках								
		т	305	27,10	27,10	8266	8266	5786	--	--
				--	18,97	--	5786	100	0,40	122
18	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1								
		т	305	29,07	29,07	8866	8866	1773	--	--
				--	5,81	--	1773	100	0,12	37
19	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки								
		м3	16	2031,07	38,67	32497	619	5663	1,99	32
				310,50	14,24	4968	228	109	0,07	1
20	Е0130-7-1	Устройство монолитного ростверка, бетон В25,F200,W4								
		м3	209	6920,78	532,08	1446444	111206	128963	2,55	533
				434,25	131,85	90758	27556	109	0,43	91
21	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2								
		м3	213,18	128,00	--	27287	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
22	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	213,18	90,00	--	19186	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм								
		т	2,073	59100,00	--	122514	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
		т	8,374	62100,00	--	520025	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
			0,03	64400,00	--	1932	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,437	68800,00	--	98866	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,065	63800,00	--	4147	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0130-13-1	Бетонирование стоек, бетон В30,F200,W6	53	8279,03	937,34	438788	49679	68969	4,88	259
		м3		918,00	275,85	48654	14620	109	1,10	58
29	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	54,06	298,00	--	16110	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	8,968	59100,00	--	530009	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,342	66000,00	--	22572	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,224	63800,00	--	14291	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0130-13-1	Бетонирование ригелей, бетон В30,F200,W6	68,8	8279,03	937,34	569597	64489	89529	4,88	336
		м3		918,00	275,85	63158	18978	109	1,10	75
34	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	71,552	298,00	--	21322	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	5,363	59100,00	--	316953	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,658	62100,00	--	165062	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,881	64400,00	--	121136	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,122	68800,00	--	145994	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,032	63800,00	--	2042	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	197	317,51	13,70	62549	2699	23163	0,61	119
		м2		102,83	5,04	20258	993	109	0,02	5
		Вспомогательные обустройства для сооружения стоек								
		Опора №2,№3,№4,№5,№6								
41	Е0130-88-1	Установка вспомогательных обустройств	20,402	6672,94	1272,94	136141	25971	126863	31,70	647
		т		5400,00	304,74	110171	6217	109	1,03	21
42	Е0130-88-3	Разборка временных опор	20,402	3206,48	1676,48	65419	34204	42587	9,30	190
		т		1530,00	385,02	31215	7855	109	1,24	25
43	С12021-264	Стоимость металлоконструкций	4,0804	206600,00	--	843011	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Вспомогательные опоры для сооружения монолитных ригелей								
44	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	9,6	2031,07	38,67	19498	371	3398	1,99	19
		м3		310,50	14,24	2981	137	109	0,07	1
45	Е0130-35-2	Устройство площадки из переходных плит на слое естественного щебня для работы с последующей разборкой	2,363	3548,76	536,68	8386	1268	2262	4,39	10
		м3		744,75	133,61	1760	316	109	0,49	1
46	С143023-143 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита ПУ 150.75.15 /СТ ТОО 40259446-02-2006/	14	5400,00	--	75600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е0130-35-2 к=0,8	**Разборка площадки**								
		м3	2,363	1025,15	429,35	2422	1015	1810	3,51	8
				595,80	106,89	1408	253	109	0,39	1
48	Е0130-88-1	**Монтаж временных опор**								
		т	30,368	6672,94	1272,94	202644	38657	188833	31,70	963
				5400,00	304,74	163987	9254	109	1,03	31
49	Е0130-88-3	**Разборка временных опор**								
		т	30,368	3206,48	1676,48	97374	50911	63389	9,30	282
				1530,00	385,02	46463	11692	109	1,24	38
50	С12021-41	**Стоимость металла**								
		т	6,074	147100,00	--	893485	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
51	С11021-72	**Стоимость лесоматериала**								
		м3	9,04	10600,00	--	95824	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**8580210**	**1655768**			**4376**
			Тенге			**751741**	**396998**			**4939**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6342136**				
	Материалы -		Тенге			**217509**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**761884**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2161367**				
	Местные материалы -		Тенге			**2057330**				
		Накладные расходы -	Тенге			**808508**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**404**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**121276**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**429039**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7579682**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7522**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**883160**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**2238074**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**386855**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1736496**				
		Накладные расходы -	Тенге			**421672**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**211**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**63251**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**159585**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**2819331**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2408**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**450106**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**10399014**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9930**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1333266**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**9897281**	**2487230**			**5665**
			Тенге			**935794**	**573069**			**8120**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7659207**				
	Материалы -		Тенге			**217509**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1122007**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2161367				
	Местные материалы -		Тенге			2358886				
		Накладные расходы -	Тенге			1187071				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							594
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				178061			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			530777				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9377055				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12182
		Сметная заработная плата -	Тенге				1300068			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2238074				
	Всего заработная плата -		Тенге				386855			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1736496				
		Накладные расходы -	Тенге			421672				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							211
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				63251			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			159585				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2819331				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2408
		Сметная заработная плата -	Тенге				450106			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12196386				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14590
		Сметная заработная плата -	Тенге				1750174			

Временные здания и сооружения, 4,8%	Тенге	585 427
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2%x0,9=1,8%	Тенге	230 073
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	127 818
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	51 127
ИТОГО:	Тенге	13 190 831
Итого в текущих ценах, 2014г. К = 1852:775	Тенге	31 521 830
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге	630 437
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами, 2%	Тенге	32 152 266
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге	209 847
Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге	31 942 419
Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге	3 833 090
ИТОГО с НДС 12%	Тенге	**35 775 510**
Конкурсная скидка, %		**0,99987052959**
Сумма, с учетом конкурсной скидки		**35 770 878**
В том числе НДС 12%		**3 832 594**

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана"

(подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

(подпись)