Форма КС-3
Утверждена
приказом министрества национальной экономики
Республики Казахстан

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Генподрядчик: ТОО «Real Stroy Invest»
Субподрядчик: ТОО "ОрдаЭнергоСтрой"

Наименование объекта - Строительство водопровода и смотровых колодцев по улицам А.Кунанбаев, Р.Оразгалиева в н.п.Шаган, Сырдарьинского района Кызылординской области

Согласно договора №18 от 17.09.2023г

Справка №2
о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		18	17.09.2023				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопровода и смотровых колодцев по улицам А.Кунанбаев, Р.Оразгалиева в н.п.Шаган, Сырдарьинского района Кызылординской области	28 969 273,72		-	-	-	-			28 969 273,72
Итого:	**28 969 273,72**		-	-	-	-			**28 969 273,72**

Генподрядчик: ТОО «Real Stroy Invest»
Директор _____ **Сейтжаппар К.**

ТОО «ОрдаЭнергоСтрой»
Директор _____ **Сейтқұлов Бағдат**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Генподрядчик: ТОО «Real Stroy Invest»

Субподрядчик: ТОО "ОрдаЭнергоСтрой"

Наименование объекта - Строительство водопровода и смотровых колодцев по улицам А.Кунанбаев, Р.Оразгалиева в н.п.Шаган, Сырдарьинского района Кызылординской области

Согласно договора №18 от 17.09.2023г

А К Т №1

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2023 года

на Водопроводная сеть н.п.Когалыколь

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	4414,5864	209,77	209,77	926048	926048	--	155570	1168144
					--	48,95	--	216094		86526	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	136,5336	2860,04	--	390492	--	--	281154	725378
					2860,04	--	390492	--		53731	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	3512,092505	36,71	36,71	128929	128929	--	26270	167632
					--	10,39	--	36491		12433	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	878,0231263	1242,92	--	1091313	--	--	785743	2027224
					1242,92	--	1091313	--		150168	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	3512,092505	235,38	114,19	826676	401046	--	433498	1360971
					121,19	50,24	425630	176448		100797	
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	64,22	7460,84	247,06	479135	15866	366985	99580	625012
					1499,28	66,98	96284	4301		46297	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1									
7	1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,933	1443460,36	1063263,97	1346749	992025	--	593501	2095470
					380196,39	262349,88	354723	244772		155220	
9	1116-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	933	140,45	1,31	131040	1222	20788	106847	256920
					116,86	--	109030	--		19033	
10	1122-0701-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,933	128003,91	--	119428	--	27078	91426	227722
					98981,35	--	92350	--		16868	
11	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,302	521116,52	235651,52	157377	71167	--	108477	287122
					285465,00	77358,43	86210	23362		21268	
12	241-201-0603 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	305,02	111,00	--	33857	--	33857	--	36566
					--	--	--	--		2709	
13	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	302	119,95	1,31	36225	396	537	34585	76476
					116,86	--	35292	--		5666	
14	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,302	84302,22	--	25459	--	549	24661	54130
					82484,46	--	24910	--		4010	
15	1122-0901-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	4	8658,12	2683,01	34632	10732	2126	25097	64508
					5443,55	894,15	21774	3577		4778	
16	242-101-1007 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	4	204128,00	--	816512	--	816512	--	881833
					--	--	--	--		65321	
17	241-116-0213 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	70	10240,00	--	716800	--	716800	--	774144
					--	--	--	--		57344	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	242-201-0203 РСНБ РК 2022	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	33	3884,00	--	128172	--	128172	--	138426
					--	--	--	--		10254	
19	242-201-0206 РСНБ РК 2022	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	14	11066,00	--	154924	--	154924	--	167318
					--	--	--	--		12394	
20	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидранты пожарные. Установка	шт.	5	3676,74	263,00	18384	1316	2493	14984	36037
					2914,98	112,10	14575	561		2669	
21	244-404-0106 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	5	76138,00	--	380690	--	380690	--	411145
					--	--	--	--		30455	
22	251-102-0409 РСНБ РК 2022	Указатель пожарного гидранта	шт.	5	1122,00	--	5610	--	5610	--	6059
					--	--	--	--		449	
23	241-214-0113 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	35	10531,00	--	368585	--	368585	--	398072
					--	--	--	--		29487	
24	241-215-0216 РСНБ РК 2022	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 75х2"	шт.	14	975,00	--	13650	--	13650	--	14742
					--	--	--	--		1092	
25	241-215-0211 РСНБ РК 2022	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 63х1"	шт.	33	785,00	--	25905	--	25905	--	27977
					--	--	--	--		2072	
26	241-211-0409 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 25х1"	шт.	33	152,00	--	5016	--	5016	--	5417
					--	--	--	--		401	
27	241-208-0617 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 63х2"	шт.	14	1146,00	--	16044	--	16044	--	17328
					--	--	--	--		1284	
28	241-213-1006 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 10 ГОСТ Р 52134-2010 DN 63	шт.	14	1158,00	--	16212	--	16212	--	17509
					--	--	--	--		1297	
29	1122-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,786	444465,02	4447,55	349350	3495	292856	54033	435653
					67429,04	2009,45	52999	1579		32271	
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	$м^3$ конструкции	102,3	495,44	338,62	50684	34641	--	26099	82925
					156,82	79,40	16043	8123		6142	
61	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	$м^3$ конструкции	122,76	4207,53	1848,86	516516	226966	--	412793	1003653
					2358,67	754,85	289550	92665		74345	
62	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	204,6	7298,91	1379,16	1493357	282176	1169402	118159	1740436
					204,20	330,53	41779	67626		128921	
63	1127-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см /10см/ из щебня фракции 70-120 мм	$м^2$	1023	1189,41	295,02	1216766	301806	855114	158534	1485324
					58,50	84,99	59846	86945		110024	
64	1127-0403-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	$м^2$ основания	1023	-173,36	-34,39	-177347	-35181	-140314	-13545	-206165
					-1,81	-10,45	-1852	-10690		-15273	
65	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см /6см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	1023	2720,78	230,64	2783358	235945	2514442	74045	3085992
					32,23	34,79	32971	35590		228589	
66	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлятьна каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	$м^2$ покрытия	1023	1230,24	0,09	1258536	92	1246864	12511	1372733
					11,32	--	11580	--		101686	
67	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см /6см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	1023	2818,49	241,88	2883315	247444	2602900	73104	3192936
					32,23	33,94	32971	34721		236518	
68	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	1023	1273,21	0,09	1302494	92	1290822	12511	1420211
					11,32	--	11580	--		105205	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	278,256	170,00 --	-- --	47304 --	-- --		-- 3784	51088
70	412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1391,28	74,00 --	-- --	102955 --	-- --		-- 8236	111191
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				28320861 1706087	2719663 726145	24111837 --	4259608 2913852	25845259
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				28137756				
		Материалы	Тенге				10107946				
		Всего заработная плата	Тенге					2272907			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				13615192				
		Транспортные расходы	Тенге				150259				
		Накладные расходы	Тенге				2321658				
		Сметная прибыль	Тенге				2436758				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				32896172				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1329
		Сметная заработная плата	Тенге					2272907			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				183105				
		Материалы	Тенге				21715				
		Всего заработная плата	Тенге					159325			
		Накладные расходы	Тенге				156135				
		Сметная прибыль	Тенге				27142				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ	Тенге				366382				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					159325			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				33262554				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1403
		Сметная заработная плата	Тенге					2432232			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								25845259,00
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									25845259,00
		Временные здание и сооружение 1,3%	Тенге								335988,37
		Итого	Тенге								26181247,37
		Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,67%	Тенге								175414,36
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия радиационного риска	Тенге								1377533
		Итого с доп затратами	Тенге								27734194,23
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								527133,23
		Итого	Тенге								28261327,46
		в том числе текущих ценах на 2023год -100% К=1,079	Тенге								30493972,33
		Итого с понижающим коэф-м К=0,95	Тенге								28969273,72
		Итого	Тенге								28969273,72

Генподрядчик: ТОО «Real Stroy Invest»

Директор _____ **Сейтжаппар К.**

ТОО «ОрдаЭнергоСтрой»

Директор _____ **Сейтқұлов Бағдат**