Ф-3

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за **ИЮНЬ** месяц 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		11/6	18 ноября 2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подготовительные работы	2 370 734	-							-	-
Сооружение опор	94 894 243	27 126 313							2 906 391	27 126 313
Всего:	**97 264 977**	**27 126 313**							**2 906 391**	**27 126 313**

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана" _____ (подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой" _____ (подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-2

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

А К Т
приемки выполненных работ

за июнь 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
								рабочих, обслуживаю-щих машины		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сооружение опор (Локальная смета 2-1)								
		Опора №1-7								
1	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3	1955	42,17	40,26	82451	78710	24233	0,01	25
		м3		1,86	10,92	3636	21347	97	0,04	73
2	Е0101-165-7 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки механизированным способом	150	467,10	--	70065	--	79173	2,98	446
		м3		467,10	--	70065	--	113	--	--
3	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза I	3978	176,40	176,40	701719	701719	140344	--	--
		т		--	35,28	--	140344	100	0,74	2947
4	Е0101-28-2	Замена грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1060,78	6,83	6,83	7241	7241	1921	--	--
		м3		--	1,87	--	1980	97	0,01	6
5	Е0101-28-8 К=5	Замена грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м до 20м	1060,78	16,45	16,45	17449	17449	4628	--	--
		м3		--	4,50	--	4772	97	--	3
6	С143008-75	Гравий для строительных работ, марка ДР 8, фракция 20-40 мм	1060,78	860,00	--	912271	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	1060,78	21,55	4,52	22856	4791	17523	0,11	115
		м3		17,03	--	18065	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,486	68800,00	--	102237	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	12,985	64400,00	--	836234	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,34652	62100,00	--	83619	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2836141	809910			586
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			91766	168442			3030
	Всего заработная плата -		Тенге			2836141				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				260208			
	Местные материалы -		Тенге			1022090				
		Накладные расходы -	Тенге			912375				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			267823				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				40173			134
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			186238				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3290202				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				300382			3750
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3290202				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Опора №2					300382			3750
11	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	758	6,83	6,83	5174	5174	1372	--	--
		м3		--	1,87	--	1415	97	0,01	5
12	Е0101-28-8 К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м до 20м	758	9,87	9,87	7481	7481	1984	--	--
		м3		--	2,70	--	2046	97	--	2
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	758	21,55	4,52	16332	3423	12521	0,11	82
		м3		17,03	--	12909	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	758	14,12	12,00	10701	9094	3209	0,01	9
		м3		1,62	2,75	1228	2081	97	0,01	9
15	Е0130-7-1	Устройство монолитного фундамента, бетон В25,F200,W6	229,4	6920,78	532,08	1587628	122060	141551	2,55	585
		м3		434,25	131,85	99617	30246	109	0,43	100
16	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	233,988	128,00	--	29950	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	233,988	298,00	--	69728	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	233,988	90,00	--	21059	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	1,599	59100,00	--	94501	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	6,604	62100,00	--	410108	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,24	68800,00	--	154112	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,179	71100,00	--	83827	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,065	63800,00	--	4147	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0130-13-1	Бетонирование стоек, бетон В30,F200,W6	39,2	8279,03	937,34	324538	36744	51011	4,88	191
		м3		918,00	275,85	35986	10813	109	1,10	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
		м3	39,984	298,00	--	11915	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм								
		т	5,422	59100,00	--	320440	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
		т	0,265	66000,00	--	17490	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали								
		т	0,183	63800,00	--	11675	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
29	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной								
		м2	222	317,51	13,70	70487	3041	26102	0,61	134
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	102,83	5,04	22828	1119	109	0,02	5
			Тенге			3251295	187018			1002
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			172568	47720			164
		Материалы -	Тенге			3251295				
		Всего заработная плата -	Тенге			194054				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				220287			
		Местные материалы -	Тенге			1096301				
		Накладные расходы -	Тенге			1601355				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			237752				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				35663			119
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			209343				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3698389				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				255950			1285
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3698389				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
							255950			1285
		Опора №3,4,5								
30	Е0130-13-1	Бетонирование стоек. бетон В30,F200,W6								
		м3	42,8	8279,03	937,34	354342	40118	55695	4,88	209
				918,00	275,85	39290	11806	109	1,10	47
31	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			43,656	298,00	--	13009	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	4,672	59100,00	--	276115	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,286	66000,00	--	18876	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,139	63800,00	--	8868	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0130-13-1	Бетонирование ригелей, бетон В30,F200,W6	63,3	8279,03	937,34	524062	59334	82372	4,88	309
		м3		918,00	275,85	58109	17461	109	1,10	69
36	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	65,832	298,00	--	19618	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	6,093	59100,00	--	360096	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,517	62100,00	--	156306	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,909	64400,00	--	122940	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,979	68800,00	--	136155	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,062	63800,00	--	3956	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**1994344**	**99452**			**518**
			Тенге			**97400**	**29268**			**116**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1994344**				
		Материалы -	Тенге			**44731**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**126667**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1083312**				
		Местные материалы -	Тенге			**669450**				
		Накладные расходы -	Тенге			**138068**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**69**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**20710**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**127945**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2260356**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**703**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**147378**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**2260356**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**703**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**147378**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**8081780**	**1096379**			**2106**
			Тенге			**361734**	**245430**			**3310**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**8081780**				
		Материалы -	Тенге			**238785**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**607163**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**3201702**				
		Местные материалы -	Тенге			**3183180**				
		Накладные расходы -	Тенге			**643642**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**322**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**96546**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**523525**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**9248948**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5738**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**703710**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**9248948**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5738**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**703710**			

Временные здания и сооружения, 4,8%	Тенге	443 950
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2%x0,9=1,8%	Тенге	174 472
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	96 929
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	38 772
ИТОГО:	Тенге	10 003 070
Итого в текущих ценах, 2014г. К = 1852:775	Тенге	23 904 111
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге	478 082
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами, 2%	Тенге	24 382 193
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге	159 134
Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге	24 223 059
Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге	2 906 767

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			**27 129 826**				
		Конкурсная скидка, %				**0,99987052959**				
		Сумма, с учетом конкурсной скидки				**27 126 313**				
		В том числе НДС 12%				**2 906 391**				

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана"

(подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

(подпись)