Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за **СЕНТЯБРЬ** месяц 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		11/6	18 ноября 2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подготовительные работы	12 421 622	10 050 888							1 076 881	10 050 888
Сооружение опор	256 139 203	161 244 960							17 276 246	161 244 960
Теплосети	8 780 552	8 780 552							940 773	8 780 552
Всего:	**277 341 377**	**180 076 400**							**19 293 900**	**180 076 400**

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана" _____ (подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой" _____ (подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-2

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подготовительные работы (Локальная смета 1-1)								
		РАЗДЕЛ 1.Вынос трассы в натуру								
1	ЕСБ.ЦЕН тб.10стр.353 РСД РК 8.02-03-2002	**Вынос трассы в натуру**	2	14864,00	–	29728	–	–	–	–
		км		14864,00	–	29728	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			29728	–			–
			Тенге			29728	–			–
		Стоимость прочих работ -	Тенге			29728				
		Всего заработная плата -	Тенге				29728			
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			29728				
		Сметная заработная плата -	Тенге				29728			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			29728				
		Сметная заработная плата -	Тенге				29728			
		РАЗДЕЛ 2.Подготовка территории строительства								
2	Е0101-24-7	**Расчистка территории бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м**	20	6,84	6,84	137	137	46	–	–
		м3		–	2,37	–	47	97	0,01	–
3	Е0101-17-9	**Погрузка разработанного грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	38	42,17	40,26	1603	1530	471	0,01	–
		м3		1,86	10,92	71	415	97	0,04	1
4	С010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 30 км**	38	176,40	–	6703	–	1341	0,74	28
		т		35,28	–	1341	–	100	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8443	1667			29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			1411	462			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8443				
	Всего заработная плата -		Тенге				1874			
	Местные материалы -		Тенге			2				
	Транспортные расходы -		Тенге			6703				
		Накладные расходы -	Тенге			1858				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				279			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			618				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10918				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				2152			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10918				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				2152			
		РАЗДЕЛ 3.Разборка зданий и сооружений								
5	Е0146-34-4	**Разборка кирпичных стен**								
			270	1795,50	627,75	484785	169493	379080	7,10	1917
		м3		1167,75	236,25	315293	63787	100	1,16	313
6	Е0146-39-1	**Разборка деревянных перекрытий**								
			820	201,03	29,44	164845	24141	149822	1,17	960
		м2		171,59	11,12	140704	9118	100	0,05	45
7	Е0109-1-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	**Демонтаж крыши**								
			19	4920,72	2345,03	93494	44556	47805	12,00	228
		т		2214,00	581,59	42066	11050	90	2,04	39
8	Е0146-34-3	**Разборка железобетонных фундаментов**								
			220	4330,04	2095,79	952609	461074	665197	13,32	2930
		м3		2234,25	789,37	491535	173662	100	3,86	849
9	Е01031-А26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**								
			997	27,10	27,10	27019	27019	18913	--	--
		т		--	18,97	--	18913	100	0,40	399
10	Е010333-А30-1	**Вывоз строительного мусора**								
			997	176,40	176,40	175871	175871	35174	--	--
		т		--	35,28	--	35174	100	0,74	739
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1898622	902152			6036
			Тенге			989597	311705			2383
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1805128				
	Всего заработная плата -		Тенге				1248186			
		Накладные расходы -	Тенге			1248186				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							624
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				187228			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			183199				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3236513				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8776
		Сметная заработная плата -	Тенге				1435414			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			93494				
	Материалы -		Тенге			6872				
	Всего заработная плата -		Тенге				53116			
		Накладные расходы -	Тенге			47805				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7171			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8478				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			149776				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							291
		Сметная заработная плата -	Тенге				60287			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3386289				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9067
		Сметная заработная плата -	Тенге				1495701			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1936792	903819			6065
			Тенге			1020737	312168			2385
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1813570				
	Всего заработная плата -		Тенге				1250060			
	Местные материалы -		Тенге			2				
	Транспортные расходы -		Тенге			6703				
		Накладные расходы -	Тенге			1250044				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							625
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				187507			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			183817				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3247431				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8807
		Сметная заработная плата -	Тенге				1437567			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			93494				
	Материалы -		Тенге			6872				
	Всего заработная плата -		Тенге				53116			
		Накладные расходы -	Тенге			47805				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7171			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8478				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			149776				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							291
		Сметная заработная плата -	Тенге				60287			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			29728				
	Всего заработная плата -		Тенге				29728			
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			29728				
		Сметная заработная плата -	Тенге				29728			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3426936				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9098
		Сметная заработная плата -	Тенге				1527582			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения, 4,8%	Тенге			164 493				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2%x0,9=1,8%	Тенге			64 646				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			35 914				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			14 366				
		ИТОГО:	Тенге			3 706 355				
		Итого в текущих ценах, 2014г. К = 1852.775	Тенге			8 856 992				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			177 140				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами, 2%	Тенге			9 034 132				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			58 963				
		Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге			8 975 169				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			1 077 020				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			**10 052 189**				
		Конкурсная скидка, %				0,99987052959				
		Сумма, с учетом конкурсной скидки				**10 050 888**				
		В том числе НДС 12%				**1 076 881**				

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АНС-Астана"

(подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

(подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-2

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сооружение опор (Локальная смета 2-1)								
		РАЗДЕЛ 1.Опоры 1,7								
1	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**	0,39348	62100,00	--	24435	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
2	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	26,999	59900,00	--	1617240	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1641675**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1641675**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1641675**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**98501**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1740176**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1740176**				
		РАЗДЕЛ 2.Опоры 1,7								
3	Е0130-7-1	**Устройство монолитного ростверка, бетон В22,5,F200,W4**	341,6	6920,78	532,08	2364140	181760	210784	2,55	871
		м3		434,25	131,85	148340	45040	109	0,43	148
4	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	348,432	298,00	--	103833	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	348,432	90,00	--	31359	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0130-13-1	Бетонирование тела устоя и шкафных стенок, бетон В25,F200,W6	301,62	7737,19	937,34	2333690	282720	392497	4,88	1472
		м3		918,00	275,85	276887	83202	109	1,10	331
7	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	307,6524	128,00	--	39380	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	307,6524	298,00	--	91680	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0130-13-3	Бетонирование открылков устоев, бетон В25,F200,W6	39,32	9728,90	1176,05	382540	46242	83830	9,52	374
		м3		1602,00	353,95	62991	13917	109	1,44	57
10	С143001-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2**	40,8928	128,00	--	5234	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	40,8928	298,00	--	12186	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	СЦена ЗАО Мониторинг мостов	**Стоимость опорных частей**	8	1223053,68	--	9784429	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3**	490	32,23	30,77	15794	15077	4641	0,01	5
		м3		1,42	8,34	696	4089	97	0,03	14
14	Е010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	931	176,40	176,40	164228	164228	32846	--	--
		т		--	35,28	--	32846	100	0,74	690
15	Е0101-28-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	490	6,83	6,83	3345	3345	887	--	--
		м3		--	1,87	--	915	97	0,01	3
16	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками**	490	21,55	4,52	10558	2213	8094	0,11	53
		м3		17,03	--	8345	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	E0101-135-I	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**								
		м3	**490**	**14,12**	**12,00**	**6918**	**5879**	**2075**	**0,01**	**6**
				1,62	**2,75**	**794**	**1345**	**97**	**0,01**	**6**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			15349314	701464			2781
			Тенге			498052	181353			1248
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15349314				
		Материалы -	Тенге			393682				
		Всего заработная плата -	Тенге				679405			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9784429				
		Местные материалы -	Тенге			3971686				
		Накладные расходы -	Тенге			735654				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							368
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				110348			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			965098				
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17050066				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4397
		Сметная заработная плата -	Тенге				789753			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			17050066				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4397**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**789753**			
		РАЗДЕЛ 3.Опора №2								
18	E0130-13-1	**Бетонирование ригелей, бетон B30,F200,W6**								
		м3	68,9	8279,03	937,34	570425	64583	89659	4,88	336
				918,00	275,85	63250	19006	109	1,10	76
19	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
		м3	71,656	298,00	--	21353	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	**C12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм**								
		т	**6,309**	**59100,00**	--	**372862**	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
21	**C12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**								
		т	**2,658**	**62100,00**	--	**165062**	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
22	**C12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**								
		т	**1,881**	**64400,00**	--	**121136**	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**								
			2,122	68800,00	--	145994	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали								
			0,032	63800,00	--	2042	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0130-13-1	Бетонирование подферменников, бетон В30,F200,W6								
			2,63	8279,03	937,34	21774	2465	3422	4,88	13
		м3		918,00	275,85	2414	725	109	1,10	3
26	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			2,7352	298,00	--	815	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**								
			0,535	68800,00	--	36808	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	СЦена ЗАО Мониторинг мостов	**Стоимость опорных частей**								
			4	1223053,68	--	4892215	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6350485	67048			349
			Тенге			65665	19732			78
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6350485				
	Материалы -		Тенге			30157				
	Всего заработная плата -		Тенге				85396			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5736118				
	Местные материалы -		Тенге			451499				
		Накладные расходы -	Тенге			93082				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13962			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			386614				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6830181				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							474
		Сметная заработная плата -	Тенге				99358			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6830181				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							474
		Сметная заработная плата -	Тенге				99358			

РАЗДЕЛ 4.Опоры №3,4,5

29	Е0130-13-1	**Бетонирование подферменников, бетон В30,F200,W6**								
			5	8279,03	937,34	41395	4687	6506	4,88	24
		м3		918,00	275,85	4590	1379	109	1,10	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**								
		м3	5,2	298,00	--	1550	--	--	--	--
31	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		--	--	--	--	--	--	--
		т	1,503	68800,00	--	103406	--	--	--	--
32	СЦена ЗАО Мониторинг мостов	**Стоимость опорных частей**		--	--	--	--	--	--	--
		шт	12	1223053,68	--	14676644	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	--	--	--	--	--	--	--
			Тенге			14822995	4687			24
			Тенге			4590	1379			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14822995				
	Материалы -		Тенге			2108				
	Всего заработная плата -		Тенге				5969			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14780051				
	Местные материалы -		Тенге			31560				
		Накладные расходы -	Тенге			6506				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				976			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			889770				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15719272				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				6945			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			15719272				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				6945			

РАЗДЕЛ 5.Опоры №6

33	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**								
		т	16,522	62100,00	--	1026016	--	--	--	--
34	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**		--	--	--	--	--	--	--
		т	2,531	66000,00	--	167046	--	--	--	--
35	С12041-129	**Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали**		--	--	--	--	--	--	--
		т	3,942	63800,00	--	251500	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
36	СЦена ЗАО Мониторинг мостов	**Стоимость опорных частей**	шт	4	1223053,68 --	-- --	4892215 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Вспомогательные обустройства для сооружения стоек									
		Опора №2,№3,№4,№5,№6									
37	Е0130-88-1	**Установка вспомогательных обустройств**	т	20,402	-6672,94 -5400,00	-1272,94 -304,74	-136141 -110171	-25971 -6217	-126863 109	-31,70 -1,03	-647 -21
38	Е0130-88-3	Разборка временных опор	т	20,402	-3206,48 -1530,00	-1676,48 -385,02	-65419 -31215	-34204 -7855	-42587 109	-9,30 -1,24	-190 -25
39	Е0130-88-1	Установка вспомогательных обустройств /5 раз/	т	20,402	33364,70 27000,00	6364,70 1523,70	680707 550854	129853 31087	634315 109	31,70 1,03	647 21
40	Е0130-88-3	**Разборка временных опор /5 раз/**	т	20,402	16032,40 7650,00	8382,40 1925,10	327093 156075	171018 39276	212933 109	9,30 1,24	190 25
		Вспомогательные опоры для сооружения монолитных ригелей									
41	Е0130-35-2	Устройство площадки из переходных плит на слое естественного щебня для работы с последующей разборкой	м3	2,363	-3548,76 -744,75	-536,68 -133,61	-8386 -1760	-1268 -316	-2262 109	-4,39 -0,49	-10 -1
42	Е0130-35-2 к=0,8	Разборка площадки	м3	2,363	-1025,15 -595,80	-429,35 -106,89	-2422 -1408	-1015 -253	-1810 109	-3,51 -0,39	-8 -1
43	Е0130-88-1	Монтаж временных опор	т	30,368	-6672,94 -5400,00	-1272,94 -304,74	-202644 -163987	-38657 -9254	-188833 109	-31,70 -1,03	-963 -31
44	**Е0130-88-3**	**Разборка временных опор**	т	30,368	-3206,48 -1530,00	-1676,48 -385,02	-97374 -46463	-50911 -11692	-63389 109	-9,30 -1,24	-282 -38
45	**Е0130-3-1**	**Устройство щебеночной подготовки**	м3	9,6	2031,07 310,50	38,67 14,24	19498 2981	371 137	3398 109	1,99 0,07	19 1
46	**Е0130-35-2**	**Устройство площадки из переходных плит на слое естественного щебня для работы с последующей разборкой /5 раз/**	м3	4,795	17743,82 3723,75	2683,42 668,05	85082 17855	12867 3203	22954 109	4,39 0,49	21 2
47	**С143023-143 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Плита ПУ 150.75.15 /СТ ТОО 40259446-02-2006/**	шт	15	5400,00 --	-- --	81000 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е0130-35-2 к=0,8	**Разборка площадки /5 раз/**	4,795	5125,74	2146,74	24578	10294	18363	3,51	17
		м3		2979,00	534,44	14284	2563	109	0,39	2
49	Е0130-88-1	Монтаж временных опор	51,118	33364,70	6364,70	1705537	325351	1589301	31,70	1620
		т		27000,00	1523,70	1380186	77889	109	1,03	53
50	Е0130-88-3	Разборка временных опор	51,118	16032,40	8382,40	819544	428492	533511	9,30	475
		т		7650,00	1925,10	391053	98407	109	1,24	63
51	С12021-41	**Стоимость металла**	4,15	147100,00	--	610465	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С11021-72	Стоимость лесоматериала	9,36	10600,00	--	99216	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			10277110	926220			889
			Тенге			2158285	216973			50
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6635342				
	Материалы -		Тенге			48418				
	Всего заработная плата -		Тенге				37287			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6435993				
	Местные материалы -		Тенге			97730				
		Накладные расходы -	Тенге			40643				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6096			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			400559				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7076544				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата -	Тенге				43384			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3641767				
	Всего заработная плата -		Тенге				2337971			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			610465				
		Накладные расходы -	Тенге			2548388				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1274
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				382258			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			371409				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6561565				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2172
		Сметная заработная плата -	Тенге				2720229			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			13638109				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2234
		Сметная заработная плата -	Тенге				2763613			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**48441580**	**1699419**			**4044**
			Тенге			**2726591**	**419438**			**1382**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44799812				
	Материалы -		Тенге			474365				
	Всего заработная плата -		Тенге				808058			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			38378266				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			4552475				
		Накладные расходы -	Тенге			875885				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							438
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				131383			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2740542				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			48416239				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4966
		Сметная заработная плата -	Тенге				939440			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3641767				
	Всего заработная плата -		Тенге				2337971			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			610465				
		Накладные расходы -	Тенге			2548388				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1274
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				382258			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			371409				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6561565				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2172
		Сметная заработная плата -	Тенге				2720229			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			54977814				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7138
		Сметная заработная плата -	Тенге				3659670			

Временные здания и сооружения, 4,8%	Тенге	2 638 935
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2%x0.9=1.8%	Тенге	1 037 101
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	576 167
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	230 467
ИТОГО:	Тенге	59 460 485
Итого в текущих ценах. 2014г. К = 1852/775	Тенге	142 091 457
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге	2 841 829
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами, 2%	Тенге	144 933 287
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге	945 931
Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге	143 987 356
Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге	17 278 483
ИТОГО с НДС 12%	Тенге	**161 265 839**
Конкурсная скидка, %		**0,99987052959**
Сумма, с учетом конкурсной скидки		**161 244 960**
В том числе НДС 12%		**17 276 246**

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана"

(подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

(подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-2

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

АКТ

приемки выполненных работ

за сентябрь 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: всего	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП	Общая стоимость, тенге: всего	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины
				Т.ч. рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Т.ч. рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Теплосети (Локальная смета 6-1)								
		Проходной канал с камерами теплосети УТ3 и УТ4								
		Земляные работы								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3								
		м3	1095,3	52,21 1,42	30,27 8,34	99126 4367	58628 25663	29129 97	0,01 0,03	30 88
2	Е0101-104-2 Гл. в 1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	40	262,72 262,72	-- --	10509 10509	-- --	11875 113	1,85 --	74 --
3	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
		т	6797,84	176,40 --	176,40 35,28	1199139 --	1199139 239828	239828 100	-- 0,74	-- 5036
4	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
		м3	3115,3	3,77 0,48	3,24 1,12	11735 1495	10106 3489	4835 97	-- --	10 12
5	Е0106-1-1	Устройство подготовки под камеры УТ-3, УТ-4 из бетона В7,5 F200								
		м3	5	4244,71 195,75	66,01 24,93	21224 979	330 125	1159 105	1,35 0,12	7 1
6	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
		т	0,249	50600,00 --	-- --	12599 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С12041-[illegible] доплаш.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,031	45800,00	--	1420	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-24 Изм, и доплаш.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,748	52400,00	--	91595	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-26 Изм, и доплаш.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	5,905	50900,00	--	300565	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,11	63800,00	--	7018	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
11	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3	1537,65	32,23	30,77	49563	47314	14565	0,01	15
		м3		1,42	8,34	2183	12832	97	0,03	44
12	Е010523-X20-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	2921,54	176,40	176,40	515360	515360	103072	--	--
				--	35,28	--	103072	100	0,74	2165
13	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1537,65	6,83	6,83	10496	10496	2784	--	--
		м3		--	1,87	--	2870	97	0,01	9
14	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	1537,65	21,55	4,52	33130	6944	25401	0,11	166
		м3		17,03	--	26186	--	97	--	--
15	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	1537,65	14,12	12,00	21708	18448	6510	0,01	19
		м3		1,62	2,75	2491	4221	97	0,01	19
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2385186	1902764			321
			Тенге			48210	392100			7373
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2385186				
	Материалы -		Тенге			652				
	Всего заработная плата -		Тенге				440310			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			413197				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	%К			20362				
			Тенге			459157				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел-ч							220
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				65874			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			169461				
		Всего по: Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2993804				
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч							7914
		Сметная заработная плата -	Тенге				506183			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2993804				
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч							7914
		Сметная заработная плата -	Тенге				506183			

Временные здания и сооружения, 4,8%	Тенге	143 703
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2%х(0,9-1,8%)	Тенге	56 475
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	31 375
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	12 550
ИТОГО:	Тенге	3 237 907
Итого в текущих ценах, 2014г. К= 1852/775	Тенге	7 737 553
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге	154 751
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами, 2%	Тенге	7 892 304
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге	51 510
Итого с учетом возврата сумм 15%	Тенге	7 840 793
Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге	940 895
ИТОГО с НДС 12%	Тенге	**8 781 689**
Конкурсная скидка, %		**0,99987052959**
Сумма, с учетом конкурсной скидки		**8 780 552**
В том числе НДС 12%		**940 773**

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана"
(подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"
(подпись)