Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за **ОКТЯБРЬ** месяц 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		11/6	18 ноября 2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подготовительные работы	12 421 622								-	-
Сооружение опор	256 139 203								-	-
Подпорные стенки	36 195 730	36 195 730							3 878 114	36 195 730
Теплосети	21 909 972	13 129 420							1 406 724	13 129 420
Всего:	**326 666 527**	**49 325 150**							**5 284 838**	**49 325 150**

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана" _____ (подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой" _____ (подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-2

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подпорные стенки (Локальная смета 2-5)								
		Подпорные стенки								
1	Е0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (срезка растительного грунта)**	532	9,24	9,24	4918	4918	1549	--	--
		м3		--	3,00	--	1597	97	0,01	6
2	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3**	532	32,23	30,77	17148	16370	5039	0,01	5
		м3		1,42	8,34	755	4440	97	0,03	15
3	Е010333-А3-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1**	1010,8	29,07	29,07	29384	29384	5877	--	--
		т		--	5,81	--	5877	100	0,12	123
4	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	532	3,77	3,24	2004	1726	826	--	2
		м3		0,48	1,12	255	596	97	--	2
5	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3**	3043	32,23	30,77	98085	93634	28823	0,01	30
		м3		1,42	8,34	4321	25394	97	0,03	87
6	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	80	262,72	--	21017	--	23750	1,85	148
		м3		262,72	--	21017	--	113	--	--
7	Е0101-17-8	**Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3**	80	32,23	30,77	2579	2462	758	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,42	8,34	114	668	97	0,03	2
8	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	5933,7	29,07	29,07	172493	172493	34499	--	--
		т		--	5,81	--	34499	100	0,12	724
9	Е0130-3-1	Замена грунта под основание стен гравийно-галечниковым грунтом	379	2031,07	38,67	769776	14656	134153	1,99	754
		м3		310,50	14,24	117680	5397	109	0,07	26
10	Е0130-7-1	Устройство монолитного фундамента, бетон В25,F200,W4	13,32	7165,58	532,08	95446	7087	8219	2,55	34
		м3		434,25	131,85	5784	1756	109	0,43	6
11	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	13,5864	185,00	--	2513	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,126	8299,96	--	1046	--	1106	48,40	6
		т		8055,00	--	1015	--	109	--	--
13	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,049	69000,00	--	3381	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,077	72000,00	--	5544	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной	69,39	317,51	13,70	22032	951	8159	0,61	42
		м2		102,83	5,04	7135	350	109	0,02	2
16	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной	55,52	1084,57	20,67	60215	1148	9992	0,91	51
		м2		157,50	7,61	8744	423	109	0,31	17
17	Е0127-81-5	Укладка георешеток	3401,3	16,35	5,64	55607	19179	56634	0,07	247
		м2		10,69	1,83	36360	6222	133	0,01	20
18	ТОО Тенсар	Стоимость георешетки Тенсар PE560	2118,3	933,02	--	1976406	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
19	ТОО Тенсар	Стоимость георешетки Тенсар TRIAX160	1778	345,95	--	615098	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	781,5	155,53	2,45	121543	1911	5032	0,03	22
		м2		4,07	0,77	3181	603	133	--	2
21	ТОО Тенсар	Стоимость BOdKins COnnECTOr для соединения георешеток	35	485,73	--	17000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0130-77-1	Устройство подпорных стенок из сборных железобетонных ряжевых блоков	25,13	12117,50	8250,04	304513	207324	155591	22,40	563
		м3		3622,50	2057,73	91033	51711	109	6,84	172
23	ТОО Тенсар	Стоимость блоков TW	1904	499,70	--	951438	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	0,0013	51202,26	20326,01	67	26	61	179,00	--
		км		30825,00	5353,43	40	7	130	20,64	--
25	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,048	78245,00	36133,62	3756	1734	3211	247,00	12
		км		41850,00	9612,90	2009	461	130	37,30	2
26	С130804-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	48	12100,00	--	580800	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
27	С130804-12	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	0,13	2590,00	--	337	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0130-3-1	Щебень по стенке и щебень для подошвы армогрунта	548	2031,07	38,67	1113026	21191	193974	1,99	1091
		м3		310,50	14,24	170154	7804	109	0,07	38
29	Е0130-3-2	Засыпка за подпорными стенками ПГС	2359,187	990,12	33,87	2335878	79906	709018	1,94	4577
		м3		263,25	12,47	621056	29419	109	0,06	144
30	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	2359,187	12,51	12,51	29508	29508	9797	--	--
		м3		--	4,28	--	10100	97	0,01	33
31	Е0101-130-8 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см до 8 проходов	2359,187	8,90	8,90	20990	20990	6127	--	--
		м3		--	2,68	--	6317	97	0,01	21
32	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2359,187	14,12	12,00	33306	28304	9989	0,01	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,62	2,75	3822	6476	97	0,01	29
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**9466853**	**754900**			**7612**
			Тенге			**1094476**	**200113**			**1471**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8885716**				
	Материалы -		Тенге			**190836**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1294588**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3568868**				
	Местные материалы -		Тенге			**3276636**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1412182**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**706**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**211827**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**617874**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10915772**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9789**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1506416**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**581137**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**581137**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**34868**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**616005**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**11531777**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9789**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1506416**			

Временные здания и сооружения, 4,8%	Тенге	553 525
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время. 2%x0,9=1,8%	Тенге	217 535
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	120 853
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	48 341
ИТОГО:	Тенге	12 472 032
Итого в текущих ценах, 2015г. К = 1982.775	Тенге	31 896 216
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге	637 924
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами, 2%	Тенге	32 534 140
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге	212 339
Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге	32 321 801
Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге	3 878 616
ИТОГО с НДС 12%	Тенге	**36 200 417**
Конкурсная скидка, %		**0,9998705296**
Сумма, с учетом конкурсной скидки		**36 195 730**
В том числе НДС 12%		**3 878 114**

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана"

(подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

(подпись)

(Матыцин Л.А.)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-2

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживаю-щих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Проходной канал с камерами теплосети УТ3 и УТ4								
		Земляные работы								
1	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	40	-262,72	--	-10509	--	-11875	-1,85	-74
		м3		-262,72	--	-10509	--	113	--	--
2	Е0101-17-8	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3	300	32,23	30,77	9670	9231	2842	0,01	3
		м3		1,42	8,34	426	2503	97	0,03	9
3	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	384,77	-176,40	-176,40	-67873	-67873	-13575	--	--
		т		--	-35,28	--	-13575	100	-0,74	-285
4	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	260	3,77	3,24	979	843	404	--	1
		м3		0,48	1,12	125	291	97	--	1
5	Е0106-24-5	Устройство монолитной камеры УТ-3, УТ-4 бетон В25,F200,W6	53,66	7065,39	444,18	379129	23835	54080	4,75	255
		м3		803,25	156,58	43102	8402	105	0,67	36
6	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	54,615	90,00	--	4915	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	54,615	298,00	--	16275	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,097	-50600,00	--	-4908	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,009	-45800,00	--	-412	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,368	-52400,00	--	-19283	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,542	-50900,00	--	-27588	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,027	63800,00	--	1723	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0107-37-1	Установка плит перекрытия	9,5	1583,25	674,27	15041	6406	4518	1,54	15
		м3		256,50	83,19	2437	790	140	0,30	3
14	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты перекрытия	9,5	22600,00	--	214700	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	9,5	129,00	--	1226	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	9,5	140,00	--	1330	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	9,5	160,00	--	1520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	9,5	185,00	--	1758	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов канала и камер	158	245,44	3,82	38780	604	7232	0,21	33
		м2		37,35	1,44	5901	228	118	0,01	1
20	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3	912,35	32,23	30,77	29408	28073	8642	0,01	9
		м3		1,42	8,34	1296	7614	97	0,03	26
21	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1733,457	176,40	176,40	305782	305782	61156	--	--
		т		--	35,28	--	61156	100	0,74	1284
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			891661	306900			242
			Тенге			42778	67410			1074
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			891661				
	Материалы -		Тенге			53101				
	Всего заработная плата -		Тенге				110188			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-50469				
	Местные материалы -		Тенге			539350				
		Накладные расходы -	Тенге			113423				57
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				17014			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			60305				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1065389				1373
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч				127201			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1065389				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1373
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч				127201			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								
		РАЗДЕЛ 2.УП6 до УП7								
		Демонтаж								
22	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	5,976	27,10	27,10	162	162	113	--	--
		т		--	18,97	--	113	100	0,40	2
23	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	5,976	176,40	176,40	1054	1054	211	--	--
		т		--	35,28	--	211	100	0,74	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1216	1216			--
			Тенге			--	324			7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1216				
	Всего заработная плата -		Тенге				324			
		Накладные расходы -	Тенге			324				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				49			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1633				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				373			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1633				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				373			
		РАЗДЕЛ 3.Коммуникационный канал от ТК-3А-11 до ТК-3А-12								
24	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3**								
			2600	32,23	30,77	83806	80003	24627	0,01	26
		м3		1,42	8,34	3692	21697	97	0,03	74
25	Е010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**								
			5169,9	176,40	176,40	911970	911970	182394	--	--
		т		--	35,28	--	182394	100	0,74	3830
26	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**								
			2821	3,77	3,24	10626	9151	4378	--	9
		м3		0,48	1,12	1354	3160	97	--	10
27	Е0130-7-1	**Устройство узлов подъема и спуска, бетон В25,F200,W4**								
			20,5	6920,78	532,08	141876	10908	12649	2,55	52
		м3		434,25	131,85	8902	2703	109	0,43	9
28	С143001-57	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов**								
			20,91	369,00	--	7716	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**								
			20,91	90,00	--	1882	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0130-8-1	**Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах**								
			2,644	8299,96	--	21945	--	23214	48,40	128
		т		8055,00	--	21297	--	109	--	--
31	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**								
			1,017	52400,00	--	53291	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,535	50900,00	--	78132	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,092	50600,00	--	4655	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 4 слоя по наружной поверхности стен	132,92	245,44	3,82	32624	508	6084	0,21	28
		м2		37,35	1,44	4965	191	118	0,01	1
35	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3	2459	32,23	30,77	79261	75664	23292	0,01	24
		м3		1,42	8,34	3492	20520	97	0,03	70
36	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	4672,1	176,40	176,40	824158	824158	164832	--	--
		т		--	35,28	--	164832	100	0,74	3461
37	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	2459	6,83	6,83	16785	16785	4452	--	--
		м3		--	1,87	--	4590	97	0,01	15
38	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	2459	21,55	4,52	52982	11105	40620	0,11	266
		м3		17,03	--	41877	--	97	--	--
39	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	2459	14,12	12,00	34715	29502	10412	0,01	30
		м3		1,62	2,75	3984	6750	97	0,01	30
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2356424	1969754			563
			Тенге			89562	406837			7501
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2356424				
	Материалы -		Тенге			40360				
	Всего заработная плата -		Тенге				496399			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			136078				
	Местные материалы -		Тенге			120670				
		Накладные расходы -	Тенге			496955				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							248
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				74543			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			171203				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3024581				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8313
		Сметная заработная плата -	Тенге				570942			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3024581				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8313
		Сметная заработная плата -	Тенге				570942			
		РАЗДЕЛ 4.от ТК-3А-11 до ТК-3А-12								
		Демонтаж								
40	Е0107-61-1к=0,8	**Демонтаж канала**	25,07333	1760,29	451,55	44136	11322	21412	2,66	67
		м3		453,60	156,39	11373	3921	140	0,60	15
41	Е01031-А26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	80,09133	27,10	27,10	2170	2170	1519	--	--
		т		--	18,97	--	1519	100	0,40	32
42	Е010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	80,09133	176,40	176,40	14128	14128	2826	--	--
		т		--	35,28	--	2826	100	0,74	59
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			60435	27620			67
			Тенге			11373	8266			106
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			60435				
		Материалы -	Тенге			21441				
		Всего заработная плата -	Тенге				19639			
		Накладные расходы -	Тенге			25757				13
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				3864			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			5172				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			91364				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							186
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				23503			
		Сметная заработная плата -	Тенге			91364				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге							186
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				23503			
		Сметная заработная плата -	Тенге			3309736	2305491			872
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			143714	482837			8689
			Тенге			3309736				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			114902				
		Материалы -	Тенге				626551			
		Всего заработная плата -	Тенге			85609				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			660021				
		Местные материалы -	Тенге			636460				318
		Накладные расходы -	чел.-ч				95469			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			236772				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			4182967				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							9879
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч							
		Нормативная трудоемкость -								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				722020			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4182967				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9879
		Сметная заработная плата -	Тенге				722020			

Временные здания и сооружения, 4,8%	Тенге	200 782
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2%x0,9=1,8%	Тенге	78 907
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	43 837
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	17 535
ИТОГО:	Тенге	4 524 029
Итого в текущих ценах, 2015г. К = 1982.775	Тенге	11 569 840
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге	231 397
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами, 2%	Тенге	11 801 237
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге	77 023
Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге	11 724 214
Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге	1 406 906
ИТОГО с НДС 12%	Тенге	**13 131 120**
Конкурсная скидка, %		**0,99987052959**
Сумма, с учетом конкурсной скидки		**13 129 420**
В том числе НДС 12%		**1 406 724**

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана"

(подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

(подпись)

/Матынин П.П./