Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за **НОЯБРЬ** месяц 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		11/6	18 ноября 2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подготовительные работы	13 261 521	839 899							89 989	839 899
Сооружение опор	270 614 002	14 474 799							1 550 871	14 474 799
Подпорные стенки	40 819 928	4 624 198							495 450	4 624 198
Подходы	5 832 340	5 832 340							624 894	5 832 340
Теплосети	21 909 972								-	-
Всего:	**352 437 763**	**25 771 236**							**2 761 204**	**25 771 236**

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана" (подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой" (подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-2

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

А К Т
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 1-1 Подготовительные работы								
		РАЗДЕЛ 1.Разборка существующих ж/б труб Д=0,5м L=91пм								
1	Е0127-8-1к=0,8	**Демонтаж водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи**	91	474,67	280,94	43195	25566	31937	1,25	114
		м		192,60	71,28	17527	6486	133	0,29	26
2	С01031-А26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	55	27,10	--	1491	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	С010333-А30-1	**Вывоз строительного мусора**	55	176,40	--	9702	--	1940	0,74	41
		т		35,28	--	1940	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			54388	25566			154
			Тенге			19467	6486			26
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			54388				
		Материалы -	Тенге			103				
		Всего заработная плата -	Тенге				25953			
		Транспортные расходы -	Тенге			9702				
		Накладные расходы -	Тенге			33878				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5082			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5296				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			93562				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							197
		Сметная заработная плата -	Тенге				31035			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			93562				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							197
		Сметная заработная плата -	Тенге				31035			
		РАЗДЕЛ 2.Разборка существующих ж/б лотков L=185пм								

4	Е0127-8-1к=0,8	**Демонтаж водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи**	м	182,6804	474,67	280,94	86714	51323	64114	1,25	228
					192,60	71,28	35184	13021	133	0,29	53
5	С01031-А26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	т	55,9002	27,10	--	1515	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
6	С010333-А30-1	**Вывоз строительного мусора**	т	55,9002	176,40	--	9861	--	1972	0,74	41
					35,28	--	1972	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				98089	51323			269
			Тенге				37156	13021			53
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				98089				
		Материалы -	Тенге				206				
		Всего заработная плата -	Тенге					50178			
		Транспортные расходы -	Тенге				9861				
		Накладные расходы -	Тенге				66086				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					9913			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				9851				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				174026				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								355
		Сметная заработная плата -	Тенге					60091			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				174026				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								355
		Сметная заработная плата -	Тенге					60091			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				152477	76889			424
			Тенге				56623	19508			79
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				152477				
		Материалы -	Тенге				309				
		Всего заработная плата -	Тенге					76131			
		Транспортные расходы -	Тенге				19563				
		Накладные расходы -	Тенге				99964				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					14995			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				15146				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				267587				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								553
		Сметная заработная плата -	Тенге					91126			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				267588				
		Затраты на врем. зд. и соор. - 4,8%					12844				
		Итого с временными:					280432				
		Зараты на производство работ в зимнее время - 2% х0,9=1,8%					5048				
		Затраты на доп отпуска - 0,4%					1122				
		Затраты на выслугу лет-1%					2804				
		Итого в ценах 2001 г.					289406				

	В текущих ценах на 2015 г.				740131		
	Налоги, сборы и обяз. платежи - 2%				14803		
	Итого с налогами :				754934		
	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				4927		
	Итого:				750007		
	НДС-12%				90001		
	Всего :				840008		
	% конкурсной скидки				0,9998705296		
	Сумма к оплате с учетом конкурсной скидки				839899		
	Итого к оплате:				839899		

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана"

(подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

(подпись)

/Матыцин А.П./

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-2

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

А К Т
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Опоры (Локальная смета 2-1)								
		РАЗДЕЛ 1.Опоры 1,7								
1	Е0101-17-9	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3**								
		м3	321,26	42,17	40,26	13549	12934	3982	0,01	4
				1,86	10,92	598	3508	97	0,04	12
2	Е0101-165-7 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Доработка грунта вручную после разработки механизированным способом**								
		м3	102,92	467,10	--	48074	--	54324	2,98	306
				467,10	--	48074	--	113	--	--
3	Е010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**								
		т	827,433	176,40	176,40	145959	145959	29192	--	--
				--	35,28	--	29192	100	0,74	613
4	Е0130-16-2	**Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай**								
		м3	67	11208,89	6945,14	750996	465324	498073	24,34	1631
				4263,75	2556,36	285671	171276	109	12,49	837
5	Е01031-А26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**								
		т	160,8	27,10	27,10	4358	4358	3050	--	--
				--	18,97	--	3050	100	0,40	64
6	Е010333-А3-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1**								
		т	160,8	29,07	29,07	4674	4674	935	--	--
				--	5,81	--	935	100	0,12	20
7	Е0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 при устройстве БН столбов**								
			570,6	39,73	37,82	22669	21578	7122	0,01	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
		м3		1,87	11,00	1067	6275	97	0,04	21
		т	1084,1	176,40	176,40	191235	191235	38247	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		--	35,28	--	38247	100	0,74	803
			Тенге			1181514	846063			1949
			Тенге			335410	252484			2370
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1181514				
	Всего заработная плата -		Тенге				587893			
	Местные материалы -		Тенге			42				
		Накладные расходы -	Тенге			634925				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							317
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				95239			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			108986				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1925426				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4636
		Сметная заработная плата -	Тенге				683132			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1925426				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4636
		Сметная заработная плата -	Тенге				683132			
		РАЗДЕЛ 2.Опоры №3,4,5								
9	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм								
		т	1,892	59100,00	--	111817	--	--	--	--
10	Е0130-13-1	Бетонирование подферменников, бетон В30,F200,W6		--	--	--	--	--	--	--
		м3	2,5	8279,03	937,34	20698	2343	3253	4,88	12
11	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2		918,00	275,85	2295	690	109	1,10	3
		м3	2,6	298,00	--	775	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		--	--	--	--	--	--	--
			Тенге			133290	2343			12
			Тенге			2295	690			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			133290				
	Материалы -		Тенге			1054				
	Всего заработная плата -		Тенге				2985			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			111817				
	Местные материалы -		Тенге			15780				
		Накладные расходы -	Тенге			3253				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				488			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8193				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			144735	3473			17
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			144735	3473			17
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 3.Опоры №6								
12	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3	м3	560	42,17 1,86	40,26 10,92	23618 1042	22546 6115	6942 97	0,01 0,04	7 21
13	Е0101-165-7 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки механизированным способом	м3	60	467,10 467,10	-- --	28026 28026	-- --	31669 113	2,98 --	179 --
14	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1178	176,40 --	176,40 35,28	207799 --	207799 41560	41560 100	-- 0,74	-- 873
15	Е0130-16-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай	м3	56,6	11208,89 4263,75	6945,14 2556,36	634423 241328	393095 144690	420760 109	24,34 12,49	1378 707
16	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	135,6	27,10 --	27,10 18,97	3675 --	3675 2572	2572 100	-- 0,40	-- 54
17	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	135,6	29,07 --	29,07 5,81	3942 --	3942 788	788 100	-- 0,12	-- 17
18	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 при устройстве БН столбов	м3	424	39,73 1,87	37,82 11,00	16845 793	16034 4663	5292 97	0,01 0,04	6 16
19	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	805,6	176,40 --	176,40 35,28	142108 --	142108 28422	28422 100	-- 0,74	-- 597
20	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	т	1,633	59100,00	--	96510	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	--	--	--	--	--	--	--
			9,36	62100,00	--	581256	--	--	--	--
22	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	--	--	--	--	--	--	--
			0,033	64400,00	--	2125	--	--	--	--
23	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	--	--	--	--	--	--	--
			1,673	68800,00	--	115102	--	--	--	--
24	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	т	--	--	--	--	--	--	--
			0,065	63800,00	--	4147	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	т	--	--	--	--	--	--	--
			Тенге			**1859577**	**789199**			**1569**
	Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**271189**	**228810**			**2284**
	Всего заработная плата -		Тенге			**1859577**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**499999**			
	Местные материалы -		Тенге			**799141**				
		Накладные расходы -	Тенге			**48**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			**538005**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**80701**			**269**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**143855**				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**2541437**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**580699**			**4122**
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**2541437**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				**580699**			**4122**
			Тенге			**3174381**	**1637605**			**3530**
	Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**608893**	**481983**			**4657**
	Материалы -		Тенге			**3174381**				
	Всего заработная плата -		Тенге			**1054**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1090877**			
	Местные материалы -		Тенге			**910958**				
		Накладные расходы -	Тенге			**15870**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			**1176183**				
			чел.-ч							**588**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				176427			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			261034				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4611598				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8775
		Сметная заработная плата -	Тенге				1267304			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4611598				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8775
		Сметная заработная плата -	Тенге				1267304			

Временные здания и сооружения, 4,8%	Тенге	221 357
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2%x0,9=1,8%	Тенге	86 993
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	48 330
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	19 332
ИТОГО:	Тенге	4 987 609
Итого в текущих ценах, 2015г. К = 1982.775	Тенге	12 755 408
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге	255 108
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами, 2%	Тенге	13 010 517
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге	84 915
Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге	12 925 601
Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге	1 551 072
ИТОГО с НДС 12%	Тенге	**14 476 673**
Конкурсная скидка, %		**0,9998705296**
Сумма, с учетом конкурсной скидки		**14 474 799**
В том числе НДС 12%		**1 550 871**

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана"

(подпись)

/Матыцин П.П./

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

(подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-2

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

А К Т
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подпорные стенки (Локальная смета 2-5)								
		Подпорные стенки								
1	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3**								
		м3	358	32,23	30,77	11539	11016	3391	0,01	4
				1,42	8,34	508	2988	97	0,03	10
2	Е0127-81-5	**Укладка георешеток**								
		м2	828	16,35	5,64	13537	4669	13787	0,07	60
				10,69	1,83	8851	1515	133	0,01	5
3	ТОО Тенсар	**Стоимость георешетки Тенсар PE560**								
		м2	828	933,02	--	772537	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	Е0130-77-1	**Устройство подпорных стенок из сборных железобетонных ряжевых блоков**								
		м3	3,6531	12117,50	8250,04	44266	30138	22618	22,40	82
				3622,50	2057,73	13233	7517	109	6,84	25
5	ТОО Тенсар	**Стоимость блоков TW**								
		шт	1107	499,70	--	553173	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
6	Е0130-3-1	**Щебень по стенке и щебень для подошвы армогрунта**								
		м3	21	2031,07	38,67	42652	812	7433	1,99	42
				310,50	14,24	6521	299	109	0,07	1
7	Е0130-3-2	**Засыпка за подпорными стенками ПГС**								
		м3	319,813	990,12	33,87	316653	10832	96115	1,94	620
				263,25	12,47	84191	3988	109	0,06	19
8	Е0101-130-2	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**								
		м3	319,813	12,51	12,51	4000	4000	1328	--	--
				--	4,28	--	1369	97	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0101-130-8 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см до 8 проходов								
		м3	319,813	8,90	8,90	2845	2845	831	--	--
10	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей		--	2,68	--	856	97	0,01	3
		м3	319,813	14,12	12,00	4515	3837	1354	0,01	4
11	С130804-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм		1,62	2,75	518	878	97	0,01	4
		10м	43,2	-12100,00	--	-522720	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	--	--	--	--	--	--	--
			Тенге			1242999	68149			812
		Стоимость общестроительных работ -				113822	19410			72
		Материалы -	Тенге			1765719				
		Всего заработная плата -	Тенге			911				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				133232			
		Местные материалы -	Тенге			1325710				
		Накладные расходы -	Тенге			257126				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			146857				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				22028			73
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			114755				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2027330				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				155260			957
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-522720				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-522720				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-31363				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			-554083				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1473246				
		Сметная заработная плата -	Тенге				155260			957

Временные здания и сооружения, 4,8%	Тенге	70 716
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2%x0,9=1,8%	Тенге	27 791
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	15 440
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	6 176
ИТОГО:	Тенге	1 593 369
Итого в текущих ценах, 2015г. К = 1982.775	Тенге	4 074 912
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге	81 498
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами, 2%	Тенге	4 156 410
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге	27 127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге			4 129 282				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			495 514				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			**4 624 796**				
		Конкурсная скидка, %				**0,9998705296**				
		Сумма, с учетом конкурсной скидки				**4 624 198**				
		В том числе НДС 12%				**495 450**				

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана" (подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой" (подпись)

/Матыцин П.П./

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-2

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

А К Т
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подходы (Локальная смета 5-1)								
		РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда								
1	Е0127-20-1	**Разборка бортовых камней на бетонном основании**	162,7	122,85	--	19988	--	26584	0,77	125
		м		122,85	--	19988	--	133	--	--
2	Е01031-А26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	32,796253	27,10	27,10	889	889	622	--	--
		т		--	18,97	--	622	100	0,40	13
3	Е010333-А30-1	**Вывоз строительного мусора**	32,796253	176,40	176,40	5785	5785	1157	--	--
		т		--	35,28	--	1157	100	0,74	24
4	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых природных камней I ГП мм при других видах покрытий**	162,7	480,52	6,63	78180	1079	33635	1,00	163
		м		153,68	1,76	25004	286	133	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**104842**	**7753**			**287**
			Тенге			**44991**	**2065**			**38**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**104842**				
		Материалы -	Тенге			**3042**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**47056**			
		Местные материалы -	Тенге			**49055**				
		Накладные расходы -	Тенге			**61998**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**31**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9300			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10010				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			176850				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							357
		Сметная заработная плата -	Тенге				56356			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			176850				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							357
		Сметная заработная плата -	Тенге				56356			
		РАЗДЕЛ 2.Искусственные сооружения								
		Устройство водопропускных труб д-0,5м								
5	Е0127-18-4	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	24,76	408,11	169,61	10105	4200	7988	1,55	38
		м3		238,50	4,07	5905	101	133	0,01	--
6	С01031-А26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	44,568	27,10	--	1208	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С010333-А30-1	**Вывоз строительного мусора**	44,568	176,40	--	7862	--	1572	0,74	33
		т		35,28	--	1572	--	100	--	--
8	Е0101-18-5	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	89,137	56,25	52,36	5014	4667	2011	0,03	2
		м3		3,89	19,37	347	1726	97	0,08	7
9	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	9,9	467,10	--	4624	--	5225	2,98	29
		м3		467,10	--	4624	--	113	--	--
10	Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2**	9,9	99,84	--	988	--	1117	0,62	6
		м3		99,84	--	988	--	113	--	--
11	С010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 30 км**	188,177	176,40	--	33194	--	6639	0,74	139
		т		35,28	--	6639	--	100	--	--
12	Е0130-3-2	**Устройство подготовки под трубы**	33,013	990,12	33,87	32687	1118	9922	1,94	64
		м3		263,25	12,47	8691	412	109	0,06	2
13	Е0130-54-1	**Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м**	22,84	6589,26	3701,25	150499	84537	73251	11,80	270
		м3		1980,00	962,33	45223	21980	109	3,29	75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С143018-2	Блоки труб из тяжелого бетона класса В15	22,84	16100,00	--	367724	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0130-7-1	Устройство основания из монолитного бетона и монолитный бетон стыка	1,568	5875,28	532,08	9212	834	968	2,55	4
		м3		434,25	131,85	681	207	109	0,43	1
16	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	36,694	1084,57	20,67	39797	758	6604	0,91	33
		м2		157,50	7,61	5779	279	109	0,31	11
17	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	228,829	317,51	13,70	72655	3135	26905	0,61	138
		м2		102,83	5,04	23530	1153	109	0,02	6
18	Е0130-3-2	Обратная засыпка труб песчано-гравийной смесью	33,0135	990,12	33,87	32687	1118	9922	1,94	64
		м3		263,25	12,47	8691	412	109	0,06	2
		Устройство арыков.								
19	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	159,845	56,25	52,36	8991	8370	3606	0,03	4
		м3		3,89	19,37	622	3096	97	0,08	12
20	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	17,76	467,10	--	8296	--	9374	2,98	53
		м3		467,10	--	8296	--	113	--	--
21	Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	17,76	99,84	--	1773	--	2004	0,62	11
		м3		99,84	--	1773	--	113	--	--
22	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 30 км	337,432	176,40	--	59523	--	11905	0,74	250
		Т		35,28	--	11905	--	100	--	--
23	Е0127-8-1	Монтаж водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	185	689,86	351,18	127624	64968	81160	1,56	289
		м		240,75	89,10	44539	16484	133	0,36	67
24	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки лотков из тяжелого бетона класса В15	185	1880,00	--	347800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0101-166-2	Обратная засыпка пазух грунтом 2 группы вручную	12,952	134,10	--	1737	--	1963	0,97	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		134,10	--	1737	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1324002**	**173705**			**1442**
			Тенге			**181542**	**45848**			**183**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1324002**				
	Материалы -		Тенге			**92014**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**227390**			
	Местные материалы -		Тенге			**795069**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**100579**				
		Накладные расходы -	Тенге			**262134**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**131**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**39320**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**95168**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1681304**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1756**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**266710**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1681304**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1756**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**266710**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1428844**	**181458**			**1729**
			Тенге			**226534**	**47913**			**221**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1428844**				
	Материалы -		Тенге			**95056**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**274447**			
	Местные материалы -		Тенге			**844124**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**100579**				
		Накладные расходы -	Тенге			**324132**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**162**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**48620**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**105179**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1858154**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2113**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**323067**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1858154**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2113**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**323067**			

Временные здания и сооружения, 4,8%	Тенге	89 191
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2%х0,9=1,8%	Тенге	35 052
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	19 473
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	7 789
ИТОГО:	Тенге	2 009 660
Итого в текущих ценах, 2015г К = 1982:775	Тенге	5 139 545
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге	102 791
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами, 2%	Тенге	5 242 335
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге	34 215
Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге	5 208 120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			624 974				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			**5 833 095**				
		Конкурсная скидка, %				**0,9998705296**				
		Сумма, с учетом конкурсной скидки				**5 832 340**				
		В том числе НДС 12%				**624 894**				

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана"

(подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

(подпись)

/Матыцин П.П./