Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за **МАЙ** месяц 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		11/6	18 ноября 2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подготовительные работы	16 288 356	16 288 356							1 745 181	16 288 356
Сооружение опор	49 706 449	49 706 449							5 325 691	49 706 449
Устройство лестничных сходов	4 663 056	4 663 056							499 613	4 663 056
Подпорные стенки	7 134 711	7 134 711							764 433	7 134 711
Подходы	11 761 156	11 761 156							1 260 124	11 761 156
Всего:	**89 553 728**	**89 553 728**							**9 595 042**	**89 553 728**

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана" _____
(подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой" _____
(подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-2

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

А К Т
приемки выполненных работ
за май 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 1-1 Подготовительные работы								
		РАЗДЕЛ 1.Разборка существующих ж/б труб Д=0,5м L=642пм								
1	Е0127-8-1к=0,8	**Демонтаж водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи**	184	474,67	280,94	87340	51694	64577	1,25	230
		м		192,60	71,28	35438	13116	133	0,29	53
2	С01031-А26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	62,928	27,10	--	1705	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	С010333-А30-1	**Вывоз строительного мусора**	62,928	176,40	--	11100	--	2220	0,74	47
		т		35,28	--	2220	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			100146	51694			276
			Тенге			37658	13116			53
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			100146				
		Материалы -	Тенге			208				
		Всего заработная плата -	Тенге				50774			
		Транспортные расходы -	Тенге			11100				
		Накладные расходы -	Тенге			66797				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10020			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10017				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			176959				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							363
		Сметная заработная плата -	Тенге				60794			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			176959				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							363
		Сметная заработная плата -	Тенге				60794			

РАЗДЕЛ 2.Разборка существующих ж/б лотков L=1221пм

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0127-8-1к=0,8	Демонтаж водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи								
			320,8196	474,67	280,94	152285	90132	112595	1,25	400
		м		192,60	71,28	61790	22868	133	0,29	92
5	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках								
			98,1708	27,10	--	2660	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С010333-А30-1	Вывоз строительного мусора								
			98,1708	176,40	--	17317	--	3463	0,74	73
		т		35,28	--	3463	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			172262	90132			473
			Тенге			65253	22868			92
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			172262				
	Материалы -		Тенге			363				
	Всего заработная плата -		Тенге				88121			
	Транспортные расходы -		Тенге			17317				
		Накладные расходы -	Тенге			116058				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17409			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17299				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			305620				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							624
		Сметная заработная плата -	Тенге				105530			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			305620				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							624
		Сметная заработная плата -	Тенге				105530			
		РАЗДЕЛ 3.Разборка зданий и сооружений								
7	Е0146-34-4	Разборка кирпичных стен								
			720,8	1795,50	627,75	1294196	452482	1012003	7,10	5118
		м3		1167,75	236,25	841714	170289	100	1,16	836
8	Е0146-39-1	Разборка деревянных перекрытий								
			1525	201,03	29,44	306571	44896	278633	1,17	1786
		м2		171,59	11,12	261675	16958	100	0,05	83
9	Е0109-1-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж крыши								
			8,6	4920,72	2345,03	42318	20167	21638	12,00	103
		т		2214,00	581,59	19040	5002	90	2,04	18
10	Е0146-34-3	Разборка железобетонных фундаментов								
			150,2911	4330,04	2095,79	650766	314979	454424	13,32	2002
		м3		2234,25	789,37	335788	118636	100	3,86	580
11	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках								
			1473,66344	27,10	27,10	39936	39936	27955	--	--
		т		--	18,97	--	27955	100	0,40	589

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е010333-А30-1	**Вывоз строительного мусора**	1473,66344	176,40	176,40	259954	259954	51991	--	--
		т		--	35,28	--	51991	100	0,74	1092
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			2593742	1132415			9009
			Тенге			1458217	390831			3198
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2551424				
	Всего заработная плата -		Тенге				1825006			
		Накладные расходы -	Тенге			1825006				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							913
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				273751			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			262586				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4639016				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12999
		Сметная заработная плата -	Тенге				2098757			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			42318				
	Материалы -		Тенге			3111				
	Всего заработная плата -		Тенге				24042			
		Накладные расходы -	Тенге			21638				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3246			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3837				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			67793				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							132
		Сметная заработная плата -	Тенге				27288			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4706809				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13130
		Сметная заработная плата -	Тенге				2126044			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2866151	1274241			9758
			Тенге			1561129	426814			3343
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2823832				
	Материалы -		Тенге			570				
	Всего заработная плата -		Тенге				1963901			
	Транспортные расходы -		Тенге			28418				
		Накладные расходы -	Тенге			2007861				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1004
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				301179			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			289902				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5121595				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13985
		Сметная заработная плата -	Тенге				2265080			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			42318				
	Материалы -		Тенге			3111				
	Всего заработная плата -		Тенге				24042			
		Накладные расходы -	Тенге			21638				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3246			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3837				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			67793				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							132
		Сметная заработная плата -	Тенге				27288			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5189388				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14116
		Сметная заработная плата -	Тенге				2292368			

Временные здания и сооружения, 4,8%	Тенге	249 091
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2%x0,9=1,8%	Тенге	97 893
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	54 385
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	21 754
ИТОГО:	Тенге	5 612 510
Итого в текущих ценах, 2015г. К = 1982.775	Тенге	14 353 542
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге	287 071
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами, 2%	Тенге	14 640 612
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге	95 554
Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге	14 545 058
Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге	1 745 407
ИТОГО с НДС 12%	Тенге	**16 290 465**
Конкурсная скидка, %		**0,9998705296**
Сумма, с учетом конкурсной скидки		**16 288 356**

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана"

(подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

(подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-2

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

А К Т
приемки выполненных работ
за май 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: всего	Затраты труда, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Смета 2-1 Сооружение опор										
		РАЗДЕЛ 1.Опоры 1,7										
1	E0130-7-1	**Устройство монолитного ростверка, бетон B22,5,F200,W4** м3	292,9	6920,78 434,25	532,08 131,85	2027097 127192	155847 38619	180733 109	2,55 0,43	747 127		
2	C143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2** м3	298,758	298,00 --	-- --	89030 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
3	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента** м3	298,758	90,00 --	-- --	26888 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
4	E0130-13-1	**Бетонирование тела устоя и шкафных стенок, бетон B25,F200,W6** м3	313,3997	7737,19 918,00	937,34 275,85	2424832 287701	293762 86451	407826 109	4,88 1,10	1529 344		
5	C143001-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2** м3	319,667694	128,00 --	-- --	40917 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
6	C143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2** м3	319,667694	298,00 --	-- --	95261 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
7	E0130-13-3	**Бетонирование открылков устоев, бетон B25,F200,W6** м3	39,32	9728,90 1602,00	1176,05 353,95	382540 62991	46242 13917	83830 109	9,52 1,44	374 57		
8	C143001-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2** м3	40,8928	128,00 --	-- --	5234 --	-- --	-- --	-- --	-- --		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
		м3	40,8928	298,00 --	-- --	12186 --	-- --	-- --	-- --	-- --
10	Е0130-13-1	Бетонирование подферменников, бетон В30,F200,W6								
		м3	4,234	8372,63 918,00	937,34 275,85	35450 3887	3969 1168	5510 109	4,88 1,10	21 5
11	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
		м3	4,40336	298,00 --	-- --	1312 --	-- --	-- --	-- --	-- --
12	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	1,003	68800,00 --	-- --	69006 --	-- --	-- --	-- --	-- --
13	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
		т	13,205	64400,00 --	-- --	850402 --	-- --	-- --	-- --	-- --
14	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
		т	6,468	62100,00 --	-- --	401663 --	-- --	-- --	-- --	-- --
15	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм								
		т	20,336	59900,00 --	-- --	1218126 --	-- --	-- --	-- --	-- --
16	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной								
		м2	674,26	317,51 102,83	13,70 5,04	214084 69334	9237 3398	79278 109	0,61 0,02	408 17
17	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3								
		м3	353,29	32,23 1,42	30,77 8,34	11388 502	10871 2948	3346 97	0,01 0,03	3 10
18	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
		т	671,26	176,40 --	176,40 35,28	118410 --	118410 23682	23682 100	-- 0,74	-- 497

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	E0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м								
			353,29	6,83	6,83	2412	2412	640	--	--
		м3		--	1,87	--	659	97	0,01	2
20	E0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками								
			353,29	21,55	4,52	7612	1595	5836	0,11	38
		м3		17,03	--	6017	--	97	--	--
21	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
			353,29	14,12	12,00	4988	4239	1496	0,01	4
		м3		1,62	2,75	572	970	97	0,01	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8038840	646584			3125
			Тенге			558195	171813			1063
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8038840				
	Материалы -		Тенге			482886				
	Всего заработная плата -		Тенге				730008			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2539198				
	Местные материалы -		Тенге			3811977				
		Накладные расходы -	Тенге			792177				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							396
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				118827			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			529861				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9360878				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4584
		Сметная заработная плата -	Тенге				848834			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9360878				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4584
		Сметная заработная плата -	Тенге				848834			
		РАЗДЕЛ 2.Опоры №6								
22	E0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки								
			17,5	2031,07	38,67	35544	677	6194	1,99	35
		м3		310,50	14,24	5434	249	109	0,07	1
23	E0130-7-1	Устройство монолитного ростверка, бетон B25,F200,W4								
			233,2	6920,78	532,08	1613927	124082	143896	2,55	595
		м3		434,25	131,85	101267	30747	109	0,43	101
24	C143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2								
			237,864	128,00	--	30447	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			237,864	90,00	--	21408	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	E0130-13-1	Бетонирование стоек, бетон B30,F200,W6								
			38,9	8279,03	937,34	322054	36462	50620	4,88	190
		м3		918,00	275,85	35710	10731	109	1,10	43

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
27	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	39,678	298,00 --	-- --	11824 --	-- --	-- --	-- --	-- --
28	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	т	5,422	59100,00 --	-- --	320440 --	-- --	-- --	-- --	-- --
29	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,265	66000,00 --	-- --	17490 --	-- --	-- --	-- --	-- --
30	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	т	0,183	63800,00 --	-- --	11675 --	-- --	-- --	-- --	-- --
31	Е0130-13-1	Бетонирование ригелей, бетон В30,F200,W6	м3	68,9	8279,03 918,00	937,34 275,85	570425 63250	64583 19006	89659 109	4,88 1,10	336 76
32	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	71,656	298,00 --	-- --	21353 --	-- --	-- --	-- --	-- --
33	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	т	6,309	59100,00 --	-- --	372862 --	-- --	-- --	-- --	-- --
34	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	2,658	62100,00 --	-- --	165062 --	-- --	-- --	-- --	-- --
35	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,881	64400,00 --	-- --	121136 --	-- --	-- --	-- --	-- --
36	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,122	68800,00 --	-- --	145994 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали								
			0,032	63800,00	--	2042	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0130-13-1	Бетонирование подферменников, бетон В30,F200,W6								
			2,63	8279,03	937,34	21774	2465	3422	4,88	13
		м3		918,00	275,85	2414	725	109	1,10	3
39	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			2,7352	298,00	--	815	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
			0,535	71100,00	--	38039	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной								
			222	317,51	13,70	70487	3041	26102	0,61	134
		м2		102,83	5,04	22828	1119	109	0,02	5
42	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3								
			369	32,23	30,77	11894	11354	3495	0,01	4
		м3		1,42	8,34	524	3079	97	0,03	11
43	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
			701,1	176,40	176,40	123674	123674	24735	--	--
		т		--	35,28	--	24735	100	0,74	519
44	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м								
			369	6,83	6,83	2519	2519	668	--	--
		м3		--	1,87	--	689	97	0,01	2
45	Е0101-28-8 К=9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт(л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м до 50м								
			369	29,61	29,61	10926	10926	2898	--	--
		м3		--	8,10	--	2988	97	--	1
46	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками								
			369	21,55	4,52	7950	1666	6096	0,11	40
		м3		17,03	--	6284	--	97	--	--
47	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
			369	14,12	12,00	5209	4427	1562	0,01	5
		м3		1,62	2,75	598	1013	97	0,01	5

Вспомогательные обустройства для сооружения стоек

Опора №2,№3,№4,№5,№6

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
48	С12021-264	Стоимость металлоконструкций	т	0,0004	206600,00 --	-- --	83 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Вспомогательные опоры для сооружения монолитных ригелей									
49	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	м3	4,8	2031,07 310,50	38,67 14,24	9749 1490	186 68	1699 109	1,99 0,07	10 --
50	Е0130-35-2	Устройство площадки из переходных плит на слое естественного щебня для работы с последующей разборкой (5 раз)	м3	1,285	17743,82 3723,75	2683,42 668,05	22801 4785	3448 858	6151 109	21,95 2,45	28 3
51	С143023-143 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита ПУ 150.75.15 /СТ ТОО 40259446-02-2006/	шт	7	5400,00 --	-- --	37800 --	-- --	-- --	-- --	-- --
52	Е0130-35-2 к=0,8	Разборка площадки (5 раз)	м3	1,285	5125,74 2979,00	2146,74 534,44	6587 3828	2759 687	4921 109	17,56 1,96	23 3
53	Е0130-88-1	Монтаж временных опор	т	12,782	33364,70 27000,00	6364,70 1523,70	426468 345114	81354 19476	397403 109	158,50 5,15	2026 66
54	Е0130-88-3	Разборка временных опор	т	12,782	16032,40 7650,00	8382,40 1925,10	204926 97782	107144 24607	133404 109	46,50 6,20	594 79
55	С12021-41	Стоимость металла	т	2,556	147100,00 --	-- --	375988 --	-- --	-- --	-- --	-- --
56	С11021-72	Стоимость лесоматериала	м3	4,2	10600,00 --	-- --	44520 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**			**5205890**	**580766**			**4031**
		Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**691309**	**140777**			**918**
		Материалы -		Тенге			**4198426**				
		Всего заработная плата -		Тенге			**240806**				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**345108**			
		Местные материалы -		Тенге			**1239259**				
		Накладные расходы -		Тенге			**2077678**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			**372120**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге							**186**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				**55818**			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**274233**				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			**4844779**				
		Сметная заработная плата -		Тенге							**2370**
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1007464**	**400926**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				486979			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			376070				
		Накладные расходы -	Тенге			530807				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							265
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				79621			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92296				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1630567				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3031
		Сметная заработная плата -	Тенге				566600			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6475346				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5401
		Сметная заработная плата -	Тенге				967526			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			13244730	1227351			7156
			Тенге			1249504	312590			1980
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12237266				
		Материалы -	Тенге			723692				
		Всего заработная плата -	Тенге				1075115			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3778457				
		Местные материалы -	Тенге			5889655				
		Накладные расходы -	Тенге			1164297				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							582
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				174645			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			804094				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14205657				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6954
		Сметная заработная плата -	Тенге				1249760			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1007464				
		Всего заработная плата -	Тенге				486979			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			376070				
		Накладные расходы -	Тенге			530807				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							265
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				79621			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92296				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1630567				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3031
		Сметная заработная плата -	Тенге				566600			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			15836224				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9984
		Сметная заработная плата -	Тенге				1816360			

Временные здания и сооружения, 4.8%	Тенге	760 139
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2%x0.9=1.8%	Тенге	298 735
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	165 964
Затраты на дополнительные отпуска, 0.4%	Тенге	66 385
ИТОГО:	Тенге	17 127 446
Итого в текущих ценах, 2015г. К = 1982 275	Тенге	43 802 063
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге	876 041
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами, 2%	Тенге	44 678 104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			291 599				
		Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге			44 386 505				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			5 326 381				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			**49 712 886**				
		Конкурсная скидка, %				**0,9998705296**				
		Сумма, с учетом конкурсной скидки				**49 706 449**				

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана"

(подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

(подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

108060

Ф-2

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

А К Т
приемки выполненных работ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г

за май 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 2-3 Устройство лестничных сходов								
		РАЗДЕЛ 1..Лестничные сходы								
1	Е0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3** м3	393	39,73 1,87	37,82 11,00	15613 735	14862 4322	4905 97	0,01 0,04	5 15
2	Е0101-165-7 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Доработка грунта вручную после разработки механизированным способом** м3	43,66	467,10 467,10	-- --	20394 20394	-- --	23045 113	2,98 --	130 --
3	Е010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1** т	829,654	176,40 --	176,40 35,28	146351 --	146351 29270	29270 100	-- 0,74	-- 615
4	Е0130-3-1	**Устройство щебеночной подготовки** м3	9,504	2031,07 310,50	38,67 14,24	19303 2951	368 135	3364 109	1,99 0,07	19 1
5	Е0130-7-1	**Устройство монолитного фундамента, бетон В22,5,F200,W4** м3	62,4	6828,98 434,25	532,08 131,85	426129 27097	33202 8227	38504 109	2,55 0,43	159 27
6	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2** м3	63,648	298,00 --	-- --	18967 --	-- --	-- --	-- --	-- --
7	Е0130-8-1	**Установка арматурных сеток в монолитных конструкциях** т	4,78	8299,96 8055,00	-- --	39674 38503	-- --	41968 109	48,40 --	231 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,67	68800,00	--	46096	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
		т	4,11	64400,00	--	264684	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
10	Е0130-16-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай								
		м3	11,51	11208,89	6945,14	129014	79939	85564	24,34	280
				4263,75	2556,36	49076	29424	109	12,49	144
11	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках								
		т	27,624	27,10	27,10	749	749	524	--	--
				--	18,97	--	524	100	0,40	11
12	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
		т	27,624	176,40	176,40	4873	4873	975	--	--
				--	35,28	--	975	100	0,74	20
13	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 при устройстве БН столбов								
		м3	91,48	39,73	37,82	3634	3459	1142	0,01	1
				1,87	11,00	171	1006	97	0,04	3
14	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
		т	173,81	176,40	176,40	30660	30660	6132	--	--
				--	35,28	--	6132	100	0,74	129
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1166141**	**314462**			**826**
			Тенге			**138926**	**80016**			**965**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1166141				
		Материалы -	Тенге			39404				
		Всего заработная плата -	Тенге				218942			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			310780				
		Местные материалы -	Тенге			362569				
		Накладные расходы -	Тенге			235393				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							118
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35309			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84092				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1485626				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1908
		Сметная заработная плата -	Тенге				254251			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1485626				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				254251			1908
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Временные здания и сооружения, 4,8%	Тенге			71 310				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2%x0,9=1,8%	Тенге			28 025				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			15 569				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			6 228				
		ИТОГО:	Тенге			1 606 758				
		Итого в текущих ценах, 2015г. К = 1982.775	Тенге			4 109 154				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			82 183				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами, 2%	Тенге			4 191 337				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			27 355				
		Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге			4 163 982				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			499 678				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			**4 663 659**				
		Конкурсная скидка, %	Тенге			**0,9998705296**				
		Сумма, с учетом конкурсной скидки				**4 663 056**				

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана"

(подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

(подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-2

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

А К Т
приемки выполненных работ
за май 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Смета 2-5 Подпорные стенки										
		РАЗДЕЛ 1.Подпорные стенки										
1	Е0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (срезка растительного грунта)**	200	9,24	9,24	1849	1849	582	--	--		
		м3		--	3,00	--	600	97	0,01	2		
2	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3**	200	32,23	30,77	6447	6154	1894	0,01	2		
		м3		1,42	8,34	284	1669	97	0,03	6		
3	Е010333-А3-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1**	760	29,07	29,07	22093	22093	4419	--	--		
		т		--	5,81	--	4419	100	0,12	93		
4	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	200	3,77	3,24	753	649	310	--	1		
		м3		0,48	1,12	96	224	97	--	1		
5	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3**	180	32,23	30,77	5802	5539	1705	0,01	2		
		м3		1,42	8,34	256	1502	97	0,03	5		
6	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	18	262,72	--	4729	--	5344	1,85	33		
		м3		262,72	--	4729	--	113	--	--		
7	Е0101-17-8	**Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3**	18	32,23	30,77	580	554	170	0,01	--		
		м3		1,42	8,34	26	150	97	0,03	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	376,2	29,07	29,07	10936	10936	2187	--	--
		т		--	5,81	--	2187	100	0,12	46
9	Е0130-3-1	Замена грунта под основание стен гравийно-галечниковым грунтом	446	2031,07	38,67	905857	17247	157869	1,99	888
		м3		310,50	14,24	138483	6351	109	0,07	31
10	Е0130-7-1	Устройство монолитного фундамента, бетон В25,F200,W4	20	7165,58	532,08	143312	10642	12341	2,55	51
		м3		434,25	131,85	8685	2637	109	0,43	9
11	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	20,4	185,00	--	3774	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,16	8299,96	--	1328	--	1405	48,40	8
		т		8055,00	--	1289	--	109	--	--
13	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,06	69000,00	--	4140	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1	72000,00	--	7200	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0130-80-2	Устройство деформационного шва	6,7	14058,27	889,07	94190	5957	10265	6,06	41
		м		1093,50	312,12	7326	2091	109	1,47	10
16	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной	34,51	317,51	13,70	10957	473	4058	0,61	21
		м2		102,83	5,04	3549	174	109	0,02	1
17	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной	27,61	1084,57	20,67	29945	571	4969	0,91	25
		м2		157,50	7,61	4349	210	109	0,31	8
18	Е0127-81-5	Укладка георешеток	877	16,35	5,64	14338	4945	14603	0,07	64
		м2		10,69	1,83	9375	1604	133	0,01	5
19	ТОО Тенсар	Стоимость георешетки Тенсар PE560	317	933,02	--	295766	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
20	ТОО Тенсар	Стоимость георешетки Тенсар TRIAX160	65	345,95	--	22487	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0130-3-1	**Щебень по стенке и щебень для подошвы армогрунта**								
			140,8	2031,07	38,67	285975	5445	49838	1,99	280
		м3		310,50	14,24	43718	2005	109	0,07	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1872458	93052			1415
			Тенге			222164	25824			227
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1872458				
	Материалы -		Тенге			118680				
	Всего заработная плата -		Тенге				247988			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			329593				
	Местные материалы -		Тенге			1108969				
		Накладные расходы -	Тенге			271960				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							136
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				40794			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			128665				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2273083				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1777
		Сметная заработная плата -	Тенге				288782			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2273083				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1777
		Сметная заработная плата -	Тенге				288782			

Временные здания и сооружения, 4,8%	Тенге	109 108
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2%х0,9=1,8%	Тенге	42 879
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	23 822
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	9 529
ИТОГО:	Тенге	2 458 421
Итого в текущих ценах, 2015г. К = 1982.775	Тенге	6 287 214
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге	125 744
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами, 2%	Тенге	6 412 958
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге	41 855
Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге	6 371 103
Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге	764 532
ИТОГО с НДС 12%	Тенге	**7 135 635**
Конкурсная скидка, %		**0,9998705296**
Сумма, с учетом конкурсной скидки		**7 134 711**

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана"

(подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

(подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-2

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

А К Т
приемки выполненных работ
за май 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 5-1 Подходы								
		РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда								
1	E0127-20-1	**Разборка бортовых камней на бетонном основании**	1251	122,85	--	153685	--	204402	0,77	960
		м		122,85	--	153685	--	133	--	--
2	E01031-A26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	252,233	27,10	27,10	6836	6836	4785	--	--
		т		--	18,97	--	4785	100	0,40	101
3	E010333-A30-1	**Вывоз строительного мусора**	252,233	176,40	176,40	44494	44494	8899	--	--
		т		--	35,28	--	8899	100	0,74	187
4	E0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых природных камней 1 ГП мм при других видах покрытий**	1096,972	480,52	6,63	527113	7274	226778	1,00	1097
		м		153,68	1,76	168583	1927	133	0,01	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			732127	58603			2056
			Тенге			322268	15611			294
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			732127				
		Материалы -	Тенге			20513				
		Всего заработная плата -	Тенге				337879			
		Местные материалы -	Тенге			330743				
		Накладные расходы -	Тенге			444863				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							222
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				66729			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70619				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1247610				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2573
		Сметная заработная плата -	Тенге				404608			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1247610				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2573
		Сметная заработная плата -	Тенге				404608			
		РАЗДЕЛ 2.Ремонт и устройство новых тротуаров								
5	Е0101-145-5	**Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом для установки тротуарного бордюра**								
			116,46	19,40	--	2259	--	2192	0,12	14
		м2		19,40	--	2259	--	97	--	--
6	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**								
			11,646	864,08	73,75	10063	859	512	0,14	2
		м3		21,38	11,67	249	136	133	0,04	--
7	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	**Установка бортовых бетонных камней при цементнобетонных покрытиях**								
			586	306,43	6,63	179570	3886	86072	0,70	409
		м		108,68	1,76	63686	1029	133	0,01	4
8	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Камни бетонные бордюрные М-300**								
			9,376	26700,00	--	250339	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			442232	4745			425
			Тенге			66195	1165			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			442232				
	Материалы -		Тенге			10958				
	Всего заработная плата -		Тенге				67360			
	Местные материалы -		Тенге			360334				
		Накладные расходы -	Тенге			88776				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13316			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31860				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			562868				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							473
		Сметная заработная плата -	Тенге				80677			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			562868				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							473
		Сметная заработная плата -	Тенге				80677			

РАЗДЕЛ 3.Искусственные сооружения

Устройство водопропускных труб д-0,5м

9	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	15,84	408,11	169,61	6464	2687	5110	1,55	25
		м3		238,50	4,07	3778	64	133	0,01	--
10	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	28,512	27,10	--	773	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С010333-А30-1	Вывоз строительного мусора	28,512	176,40	--	5030	--	1006	0,74	21
		т		35,28	--	1006	--	100	--	--
12	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	57,02	56,25	52,36	3207	2986	1286	0,03	2
		м3		3,89	19,37	222	1104	97	0,08	4
13	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	6,34	467,10	--	2961	--	3346	2,98	19
		м3		467,10	--	2961	--	113	--	--
14	Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	6,34	99,84	--	633	--	715	0,62	4
		м3		99,84	--	633	--	113	--	--
15	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 30 км	120,38	176,40	--	21235	--	4247	0,74	89
		Т		35,28	--	4247	--	100	--	--
16	Е0130-3-2	Устройство подготовки под трубы	33,18	990,12	33,87	32852	1124	9972	1,94	64
		м3		263,25	12,47	8735	414	109	0,06	2
17	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	45,86414	6589,26	3701,25	302211	169755	147092	11,80	541
		м3		1980,00	962,33	90811	44136	109	3,29	151
18	С143018-2	Блоки труб из тяжелого бетона класса В15	45,86414	16100,00	--	738413	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0130-7-1	Устройство основания из монолитного бетона и монолитный бетон стыка	3,14	5875,28	532,08	18448	1671	1938	2,55	8
		м3		434,25	131,85	1364	414	109	0,43	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	36,88	1084,57	20,67	39999	762	6637	0,91	34
		м2		157,50	7,61	5809	281	109	0,31	11
21	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	229,961	317,51	13,70	73015	3150	27038	0,61	139
		м2		102,83	5,04	23647	1159	109	0,02	6
22	Е0130-3-2	Обратная засыпка труб песчано-гравийной смесью	33,18	990,12	33,87	32852	1124	9972	1,94	64
		м3		263,25	12,47	8735	414	109	0,06	2
		Устройство арыков.								
23	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	190,5624	56,25	52,36	10719	9978	4299	0,03	5
		м3		3,89	19,37	741	3690	97	0,08	15
24	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	21,1768	467,10	--	9892	--	11178	2,98	63
		м3		467,10	--	9892	--	113	--	--
25	Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	21,1768	99,84	--	2114	--	2389	0,62	13
		м3		99,84	--	2114	--	113	--	--
26	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 30 км	40,23592	176,40	--	7098	--	1420	0,74	30
		Т		35,28	--	1420	--	100	--	--
27	Е0127-8-1	Монтаж водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	220,5	689,86	351,18	152114	77435	96733	1,56	344
		м		240,75	89,10	53085	19647	133	0,36	79
28	Е0130-3-2	Устройство подготовки под монолитный бетон	4,65	990,12	33,87	4604	157	1397	1,94	9
		м3		263,25	12,47	1224	58	109	0,06	--
29	Е0130-7-1	Устройство сопряжения между арыком и дорожным бортовым камнем из монолитного бетона В15	3,29	6108,86	532,08	20098	1751	2030	2,55	8
		м3		434,25	131,85	1429	434	109	0,43	1
30	Е0101-166-2	Обратная засыпка пазух грунтом 2 группы вручную	15,4414	134,10	--	2071	--	2340	0,97	15
		м3		134,10	--	2071	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1486804	272579			1497
			Тенге			223922	71815			274
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1486804				
	Материалы -		Тенге			116290				
	Всего заработная плата -		Тенге				295737			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			846550				
	Транспортные расходы -		Тенге			33362				
		Накладные расходы -	Тенге			340146				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							170
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				51022			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			109617				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1936567				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1941
		Сметная заработная плата -	Тенге				346759			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1936567				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1941
		Сметная заработная плата -	Тенге				346759			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2661163	335927			3979
			Тенге			612385	88591			572
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2661163				
	Материалы -		Тенге			147761				
	Всего заработная плата -		Тенге				700976			
	Местные материалы -		Тенге			1537628				
	Транспортные расходы -		Тенге			33362				
		Накладные расходы -	Тенге			873785				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							437
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				131068			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			212097				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3747045				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4988
		Сметная заработная плата -	Тенге				832043			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3747045				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4988
		Сметная заработная плата -	Тенге				832043			

Временные здания и сооружения, 4,8%	Тенге	179 858
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2%x0,9=1,8%	Тенге	70 684
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	39 269
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	15 708
ИТОГО:	Тенге	4 052 564
Итого в текущих ценах, 2015г. К = 1982.775	Тенге	10 364 106
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге	207 282
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами, 2%	Тенге	10 571 388

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			68 996				
		Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге			10 502 392				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			1 260 287				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			**11 762 679**				
		Конкурсная скидка, %				**0,9998705296**				
		Сумма, с учетом конкурсной скидки				**11 761 156**				

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана"

(подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

(подпись)