Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"26" 12 2024год

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Товарищество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Орда-Құрылыс» - Республика Казахстан, Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Алты Алаш № 2, БИН: 080140017041. Телефон : 87242273454.**
Почта: gemakases@mail.ru

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директор Нуртай Нұрасыл Нұртайұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **«Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей жилых домов в мкр. Шугыла поселка Шиели, Шиелийского района»**

(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является **Коммунальное Государственное Учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района" БИН 020340003533. Руководитель Аман Дана Смаханұлы**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядными организациями:

а) субподрядными организациями:

1.ТОО "АстанаЛюксСтрой", БИН: 220740023079;
2.ТОО «СК Алаш Құрылыс», БИН: 080940007767;
3.ТОО «НУР Монтаж Проект Сервис», БИН: 140240022657 ;
4.ТОО «Qaz Build Construction» БИН 130640002787 ;

(наименование организации)

3. проекта (проектно-сметной документации) **Товарищество с ограниченной ответственностью «КызылордаВодГазПроект» № 17021415 от 21.12.2017г., Рабочий проект**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) **Коммунальное Государственное Учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района" Кызылординская область № 455 от 05.08.2024г.**

(дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Газорегуляторные пункт с узлом учета расхода газа марки ГРПШ-13-1НУ-1 (РДБК-50Н)	шт	1		1	
Подземный газопровод среднего давления PN 0,3 МПа	м	114		114	
Подземный газопровод низкого давления PN 0,003 МПа	м	2455		2455	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период **не предусматривается**

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Нежилое помещение имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Площадь участка	м2		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$	-	
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	Жилая		общая	жилая
Кабинеты здание						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **1.Газорегуляторные пункт с узлом учета расхода газа марки ГРПШ-13-1НУ-1 (РДБК-50Н)-1шт;**

2.Газопровод среднего и низкого давления Р=0,003-0,3 МПа:

2.1. Подземный газопровод: Точка врезки существующий подземный газопровод среднего давления в точке подключение устанавливается отключающая запорная арматура - Кран ПЭ Ду63 под ковер;

2.2.Подземном газопровод из труб ПЭ100 SDR11 Ø63х5,8мм, Ø90х8,2мм , Ø110х10,0мм , Ø160х14,6мм прокладывается в футляре из труб ПЭ100 SDR11 Ø110х6,6мм, Ø160х9,5мм, Ø225х9,5мм;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, редусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **30.10.2024года;**

(месяц, год)

окончание работ **26.12.2024 года** ;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: ; по норме или по проекту организации строительства, месяц: ; фактически, месяц: ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют

требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90__% и фактически применено _90__% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____**не требуется**_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей жилых домов в мкр. Шугыла поселка Шиели, Шиелийского района»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Орда-Құрылыс» БИН: 080140017041. Директор Нуртай Нұрасыл Нұртайұлы

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата *Место печати (при наличии)*