Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за **АВГУСТ** месяц 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		11/6	18 ноября 2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подготовительные работы	53 346 566								-	-
Сооружение опор	53 672 243	2 619 979							280 712	2 619 979
Сооружение пролетный строений	14 811 359	14 397 872							1 542 629	14 397 872
Устройство лестничных сходов	33 640 246	26 124 684							2 799 073	26 124 684
Сопряжение с насыпью	14 042 208	14 042 208							1 504 522	14 042 208
Подпорные стенки	939 972 934	85 089 983							9 116 784	85 089 983
Подходы	156 361 666	126 831 998							13 589 143	126 831 998
Наружные сети канализации	1 382 611								-	-
Всего	**1 267 229 833**	**269 106 724**							**28 832 863**	**269 106 724**

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана" _____ (подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой" _____ (подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-2

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень

А К Т
приемки выполненных работ

за август 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 2-1 Сооружение опор								
		РАЗДЕЛ 1.Опоры 1,7								
1	Е0130-13-1	**Бетонирование тела устоя и шкафных стенок, бетон В25,F200,W6** м3	12,781	7737,19	937,34	98889	11980	16632	4,88	62
				918,00	275,85	11733	3526	109	1,10	14
2	С143001-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2** м3	13,03662	128,00	--	1669	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2** м3	13,03662	298,00	--	3885	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	Е0130-13-3	**Бетонирование открылков устоев, бетон В25,F200,W6** м3	14,36	9728,90	1176,05	139707	16888	30615	9,52	137
				1602,00	353,95	23005	5083	109	1,44	21
5	С143001-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2** м3	14,9344	128,00	--	1912	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
6	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2** м3	14,9344	298,00	--	4450	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
7	Е0130-73-1	**Установка металлических клиновидных прокладок** т	1,595	17298,09	124,87	27590	199	18737	61,00	97
				10732,50	45,00	17118	72	109	0,22	--
8	С12021-256	**Стоимость металлических клиновидных прокладок** т	1,595	154700,00	--	246747	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	Е0130-18-1	**Установка резиновых опорных частей** шт	8	241,26	--	1930	--	903	0,59	5
				103,50	--	828	--	109	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**526779**	**29067**			**301**
			Тенге			**52684**	**8680**			**35**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Материалы -	Тенге			**252442**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**26286**				
		Местные материалы -	Тенге				**44174**			
		Накладные расходы -	Тенге			**161722**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			**48150**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							**24**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**7222**			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**18035**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**318627**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**263**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**51396**			
		Материалы -	Тенге			**274337**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**10273**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**17190**			
		Накладные расходы -	Тенге			**246747**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			**18737**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							**9**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**2811**			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**17584**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**310659**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**107**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**20001**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**629286**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**71397**			**370**
		РАЗДЕЛ 2.Опоры №6								
10	**Е0130-73-1**	**Установка металлических клиновидных прокладок**	**0,77**	**17298,09**	**124,87**	**13320**	**96**	**9046**	**61,00**	**47**
		т		**10732,50**	**45,00**	**8264**	**35**	**109**	**0,22**	**--**
11	**С12021-256**	**Стоимость металлических клиновидных прокладок**	**0,77**	**154700,00**	**--**	**119119**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Е0130-18-1**	**Установка резиновых опорных частей**	**2**	**241,26**	**--**	**483**	**--**	**226**	**0,59**	**1**
		шт		**103,50**	**--**	**207**	**--**	**109**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**132921**	**96**			**48**
			Тенге			**8471**	**35**			**--**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Всего заработная плата -	Тенге			**483**				
		Местные материалы -	Тенге				**207**			
		Накладные расходы -	Тенге			**276**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			**226**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**34**			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**42**				
						751				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				241			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			132439				
	Материалы -		Тенге			4959				
	Всего заработная плата -		Тенге				8299			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			119119				
		Накладные расходы -	Тенге			9046				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1357			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8489				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			149973				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата -	Тенге				9656			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			150724				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				9896			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**659700**	**29163**			**349**
			Тенге			**61155**	**8715**			**35**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			252924				
	Материалы -		Тенге			26286				
	Всего заработная плата -		Тенге				44381			
	Местные материалы -		Тенге			161998				
		Накладные расходы -	Тенге			48375				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7256			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18078				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			319378				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							264
		Сметная заработная плата -	Тенге				51637			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			406775				
	Материалы -		Тенге			15232				
	Всего заработная плата -		Тенге				25489			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			365866				
		Накладные расходы -	Тенге			27783				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4167			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26073				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			460632				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							159
		Сметная заработная плата -	Тенге				29656			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			780009				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							423
		Сметная заработная плата -	Тенге				81294			

Временные здания и сооружения, 4,8%	Тенге	37 440
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2%x0,9=1,8%	Тенге	14 714
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	8 174

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			3 270				
		ИТОГО:	Тенге			843 608				
		Итого в текущих ценах, 2016г. К = 2121:775	Тенге			2 308 764				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			46 175				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами, 2%	Тенге			2 354 939				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			15 370				
		Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге			2 339 569				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			280 748				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			**2 620 318**				
		Конкурсная скидка, %				**0,9998705296**				
		Сумма, с учетом конкурсной скидки				**2 619 979**				

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана"

(подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

(подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-2

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

А К Т
приемки выполненных работ

за август 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Смета 2-2 Сооружение пролетных строений										
		Устройство проезжей части										
1	Е0130-79-3	**Устройство гидроизоляции проезжей части** м2	3882	233,11 204,75	28,36 10,44	904933 794840	110094 40528	910551 109	1,23 0,05	4775 198		
2	СЦена изготовителя	**Стоимость "Техноэластмоста С"** м2	3882	583,22 --	-- --	2264067 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
3	Е0130-80-2	**Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах с окаймлением** м	25,2	1982,57 1093,50	889,07 312,12	49961 27556	22404 7865	38610 109	6,06 1,47	153 37		
		Устройство вспомогательных обустройств для монтажа пролетного строения										
4	С12021-243	**Стоимость металлоконструкций** т	0,0003	-153500,00 --	-- --	-46 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
5	С11021-72	**Стоимость лесоматериала** м3	11,72	-10600,00 --	-- --	-124232 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3094683	132498			4928		
			Тенге			822396	48393			235		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3094729						
		Всего заработная плата -	Тенге				870789					
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2139835						
		Накладные расходы -	Тенге			949160						
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							475		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				142374					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			242633						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4286523						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5637		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1013163			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-46				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-46				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-3				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-49				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4286474				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1013163			5637

Временные здания и сооружения, 4,8%	Тенге		205 751
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2%x0,9=1,8%	Тенге		80 860
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге		44 922
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге		17 969
ИТОГО:	Тенге		4 635 976
Итого в текущих ценах, 2016г. К = 2121:775	Тенге		12 687 619
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге		253 752
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами, 2%	Тенге		12 941 372
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге		84 464
Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге		12 856 908
Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге		1 542 829
ИТОГО с НДС 12%	Тенге		**14 399 737**
Конкурсная скидка, %			**0,9998705296**
Сумма, с учетом конкурсной скидки			**14 397 872**

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана"

(подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

(подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-2

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

А К Т
приемки выполненных работ

за август 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: всего	Затраты труда: рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Смета 2-3 Устройство лестничных сходов									
		РАЗДЕЛ 1.Лестничные сходы									
1	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм** т	0,27	68800,00	--	18576	--	--	--	--	--
2	Е0130-73-1	**Установка металлических лестничных сходов** т	52,75	17298,09	124,87	912474	6587	619679	61,00	3218	
				10732,50	45,00	566139	2374	109	0,22	12	
3	С12021-163	**Стоимость металла** т	52,75	109700,00	--	5786675	--	--	--	--	--
4	Е01031-А26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках** т	0,3	27,10	27,10	8	8	6	--	--	
				--	18,97	--	6	100	0,40	--	
5	Е010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1** т	0,3	176,40	176,40	53	53	11	--	--	
				--	35,28	--	11	100	0,74	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6717786	6648			3218	
			Тенге			566139	2390			12	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18637					
		Всего заработная плата -	Тенге				16				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18576					
		Накладные расходы -	Тенге			16					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1119					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19773					
		Сметная заработная плата -	Тенге				19				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6699149				
	Материалы -		Тенге			339748				
	Всего заработная плата -		Тенге				568513			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5786675				
		Накладные расходы -	Тенге			619679				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							310
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				92952			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			439130				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7757958				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3539
		Сметная заработная плата -	Тенге				661465			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7777731				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3540
		Сметная заработная плата -	Тенге				661484			

Временные здания и сооружения, 4,8%	Тенге	373 331
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2%x0,9=1,8%	Тенге	146 719
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	81 511
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	32 604
ИТОГО:	Тенге	8 411 896
Итого в текущих ценах, 2016г. К = 2121:775	Тенге	23 021 460
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге	460 429
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами, 2%	Тенге	23 481 889
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге	153 258
Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге	23 328 631
Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге	2 799 436
ИТОГО с НДС 12%	Тенге	**26 128 067**
Конкурсная скидка, %		**0,9998705296**
Сумма, с учетом конкурсной скидки		**26 124 684**

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана"

"КОМПАНИЯ АИС-АСТАНА" (подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

"Компания "АлматыДорСтрой" (подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-2

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

А К Т
приемки выполненных работ

за август 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 2-4 Сопряжение с насыпью								
		РАЗДЕЛ 1.Сопряжение с насыпью								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 м3	2148,1	32,23	30,77	69240	66098	20347	0,01	21
				1,42	8,34	3050	17926	97	0,03	61
2	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	3866,58	176,40	176,40	682065	682065	136413	--	--
				--	35,28	--	136413	100	0,74	2865
3	Е0101-28-2	Устройство заустойной засыпки бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	2148,1	6,83	6,83	14663	14663	3889	--	--
				--	1,87	--	4010	97	0,01	13
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками м3	2148,1	21,55	4,52	46283	9701	35485	0,11	232
				17,03	--	36582	--	97	--	--
5	Е0130-3-1	Устройство подготовки из естественного щебня м3	10,6	2031,07	38,67	21529	410	3752	1,99	21
				310,50	14,24	3291	151	109	0,07	1
6	Е0130-3-1	Устройство подготовки из фракционированного щебня м3	103,8	2142,27	38,67	222368	4014	36742	1,99	207
				310,50	14,24	32230	1478	109	0,07	7
7	Е0130-35-2	Укладка переходных плит м3	51,84	4746,66	536,68	246067	27822	49632	4,39	228
				744,75	133,61	38608	6926	109	0,49	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С143023-115 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита переходная П 600.98.30 /ТП 3.503.1-96/	32	62800,00	--	2009600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С143023-113 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита переходная П 400.124.25 /ТП 3.503.1-96/	4	42200,00	--	168800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0130-7-1	Омоноличивание переходных плит В30 F300	5,8	7544,00	532,08	43755	3086	3579	2,55	15
		м3		434,25	131,85	2519	765	109	0,43	3
11	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные вкаркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,818	50900,00	--	41636	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочнойбитумной мастикой двухслойной	202,5	317,51	13,70	64296	2774	23810	0,61	123
		м2		102,83	5,04	20823	1021	109	0,02	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3630302	810632			846
			Тенге			137103	168689			2980
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3630302				
	Материалы -		Тенге			153417				
	Всего заработная плата -		Тенге				305792			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			41636				
	Местные материалы -		Тенге			2487514				
		Накладные расходы -	Тенге			313648				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							157
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				47047			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			236637				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4180587				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3982
		Сметная заработная плата -	Тенге				352840			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4180587				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3982
		Сметная заработная плата -	Тенге				352840			

Временные здания и сооружения, 4,8%	Тенге	200 668
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2%x0,9=1,8%	Тенге	78 863
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	43 813
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	17 525

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:	Тенге			4 521 455				
		Итого в текущих ценах, 2016г. К = 2121:775	Тенге			12 374 202				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			247 484				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами, 2%	Тенге			12 621 686				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			82 378				
		Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге			12 539 309				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			1 504 717				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			**14 044 026**				
		Конкурсная скидка, %				**0,9998705296**				
		Сумма, с учетом конкурсной скидки				**14 042 208**				

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана"

(подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

(подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-2

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 2-5 Подпорные стенки								
		РАЗДЕЛ 1.Подпорные стенки								
1	Е0130-3-2	Засыпка за подпорными стенками ПГС	1489,6431	990,12	33,87	1474925	50454	447690	1,94	2890
		м3		263,25	12,47	392149	18576	109	0,06	91
2	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	1489,6431	12,51	12,51	18632	18632	6186	--	--
		м3		--	4,28	--	6377	97	0,01	21
3	Е0101-130-8 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см до 8 проходов	1489,6431	8,90	8,90	13253	13253	3869	--	--
		м3		--	2,68	--	3989	97	0,01	13
4	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1489,6431	14,12	12,00	21030	17872	6307	0,01	18
		м3		1,62	2,75	2413	4089	97	0,01	18
5	Е0130-77-1	Установка карнизных блоков из бетона В30 F300	54,8	12117,50	8250,04	664039	452102	339291	22,40	1228
		м3		3622,50	2057,73	198513	112764	109	6,84	375
6	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки карнизные из тяжелого бетона класса В15	54,8	20800,00	--	1139840	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	55,896	240,00	--	13415	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	55,896	129,00 --	-- --	7211 --	-- --	-- --	-- --	-- --
9	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 м3	55,896	129,00 --	-- --	7211 --	-- --	-- --	-- --	-- --
10	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5 м3	55,896	140,00 --	-- --	7825 --	-- --	-- --	-- --	-- --
11	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30 м3	55,896	160,00 --	-- --	8943 --	-- --	-- --	-- --	-- --
12	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50циклов м3	55,896	185,00 --	-- --	10341 --	-- --	-- --	-- --	-- --
13	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов м3	55,896	925,00 --	-- --	51704 --	-- --	-- --	-- --	-- --
14	Е0130-7-1	Устройство бетона лежня монолитного, бетон В20,F200,W6 м3	63,5	6451,58 434,25	532,08 131,85	409676 27575	33787 8372	39183 109	2,55 0,43	162 28
15	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	64,77	128,00 --	-- --	8291 --	-- --	-- --	-- --	-- --
16	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	64,77	298,00 --	-- --	19301 --	-- --	-- --	-- --	-- --
17	Е0130-3-1	Подготовка из щебня толщиной 10см м3	216,5	2031,07 310,50	38,67 14,24	439727 67223	8372 3083	76634 109	1,99 0,07	431 15
18	Е0130-7-1	Устройство плит монолитных, бетон В25,F200,W4 м3	1041,8	7073,78 434,25	532,08 131,85	7369468 452402	554325 137360	642841 109	2,55 0,43	2657 452
19	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов м3	1062,636	185,00 --	-- --	196588 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	107	8299,96	–	888096	–	939455	48,40	5179
		т		8055,00	–	861885	–	109	–	–
21	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	21,1	53000,00	–	1118300	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
22	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	85,9	52400,00	–	4501160	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
23	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	15	63800,00	–	957000	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
24	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	15	40200,00	–	603000	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
25	Е0127-34-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых природных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях	732,26	379,12	6,63	277612	4855	151381	1,00	732
		м		153,68	1,76	112534	1286	133	0,01	4
26	Е0127-34-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых природных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях	83,74	5149,12	6,63	431187	555	17312	1,00	84
		м		153,68	1,76	12869	147	133	0,01	1
27	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	5030	9,24	9,24	46502	46502	14645	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	3,00	--	15098	97	0,01	58
28	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	9557	17,73	17,73	169446	169446	33889	--	--
		т		--	3,55	--	33889	100	0,07	712
29	Е0101-27-5	Отсыпка грунта до планировочной отметки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	5030	3,35	3,35	16859	16859	5673	--	--
		м3		--	1,16	--	5849	97	--	19
30	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5030	21,55	4,52	108377	22716	83091	0,11	543
		м3		17,03	--	85661	--	97	--	--
31	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	5030	14,12	12,00	71011	60347	21297	0,01	61
		м3		1,62	2,75	8149	13807	97	0,01	61
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**21069966**	**1470078**			**13984**
			Тенге			**2221372**	**364686**			**1867**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21069966				
		Материалы -	Тенге			732122				
		Всего заработная плата -	Тенге				2586058			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7179460				
		Местные материалы -	Тенге			9466935				
		Накладные расходы -	Тенге			2828743				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1414
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				424311			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1433923				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25332632				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17266
		Сметная заработная плата -	Тенге				3010370			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			25332632				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17266
		Сметная заработная плата -	Тенге				3010370			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**21069966**	**1470078**			**13984**
			Тенге			**2221372**	**364686**			**1867**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21069966				
		Материалы -	Тенге			732122				
		Всего заработная плата -	Тенге				2586058			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7179460				
		Местные материалы -	Тенге			9466935				
		Накладные расходы -	Тенге			2828743				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1414
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				424311			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1433923				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25332632				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17266

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				3010370			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			25332632				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17266
		Сметная заработная плата -	Тенге				3010370			

Временные здания и сооружения, 4,8%	Тенге	1 215 966
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2%x0,9=1,8%	Тенге	477 875
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	265 486
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	106 194
ИТОГО:	Тенге	27 398 153
Итого в текущих ценах, 2016г. К = 2121:775	Тенге	74 982 559
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге	1 499 651
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами, 2%	Тенге	76 482 211
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге	499 174
Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге	75 983 037
Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге	9 117 964
ИТОГО с НДС 12%	Тенге	**85 101 001**
Конкурсная скидка, %		**0,9998705296**
Сумма, с учетом конкурсной скидки		**85 089 983**

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана"

(подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

(подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-2

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Смета 5-1 Подходы										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	E0101-17-2	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 для устройства насыпи**	206	29,61	28,58	6099	5886	2109	0,01	1		
		м3		0,99	9,56	204	1970	97	0,04	7		
2	C010333-A30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 30 км**	370,8	176,40	--	65409	--	13082	0,74	275		
		Т		35,28	--	13082	--	100	--	--		
3	E0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	206	3,77	3,24	776	668	320	--	1		
		м3		0,48	1,12	99	231	97	--	1		
4	E0101-130-2	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	206	12,51	12,51	2577	2577	855	--	--		
		м3		--	4,28	--	882	97	0,01	3		
5	E0101-130-8 K=5	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см до 6 проходов**	206	6,36	6,36	1309	1309	382	--	--		
		м3		--	1,91	--	394	97	0,01	1		
6	E0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	206	14,12	12,00	2908	2471	872	0,01	3		
		м3		1,62	2,75	334	565	97	0,01	3		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			79078	12912			279		
			Тенге			13718	4042			15		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			79078						
		Всего заработная плата -	Тенге				17760					
		Местные материалы -	Тенге			121						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Транспортные расходы -		Тенге			65409				
		Накладные расходы -	Тенге			17620				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2643			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5802				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			102500				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							303
		Сметная заработная плата -	Тенге				20403			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			102500				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							303
		Сметная заработная плата -	Тенге				20403			
		РАЗДЕЛ 2.Планировочные работы								
7	Е0101-145-9	**Планировка верха земляного полотна из грунтов 2 группы механизированным способом**	5886	14,12	3,88	83105	22832	62902	0,07	426
		м2		10,24	0,78	60273	4575	97	--	15
8	Е0101-145-2	**Планировка территории под вазон из грунтов 2 группы механизированным способом**	5937	1,41	1,41	8376	8376	1730	--	--
		м2		--	0,30	--	1783	97	--	6
9	Е0101-17-8	**Расчистка территории из грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	1187	32,23	30,77	38261	36524	11243	0,01	12
		м3		1,42	8,34	1686	9905	97	0,03	34
10	Е010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1(во временный отвал)**	2255,3	176,40	176,40	397835	397835	79567	--	--
		т		--	35,28	--	79567	100	0,74	1671
11	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	1187	3,77	3,24	4471	3851	1842	--	4
		м3		0,48	1,12	570	1329	97	--	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**532048**	**469418**			**442**
			Тенге			**62528**	**97160**			**1731**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			532048				
	Всего заработная плата -		Тенге				159688			
	Местные материалы -		Тенге			102				
		Накладные расходы -	Тенге			157285				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23593			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41360				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			730693				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2251
		Сметная заработная плата -	Тенге				183281			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			730693				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2251
		Сметная заработная плата -	Тенге				183281			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.Дорожная одежда								
12	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	254,3	122,85	--	31241	--	41550	0,77	195
		м		122,85	--	31241	--	133	--	--
13	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	11,000047	27,10	27,10	298	298	209	--	--
		т		--	18,97	--	209	100	0,40	4
14	Е010333-А30-1	Вывоз строительного мусора	11,000047	176,40	176,40	1940	1940	388	--	--
		т		--	35,28	--	388	100	0,74	8
15	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	61,74	864,08	73,75	53349	4554	2714	0,14	9
		м3		21,38	11,67	1320	720	133	0,04	3
16	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	1808,26	864,08	73,75	1562488	133366	79482	0,14	260
		м3		21,38	11,67	38661	21101	133	0,04	74
17	Е0127-22-1	Устройство основания толщиной 15 см из щебеночной смеси	7042	267,24	33,28	1881916	234369	154412	0,03	232
		м2		5,00	11,49	35210	80889	133	0,04	284
18	Е0127-22-1 т.ч. п-1.37 К=3	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя до 18см	7042	45,79	--	322467	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0127-72-1	Розлив битума под верхний слой основания	4,974	40097,59	339,59	199445	1689	932	0,58	3
		т		--	140,94	--	701	133	0,58	3
20	Е0127-72-1	Розлив битума под выравнивающий слой покрытия	9,466	40097,59	339,59	379564	3215	1774	0,58	5
		т		--	140,94	--	1334	133	0,58	5
21	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых природных камней 1 ГП мм при других видах покрытий	609,07	480,52	6,63	292668	4039	125914	1,00	609
		м		153,68	1,76	93602	1070	133	0,01	4
22	Е0127-53-6	Устройство выравнивающего слоя толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	11170	384,35	15,35	4293150	171476	163417	0,03	375
		м2		5,94	5,06	66350	56520	133	0,02	197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0127-54-6 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 5 см	11170	90,29	–	1008517	–	297	–	2
		м2		0,02	–	223	–	133	–	–
24	Е0127-53-6	Устройство основания толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	6992	384,35	15,35	2687350	107337	102293	0,03	235
		м2		5,94	5,06	41532	35380	133	0,02	123
25	Е0127-54-6 К=16	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины оснований на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 12см	6992	722,30	–	5050350	–	1488	–	10
		м2		0,16	–	1119	–	133	–	–
26	Е0127-53-6	Устройство нижнего слоя покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	19278	384,35	15,35	7409431	295946	282037	0,03	648
		м2		5,94	5,06	114511	97547	133	0,02	340
27	Е0127-54-6 К=10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 9см	19278	451,44	–	8702860	–	2564	–	17
		м2		0,10	–	1928	–	133	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			33877034	958228			2602
			Тенге			425697	295859			1047
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
	Материалы -		Тенге			33877034				
	Всего заработная плата -		Тенге			709696				
	Местные материалы -		Тенге				721555			
		Накладные расходы -	Тенге			31783413				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			959472				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							480
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				143921			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2090190				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			36926696				
		Сметная заработная плата -	Тенге							4128
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				865476			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			36926696				
		Сметная заработная плата -	Тенге							4128
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			34488160	1440558			3323

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			501943	397061			2792
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34488160				
	Материалы -		Тенге			709696				
	Всего заработная плата -		Тенге				899004			
	Местные материалы -		Тенге			31783635				
	Транспортные расходы -		Тенге			65409				
		Накладные расходы -	Тенге			1134376				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							567
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				170156			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2137352				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			37759889				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6682
		Сметная заработная плата -	Тенге				1069160			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			37759889				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6682
		Сметная заработная плата -	Тенге				1069160			

Временные здания и сооружения, 4,8%	Тенге	1 812 475
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2%x0,9=1,8%	Тенге	712 303
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	395 724
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	158 289
ИТОГО:	Тенге	40 838 679
Итого в текущих ценах, 2016г. К = 2121:775	Тенге	111 766 244
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге	2 235 325
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами, 2%	Тенге	114 001 569
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге	744 050
Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге	113 257 518
Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге	13 590 902
ИТОГО с НДС 12%	Тенге	**126 848 421**
Конкурсная скидка, %		**0,9998705296**
Сумма, с учетом конкурсной скидки		**126 831 998**

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана"

(подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

(подпись)