Форма № 3- КС
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018г. №656

Заказчик: **Государственное учреждение "Аппарат акима города Талдыкорган"**
Подрядчик: **ТОО "TOLAGAI-2050"**
Наименование строительства и его адрес: **РП "Береукрепление правой защитной дамбы с устройством водосливных стенок на реке Каратал в районе мкр. "Каратал"**

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2021 года

			Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
					номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
					№ 20	**30.04.2021 г.**				
Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
		В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РП "Береукрепление правой защитной дамбы с устройством водосливных стенок на реке Каратал в районе мкр. "Каратал"	**49 570 836**	44 259 675							5 311 161	**49 570 836**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Аппарат акима города Талдыкорган"

Руководитель _____ **Такебаев А.К.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор _____ **Жанысбеков О.К.**

Авторский надзор: ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р."

Авторский надзор _____ **Тайбулдинов С.Р.**

Технический надзор: ТОО "Музтау"

Зам.директор _____ **Боскымбаев Д.Б.**

РЕЕСТР АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима города Талдыкорган"
Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
Договор подряда №20 от 30.04.2021 г.
Объект: РП "Береукрепление правой защитной дамбы с устройством водосливных стенок на реке Каратал в районе мкр. "Каратал"

Сметная стоимость строительства	**250 932 364**	тенге
Договорная стоимость строительства	**250 932 364**	тенге
Стоимость выполненных работ	**49 570 836**	тенге
Остаточная стоимость строительства	**201 361 528**	тенге

№ пп	№ акта	№№ смет	Наименование работ	Стоимость выполненных работ, тенге		
				в ц. 20189г.	в ц.2020г.	в т. ч. оборуд-я
1			**Июнь 2021г.**			
2	1	1-1	Корчевка деревьев и кустарника	**39 212 738**	**49 570 836**	
3	2	1-2	Вынос проекта в натуру	36 854	46 607	
4	3	2-1-1	Крепление правого берега, мехочистка	203 518	239 337	
			ВСЕГО выполненных работ	38 972 366	49 284 892	
				39 212 738	**49 570 836**	**0**

Инженер ПТО _____

"SANA-2015". Версия 19.4Д от 01.10.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

120

Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Аппарат акима города Талдыкорган"**

Подрядчик: **ТОО "TOLAGAI-2050"**

Стройка : РП "Береукрепление правой защитной дамбы с устройством водосливных стенок на реке Каратал в районе мкр. "Каратал"
(наименование, адрес)

Объект : Корчевка деревьев
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 30.04.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №1
за июнь 2020г.
на Корчевка деревьев и кустарника

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 корчевка деревьев											
1	1	1101-0207-0501	Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м НР = 72 %	дерево	10	240,8	188,3	2408	1883	–	867	3537	
						52,5	67,9	525	679	–	262		

2	2 1101-0207-0901	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	яма	10	103,7	103,7	1037	1037	–	300	1444
					–	41,7	–	417	–	107	
	Раздел 2 корчевка кустарника										
3	3 1101-0207-1501	Кустарники и мелколесье густые. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	га	0,51	45778,43	45778,43	23347	23347	–	6165	31873
					–	16788,24	–	8562	–	2361	

Итого	**36 854**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	525
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	26 267
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 658
- накладные расходы, тенге	7 332
в т.ч. зарплата, тенге	660
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 730
Всего	**36 854**

Временные здания и сооружения (4,3 %)	1 585
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	415
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**777**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**39 631**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**41 613**
НДС (12 %)	4 994
Итого	**46 607**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Аппарат акима города Талдыкорган"

Руководитель _____Такебаев А.К.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор _____Жанысбеков О.К.

Авторский надзор: ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р."

Авторский надзор _____Тайбулдинов С.Р.

Технический надзор: ТОО "Музтау"

Эксперт-тех.надзор _____Сарыбаев Д.К.

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима города Талдыкорган"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Береукрепление правой защитной дамбы с устройством водосливных стенок на реке Каратал в районе мкр. "Каратал"

(наименование, адрес)

Объект : **Вынос в натуру**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 30.04.2021 г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за июнь 2021 года
на Вынос в натуру

№№ п/п	Наименование видов работ	Объемы	Измеритель	СЦИ РК 8.03-04-2017	Расценки, тыс.тенге	Коэффициенты	Стоимость, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Поределение координат и высот спутниковыми приемниками пунктов съемочного оборудования для создания топографических карт и планов 1:2000, с высотой сечения рельефа через 5,0м, 2,0м, 1,0м в ститическом режиме - III категория сложности	10	точк	1601-0206-01 п.9	10,968	1	109,680
2	Проложения теодолитных ходов по трассе площади общей протяженностью 1,379км с разбивкой пикетажа через 50м	1,379	км	1601-0204-04 п.3	20,104	1,2	33,268
	Итого полевых работ						142,948
3	Внутренний транспорт до 10 км	142,948	%	1601-0301-02 п.2	0,1125	1	16,082
4	Организация и ликвидация работ	159,030	%	п.13 прим.1	0,06	2,5	23,854
	Итого прочих работ						39,936
	ИТОГО по акту в ценах 2017г., тыс тенге						182,884

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО по акту в ценах 2019г, тенге К=2525/2269						203 518
	Итого в текущих ценах 2020г - 100%, К=1,05						213 694
	НДС 12%						25 643
	ВСЕГО						**239 337**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Аппарат акима города Талдыкорган"

Руководитель _____Такебаев А.К.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор _____Жанысбеков О.К.

Авторский надзор: ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р."

Авторский надзор _____Тайбулдинов С.Р.

Технический надзор: ТОО "Музтау"

Эксперт-тех.надзор _____Сарыбаев Д.К.

"SANA-2015". Версия 19.4Д от 01.10.19 г.

Цены регион. Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

120
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима города Талдыкорган

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"

Стройка : РП "Береукрепление правой защитной дамбы с устройством водосливных стенок на реке Каратал в районе мкр. "Каратал"
(наименование, адрес)

Объект : Береукрепление правого берега
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 30.04.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №1
за июнь 2021г.
на Крепление правого берега, мехочистка

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Крепление берега (дамба)										
1	6	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	60	255530		15331800		15331800		16558344	
						–		–		–	1226544		

2	7 1137-0103-0103	Подготовка песчано-гравийная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	4218	3242,09	311,62	13675149	1314408	7589635	4857578	20015345
					1131,13	134,4	4771106	566892	–	1482618	
3	8 1101-0101-0312	Грунты 6 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1224	436,44	412,41	534199	504788	–	115304	701463
					24,03	106,81	29411	130733	–	51960	
4	9 1101-0104-0204	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1224	184,66	184,66	226026	226026	–	50964	299149
					–	57,83	–	70784	–	22159	
5	10 1101-0104-0212	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 40 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	4896	84,79	84,79	415149	415149	–	93608	549458
					–	26,55	–	130011	–	40701	

6	11 1101-0104-0204	Грунты 4 группы. Возврат бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1224	184,66	184,66	226026	226026	–	50964	299149
					–	57,83	–	70784	–	22159	
7	12 1101-0104-0212	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 40 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	4896	84,79	84,79	415149	415149	–	93608	549458
					–	26,55	–	130011	–	40701	

Итого

в том числе	**38 972 366**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 800 517
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 101 546
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 099 215
- материалы, изделия и конструкции, тенге	22 921 435
- накладные расходы, тенге	5 262 026
в т.ч. зарплата, тенге	473 582
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 886 842

Всего

	38 972 366
Временные здания и сооружения (4,3 %)	1 675 812
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	439 000

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	821 744
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	41 908 922
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	44 004 368
НДС (12 %)	5 280 524
Итого	49 284 892

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Аппарат акима города Талдыкорган"

Руководитель _____ **Такебаев А.К.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор _____ **Жанысбеков О.К.**

Авторский надзор: ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р."

Авторский надзор _____ **Тайбулдинов С.Р.**

Технический надзор: ТОО "Музтау"

Эксперт-тех.надзор _____ **Сарыбаев Д.К.**