Форма № 3- КС
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19.09.2018г. №656

Заказчик: **Государственное учреждение "Аппарат акима города Талдыкорган"**

Подрядчик: **ТОО "TOLAGAI-2050"**

Наименование строительства и его адрес: **РП "Береукрепление правой защитной дамбы с устройством водосливных стенок на реке Каратал в районе мкр. "Каратал"**

Справка №2
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2021 года

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		№ 20	**30.04.2021 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
		В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РП "Береукрепление правой защитной дамбы с устройством водосливных стенок на реке Каратал в районе мкр. "Каратал"	**98 345 429**	43 548 744							5 225 849	**48 774 593**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Аппарат акима города Талдыкорган"

м.п.

И.О. Руководителя аппарата _____ **Базарбаев С.О.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "TOLAGAI-2050"

м.п.

Директор _____ **Жанысбеков О.К.**

Авторский надзор: ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р."

Авторский надзор _____ **Тайбулдинов С.Р.**

Технический надзор: ТОО "Музтау"

Зам.директор _____ **Боскымбаев Д.Б.**

"SANA-2015". Версия 19.4Д от 01.10.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

120

Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Аппарат акима города Талдыкорган"**

Подрядчик: **ТОО "TOLAGAI-2050"**

Стройка : РП "Береукрепление правой защитной дамбы с устройством водосливных стенок на реке Каратал в районе мкр. "Каратал"

(наименование, адрес)

Объект : Береукрепление правого берега

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 30.04.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №4
за Июль 2021г.
на Крепление правого берега, мехочистка

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Мехочистка											
1	1	1101-0107-0114	одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 4 НР = 72 % т.ч. п.3.90.а: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; т.ч.	м3 грунта	2452	705,48	673,9	1729831	1652410	–	302705	2195139	
						31,57	139,89	77421	343002	–	162603		

2	2	1101-0107-0114	Мехочистка русла одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в мокрых грунтах 4 группы НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; т.ч. п.3.90.а: ктрр2=1,2; ктрм2=1,2; кэкс2=1,2; т.ч. п.3.90.а: ктрр3=1,28; ктрм3=1,28; кэкс3=1,28;	м3 грунта	5500	776,02	741,29	4268129	4077112	–	746879	5416209	
						34,73	153,88	191017	846315	–	401201		
3	3	4102-0203-1004	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,4 км К=2,000;	т	15904	25		397600		–	–	429408	
						–		–		–	31808		
4	4	1101-0107-1309	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	2385,424	37,52	37,52	89501	89501	–	16621	114612	
		Раздел 2 Крепление берега (дамба)				–	9,68	–	23085	–	8490		
5	5	1142-0102-0103	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления свыше 0,2 м НР = 68 %	м3 бетона в конструкции	1400	18940,35	504,8	26516495	706722	23737073	1644131	30413476	

		Итого				1480,5	246,53	2072700	345140	–	2252850		
		в том числе						**38 568 844**					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге											
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						2 341 138					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						6 525 745					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						1 557 542					
		- перевозка грузов, тенге						23 737 073					
		- накладные расходы, тенге						397 600					
		в т.ч. зарплата, тенге						2 710 336					
		- сметная прибыль (8 %), тенге						243 930					
		Всего						2 856 952					
		Временные здания и сооружения (4,3 %)						**38 568 844**					
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)						1 658 460					
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)						434 455					
		Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.						**813 235**					
		Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)						**41 474 994**					
		НДС (12 %)						**43 548 744**					
		Итого						5 225 849					
								48 774 593					

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Аппарат акима города Талдыкорган"

И.о. руководителя аппарата _____Базарбаев С.О.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор_____Жанысбеков О.К.

Авторский надзор: ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р."

Авторский надзор _____Тайбулдинов С.Р.

Технический надзор: ТОО "Мұзтау"

Эксперт-тех.надзор _____Сарыбаев Д.К.