Форма № 3- КС
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19.09.2018г. №656

Заказчик: **Государственное учреждение "Аппарат акима города Талдыкорган"**
Подрядчик: **ТОО "TOLAGAI-2050"**
Наименование строительства и его адрес: **РП "Береукрепление правой защитной дамбы с устройством водосливных стенок на реке Каратал в районе мкр. "Каратал"**

Справка №5
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма Код
		№ 20	**30.04.2021 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РП "Береукрепление правой защитной дамбы с устройством водосливных стенок на реке Каратал в районе мкр. "Каратал"	**250 932 364,48**	35 906 450,43							4 308 774,05	**40 215 224,48**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Аппарат акима города Талдыкорган"

м.п.

Руководитель аппарата акима _____ **Такебаев А.К.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "TOLAGAI-2050"

м.п.

Директор _____ **Жанысбеков О.К.**

Технический надзор: ТОО "Мунтау"

Зам.директор _____ **Боскымбаев Д.Б.**

"SANA-2015" Версия 19.4Д от 01.10.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
120
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Аппарат акима города Талдыкорган"**

Подрядчик: **ТОО "TOLAGAI-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Береукрепление правой защитной дамбы с устройством водосливных стенок на реке Каратал в районе мкр. "Каратал"

(наименование, адрес)

Объект : Береукрепление правого берега

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 30.04.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №10

за ноябрь 2021г.

на Крепление правого берега, мехочистка

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Крепление берега (дамба)											

1	5	1142-0102-0103	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления свыше 0,2 м НР = 68 %	м3 бетона в конструкции	358,275	18940,36	504,8	6785856	180858	6074572	420751	7783136	
2	14	1142-0101-0404	Устройство зуба из камня НР = 68 %	м3	4182	1480,5	246,53	530426	88325	–	576529		
						3966,24	236,09	16586818	987339	10230218	3896841	22122352	
3	15	1142-0103-0201	Заделка швов тиоколовой мастикой с цементным раствором НР = 68 %	м шва	750	1283,9	86,42	5369261	361388	–	1638693		
						1984,71	26	1488535	19501	1085950	266072	1894976	
						510,78	10,93	383084	8199	–	140369		
		Итого											
		в том числе						**31 800 464**					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						6 282 771					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						1 187 698					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						457 912					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						17 390 740					
		- накладные расходы, тенге						4 583 664					
		в т.ч. зарплата, тенге						412 530					
		- сметная прибыль (8 %), тенге						2 355 591					

		Всего						31 800 464					
		Временные здания и сооружения (4.3 %)						1 367 420					
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1.08 %)						358 213					
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)						670 522					
		Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.						34 196 619					
		Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)						35 906 450,43					
		НДС (12 %)						4 308 774,05					
		Итого						40 215 224,48					

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Аппарат акима города Талдыкорган"

Руководитель аппарата акима _____ **Такебаев А.К.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор _____ **Жанысбеков О.К.**

Авторский надзор: ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р."

Авторский надзор _____ **Тайбулдинов С.Р.**

Технический надзор: ТОО "Музтау"

Эксперт-тех.надзор _____ **Сарыбаев Д.К.**

"SANA-2015". Версия 19.4Д от 01.10.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
120-1
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Аппарат акима города Талдыкорган"**

Подрядчик: **ТОО "TOLAGAI-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Береукрепление правой защитной дамбы с устройством водосливных стенок на реке Каратал в районе мкр. "Каратал"

(наименование, адрес)

Объект : Береукрепление правого берега

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 30.04.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №11

за ноябрь 2021

на Акт корректировки выполненных работ (исключить)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 ИСКЛЮЧИТЬ											
		1.1 2-1-1. Крепление берега (дамба) 100 п.м.											

1	1	1142-0102-0103	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-II 16 т. Толщина крепления свыше 0.2 м НР = 68 % К=-1.000;	м3 бетона в конструкции	-277.7549	18940.35	504.8	-5260776	-140211	-4709349	-326190	-6033923	
2	2	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=-1.000;	т	-2.98737	1480.5	246.53	-411216	-68475	–	-446957		
						255530		-763363		-763363	–	-824432	
3	3	1137-0103-0103	Подготовка песчано-гравийная под сооружения. Устройство НР = 91 % К=-1.000;	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	-1678.5294	–	311.62	–	-523061	–	-61069	-7964995	
						3242.09		-5441949		-3020253	-1933046		
4	4	1142-0101-0404	Устройство зуба из камня НР = 68 % К=-1.000;	м3	-4182	1131.13	134.4	-1898635	-225591	–	-590000		
						3966.24	236.09	-16586818	-987339	-10230218	-3896841	-22122352	
						1283.9	86.42	-5369261	-361388	–	-1638693		

5	5	1142-0103-0201	Заделка швов тиоколовой мастикой с цементным раствором НР = 68 % К=-1,000;	м шва	-73,52941	1984,69	25,99	-145933	-1911	-106465	-26085	-185779	
		1.2 2-1-2.1 Сооружение №1				510,78	10,93	-37557	-804	–	-13761		
6	6	1142-0101-0404	Устройство зуба из камня НР = 68 % К=-1,000;	м3	-440,4	3966,24	236,09	-1746733	-103975	-1077329	-410370	-2329671	
		1.3 2-1-2.2 Сооружение №2				1283,9	86,41	-565429	-38057	–	-172568		
7	7	1142-0101-0404	Устройство зуба из камня НР = 68 % К=-1,000;	м3	-440,4	3966,24	236,09	-1746733	-103975	-1077329	-410370	-2329671	
						1283,9	86,41	-565429	-38057	–	-172568		
		Итого											
		в том числе						**-41 790 823**					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге											
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						-8 847 527					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						-1 860 472					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						-732 372					
		- накладные расходы, тенге						-20 984 306					
		в т.ч. зарплата, тенге						-7 002 902					
		- сметная прибыль (8 %), тенге						-630 261					
								-3 095 616					
		Всего											
								-41 790 823					
		Временные здания и сооружения (4,3 %)						-1 797 005					
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)						-470 749					

		Непредвиденные работы и затраты (2 %)						-881 172					
		Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.						-44 939 749					
		Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)						-47 186 736					
		НДС (12 %)						-5 662 408					
		Итого						-52 849 144					

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Аппарат акима города Талдыкорган"

Руководитель аппарата акима _____ **Такебаев А.К.**

Авторский надзор: ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р."

Авторский надзор _____ **Тайбулдинов С.Р.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор _____ **Жанысбеков О.К.**

Технический надзор: ТОО "Музтау"

Эксперт-тех.надзор _____ **Сарыбаев Д.К.**

"SANA-2015". Версия 19.4Д от 01.10.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
120-1
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Аппарат акима города Талдыкорган"**

Подрядчик: **ТОО "TOLAGAI-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Береукрепление правой защитной дамбы с устройством водосливных стенок на реке Каратал в районе мкр. "Каратал"

(наименование, адрес)

Объект : Береукрепление правого берега

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 30.04.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №12

за ноябрь 2021 года

на Акт корректировки выполненных работ (включить)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 ВКЛЮЧИТЬ											
		2.1 Устройство временной дамбы для водоотвода воды с последующим разравниванием											

1	8	1101-0107-01 14	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 4 НР = 72 %	м3 грунта	6050	459,29	438,74	2778725	2654370	–	486246	3526169	
		2.2 Разборка существующей каменной наброски для устройства зуба				20,55	91,07	124355	550986	–	261198		
2	9	1101-0102-0310	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1930	345,31	329,34	666443	635635	264	152099	884025	
3	10	1142-0101-0404	Устройство зуба из камня НР = 68 %	м3	1930	15,83	93,63	30544	180704	–	65483		
		2.3 Устройство зуба из камня местного				1519,99	236,09	2933582	455659	–	1798399	5110539	
4	11	1101-0101-0312	Грунты 6 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн". "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1096	436,44	412,41	478335	452000	–	103246	628107	

5	12	1101-0104-0204	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %			24.03	106.81	26335	117062	–	46526		
				м3 грунта	1096	184.66	184.66	202389	202389	–	45634	267865	
6	13	1101-0104-0212	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4.000;			–	57.83	–	63381	–	19842		
				м3 грунта	4384	84.79	84.79	371735	371735	–	83819	491998	
7	14	1101-0104-0204	Грунты 4 группы. Возврат бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %			–	26.55	–	116415	–	36444		
				м3 грунта	1096	184.66	184.66	202389	202389	–	45634	267865	
						–	57.83	–	63381	–	19842		

8	15	1101-0104-0212	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	4384	84,79	84,79	371735	371735	–	83819	491998	
						–	26,55	–	116415	–	36444		
9	16	1142-0101-0404	Устройство зуба из камня НР = 68 %	м3	1096	1519,99	236,09	1665909	258757	–	1021267	2902150	
		2.4 Мехочистка русла реки Каратал с вывозом и разравнивание кавальеров				1283,9	86,42	1407152	94711	–	214974		
10	17	1101-0107-0114	Мехочистка русла одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 4 НР = 72 % т.ч. п.3.90.а: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; т.ч. п.3.93: ктрр2=1,28; ктрм2=1,28; кэкс2=1,28;	м3 грунта	3022	705,48	673,9	2131953	2036534	–	373073	2705428	
						31,57	139,89	95419	422738	–	200402		

11	18	1101-0107-0114	Мехочистка русла одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в мокрых грунтах 4 группы НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; т.ч. п.3.90.а: ктрр2=1,2; ктрм2=1,2; кэкс2=1,2; т.ч. п.3.90.а: ктрр3=1,28; ктрм3=1,28; кэкс3=1,28;	м3 грунта	19227	776.02	741.29	14920602	14252842	–	2610953	18934079	
12	19	4102-0203-1004	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,4 км К=2,000;	т	44499.1	34.73	153.88	667760	2958563	–	1402524		
						25		1112478		–	–	1201476	
						–		–		–	88998		

13	20	1101-0107-1309	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	6675	37.52	37.52	250445	250445	–	46511	320712	
		2.5 2-1-2.1 Сооружение №1				–	9.68	–	64598	–	23756		
14	21	1101-0101-0312	Грунты 6 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 (0.5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	440.4	436.44	412.41	192207	181625	–	41486	252388	
15	22	1101-0104-0204	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	440.4	24.03	106.81	10582	47038	–	18695		
						184.66	184.66	81325	81325	–	18337	107635	
						–	57.83	–	25468	–	7973		

16	23	1101-0104-0212	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4.000;	м3 грунта	1761.6	84.79	84.79	149372	149372	–	33680	197696	
						–	26.55	–	46778	–	14644		
17	24	1101-0104-0204	Грунты 4 группы. Возврат бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	440.4	184.66	184.66	81325	81325	–	18337	107635	
						–	57.83		25468	–	7973		
18	25	1101-0104-0212	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4.000;	м3 грунта	1761.6	84.79	84.79	149372	149372	–	33680	197696	
						–	26.55	–	46778	–	14644		
19	26	1142-0101-0404	Устройство зуба из камня НР = 68 %	м3	440.4	1519.99	236.09	669404	103975	–	410370	1166156	
		2.6 2-1-2.2 Сооружение №2				1283.9	86.41	565429	38057	–	86382		

20	27	1101-0101-0312	Грунты 6 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 (0.5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	440.4	436.44	412.41	192207	181625	–	41486	252388	
						24.03	106.81	10582	47038	–	18695		
21	28	1101-0104-0204	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	440.4	184.66	184.66	81325	81325	–	18337	107635	
						–	57.83	–	25468	–	7973		
22	29	1101-0104-0212	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4.000;	м3 грунта	1761.6	84.79	84.79	149372	149372	–	33680	197696	
						–	26.55	–	46778	–	14644		
23	30	1101-0104-0204	Грунты 4 группы. Возврат бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	440.4	184.66	184.66	81325	81325	–	18337	107635	

24	31	1101-0104-0212	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4.000:	м3 грунта	1761.6	–	57.83	–	25468	–	7973		
						84.79	84.79	149372	149372	–	33680	197696	
25	32	1142-0101-0404	Устройство зуба из камня НР = 68 %	м3	440.4	–	26.55	–	46778	–	14644		
						1519.99	236.09	669404	103975	–	410370	1166156	
						1283.9	86.41	565429	38057	–	86382		
		Итого											
		в том числе						**41 790 823**					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						5 981 510					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						23 638 478					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						5 374 909					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						264					
		- перевозка грузов, тенге						1 112 478					
		- накладные расходы, тенге						7 962 480					
		в т.ч. зарплата, тенге						716 623					
		- сметная прибыль (8 %), тенге						3 095 613					
		Всего						**41 790 823**					
		Временные здания и сооружения (4.3 %)						1 797 005					
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1.08 %)						470 749					
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)						**881 172**					

		Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.						44 939 749					
		Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)						47 186 736					
		НДС (12 %)						5 662 408					
		Итого						52 849 144					

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Аппарат акима города Талдыкорган"

Руководитель аппарата акима _____ **Такебаев А.К.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор _____ **Жанысбеков О.К.**

Авторский надзор: ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р."

Авторский надзор _____ **Тайбулдинов С.Р.**

Технический надзор: ТОО "Музтау"

Эксперт-тех.надзор _____ **Сарыбаев Д.К.**

"SANA-2015". Версия 19.4Д от 01.10.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
120-1
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Аппарат акима города Талдыкорган"**

Подрядчик: **ТОО "TOLAGAI-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Береукрепление правой защитной дамбы с устройством водосливных стенок на реке Каратал в районе мкр. "Каратал"

(наименование, адрес)

Объект : Береукрепление правого берега

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 30.04.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №13

за ноябрь 2021

на Дополнительные работы без оплаты

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Мехочистка										

1	1 1101-0107-0114 Мехочистка русла одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 4 НР = 72 % т.ч. п.3.90.а: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; т.ч. п.3.93: ктрр2=1,28; ктрм2=1,28; кэкс2=1,28;	м3 грунта	508	705,48	673,9	358383	342343	–	62713	454784
				31,57	139,89	16040	71062	–	33688	
2	2 1101-0107-0114 Мехочистка русла одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в мокрых грунтах 4 группы НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; т.ч. п.3.90.а: ктрр2=1,2; ктрм2=1,2; кэкс2=1,2; т.ч. п.3.90.а: ктрр3=1,28; ктрм3=1,28; кэкс3=1,28;	м3 грунта	9995	776,02	741,29	7756354	7409224	–	1357283	9842728
				34,73	153,88	347130	1537985	–	729091	
3	3 4102-0203-1004 Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,4 км К=2,000;	т	21006	25		525150		–	–	567162

4	4 1101-0107-1309	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	3468,7	37,52	37,52	130145	130145	–	24170	166660
					–	9,68	–	33569	–	12345	
	Раздел 2 Устройство временной дамбы										
5	5 1101-0107-0114	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 4 НР = 72 %	м3 грунта	3114,78	459,29	438,74	1430598	1366575	–	250339	1815412
					20,55	91,07	64023	283670	–	134475	

Итого	
в том числе	**12 846 746**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	427 193
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 248 287
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 926 286
- перевозка грузов, тенге	525 150
- накладные расходы, тенге	1 694 505
в т.ч. зарплата, тенге	152 505
- сметная прибыль (8 %), тенге	951 611
Всего	**12 846 746**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	552 410
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	144 711
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**270 877**

Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**13 814 744**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**14 505 481**
НДС (12 %)	1 740 658
ВСЕГО без оплаты	**16 246 139**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Аппарат акима города Талдыкорган"

Руководитель аппарата акима _____Такебаев А.К.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор _____Жанысбеков О.К.

Авторский надзор: ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р."

Авторский надзор _____Тайбулдинов С.Р.

Технический надзор: ТОО "Музтау"

Эксперт-тех.надзор _____ Сарыбаев Д.К.