Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"10" декабря 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «TOLAGAI-2050» директор Жанысбеков О.К., 050009, РК, г.Алматы, ул.Шевченко 165б, БЦ «МТС», 2 этаж, 213 офис.**
наименование организации, юридический адрес
в лице **Директора Жанысбекова Оразхан Кенжегуловича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Берегоукрепление правой защитной дамбы с устройством водосливных стенок на реке Каратал в районе м-на Каратал города Талдыкорган». Корректировка».**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **ГУ «Аппарат акима города Талдыкорган», 040000, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Абая, 256».**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_____
наименование организации
_____;
3. Проект (проектно-сметная документация) **«Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р.», эксперт службы авторского надзора Тайбулдинов С.Р., в соответсвии с приказом № 39-П от 21.05.2021 года.**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **РГП «Госэкспертиза» № 18-0208/19 от 13.12.2019 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих
мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в

единицах
измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность реконструируемого русла	м п	1020		1020	
Работы по креплению правого берега					
Корчевка деревьев Д-16 см.	шт.	10		10	
Устройство зуба из камня (камень Д-40-50 см)	М3	5406		5406	
Корчевка кустарников густой поросли	М2	5100		5100	
Крепление правого берегового откоса монолитными ж. бетоном t=30 см.	М3	2833,1		2833,1	
Работы на 2 сооружения					
Земляные работы (выемка, вывоз, обратная засыпка)	М3	6520		6520	
Каменные работы –зуб из камня (камень Д-40-50 см)	М3	880,8		880,8	
Каменные работы –каменная наброска (камень Д-10-15 см)	М3	146		146	
Монолитные работы (дно, стенки)	М3	1049,6		1049,6	
Температурные швы-профильная резина	М	129,6		129,6	
Температурные швы-холодная асфальтовая мастика толщ. 2 см.	М2	85,8		85,8	
Деформационные швы – четыре слоя рубероида	м	47		47	
Работы по мехочистке русла реки					
Мехочистка русла реки с погрузкой и вывозом	М3	18038		18038	
Разравнивание грунта	М3	5411		5411	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		

В том числе подземной части	м3					
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2					
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***Берегоукрепительные работы, берегоукрепление правой защитной дамбы с устройством водосливных стенок, монолитные работы, каменные работы, устройство деформационных и температурных швов, мехочистка русла реки.***

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,
охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные
проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **25 мая 2021 года;**

месяц, год

окончание работ **06 декабря 2021 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **7 месяцев;**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **7 месяцев;**

фактически, месяц: **7 месяцев;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект _____

_____готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)