Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **ПРОБИВКА ПР.АБАЯ ОТ УЛ.АУЭЗОВА В МКР.КАЛКАМАН ДО ГРАНИЦЫ ГОРОДА 1 УЧАСТОК (3 участок)**
(Строительство улично дорожной сети)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за **ОКТЯБРЬ** месяц 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Консорциальное соглашение	1 августа 2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сооружение промежуточных опор №2-5	21 949 551	21 949 551							2 351 738	21 949 551
Всего:	**21 949 551**	**21 949 551**							**2 351 738**	**21 949 551**

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана" _____ (подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой" _____ (подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-2

Наименование стройки - ПРОБИВКА ПР.АБАЯ ОТ УЛ.АУЭЗОВА В МКР.КАЛКАМАН ДО ГРАНИЦЫ ГОРОДА 1 УЧАСТОК (3 участок) (Строительство улично дорожной сети)

Наименование объекта - 3 УЧАСТОК ПК18+00 - ПК35+00.ПУТЕПРОВОД

А К Т
приемки выполненных работ

за октябрь 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СООРУЖЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОПОР № 2-5								
		Земляные работы								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	3880	37,06	35,39	143799	137297	42264	0,01	44
		м3		1,63	9,60	6336	37235	97	0,03	127
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	15	302,12	--	4532	--	5121	2,13	32
		м3		302,12	--	4532	--	113	--	--
3	Е0101-17-7	Погрузка разработанного вручную грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	15	30,13	28,77	452	432	133	0,01	--
		м3		1,32	7,80	20	117	97	0,03	--
4	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	7604,8	68,94	68,94	524275	524275	104855	--	--
		т		--	13,79	--	104855	100	0,29	2202
5	Е0101-145-6	Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом	532	29,50	--	15693	--	15222	0,19	100
		м2		29,50	--	15693	--	97	--	--
6	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	66,5	29,49	6,18	1961	411	1504	0,15	10
		м3		23,31	--	1550	--	97	--	--
7	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км	66,5	34,25	31,89	2278	2121	591	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,86	7,30	124	485	97	0,03	2
		Опоры ниже обреза фундамента								
8	Е0130-3-1	Устройство подготовки из щебня	163,2	2083,45	44,47	340018	7258	66432	2,29	373
		м3		357,08	16,38	58275	2673	109	0,08	13
9	Е0130-7-1	Устройство монолитного фундамента В25,F200,W6	360	1743,71	611,90	627737	220283	255458	2,93	1056
		м3		499,39	151,63	179780	54586	109	0,50	180
10	С143001-11 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	367,2	5415,00	--	1988388	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	367,2	298,00	--	109426	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0130-8-1	Установка арматуры	23,7924	9508,21	--	226223	--	240230	55,66	1324
		т		9263,25	--	220395	--	109	--	--
13	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	5,7502	65900,00	--	378938	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	15,1964	58700,00	--	892029	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	2,8458	55500,00	--	157942	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5413690	892076			2940
			Тенге			486704	199951			2525
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5413690				
	Материалы -		Тенге			233503				
	Всего заработная плата -		Тенге				686654			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1428909				
	Местные материалы -		Тенге			2372499				
		Накладные расходы -	Тенге			731810				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							366
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				109772			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			368730				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6514231				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5830
		Сметная заработная плата -	Тенге				796426			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6514231				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5830
		Сметная заработная плата -	Тенге				796426			
		Затраты на врем. зд. и соор. - 4,8%				299655				
		Итого с временными:				6813886				
		Зараты на производство работ в зимнее время - 2,28%				155357				
		Затраты на доп отпуска - 0,4%				27256				
		Затраты на выслугу лет-1%				68139				
		Итого в ценах 2001 г.				7064637				
		В текущих ценах на 2016 г.				19334315				
		Налоги, сборы и обяз. платежи - 2%				386686				
		Итого с налогами :				19721001				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				123013				
		Итого:				19597988				
		НДС-12%				2351759				
		Всего :				21949747				
		% конкурсной скидки				0,999991067				
		Сумма к оплате с учетом конкурсной скидки				21949551				
		Итого к оплате:				21949551				

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана" (подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой" (подпись)