Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **ПРОБИВКА ПР.АБАЯ ОТ УЛ.АУЭЗОВА В МКР.КАЛКАМАН ДО ГРАНИЦЫ ГОРОДА 1 УЧАСТОК (3 участок)**
(Строительство улично дорожной сети)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за **НОЯБРЬ** месяц 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Консорциальное соглашение	1 августа 2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сооружение промежуточных опор №2-5	60 530 099	38 580 548							4 133 630	38 580 548
Всего:	**60 530 099**	**38 580 548**							**4 133 630**	**38 580 548**

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана" _____ (подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой" _____ (подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-2

Наименование стройки - ПРОБИВКА ПР.АБАЯ ОТ УЛ.АУЭЗОВА В МКР.КАЛКАМАН ДО ГРАНИЦЫ ГОРОДА 1 УЧАСТОК (3 участок) (Строительство улично дорожной сети)

Наименование объекта - 3 УЧАСТОК ПК18+00 - ПК35+00.ПУТЕПРОВОД

А К Т
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СООРУЖЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОПОР № 2-5								
		Опоры ниже обреза фундамента								
1	Е0130-7-1	Устройство монолитного фундамента В25,F200,W6 м3	360	1743,71	611,90	627737	220283	255458	2,93	1056
				499,39	151,63	179780	54586	109	0,50	180
2	С143001-11 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010 м3	367,2	5415,00	--	1988388	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	367,2	298,00	--	109426	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	Е0130-8-1	Установка арматуры т	23,7924	9508,21	--	226223	--	240230	55,66	1324
				9263,25	--	220395	--	109	--	--
5	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	5,7502	65900,00	--	378938	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм т	15,1964	58700,00	--	892029	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	2,8458	55500,00	--	157942	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стыки "LENTON" т		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0130-7-1	Устройство сливов В25,F200,W6 м3	40,8	1743,71	611,90	71144	24965	28952	2,93	120
				499,39	151,63	20375	6186	109	0,50	20
9	С143001-11 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010 м3	41,616	5415,00	--	225351	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
10	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	41,616	298,00	--	12402	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Опоры выше обреза фундамента								
11	Е0130-11-1	Сооружение монолитных бетонных опор(стоек) при подаче бетона на суше без облицовки В30,F200,W6 м3	167	4915,29	1738,80	820853	290380	227911	4,75	793
				742,61	509,44	124016	85076	109	2,03	339
12	С143001-13 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 м3	170,34	5791,00	--	986439	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	170,34	298,00	--	50761	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах т	15,945	9508,21	--	151608	--	160996	55,66	887
				9263,25	--	147703	--	109	--	--
15	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	1,53	64700,00	--	98991	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,168	68800,00	--	11558	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	0,966	64400,00	--	62210	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм								
		т	13,281	59100,00	--	784907	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
19	Е0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона подферменных площадок из бетона В30,F200,W6								
		м3	4	2585,81	1077,94	10343	4312	5986	5,61	22
				1055,70	317,23	4223	1269	109	1,26	5
20	С143001-13 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010								
		м3	4,16	5791,00	--	24091	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
21	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
		м3	4,16	298,00	--	1240	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
		т	0,6368	67700,00	--	43111	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Окраска опор								
23	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной								
		м2	890	335,51	15,76	298601	14022	120341	0,70	619
				118,25	5,80	105247	5158	109	0,03	25
		Обратная засыпка								
24	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3	2885	37,06	35,39	106923	102088	31426	0,01	33
				1,63	9,60	4711	27687	97	0,03	95
25	Е010333-А35-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 35 км, класс груза 1								
		т	5193	193,50	193,50	1004846	1004846	200969	--	--
				--	38,70	--	200969	100	0,81	4220
26	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
		м3	2596,5	7,45	7,45	19347	19347	6093	--	--
				--	2,42	--	6281	97	0,01	24
27	Е0101-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м до 20м								
		м3	2596,5	11,04	11,04	28661	28661	9026	--	--
				--	3,58	--	9305	97	0,01	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0101-166-2	Засыпка вручную котлована в грунтах 2 группы	288,5	154,22	--	44491	--	50275	1,12	322
		м3		154,22	--	44491	--	113	--	--
29	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2596,5	24,78	5,19	64336	13485	49326	0,12	322
		м3		19,58	--	50851	--	97	--	--
30	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км	2596,5	34,25	31,89	88942	82807	23070	0,01	36
		м3		1,86	7,30	4837	18946	97	0,03	84
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			9391838	1805195			5536
			Тенге			906628	415464			5028
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9391838				
	Материалы -		Тенге			819642				
	Всего заработная плата -		Тенге				1322092			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2429687				
	Местные материалы -		Тенге			3430686				
		Накладные расходы -	Тенге			1410059				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							705
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				211509			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			648114				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11450011				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11269
		Сметная заработная плата -	Тенге				1533601			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11450011				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11269
		Сметная заработная плата -	Тенге				1533601			
		Затраты на врем. зд. и соор. - 4,8%				526701				
		Итого с временными:				11976712				
		Зараты на производство работ в зимнее время - 2,28%				273069				
		Затраты на доп отпуска - 0,4%				47907				
		Затраты на выслугу лет-1%				119767				
		Итого в ценах 2001 г.				12417454				
		В текущих ценах на 2016 г.				33983769				
		Налоги, сборы и обяз. платежи - 2%				679675				
		Итого с налогами :				34663444				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				216219				
		Итого:				34447225				
		НДС-12%				4133667				
		Всего :				38580892				
		% конкурсной скидки				0,999991067				
		Сумма к оплате с учетом конкурсной скидки				38580548				
		Итого к оплате:				38580548				

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана"
(подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"
(подпись)