Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **ПРОБИВКА ПР.АБАЯ ОТ УЛ.АУЭЗОВА В МКР.КАЛКАМАН ДО ГРАНИЦЫ ГОРОДА 1 УЧАСТОК (3 участок) (Строительство улично дорожной сети)**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за **СЕНТЯБРЬ** месяц 2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Консорциальное соглашение	1 августа 2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дорожная часть	13 471 778	13 471 778							1 443 405	13 471 778
Всего:	**13 471 778**	**13 471 778**							**1 443 405**	**13 471 778**

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана" _____ (подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой" _____ (подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-2

Наименование стройки - ПРОБИВКА ПР.АБАЯ ОТ УЛ.АУЭЗОВА В МКР.КАЛКАМАН ДО ГРАНИЦЫ ГОРОДА 1 УЧАСТОК (3 участок) (Строительство улично дорожной сети)

Наименование объекта - 3 УЧАСТОК ПК18+00 - ПК35+00. ДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2019 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 34 см**								
			3333,938	122,07	97,48	406973	325002	181375	0,17	552
		м3		24,59	16,32	81972	54401	133	0,06	200
2	E0127-24-1	**Устройство нижнего слоя основания толщиной 15 см из из гравийно-щебеночно-песчаной смеси С5-80мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2)**								
			9805,7	38,71	32,96	379599	323216	211697	0,04	372
		м2		5,75	10,48	56383	102788	133	0,04	374
3	E0127-24-1 т.ч. п-1.37	**Добавить 3 см до основной толщины слоя - 18 см**								
			9805,7	32,52	--	318910	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
4	E0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов (расход битума 0,7л на 1м2)**								
			6,86399	390,53	390,53	2681	2681	1480	0,67	5
		т		--	162,08	--	1113	133	0,67	5
5	E0127-53-10	**Устройство верхнего слоя основания толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**								
			9805,7	24,49	17,65	240094	173112	164976	0,04	379
		м2		6,83	5,82	66983	57059	133	0,02	199
6	E0127-54-10	**Добавить 8 см до основной толщины слоя - 12 см**								
			9805,7	0,18	--	1804	--	2400	--	16
		м2		0,18	--	1804	--	133	--	--
7	E0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,4л на 1м2)**								
			3,92228	390,53	390,53	1532	1532	846	0,67	3
		т		--	162,08	--	636	133	0,67	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0127-53-3	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ								
			9805,7	24,49	17,65	240094	173112	164976	0,04	379
		м2		6,83	5,82	66983	57059	133	0,02	199
9	Е0127-54-3	Добавить 6 см до основной толщины слоя - 10 см								
			9805,7	0,14	--	1353	--	1800	--	12
		м2		0,14	--	1353	--	133	--	--
10	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,4л	3,92228	390,53	390,53	1532	1532	846	0,67	3
		т		--	162,08	--	636	133	0,67	3
11	Е0127-53-1	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячей щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА-20								
			9805,7	24,49	17,65	240094	173112	164976	0,04	379
		м2		6,83	5,82	66983	57059	133	0,02	199
12	Е0127-54-1	Добавить 1 см до основной толщины слоя - 5 см								
			9805,7	0,02	--	226	--	300	--	2
		м2		0,02	--	226	--	133	--	--
13	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых природных камней марки 2 ГП на бетонном основании								
			1912	184,36	7,63	352491	14580	454560	1,15	2199
		м		176,73	2,02	337912	3863	133	0,01	13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2187383**	**1187877**			**4300**
			Тенге			**680597**	**334614**			**1195**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2187383				
	Всего заработная плата -		Тенге				1015211			
	Местные материалы -		Тенге			318910				
		Накладные расходы -	Тенге			1350230				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							675
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				202535			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			212257				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3749871				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6170
		Сметная заработная плата -	Тенге				1217745			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3749871				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6170
		Сметная заработная плата -	Тенге				1217745			
		Затраты на врем. зд. и соор. - 4,6%				172 494				
		Итого с временными:				3 922 365				
		Зараты на производство работ в зимнее время - 2,28%				89 430				
		Затраты на доп отпуска - 0,4%				15 689				
		Затраты на выслугу лет-1%				39 224				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в ценах 2001 г.				**4 066 708**				
		В текущих ценах на 2017 г.				**11 906 272**				
		Налоги, сборы и обяз. платежи - 2%				**238 125**				
		Итого с налогами :				**12 144 397**				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				**75 753**				
		Итого:				**12 068 645**				
		НДС-12%				**1 448 237**				
		Всего :				**13 516 882**				
		Сумма к оплате с учетом конкурсной скидки				**13 471 778**				
		Итого к оплате:				**13 471 778**				

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана"
(подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"
(подпись)