Заказчик: КГУ «Аппарат акима сельского округа Жайылма»

Подрядчик: ТОО «Жанакорган Жібек жолы»

Наименование объекта: Строительство гравийной дороги ул. О. Рахышев - 1 в селе Жайылма Жанакорганского района Кызылординской области.

Договор на безвозмездное выполнение: №11 от 06.01.2025 года

Акт

приемки выполненных работ за февраль месяц 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			5 906 416
		Раздел 1. Подготовительные работы, ИТОГО:	тенге			6 636
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			6 636
1	1220-0201-0701 Кклим = 1,08	Покрытия гравийные. Ремонтное профилирование автогрейдером без добавления нового материала, ширина дороги 7 м	км	0,244	27197	6 636
		Раздел 2. Наращивание коммуникации, ИТОГО:	тенге			26 652
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			26 652
2	1220-0202-0103 Кклим = 1,08	Колодцы. Регулирование высотного положения крышек с подъемом на высоту до 180 мм	шт.	1	11455	11 455
3	1123-1201-0102 Кклим = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Люки полимерные. Установка	шт.	1	15197	15 197
		Раздел 3. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			1 281 093
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 281 093
4	6201-0101-0502 Кклим = 1,08	Срезка недобора грунта в выемках, группа грунта 2	м3	241,53	2233	539 336
5	6201-0101-0201 Кклим = 1,08	Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунта 1	м3	230,76	201	46 383
6	6201-0101-0302 Кклим = 1,08	Устройство призм сливных и кюветов в выемках, группа грунта 2	м3	112,27	3117	349 946
7	6101-0103-0216 Кклим = 1,08	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	118,49	434	51 425

8	412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	829,43	94	77 966
9	6101-0104-0102 Кклим = 1,08	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	112,27	129	14 483
10	6101-0104-0110 Кклим = 1,08	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102	м3	112,27	110	12 350
11	1101-0107-1302 Кклим = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	230,76	202	46 614
12	6101-0107-0302 Кклим = 1,08	Уплотнение грунта самоходными катками 16 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	230,76	204	47 075
13	6101-0109-0106 Кклим = 1,08	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м2	2099,5	18	37 791
14	6101-0104-0102 Кклим = 1,08	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	241,53	129	31 157
15	6101-0104-0110 Кклим = 1,08	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102	м3	241,53	110	26 568
		Раздел 4. Дорожная одежда, ИТОГО:	тенге			4 553 860
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			4 553 860
16	6201-0401-0102 Кклим = 1,08	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	484,97	5887	2 855 018
17	6201-0701-0111 Кклим = 1,08	Укрепление обочин из ПГС, толщина 10 см	м2	486,47	541	263 180
		неучтенные ресурсы				
17.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	593,4934	2419	1 435 661
		Раздел 5. Обустройство улицы и организация движения , ИТОГО:	тенге			38 175
		Подраздел 5.1. Дорожные знаки, ИТОГО	тенге			38 175
18	6201-0802-0101 Кклим = 1,08	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	1	17822	17 822
		неучтенные ресурсы				
18.1	251-101-0112	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	1	7453	7 453
18.2	251-102-0704	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	1	10153	10 153
19	1133-0303-0501 Кклим = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	0,07	39249	2 747
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге			5906416

	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,7%)				395730
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье)(908155,49*(1,3-	Тенге			405336
	Итого	Тенге			6707482
	Непредвиденные работы и затраты-3%				201224
	Итого по части II в текущих ценах 2024г.	Тенге			6908706
	НДС в текущих ценах - 12%	Тенге			829045
	Общая стоимость строительства с НДС 12%	Тенге			7 737 752

Заказчик:
КГУ «Аппарат акима сельского округа Жайылма»
Директор_____Буксев А.Т.

Подрядчик:
ТОО «Жанакорган Жібек жолы»
Директор_____Шоманов М.Д.

Технически надзор:
ТОО "ORDA INVEST KAZAKSTAN"
Эксперт_____Калиакбаров Ж.Т.

Авторски надзор:
ТОО "ALASH ORDA GROUP"
Эксперт_____Садыкова П.Е.