ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел ЖКХ, Жетисайский района Туркестанской области"**
ТЕХНАДЗОР: **ТОО "АрхСтройСервис-А"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Содбис-Строй"**
Договор: №15 от 24.10.2018 года

Форма №3-КС

Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.04г.№73

Наименование строительства: Реконструкция систем водоснабжения населенного пункта Оркенди сельского округа Ынтымак Мактааральского района ЮКО

С П Р А В К А
за ноябрь месяц 2018

Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года,НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	по монтажу		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					С начала года	За отчетный месяц		Приобретение материалов	Другие доп.расходы		
Затраты подрядчика	19 689 800	2 109 621		19 689 800						2 109 621	19 689 800
в том числе оборудование	0	0		0						0	0
Всего по стройке	19 689 800	2 109 621	0	19 689 800						2 109 621	19 689 800

Заказчик:

Руководитель ГУ"Отдел ЖКХ,
Жетисайский района Туркестанской области

_____ Абишев М.

Инженер:

Директор ТОО "АрхСтройСервис-А"

_____ Жанас А.Т.

Авторский надзор

Подрядчик:

Директор
ТОО "Содбис-Строй"

_____ Шакиров М.И.

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, Жетисайский района Туркестанской области
Генподрядчик ТОО "Содбис-Строй"
Технадзор ТОО "АрхСтройСервис-А"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция систем водоснабжения населенного пункта Оркенди сельского округа Ынтымак Мактааральского района ЮКО

А К Т
приемки выполненных работ
за ноябрь 2018 года

Наружные сети водоснабжения

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5939,35288	215,29 --	215,29 48,38	1278707 --	1278707 287374	--	206909 118849	1604465
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	183,69132	1681,68 1681,68	-- --	308910 308910	-- --	--	222415 42506	573831
3	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками ДНА ТРАНШЕИ** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	1829,22	135,12 71,28	63,84 29,56	247164 130387	116777 54067	--	132807 30398	410369
4	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	**Траншеи. Водоотлив ниже УГВ отм.-1м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 мокрого грунта	1413,0102	1161,16 --	1161,16 674,96	1640731 --	1640731 953725	--	686682 186193	2513606
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	872,15814	665,52 665,52	-- --	580439 580439	-- --	--	417916 79868	1078223
6	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	4542,64868	30,99	30,99	140780	140780	--	35457	190336

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	49245		14099	
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	4542,64868	135,12	63,84	613803	290003	--	329810	1019102
					71,28	29,56	323800	134269		75489	
8	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА НР - 72%; СП - 8%	м3	241,09738	44,22	44,22	10661	10661	--	2685	14413
					--	15,47	--	3729		1068	
9	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	241,09738	37,83	37,83	9122	9122	--	2297	12333
					--	13,23	--	3191		914	
10	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР - 99%; СП - 8%	м3 основания	466,34	5046,33	150,05	2353303	69972	1872355	425061	3000633
					881,28	39,41	410976	18378		222269	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7183619	3556752	1872355	2462039	10417311
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1754512	1503980	--	771653	
		Материалы	Тенге				7183619				
		Всего заработная плата	Тенге				1872355				
		Накладные расходы	Тенге					3258491			
		Сметная прибыль	Тенге				2462040				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				771653				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10417311				
		Сметная заработная плата	Тенге								3892
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3258491			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10417311				
		Сметная заработная плата	Тенге								3892
		РАЗДЕЛ 2. СЕТИ ВОДОПРОВОДА						3258491			
		Трубопровод и арматура									
11	Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,7316	370334,35	109035,03	270937	79770	6078	204900	513904
					252992,00	29908,60	185089	21881		38067	
12	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	3,2784	306773,03	93610,71	1005725	306893	17030	758573	1905441
					207968,00	25754,26	681802	84433		141144	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С123-010501-1314 2301-0501-1314 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125x7,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	957,5070138	1812,00	--	1735003	--	1735003	–	1873803
					--	--	--	--		138800	
18	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3475,713	1373,00	--	4772154	--	4772154	--	5153926
					--	--	--	--		381772	
		Колодец водопроводный D-2000мм -1шт									
92	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,24	47695,46	8334,20	106838	18669	54791	40111	158705
					14900,80	3186,91	33378	7139		11756	
93	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1	14422,00	--	1442	--	1442	–	1558
					--	--	--	--		115	
94	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	1	25785,00	--	25785	--	25785	–	27848
					--	--	--	--		2063	
95	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9, КС20.9б	шт.	2	19654,00	--	39308	--	39308	–	42453
					--	--	--	--		3145	
96	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	1	25290,00	--	25290	--	25290	–	27313
					--	--	--	--		2023	
97	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	2206,00	--	2206	--	2206	–	2382
					--	--	--	--		176	
98	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2117,00	--	2117	--	2117	--	2286
					--	--	--	--		169	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	23411,00	--	23411	--	23411	--	25284
					--	--	--	--		1873	
101	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,01708	521278,00	--	8903	--	8903	--	9616
					--	--	--	--		712	
102	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 стремянок *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	0,49532	790,98	0,94	392	--	73	256	699
					644,71	0,43	319	--		52	
103	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /отмостка вокруг люков типа Л/ *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,267	20584,10	8,16	5496	2	4650	794	6793
					3162,24	--	844	--		503	
		Колодец водопроводный D-1500мм -25шт									
104	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	36	47695,46	8334,20	1717037	300031	880577	644646	2550617
					14900,80	3186,91	536429	114729		188935	
105	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2582645	14422,00	--	3725	--	3725	--	4023
					--	--	--	--		298	
106	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	25	14781,00	--	369525	--	369525	--	399087
					--	--	--	--		29562	
107	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9б	шт.	50	13752,00	--	687600	--	687600	--	742608
					--	--	--	--		55008	
108	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	25	16398,00	--	409950	--	409950	--	442746
					--	--	--	--		32796	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	25	2206,00	--	55150	--	55150	--	59562
					--	--	--	--		4412	
110	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	25	2117,00	--	52925	--	52925	--	57159
					--	--	--	--		4234	
111	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	25	20326,00	--	508150	--	508150	--	548802
					--	--	--	--		40652	
113	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,427	521278,00	--	222586	--	222586	--	240393
					--	--	--	--		17807	
114	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 стремянок *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	12,383	790,98	0,94	9795	12	1800	6391	17481
					644,71	0,43	7983	5		1295	
115	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /отмостка вокруг люков типа Л/ *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	14,06715	20584,10	8,16	289560	115	244961	41815	357884
					3162,24	--	44484	--		26510	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12351007	705492	10155190	1697486	15172373
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1490329	228187	--	1123879	
		Материалы	Тенге				5080801				
		Всего заработная плата	Тенге				1209957				
		Местные материалы	Тенге					1718515			
		Накладные расходы	Тенге				1675023				
		Сметная прибыль	Тенге				1697485				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				542263				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7320549				
		Сметная заработная плата	Тенге								1597
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1718515				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				231489				
		Сметная прибыль	Тенге				231489				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				18519				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				250008				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7038718				
		Сметная прибыль	Тенге				7038718				
							563097				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7601815				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15172372				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1597
		Сметная заработная плата	Тенге					1718515			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**19534626**	**4262245**	**12027545**	**4159525**	**25589684**
							3244840	**1732167**	**--**	**1895532**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12264420				
	Материалы		Тенге				3082312				
	Всего заработная плата		Тенге					4977007			
	Местные материалы		Тенге				1675023				
		Накладные расходы	Тенге				4159525				
		Сметная прибыль	Тенге				1313916				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17737860				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5489
		Сметная заработная плата	Тенге					4977007			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				231489				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				231489				
		Сметная прибыль	Тенге				18519				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				250008				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				7038718				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7038718				
		Сметная прибыль	Тенге				563097				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7601815				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				25589683				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5489
		Сметная заработная плата	Тенге					4977007			
		в том числе СМР	Тенге				25589683				
		в том числе оборудование	Тенге								
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге				742101				
		Итого:	Тенге				26331784				
		Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время 0,7%	Тенге				184322				
		Итого:	Тенге				26516106				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				530322				
		Итого:	Тенге				27046428				
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100 % к=1 СМР	Тенге				27046428				
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100 % к=1 оборудование	Тенге				0				
		Итого:	Тенге				27046428				
		понижающий коэфицент к=0,6499999977	Тенге				17580178				
		НДС 12%	Тенге				2109621				
		Итого:	Тенге				19689800				

Технадзор: ТОО "АрхСтройСервис-А"

Карабаев А.

Авторский надзор

Генподрядчик: ТОО "Содбис-Строй"

Директор Шакиров М.И.