ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел ЖКХ, Жетисайский района Туркестанской области"**
ТЕХНАДЗОР: **ТОО "АрхСтройСервис-А"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Содбис-Строй"**
Договор: №15 от 24.10.2018 года, дополнительное соглашение №2 от 24.12.2018

Форма №3-КС

Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.04г.№73

Наименование строительства: Реконструкция систем водоснабжения населенного пункта Оркенди сельского округа Ынтымак Мактааральского района ЮКО

С П Р А В К А
за декабрь месяц 2018

Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года,НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	по монтажу		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					С начала года	За отчетный месяц		Приобретение материалов	Другие доп.расходы		
Затраты подрядчика	80 624 315	8 638 319		21 034 515						2 253 698	21 034 515
в том числе оборудование	0	0		0						0	0
Всего по стройке	80 624 315	8 638 319	0	21 034 515						2 253 698	21 034 515

Заказчик:

Руководитель ГУ"Отдел ЖКХ,
Жетисайский района Туркестанской области

_____ Абишев М.

Инженер:

Директор ТОО "АрхСтройСервис-А"

_____ Жанас А.Т.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Содбис-Строй"

_____ Шакиров М.И.

Авторский надзор

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, Жетисайский района Туркестанской области
Генподрядчик ТОО "Содбис-Строй"
Технадзор ТОО "АрхСтройСервис-А"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция систем водоснабжения населенного пункта Оркенди сельского округа Ынтымак Мактааральского района

А К Т
приемки выполненных работ
за декабрь 2018 года

Наружные сети водоснабжения

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	8315,094024	215,29	215,29	1790189	1790189	--	289673	2246251
					--	48,38	--	402323		166389	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	257,1678564	1681,68	--	432474	--	--	311381	803364
					1681,68	--	432474	--		59508	
3	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками ДНА ТРАНШЕИ *НР - 72%; СП - 8%*	м3	2560,908	135,12	63,84	346030	163488	--	185930	574516
					71,28	29,56	182542	75694		42557	
4	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив ниже УГВ отм.-1м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 мокрого грунта	1978,21428	1161,16	1161,16	2297023	2297023	--	961355	3519049
					--	674,96	--	1335216		260670	
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1221,021398	665,52	--	812614	--	--	585082	1509512
					665,52	--	812614	--		111816	
6	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6359,708151	30,99	30,99	197092	197092	--	49639	266470
					--	10,84	--	68944		19739	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	6359,708151	135,12 71,28	63,84 29,56	859324 453320	406004 187977	--	461734 105685	1426742
8	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА *НР - 72%; СП - 8%*	м3	337,5363314	44,22 --	44,22 15,47	14925 --	14925 5221	--	3759 1495	20179
9	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	337,5363314	37,83 --	37,83 13,23	12771 --	12771 4467	--	3216 1279	17266
10	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	652,876	5046,33 881,28	150,05 39,41	3294624 575367	97961 25730	2621296	595085 311177	4200887
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				10057067	4979453	2621296	3446854	14584236
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2456316	2105572	--	1080315	
	Материалы		Тенге				10057067				
	Всего заработная плата		Тенге				2621297				
		Накладные расходы	Тенге					4561888			
		Сметная прибыль	Тенге				3446855				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1080314				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				14584236				
		Сметная заработная плата	Тенге								5448
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4561888			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				14584236				
		Сметная заработная плата	Тенге								5448
								4561888			
	Трубопровод и арматура										
12	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	1	306773,03 207968,00	93610,71 25754,26	306773 207968	93611 25754	5194	231385 43053	581211
14	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	1,87	252245,33 185456,00	65337,85 17803,99	471699 346803	122182 33293	2714	376295 67840	915834

РАЗДЕЛ 2. СЕТИ ВОДОПРОВОДА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1100	1373,00	--	1510300	--	1510300	--	1631124
					--	--	--	--		120824	
20	С123-010501-1501 2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2077,98	79,00	--	164160	--	164160	--	177293
					--	--	--	--		13133	
		Футляры									
79	Е11-220501-0109 1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка /футляр/	км трубопровода	0,05	701571,60	266682,60	35079	13334	1	25319	65230
		НР - 99%; СП - 8%			434889,00	76609,06	21744	3830		4832	
80	С123-010501-0814 2301-0501-0814 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 355х8,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	50	6633,00	--	331650	--	331650	--	358182
					--	--	--	--		26532	
81	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром до 125 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	50	1228,03	7,62	61402	381	10520	50102	120424
		НР - 99%; СП - 8%			1010,02	2,14	50501	107		8920	
82	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /футляр/	км трубопровода	0,143	536984,54	213984,50	76789	30600	112	54322	141600
		НР - 99%; СП - 8%			322218,00	61496,18	46077	8794		10489	
83	С123-010501-0813 2301-0501-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 315х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	143	5211,00	--	745173	--	745173	--	804787
					--	--	--	--		59614	
84	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром до 110 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	143	1111,54	7,12	158950	1019	22032	134811	317262
		НР - 99%; СП - 8%			950,34	1,91	135899	274		23501	
85	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /футляр/	км трубопровода	0,036	536984,54	213984,50	19331	7703	28	13676	35648
		НР - 99%; СП - 8%			322218,00	61496,18	11600	2214		2641	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	С123-010501-0812 2301-0501-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 - 280х6,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	36	4055,00	--	145980	--	145980	--	157658
					--	--	--	--		11678	
87	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром до 63 мм. Протаскивание в футляр НР - 99%; СП - 8%	м трубы, уложенной в футляре	36	1111,54	7,12	40015	256	5547	33938	79870
					950,34	1,91	34212	69		5916	
		Колодец водопроводный D-1500мм -26шт									
104	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР - 99%; СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	37,44	47695,46	8334,20	1785718	312032	915800	670432	2652642
					14900,80	3186,91	557886	119318		196492	
105	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,26	14422,00	--	3750	--	3750	--	4050
					--	--	--	--		300	
106	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	26	14781,00	--	384306	--	384306	--	415050
					--	--	--	--		30744	
107	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9б	шт.	52	13752,00	--	715104	--	715104	--	772312
					--	--	--	--		57208	
108	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	26	16398,00	--	426348	--	426348	--	460456
					--	--	--	--		34108	
109	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	26	2206,00	--	57356	--	57356	--	61944
					--	--	--	--		4588	
110	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	26	2117,00	--	55042	--	55042	--	59445
					--	--	--	--		4403	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	26	20326,00	--	528476	--	528476	--	570754
					--	--	--	--		42278	
115	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /отмостка вокруг люков типа Л/ НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	13	20584,10	8,16	267593	106	226378	38643	330735
					3162,24	--	41109	--		24499	
		Колодец водопроводный D-1000мм -14шт									
116	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР - 99%; СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,34	51618,24	8334,20	585351	94510	321866	203063	851487
					14900,80	3186,91	168975	36140		63073	
117	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	14	7704,00	--	107856	--	107856	--	116484
					--	--	--	--		8628	
118	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9, КС10.9б	шт.	28	9602,00	--	268856	--	268856	--	290364
					--	--	--	--		21508	
119	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	14	8152,00	--	114128	--	114128	--	123258
					--	--	--	--		9130	
120	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	14	2206,00	--	30884	--	30884	--	33355
					--	--	--	--		2471	
121	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	2117,00	--	29638	--	29638	--	32009
					--	--	--	--		2371	
122	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	14	20326,00	--	284564	--	284564	--	307329
					--	--	--	--		22765	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	11,214	20584,10	8,16	230830	92	195277	33334	285297
					3162,24	--	35461	--		21133	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9943101	675826	7609040	1865320	12753094
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1658236	229793	--	944672	
		Материалы	Тенге				6232798				
		Всего заработная плата	Тенге				1705467				
		Местные материалы	Тенге					1888029			
		Накладные расходы	Тенге				2193268				
		Сметная прибыль	Тенге				1865320				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				647849				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8745968				
		Сметная заработная плата	Тенге								1742
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					1888029			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3710303				
		Сметная прибыль	Тенге				3710303				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				296824				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4007128				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12753095				
		Сметная заработная плата	Тенге								1742
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					1888029			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				20000168	5655279	10230336	5312174	27337330
		Материалы	Тенге				4114553	2335365	--	2024987	
		Всего заработная плата	Тенге				16289864				
		Местные материалы	Тенге				4326765				
		Накладные расходы	Тенге					6449917			
		Сметная прибыль	Тенге				2193268				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5312176				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1728163				
		Сметная заработная плата	Тенге				23330203				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге								7190
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					6449917			
		Сметная прибыль	Тенге				3710303				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3710303				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				296824				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4007128				
		Сметная заработная плата	Тенге				27337331				
		в том числе СМР	Тенге								7190
		в том числе оборудование	Тенге					6449917			
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге				27337331				
		Итого:	Тенге								
		Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время 0,7%	Тенге				792783				
		Итого:	Тенге				28130114				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				196911				
		Итого:	Тенге				28327024				
							566540				
							28893565				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100 % к=1 СМР	Тенге				28893565				
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100 % к=1 оборудование	Тенге				0				
		Итого:	Тенге				28893565				
		понижающий коэфицент к=0,6499999977	Тенге				18780817				
		НДС 12%	Тенге				2253698				
		Итого:	Тенге				21034515				

Технадзор: ТОО "АрхСтройСервис-А"

Калдыбеков Е.Е.

Генподрядчик: ТОО "Содбис-Строй"

Директор Шакиров М.И.

Авторский надзор