Форма №3-КС

Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.04г.№73

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел ЖКХ, Жетисайского района Туркестанской области"**
ТЕХНАДЗОР: **ТОО "АрхСтройСервис-А"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Содбис-Строй"**
Договор: №15 от 24.10.2018 года, дополнительное соглашение №2 от 24.12.2018

Наименование строительства: Реконструкция систем водоснабжения населенного пункта Оркенди сельского округа Ынтымак Мактааральского района

СПРАВКА

за июнь месяц 2019

Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года,НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	по монтажу		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					С начала года	За отчетный месяц		Приобретение материалов	Другие доп.расходы		
Затраты подрядчика	162 744 377,60	15 435 783		18 677 062,60						2 001 114	18 677 062,60
в том числе оборудование	178 381	19 112		178 381						19 112	178 381
Всего по стройке	162 744 377,60	15 435 783	0	18 677 062,60						2 001 114	18 677 062,60

Заказчик:

Руководитель ГУ"Отдел ЖКХ,
Жетисайского района Туркестанской области

Абишев М.

Инженер:

Директор ТОО "АрхСтройСервис-А"

Жанас А.Т.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Содбис-Строй"

Сеитов К.

Авторский надзор

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)

Заказчик — ГУ "Отдел ЖКХ, Жетисайского района Туркестанской области
Генподрядчик — ТОО "Содбис-Строй"
Технадзор — ТОО "АрхСтройСервис-А"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция систем водоснабжения населенного пункта Оркенди сельского округа Ынтымак Мактааральского

А К Т

приемки выполненных работ

за июнь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. БУРЕНИЕ СКВАЖИН									
1	1104-0101-0105 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.7 Кзтр=1,5, Кэм=1,5, Кмр=1,5[кроме долот]	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5; к расходу материалов (кроме долот) - 1,5** *НР - 85%; СП - 8%*	м бурения	1	21701,87 4381,27	9730,18 2859,19	21702 4381	9730 2859	7591	6154 2229	30085
2	1104-0101-0107 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.7 Кзтр=1,5, Кэм=1,5, Кмр=1,5[кроме долот]	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5; к расходу материалов (кроме долот) - 1,5** *НР - 85%; СП - 8%*	м бурения	9	45966,29 9053,04	19445,11 5179,65	413697 81477	175006 46617	157214	108880 41806	564383
3	1104-0101-0305 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	**Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2** *НР - 85%; СП - 8%*	м бурения	80	22062,16 4040,09	9225,90 2982,01	1764973 323207	738072 238561	703694	477503 179398	2421874

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1104-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2	м бурения	60	44851,64	16915,86	2691098	1014951	1211604	640611	3598246
		НР - 85%; СП - 8%			7742,38	4818,62	464543	289117		266537	
5	2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	11	34327,00	--	377597	--	377597	--	407805
					--	--	--	--		30208	
6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	12,7	30,00	--	381	--	381	--	411
					--	--	--	--		30	
7	1104-0201-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.52 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 300 до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м закрепленной скважины	10	1118,36	552,53	11184	5525	119	5867	18415
		НР - 85%; СП - 8%			553,99	136,23	5540	1362		1364	
8	1104-0201-0105 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.50 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9	м	130	1242,34	677,58	161504	88085	2147	79260	260025
		НР - 85%; СП - 8%			548,25	169,04	71272	21975		19261	
9	2301-0303-0163 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 324, толщина стенки 11,0 мм	м	10	28709,00	--	287090	--	287090	--	310057
					--	--	--	--		22967	
10	2301-0303-0122 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм	м	130	9817,00	--	1276210	--	1276210	--	1378307
					--	--	--	--		102097	
11	1104-0201-0401 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м спуска или подъема труб	125	402,80	257,92	50350	32240	2064	20097	76082

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 85%; СП - 8%			128,36	60,78	16046	7598		5636	
12	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 (3/4 -пъезотруба)	м	65	226,00	--	14690	--	14690	--	15865
					--	--	--	--		1175	
13	2301-0201-0185 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 (водоподъемные)	м	60	2198,00	--	131880	--	131880	--	142430
					--	--	--	--		10550	
14	1104-0301-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.76 Кзтр=1,01, Кэм=1,01	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг. Наружный диаметр труб свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,01; к времени эксплуатации машин - 1,01	колонна	1	388923,02	233118,40	388923	233118	--	192904	628373
		НР - 85%; СП - 8%			155804,62	71140,87	155805	71141		46546	
15	2113-0101-1502 РСНБ РК 2015	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками	т	1,41	19964,00	--	28149	--	28149	--	30401
					--	--	--	--		2252	
16	1104-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.91 Кзтр=0,8, Кэм=0,8	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения. Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных (обсадных) труб диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8; к времени эксплуатации машин - 0,8	м труб	20	798,93	513,03	15979	10261	660	6477	24252
		НР - 85%; СП - 8%			252,88	128,13	5058	2563		1796	
17	2301-0201-0226 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20	6426,00	--	128520	--	128520	--	138802
					--	--	--	--		10282	
18	1104-0501-0101 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	3	303230,16	230000,76	909690	690002	--	351174	1361734
		НР - 85%; СП - 8%			73229,40	64485,86	219688	193458		100869	
19	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода /для разглинизации/	м3	200	283,00	--	56600	--	56600	--	61128
					--	--	--	--		4528	
20	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /Оголовок/	т фасонных частей	0,0072	1237168,56	454333,60	8908	3271	2609	3899	13831

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	3028	910		1024	
21	1107-0112-0201 РСНБ РК 2015	**Бетонирование устья скважины**	м3 бетона в деле	2,25	18979,69	700,30	42704	1576	37989	4356	50825
		НР - 118%; СП - 8%			1395,20	245,53	3139	552		3765	
22	1307-0403-0405 РСНБ РК 2015	**Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ6-10-110, масса 0,98 т. Монтаж оборудования**	шт.	1	145467,35	67208,31	145467	67208	6799	57490	219194
		НР - 61%; СП - 8%			71460,00	22785,36	71460	22785		16237	
23	Прайс АО "Келет"	**Насос скважинный ЭЦВ 6-10-80**	шт	1	180267,86	--	180268	--		--	180268
					--	--	--	--	180268	--	
24	1116-0901-0503 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1	5721,85	158,41	5722	158	3733	1817	8142
		НР - 98%; СП - 8%			1831,20	22,52	1831	23		603	
25	СТПРАЙСЛИСТ ТОО "Инвольт"	**Счетчики холодной воды класса СВХ, DN 80**	шт.	1	66071,43	--	66071	--	66071	--	71357
					--	--	--	--		5286	
26	1311-0203-0206 РСНБ РК 2015	**Преобразователь уровнемер первичный. Установка на резервуаре, работающем под давлением до 20 МПа**	шт.	1	15037,09	4420,06	15037	4420	4059	6169	22903
		НР - 75%; СП - 8%			6558,09	1667,74	6558	1668		1697	
27	Прайс ТОО "Завод ТОИМ КЗ"	**Электроуровнемер ЭУ-150**	шт	1	64761,61	--	64762	--		--	64762
					--	--	--	--	64762	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				9259155	3073625	4507470	1962658	12099957
							1433033	901188	245030	878143	
		Стоимость оборудования	Тенге				245029				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				245029				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				160504				
		Материалы	Тенге				10858				
		Всего заработная плата	Тенге					102471			
		Накладные расходы	Тенге				63659				
		Сметная прибыль	Тенге				17933				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				242097				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					102471			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6943438				
		Материалы	Тенге				2125689				
		Всего заработная плата	Тенге					2229897			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				85130				
		Местные материалы	Тенге				377597				
		Накладные расходы	Тенге				1897182				
		Сметная прибыль	Тенге				707250				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9547869				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1722
		Сметная заработная плата	Тенге					2229897			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1910183				
	Материалы		Тенге				3732				
	Всего заработная плата		Тенге					1854			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1904461				
		Накладные расходы	Тенге				1817				
		Сметная прибыль	Тенге				152960				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2064960				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					1854			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12099955				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1805
		Сметная заработная плата	Тенге					2334222			

РАЗДЕЛ 2. РАСХОД ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ

При роторном бурении с промывкой (ЭСН РК 8.04-01-2015 раздел 4 табл.А.8) для грунтов групп 7 и 5

28	2113-0804-0101 РСНБ РК 2015	Веревка техническая из пенькового волокна ГОСТ 1868-88	т	0,002544	1221980,00	--	3109	--	3109	--	3357
					--	--	--	--		249	
29	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,018501	54214,00	--	1003	--	1003	--	1083
					--	--	--	--		80	
30	2113-0702-0401 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,085245	348035,00	--	29668	--	29668	--	32042
					--	--	--	--		2373	
31	2105-0307-1009 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	7,8555	84,00	--	660	--	660	--	713
					--	--	--	--		53	
32	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,037083	336885,00	--	12493	--	12493	--	13492
					--	--	--	--		999	
33	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0026259	404706,00	--	1063	--	1063	--	1148
					--	--	--	--		85	
34	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	29,187	90,00	--	2627	--	2627	--	2837
					--	--	--	--		210	
35	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	5,2965	425,00	--	2251	--	2251	--	2431
					--	--	--	--		180	
36	2113-0816-2305 РСНБ РК 2015	Резина прессованная	кг	1,5654	1152,00	--	1803	--	1803	--	1948
					--	--	--	--		144	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	6,588	658,00	--	4335	--	4335	--	4682
					--	--	--	--		347	
38	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любойширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,5337	15258,00	--	8143	--	8143	--	8795
					--	--	--	--		651	
39	2303-0103-0603 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	7,1295	1207,00	--	8605	--	8605	--	9294
					--	--	--	--		688	
		Расход горючесмазочных материалов для типового агрегата 1БА-15В Марка двигателя ЯМЗ-236 (табл.Б.10)									
40	2601-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бензин АИ-80	кг	2326,2	120,00	--	279144	--	279144	--	301476
					--	--	--	--		22332	
41	2601-0201-0101 РСНБ РК 2015	Моторное масло	кг	138,21	384,00	--	53073	--	53073	--	57318
					--	--	--	--		4246	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				407976	--	407977	--	440616
							--	--	--	32637	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				399371				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				399371				
		Сметная прибыль	Тенге				31950				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				431321				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				8605				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8605				
		Сметная прибыль	Тенге				688				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				9294				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				440615				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				9667132	3073625	4915447	1962658	12540573
							1433033	901188	245030	910780	
		Стоимость оборудования	Тенге				245029				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				245029				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				160504				
		Материалы	Тенге				10858				
		Всего заработная плата	Тенге					102471			
		Накладные расходы	Тенге				63659				
		Сметная прибыль	Тенге				17933				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				242097				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					102471			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7342809				
		Материалы	Тенге				2125689				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					2229897			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				484501				
	Местные материалы		Тенге				377597				
		Накладные расходы	Тенге				1897182				
		Сметная прибыль	Тенге				739199				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9979190				1722
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					2229897			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1918789				
	Материалы		Тенге				3732				
	Всего заработная плата		Тенге					1854			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1913067				
		Накладные расходы	Тенге				1817				
		Сметная прибыль	Тенге				153648				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2074254				2
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1854			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				12540570				1805
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					2334222			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1 "Наружные сети водоснабжения"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	**Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**1000**	**215,29**	**215,29**	**215294**	**215294**	**--**	**34837**	**270141**
					--	**48,38**	**--**	**48385**		**20010**	
		НР - 72%; СП - 8%									
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**20**	**1681,68**	**--**	**33634**	**--**	**--**	**24216**	**62478**
					1681,68	**--**	**33634**	**--**		**4628**	
		НР - 72%; СП - 8%									
3	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками ДНА ТРАНШЕИ**	**м3**	**200**	**135,12**	**63,84**	**27024**	**12768**	**--**	**14521**	**44868**
					71,28	**29,56**	**14256**	**5912**		**3324**	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	**Траншеи. Водоотлив ниже УГВ отм.-1м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 мокрого грунта	400	1161,16 --	1161,16 674,96	464464 --	464464 269984	--	194388 52708	711561
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	13,3739501	665,52 665,52	-- --	8901 8901	-- --	--	6408 1225	16534
6	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	400	30,99 --	30,99 10,84	12396 --	12396 4336	--	3122 1241	16760
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	400	135,12 71,28	63,84 29,56	54048 28512	25536 11823	--	29041 6647	89736
8	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	30	44,22 --	44,22 15,47	1327 --	1327 464	--	334 133	1793
9	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	30	37,83 --	37,83 13,23	1135 --	1135 397	--	286 114	1535
10	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	83,8351	5046,33 881,28	150,05 39,41	423059 73882	12579 3304	336598	76414 39958	539431
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1241281 159184	745499 344605	336598 --	383567 129988	1754837
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1241281				
		Материалы	Тенге				336598				
		Всего заработная плата	Тенге					503789			
		Накладные расходы	Тенге				383568				
		Сметная прибыль	Тенге				129988				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1754837				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								595
		Сметная заработная плата	Тенге					503789			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1754837				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								595
		Сметная заработная плата	Тенге					503789			
		РАЗДЕЛ 2. СЕТИ ВОДОПРОВОДА									
		Трубопровод и арматура									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	111	119,16	1,22	13227	135	5167	7766	22672
					71,39	--	7925	--		1679	
		НР - 98%; СП - 8%									
16	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	579	83,78	1,22	48511	703	6472	40510	96142
					71,39	--	41336	--		7122	
		НР - 98%; СП - 8%									
21	Е11-220701-0104 1122-0701-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	3,769	80755,87	--	304369	--	84954	217220	563316
					58215,60	--	219415	--		41727	
		НР - 99%; СП - 8%									
22	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	11,471	62638,23	--	718523	--	162030	550928	1371007
					48513,00	--	556493	--		101556	
		НР - 99%; СП - 8%									
23	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	15,247	52059,34	--	793749	--	54071	732281	1648112
					48513,00	--	739678	--		122082	
		НР - 99%; СП - 8%									
32	Е11-220901-0104 1122-0901-0104 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка	задвижка или клапан	16	2338,62	125,15	37418	2002	5396	30611	73472
					1876,24	56,30	30020	901		5442	
		НР - 99%; СП - 8%									
33	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	42	1802,71	75,09	75714	3154	13878	59500	146031
					1397,20	33,78	58682	1419		10817	
		НР - 99%; СП - 8%									
35	С123-040102-1406 2304-0102-1406 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 125, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	16	118350,00	--	1893600	--	1893600	--	2045088
					--	--	--	--		151488	
36	С123-040102-1405 2304-0102-1405 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	42	78684,00	--	3304728	--	3304728	--	3569106
					--	--	--	--		264378	
		Опора бетонная под задвижки									
88	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Опора бетонная В7,5 под задвижки	м3	0,62995	22130,91	1114,41	13941	702	10331	2775	18054
					4615,80	225,39	2908	142		1337	
		НР - 91%; СП - 8%									
		Колодец водопроводный D-1500мм -121шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,386529	-14422,00	--	-5575	--	-5575	--	-6020
					--	--	--	--		-446	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**7198205**	**6697**	**5535052**	**1641591**	**9546980**
							1656456	**2462**	**--**	**707182**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1938139**				
		Материалы	Тенге				**330661**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1609656**			
		Местные материалы	Тенге				**-5575**				
		Накладные расходы	Тенге				**1593316**				
		Сметная прибыль	Тенге				**282516**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3813972**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1703**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1609656**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**5260065**				
		Материалы	Тенге				**11638**				
		Всего заработная плата	Тенге					**49261**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**5198328**				
		Накладные расходы	Тенге				**48276**				
		Сметная прибыль	Тенге				**424667**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**5733008**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**35**
		Сметная заработная плата	Тенге					**49261**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**9546980**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1738**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1658917**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**8439486**	**752195**	**5871650**	**2025158**	**11301817**
							1815640	**347066**	**--**	**837170**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3179421**				
		Материалы	Тенге				**667259**				
		Всего заработная плата	Тенге					**2113445**			
		Местные материалы	Тенге				**-5575**				
		Накладные расходы	Тенге				**1976884**				
		Сметная прибыль	Тенге				**412504**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**5568809**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2298**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2113445**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**5260065**				
		Материалы	Тенге				**11638**				
		Всего заработная плата	Тенге					**49261**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**5198328**				
		Накладные расходы	Тенге				**48276**				
		Сметная прибыль	Тенге				**424667**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**5733008**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**35**
		Сметная заработная плата	Тенге					**49261**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				11301818				2333
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2162706			
		Сметная заработная плата	Тенге				23842388				
		ВСЕГО ПО СМЕТАМ	Тенге				23597359				
		в том числе СМР	Тенге				245029				
		в том числе оборудование	Тенге				684323				
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге				24281682				
		Итого:	Тенге				625548				
		Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время 0,91%	Тенге				24907230				
		Итого:	Тенге				503045				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				25410275				
		Итого:	Тенге				25410275				
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100 % к=1 СМР	Тенге				245029				
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100 % к=1 оборудование	Тенге				25655304				
		Итого:	Тенге				16675949				
		понижающий коэфицент к=0,6499999977	Тенге				2001113,85				
		НДС 12%	Тенге				18677062,60				
		Итого:									

Технадзор: ТОО "АрхСтройСервис-А"

Калдыбеков Е.Е.

Авторский надзор

Генподрядчик: ТОО "Содбис-Строй"

Директор Сеитов К.