ЗАКАЗЧИк: **ГУ "Отдел ЖКХ, Жетисайского района Туркестанской области"**
ТЕХНАДЗОР: **ТОО "АрхСтройСервис-А"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Содбис-Строй"**
Договор: №15 от 24.10.2018 года, дополнительное соглашение №2 от 24.12.2018

Форма №3-КС

Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.04г.№73

Наименование строительства: Реконструкция систем водоснабжения населенного пункта Оркенди сельского округа Ынтымак Мактааральского района

С П Р А В К А

за апрель месяц 2019

Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года,НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	по монтажу		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					С начала года	За отчетный месяц		Приобретение материалов	Другие доп.расходы		
Затраты подрядчика	114 067 315	12 221 497		3 943 000						422 464	3 943 000
в том числе оборудование	0	0		0						0	0
Всего по стройке	114 067 315	12 221 497	0	3 943 000						422 464	3 943 000

Заказчик:

Руководитель ГУ"Отдел ЖКХ,
Жетисайского района Туркестанской области

_____ Абишев М.

Инженер:

Директор ТОО "АрхСтройСервис-А"

_____ Жанас А.Т.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Содбис-Строй"

_____ Шакиров М.И.

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, Жетисайского района Туркестанской области
Генподрядчик ТОО "Содбис-Строй"
Технадзор ТОО "АрхСтройСервис-А"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция систем водоснабжения населенного пункта Оркенди сельского округа Ынтымак Мактааральского района

А К Т
приемки выполненных работ
за апрель 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 11.Водоразборный колодец на 3-потреблений на Д110мм трубе тип-3- 13шт											
334	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0156	387159,73 312455,00	62051,83 21193,14	6040 4874	968 331	198	5153 895	12088
335	С123-010101-0206 2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	7,8312	1059,00 --	-- --	8293 --	-- --	8293	-- 663	8957
336	С123-010101-0202 2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	7,8312	439,00 --	-- --	3438 --	-- --	3438	-- 275	3713
337	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	39	358,00 --	-- --	13962 --	-- --	13962	-- 1117	15079
338	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	счетчик (водомер)	39	490,46 446,90	25,03 11,26	19128 17429	976 439	723	17511 2931	39570
339	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды СХВ DN 15	шт.	39	2694,00 --	-- --	105066 --	-- --	105066	-- 8405	113471

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
340	С123-020302-9205 2302-0302-9205 РСНБ РК 2015 примен.	Адаптер с внутренней резьбой 15х3/4	шт.	39	241,00	--	9399	--	9399	--	10151
					--	--	--	--		752	
341	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	26	487,08	35,46	12664	922	552	11078	25642
					430,40	--	11190	--		1899	
342	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	26	1102,00	--	28652	--	28652	--	30944
					--	--	--	--		2292	
343	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /гильза/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0156	536984,54	213984,50	8377	3338	12	5926	15447
					322218,00	61496,18	5027	959		1144	
344	С123-010501-0813 2301-0501-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 315х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	15,6	5211,00	--	81292	--	81292	--	87795
					--	--	--	--		6503	
345	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0494	893724,56	454333,60	44150	22444	929	26748	76570
					420581,50	126353,89	20777	6242		5672	
346	С123-020101-0728 2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	13	2479,00	--	32227	--	32227	--	34805
					--	--	--	--		2578	
347	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	26	939,47	70,92	24426	1844	1600	20772	48814
					807,00	--	20982	--		3616	
348	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	52	2156,00	--	112112	--	112112	--	121081
					--	--	--	--		8969	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
349	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	13	1078,00 878,24	25,03 11,26	14014 11417	325 146	2272	11448 2037	27499
350	С123-040102-1402 2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	13	48768,00 --	-- --	633984 --	-- --	633984	-- 50719	684703
351	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	26	1236,51 428,49	808,02 213,48	32149 11141	21008 5550	--	16524 3894	52567
352	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	1485,00 --	-- --	38610 --	-- --	38610	-- 3089	41699
		Колодец D-1500мм									
353	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	18,07	47695,46 14900,80	8334,20 3186,91	861857 269257	150599 57587	442001	323576 94835	1280268
354	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,702	14422,00 --	-- --	10124 --	-- --	10124	-- 810	10934
355	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	13	14781,00 --	-- --	192153 --	-- --	192153	-- 15372	207525
356	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9б	шт.	26	13752,00 --	-- --	357552 --	-- --	357552	-- 28604	386156
357	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	13	16398,00 --	-- --	213174 --	-- --	213174	-- 17054	230228

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
358	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	13	2206,00	--	28678	--	28678	--	30972
					--	--	--	--		2294	
359	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	13	20326,00	--	264238	--	264238	--	285377
					--	--	--	--		21139	
360	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,22204	521278,00	--	115745	--	115745	--	125004
					--	--	--	--		9260	
361	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	51,272	86,96	1,59	4459	81	3248	788	5666
					22,05	0,23	1130	12		420	
362	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	10,413	20584,10	8,16	214342	85	181329	30953	264919
					3162,24	--	32928	--		19624	
363	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0032656	231687,00	--	757	--	757	--	817
					--	--	--	--		61	
364	С121-050201-00502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05889	211214,00	--	12438	--	12438	--	13433
					--	--	--	--		995	
365	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,8025124	86,96	1,59	157	3	114	28	199
					22,05	0,23	40	--		15	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				3503656	202594	2894872	470505	4292093
Стоимость общестроительных работ			Тенге				406193	71267	--	317933	
Материалы			Тенге				2037511				
Всего заработная плата			Тенге				632253				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					459592			
Местные материалы			Тенге				13195				
		Накладные расходы	Тенге				801681				
		Сметная прибыль	Тенге				452995				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				199240				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2689746				413

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					459592			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				115745				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				115745				
		Сметная прибыль	Тенге				9260				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				125004				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1350401				
	Материалы		Тенге				723				
	Всего заработная плата		Тенге					17868			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1331273				
		Накладные расходы	Тенге				17511				
		Сметная прибыль	Тенге				109433				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1477344				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					17868			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге				4292095				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								429
		Сметная заработная плата	Тенге					477460			

РАЗДЕЛ 15.Водоразборный колодец на 3-потреблений на Д63мм трубе тип-2- 1шт

462	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0012	387159,73	62051,83	465	74	16	396	930
					312455,00	21193,14	375	25		69	
463	С123-010101-0206 2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,6024	1059,00	--	638	--	638	--	689
					--	--	--	--		51	
464	С123-010101-0202 2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,6024	439,00	--	264	--	264	--	286
					--	--	--	--		21	
465	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	358,00	--	1074	--	1074	--	1160
					--	--	--	--		86	
466	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	3	490,46	25,03	1471	75	55	1347	3044
					446,90	11,26	1341	34		225	
467	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды СХВ DN 15	шт.	3	2694,00	--	8082	--	8082	--	8729
					--	--	--	--		647	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
468	С123-020302-9205 2302-0302-9205 РСНБ РК 2015 примен.	Адаптер с внутренней резьбой 15х3/4	шт.	3	241,00	--	723	--	723	--	781
					--	--	--	--		58	
469	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	2	487,08	35,46	974	71	42	852	1972
					430,40	--	861	--		146	
470	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1102,00	--	2204	--	2204	--	2380
					--	--	--	--		176	
471	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /гильза/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0012	536984,54	213984,50	644	257	--	456	1188
					322218,00	61496,18	387	74		88	
472	С123-010501-0812 2301-0501-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 280х6,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,2	4055,00	--	4866	--	4866	--	5255
					--	--	--	--		389	
473	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0022	893724,56	454333,60	1966	1000	41	1191	3410
					420581,50	126353,89	925	278		253	
474	С123-020101-0607 2302-0101-0607 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	633,00	--	633	--	633	--	684
					--	--	--	--		51	
475	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	3	1102,00	--	3306	--	3306	--	3570
					--	--	--	--		264	
476	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	1078,00	25,03	1078	25	175	881	2115
					878,24	11,26	878	11		157	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
477	С123-040102-1403 2304-0102-1403 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	59174,00	--	59174	--	59174	--	63908
478	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	2	1236,51	808,02	2473	1616	--	1271	4044
					428,49	213,48	857	427		300	
479	С123-020302-8007 2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	755,00	--	1510	--	1510	--	1631
					--	--	--	--		121	
		Колодец D-1500мм									
480	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР - 99%; СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,96356	47695,46	8334,20	45957	8031	23568	17254	68269
					14900,80	3186,91	14358	3071		5057	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				137504	11148	106371	23648	174045
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				19981	3920	--	12893	
		Материалы	Тенге				53558				
		Всего заработная плата	Тенге				23844				
		Накладные расходы	Тенге					22527			
		Сметная прибыль	Тенге				22302				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6069				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				81928				
		Сметная заработная плата	Тенге								20
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					22527			
		Материалы	Тенге				83946				
		Всего заработная плата	Тенге				56				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1374			
		Накладные расходы	Тенге				82474				
		Сметная прибыль	Тенге				1347				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				6823				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				92116				
		Сметная заработная плата	Тенге								1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					1374			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				174044				
		Сметная заработная плата	Тенге					23901			21

РАЗДЕЛ 16.Водоразборный колодец на 4-потреблений на Д63мм трубе тип-2- 2шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
493	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0028	387159,73 312455,00	62051,83 21193,14	1084 875	174 59	35	925 161	2170
494	С123-010101-0206 2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	1,2048	1059,00 --	-- --	1276 --	-- --	1276	-- 102	1378
495	С123-010101-0202 2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,6064	439,00 --	-- --	705 --	-- --	705	-- 56	762
496	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	358,00 --	-- --	2864 --	-- --	2864	-- 229	3093
497	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	8	490,46 446,90	25,03 11,26	3924 3575	200 90	149	3592 601	8117
498	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды СХВ DN 15	шт.	8	2694,00 --	-- --	21552 --	-- --	21552	-- 1724	23276
499	С123-020302-9205 2302-0302-9205 РСНБ РК 2015 примен.	Адаптер с внутренней резьбой 15х3/4	шт.	8	241,00 --	-- --	1928 --	-- --	1928	-- 154	2082
500	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	4	487,08 430,40	35,46 --	1948 1722	142 --	84	1704 292	3945
501	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1102,00 --	-- --	4408 --	-- --	4408	-- 353	4761
502	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /гильза/	км трубопровода	0,0024	536984,54	213984,50	1289	514	2	912	2377

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			322218,00	61496,18	773	148		176	
503	С123-010501-0812 2301-0501-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 - 280х6,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,4	4055,00	--	9732	--	9732	--	10511
504	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка			--	--	--	--		779	
		НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,0044	893724,56	454333,60	3932	1999	82	2382	6820
					420581,50	126353,89	1851	556		505	
505	С123-020101-0607 2302-0101-0607 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	633,00	--	1266	--	1266	--	1367
506	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80			--	--	--	--		101	
			шт.	6	1102,00	--	6612	--	6612	--	7141
507	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка			--	--	--	--		529	
		НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	2	1078,00	25,03	2156	50	350	1761	4231
					878,24	11,26	1756	23		313	
508	С123-040102-1403 2304-0102-1403 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	59174,00	--	118348	--	118348	--	127816
509	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка			--	--	--	--		9468	
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	4	1236,51	808,02	4946	3232	--	2542	8087
					428,49	213,48	1714	854		599	
510	С123-020302-8007 2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	755,00	--	3020	--	3020	--	3262
		Колодец D-1500мм			--	--	--	--		242	
511	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых			47695,46	8334,20	132593	23169	68000	49781	196964
		НР - 99%; СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,78	14900,80	3186,91	41424	8860		14590	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
512	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,108	14422,00	--	1558	--	1558	--	1682
					--	--	--	--		125	
513	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	2	14781,00	--	29562	--	29562	--	31927
					--	--	--	--		2365	
514	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9б	шт.	4	13752,00	--	55008	--	55008	--	59409
					--	--	--	--		4401	
515	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	16398,00	--	32796	--	32796	--	35420
					--	--	--	--		2624	
516	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	2206,00	--	4412	--	4412	--	4765
					--	--	--	--		353	
517	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20326,00	--	40652	--	40652	--	43904
					--	--	--	--		3252	
518	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03416	521278,00	--	17807	--	17807	--	19231
					--	--	--	--		1425	
519	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	7,888	86,96	1,59	686	13	499	121	872
					22,05	0,23	174	2		65	
520	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	1,602	20584,10	8,16	32976	13	27897	4762	40757
					3162,24	--	5066	--		3019	
521	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0005024	231687,00	--	116	--	116	--	126
					--	--	--	--		9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
522	С121-050201-00502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00906	211214,00	--	1914	--	1914	--	2067
					--	--	--	--		153	
523	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,2773096	86,96	1,59	24	--	18	4	31
					22,05	0,23	6	--		2	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16			Тенге				541094	29506	452652	68486	658351
Стоимость общестроительных работ			Тенге				58936	10591	--	48767	
Материалы			Тенге				307000				
Всего заработная плата			Тенге				96968				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					65862			
Местные материалы			Тенге				2030				
	Накладные расходы		Тенге				123336				
	Сметная прибыль		Тенге				64895				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				29752				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				401647				
	Сметная заработная плата		Тенге								60
Стоимость металломонтажных работ			Тенге					65862			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				17807				
	Сметная прибыль		Тенге				17807				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				1425				
Стоимость сантехнических работ			Тенге				19231				
Материалы			Тенге				216287				
Всего заработная плата			Тенге				148				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					3665			
	Накладные расходы		Тенге				212363				
	Сметная прибыль		Тенге				3592				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				17590				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				237469				
	Сметная заработная плата		Тенге								3
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16			Тенге					3665			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				658348				
	Сметная заработная плата		Тенге								63
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге					69527			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				4182254	243248	3453895	562639	5124489
Материалы			Тенге				485110	85778	--	379593	
Всего заработная плата			Тенге				2398069				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				753065				
Местные материалы			Тенге					547980			
	Накладные расходы		Тенге				15225				
	Сметная прибыль		Тенге				925017				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				540192				
							235061				
							3173322				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								493
		Сметная заработная плата	Тенге					547980			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				133551				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				133551				
		Сметная прибыль	Тенге				10684				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				144236				
Стоимость сантехнических работ			Тенге				1650633				
Материалы			Тенге				927				
Всего заработная плата			Тенге					22908			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1626110				
		Накладные расходы	Тенге				22450				
		Сметная прибыль	Тенге				133847				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				1806930				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					22908			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге				5124487				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								514
		Сметная заработная плата	Тенге					570888			
в том числе СМР			Тенге				5124487				
в том числе оборудование			Тенге								
Временные здания и сооружения 2,9%			Тенге				148610				
Итого:			Тенге				5273097				
Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время 0,7%			Тенге				36912				
Итого:			Тенге				5310009				
Непредвиденные работы и затраты 2%			Тенге				106200				
Итого:			Тенге				5416209				
в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100 % к=1 СМР			Тенге				5416209				
в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100 % к=1 оборудование			Тенге				0				
Итого:			Тенге				5416209				
понижающий коэфицент к=0,6499999977			Тенге				3520536				
НДС 12%			Тенге				422464				
Итого:			Тенге				3943000				

Технадзор: ТОО "АрхСтройСервис-А"

Калдыбеков Е.Е.

Авторский надзор

Генподрядчик: ТОО "Содбис-Строй"

Директор Шакиров М.И.