Заказчик ГУ "Управление строительства Карагандинской области"

Подрядчик ТОО "Балқаш жібек жолы"

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 20 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ В П.УСПЕН, ШЕТСКОГО РАЙОНА

Дополнительное соглашение б/н от 17.11.2015 к договору № 60 от 6 мая 2015г

А К Т № 7

приемки выполненных работ

за период с 25.02.2016 по 25.03.2016года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета № 2-1-1 ИЗМ Дополнительные работы									
		РАЗДЕЛ 1.Двери входные металлические								
1	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	23,52	330,85	32,08	7782	755	8026	1,49	35
		м2		272,25	12,13	6403	285	120	0,06	1
3	С12022-2	Двери стальные утепленные двупольные 1,3х2,1 огрунтованные и окрашенные	6	24310		145860				
		шт								
4	С12022-2	Двери стальные утепленные однопольные 0,9х2,1 огрунтованные и окрашенные	1	16830		16830				
		шт								
		Итого по разделу 1				**170472**	**755**			**35**
						6403	**285**			**1**

	Накладные расходы, тенге			8026
	- заработная плата, тенге			6689
	- трудоемкость, чел-ч			36
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			10710
	Всего по разделу, тенге			**189207**

Локальная смета № 2-1-1 Раздел 5 Проемы

5.2 двери

61 6-2-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12 *м2*	15,12	3760	56851
62 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9; ДГ 21-10 внутренние *м2*	43,89	4010	175999
63 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8 внутренние *м2*	3,36	4250	14280
64 1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание *комплект*	8	2980	23840
65 1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание *комплект*	1	1960	1960
66 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	30	1380	41400
67 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни *шт*	27	844	22788
70 1-1-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе *шт*	9	5500	49500
	Итого по разделу 5			**386618**
	Накладные расходы, тенге			
	- заработная плата, тенге			0
	- трудоемкость, чел-ч			0
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			23197
	Всего по разделу 5, тенге			**409815**

	Раздел 7 Полы 7.2 тип-2								
94 Е11-27-2	Устройство покрытий из керамогранитных плиток на цементном растворе	116,7	1578,72	11,72	184237	1368	25273	1,06	124
	м2 покрытия		171,68	4,39	20035	512	123	0,0214	2
95 Е11-39-5	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных	124,9	954,71	1,3	119243	162	6034	0,23	29
	м		38,61	0,67	4822	84	123	0,0033	–
	7.3 тип-3								
102 Е11-27-2	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на цементном растворе	26,4	1987,74	11,72	52476	309	5717	1,06	28
	м2 покрытия		171,68	4,39	4532	116	123	0,0214	1
103 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	28,3	140,04	0,32	3963	9	1453	0,236	7
	м плинтусов		41,63	0,11	1178	3	123	0,0006	–
	Итого по разделу 7				**359919**	**1848**			**188**
					30567	**715**			**3**
	Накладные расходы, тенге				38477				
	- заработная плата, тенге				31282				
	- трудоемкость, чел-ч				191				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				23904				
	Всего по разделу 7, тенге				**422300**				
	Раздел 9 Наружная отделка								
116 Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	25,5	435,9	2,02	11115	52	1721	0,3925	10
	м		64,13	0,17	1635	4	105	0,0013	–
117 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00533	55620		296				
	т								

121 1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,077	59500		4582				
	т								
122 1-1-2085	Профиль направляющий П-образный из оцинкованной стали 60х27 мм толщиной стенки 0,7 мм	107	137,99		14765				
	м								
123 1-1-2081	Крепежный профиль шляпный из оцинкованной стали марки КПШ 90х20 толщиной стенки 1,2 мм	24,6	190,47		4686				
	м								
124 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	17,27	21,8	0,05	376	1	90	0,0295	1
	м2		5,81	0,02	100	–	90	0,0001	–
125 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	17,27	20,35	0,02	351	–	65	0,0213	–
	м2		4,16	–	72	–	90	–	–
	Итого по разделу 9				**36171**	**53**			**11**
					1807	**4**			**–**
	Накладные расходы, тенге				1876				
	- заработная плата, тенге				1811				
	- трудоемкость, чел-ч				11				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2283				
	Всего по разделу 9, тенге				**40330**				

Раздел 10 Разные работы

10.2 крыльцо КР-1

145 Е11-27-2	Устройство покрытий крыльца из керамогранитных плиток на цементном растворе	26,62	1578,72	11,72	42018	312	5764	1,06	28
	м2 покрытия		171,68	4,39	4569	117	123	0,0214	1
	Итого по разделу 10				**42018**	**312**			**28**

				4569	117	1
	Накладные расходы, тенге			5764		
	- заработная плата, тенге			4686		
	- трудоемкость, чел-ч			28		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			2867		
	Всего по разделу 10, тенге			**50649**		
	Итого по смете 2-1-1			**1112301**		

Локальная смета 2-1-2

Раздел 2 Вентиляция 2.1 П1

41	99-1-6(пл)	Агрегат приточно-канальный АПК -2,5-2 *комплект*	1	88769	88769
45	99-1-8(пл)	Решетка РВ 1- 100х 100 *шт*	1	355	355
46	99-1-9(пл)	Решетка РВ 1- 200х 200 *шт*	4	484	1936
48	99-1-7(пл)	Решетка РН 400х400 *шт*	1	2196	2196
52	99-1-11(пл)	Решетка переточная РП 300х150 *шт*	2	517	1034
53	99-1-12(пл)	Решетка переточная РП 300х200 *шт*	8	614	4912
62	99-1-18(пл)	ВЕНТС 100 М турбо вентилятор (произ.м3/ч. 128) 16 Вт *шт*	2	1140	2280
70	99-1-15(пл)	Вентилятор ВЕНТС 125 ВКМ (центр канальн метал. (м3/ч 355) 75 Вт 300Па *шт*	1	6072	6072
80	99-1-18(пл)	Вентилятор ВЕНТС 125 М турбо (Произ.м3/ч 232) 28 Вт *шт*	1	1234	1234
88	99-1-15(пл)	Вентилятор ВЕНТС 125 ВКМ (центр канальн метал. (м3/ч 355) 75 Вт 300Па *шт*	1	6072	6072
99	99-1-15(пл)	Вентилятор ВЕНТС 125 ВКМ (центр канальн метал. (м3/ч 355) 75 Вт 300Па	2	6072	12144

		шт							
109	99-1-15(пл)	Вентилятор ВЕНТС 125 ВКМ (центр канальн метал. (м3/ч 355) 75 Вт 300Па	1	6072	6072				
		шт							
118	99-1-15(пл)	Вентилятор ВЕНТС 150 М (Произ.м3/ч 295) 24 Вт	1	1860	1860				
		шт							
126	99-1-15(пл)	Вентилятор ВЕНТС 150 М (Произ.м3/ч 295) 24 Вт	2	1860	3720				
		шт							
134	99-1-18(пл)	Вентилятор ВЕНТС 125 М турбо (Произ.м3/ч 232) 28 Вт	1	1234	1234				
		шт							
142	99-1-18(пл)	Вентилятор ВЕНТС 125 М турбо (Произ.м3/ч 232) 28 Вт	1	1234	1234				
		шт							
	2.12 ВЕ1-ВЕ5								
150	99-1-19(пл)	Анемостат АМ100ВФР	4	271	1084				
		шт							
151	99-1-20(пл)	Вытяжной диффузор АМ150ВФР	1	386	386				
		шт							
		Итого по разделу 2			**142594**				
		Накладные расходы, тенге			0				
		- заработная плата, тенге			0				
		- трудоемкость, чел-ч			0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			8556				
		Всего по смете, тенге			**151150**				
		Итого по смете 2-1-2			**151150**				

Локальная смета 2-1-3

Раздел 1 Водопровод

1	Е16-14-1									
		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	40	499,47	12,19	19979	488	15210	1,64	66
		м трубопровода		292,5	4,57	11700	183	128	0,0223	1

2	Е16-14-2								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	20	409,13	7,9	8183	158	6008	1,29	26
	м трубопровода		231,75	2,95	4635	59	128	0,0144	–
3	Е16-14-3								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	20	404,03	5,28	8081	106	4878	1,05	21
	м трубопровода		188,55	1,98	3771	40	128	0,0097	–
4	99-1-1(пл) Кран шаровый Д=20мм	11	272		2992				
	шт								
5	99-1-2(пл) Кран шаровый Д=25мм	2	361		722				
	шт								
6	Е16-10-9 Установка гильз из стальных электросварных труб диаметром 273 мм	0,6	3743,66	70,85	2246	43	291	1,98	1
	м трубопровода								
	1.2 водомерный узел В1								
7	Е16-26-1 Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	87	0,41	–
	счетчик (водомер)		67,5	–	68	–	128	–	–
8	99-1-3(пл) Счетчик ВСХ-15 (Россия) L=110мм Qnom=1,5 м3/ч, Рр1,6 Мпа	1	743		743				
	шт								
9	Е18-21-2 Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 32 мм	1	5917,02	50,89	5917	51	191	0,75	1
	фильтр		130,5	18	131	18	128	0,09	–
10	99-1-4(пл) Кран шаровой 11б27п1 муфтовый проходной ДУ-32мм	3	980		2940				
	шт								
11	99-1-5(пл) Кран шаровой 11б27п1 муфтовый проходной ДУ-15мм	1	227		227				
	шт								
12	Е18-22-2 Установка манометров с трехходовым краном	1	858,7	1,57	859	2	52	0,22	–
	комплект		40,5	–	41	–	128	–	–

13	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	2	471,67	4,19	943	8	157	0,337	1
		м трубопровода		59,85	1,58	120	3	128	0,0076	–
14	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	3	200		600				
		кг								
	1.3 Т3									
18	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	20	499,47	12,19	9989	244	7604	1,64	33
		м трубопровода		292,5	4,57	5850	91	128	0,0223	–
19	99-1-6(пл)	Кран шаровый Д=20мм	9	272		2448				
		шт								
21	80-1-3(пл)	Водонагреватель накопительный электрический Ariston SG 10 OR	5	5447		27235				
		шт								
22	80-1-2(пл)	Водонагреватель накопительный электрический Ariston Shape 15 R/5	5	9472		47360				
		шт								
23	80-1-1(пл)	Водонагреватель Ariston ABS PRO R INOX 50 V	1	15268		15268				
		шт								
		Итого по разделу 1				**156808**	**1102**			**149**
						26316	**394**			**1**
		Накладные расходы, тенге				34478				
		- заработная плата, тенге				26710				
		- трудоемкость, чел-ч				150				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11477				
		Всего по локальной смете 2-1-3				**202763**				
		Итого по смете 2-1-3				**202763**				

Локальная смета № 2-1-4 Электроосвещение

10	99-1-6(пл)	Автоматический выключатель ВА61F29 3С 31,5; 40А	2	686		1372				
		шт								
11	99-1-7(пл)	Автоматический выключатель ВА61F29 1В16А	11	229		2519				

			шт			
12	99-1-8(пл)	Автоматический выключатель ВА61F29 1В25А	1	229	229
			шт			
13	99-1-9(пл)	Автоматический выключатель ВА61F29 3С16А	1	686	686
			шт			
14	99-1-10(пл)	Автоматический выключатель ВА61F29 1В6А	5	229	1145
			шт			
15	99-1-11(пл)	Автоматический выкл.диф.тока АВДТ 32 С16 ИЭК	7	813	5691
			шт			
18	99-1-13(пл)	Пускатель ПМ 12-025-170 реле 25А, кноп. Пуск , Стоп 220В, 380В	1	2051	2051
			шт			
38	99-1-14(пл)	К300/122 Светильник люминесцентный накладной 1х22W G10q IP54(комп.,квадрат)	20	3464	69280
			шт			
39	99-1-15(пл)	NBL 11 H70 (чёрный) светильник	6	22430	134580
			шт			
40	99-1-16(пл)	Светильник ЛБА 3923А 2*8 ВТ акк. 4ч.Т8/G13 ИЭК	14	1250	17500
42	99-1-17(пл)	Светильник АОТ.OPL 418 (70041810)	63	3649	229887
			шт			
44	17-4-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	7	457	3199
			шт			
45	17-6-76	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ15, ЛД15, ЛДЦ15, ЛТБ15, ЛХБ15	28	64	1792
			шт			
46	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	252	82	20664
			шт			
47	99-1-18(пл)	Лампа энергосберегающая Tornado spiral 12W 827 E14 Philips	26	241	6266
			шт			
48	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220	280	14	3920
			шт			
50	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	71	156	11076
			шт			
52	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	5	134	670
			шт			

54 18-1-154	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С	35	226		7910				
	шт								
55 18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,116	16300		1891				
	1000шт								
56 18-3-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2	0,075	22300		1673				
	1000шт								
57 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 100 мм2	12	61,9	3,3	743	40	267	0,14	2
	м		23	0,4	276	5	95	0,002	–
58 Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	3	431,6	21,6	1295	65	433	0,9	3
	шт		149	2,9	447	9	95	0,017	–
59 Ц8-545-1	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10	3	843,5	19,5	2531	59	1372	3	9
	шт		479	2,3	1437	7	95	0,013	–
60 18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	3	509		1527				
	шт								
61 Ц8-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	120	78,3	2,1	9396	252	7399	0,39	47
	м		64,6	0,3	7752	36	95	0,002	–
62 16-1-1301	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг-LS 1х6-0,66 ГОСТ 16442-80	0,12	48621		5835				
	км								
	Всего прямые затраты				**545328**	**416**			**61**
					9912	**57**			**0**
	Накладные расходы, тенге				9471				
	- заработная плата, тенге				16753				

	- трудоемкость, чел-ч				56				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				33288				
	Всего по локальной смете 2-1-4				**595369**				
	Итого по смете 2-1-4				**595369**				

Локальная смета № 3-1-1 Склад золы, склад угля Общестроительные работы

Раздел 7 Полы

40	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	71,56	95,3	2,62	6820	187	1012	0,0681	5
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	752	71	123	0,0048	–
41	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	5,72	8958,88	–	51245	–	3989	3,66	21
		м3 подстилающего слоя		567	–	3243	–	123	–	–
42	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,24187	5239,08	327,33	1267	79	511	11,6	3
		т		1890	123,75	457	30	105	0,6	–
43	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,24187	41200		9965				
		т								
44	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	71,56	281,52	13,43	20146	961	5079	0,366	26
		м2 стяжки		52,65	5,04	3768	361	123	0,0246	2
45	Е11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	71,56	43,07	0,67	3082	48	77	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	45	18	123	0,0012	–
		Итого по разделу 7				**92525**	**1275**			**55**
						8265	**480**			**2**
		Стоимость: материалов, тенге				82985				

Накладные расходы, тенге	10668
- заработная плата, тенге	1600
- трудоемкость, чел-ч	5
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	6192
Всего по разделу, тенге	**109385**

Раздел 10 Разные работы

10.1 крыльцо

49	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	1,3	95,3	2,62	124	3	18	0,0681	–
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	14	1	123	0,0048	–
50	E6-1-15	Устройство бетонного крыльца	0,34	8194,22	100,65	2786	34	66	0,97	–
		м3		146,25	38,03	50	13	105	0,1857	–

10.2 пандусы

51	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	16	95,3	2,62	1525	42	226	0,0681	1
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	168	16	123	0,0048	–
52	E6-1-16	Устройство железобетонного пандуса из бетона В7,5	0,41	8497,86	196,62	3484	81	149	1,79	1
		м3		272,25	74,27	112	30	105	0,3628	–
53	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,02337	41200		963				
		т								
54	E6-1-15	Устройство пандуса из бетона В15	0,26	8694,02	100,65	2260	26	50	0,97	–
		м3		146,25	38,03	38	10	105	0,1857	–

10.3 отмостка

55	E8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	3,45	2254,27	100,89	7775	348	659	0,85	3
		м3 основания		123,75	38,25	427	132	118	0,18	1

	Итого по разделу 10			**18917**	**534**	**5**
				809	**202**	**1**
	Накладные расходы, тенге			1168		

	- заработная плата, тенге				1011				
	- трудоемкость, чел-ч				6				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1205				
	Всего по разделу, тенге				**21290**				
	Итого по смете 3-1-1				**130675**				
	Локальная смета № 4-1-1 Наружное электроснабжение								
Раздел 1 КТП									
16 75-3-19	Трансформаторы масляные трехфазные ТМ 250/20-0,4	1	587400		587400				
	шт								
	Итого по разделу 1				**587400**				
	Накладные расходы, тенге				0				
	- заработная плата, тенге				0				
	- трудоемкость, чел-ч				0				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				35244				
	Всего по разделу, тенге				**622644**				
	Итого по смете 4-1-1				**622644**				
	Локальная смета № 4-1-2 Наружное освещение								
10 E33-103-1	Установка одностоечных опор освещения	8	1534,11	878,23	12273	7026	6322	3,06	24
	опора		506,25	246,42	4050	1971	105	1,03	8
15 E21-4-2	Затягивание в стойки и кронштейны провода многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6	88	11,05	1,1	972	97	940	0,0581	5
	м		9,23	0,66	812	58	108	0,0029	–
16 16-1-380	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,1	54100		5410				
	1000м								

17	Е33-115-2	Установка светильников с люминесцентными лампами	8	1745,38	1411,25	13963	11290	4812	2,01	16
		светильник		333	239,85	2664	1919	105	0,81	6
19	17-6-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ250(4)	8	537		4296				
		шт								
20	99-1-4(пл)	Сжим ответвительный У731М	32	35		1120				
		шт								
21	99-1-5(пл)	Зажим наборный ЗН24-4П16-В	24	14		336				
		шт								
22	99-1-6(пл)	DIN-рейка ОЗР-6 12 см	8	11		88				
		шт								
		Итого по разделу				**38458**	**18413**			**45**
						7526	**3948**			**14**

Накладные расходы, тенге	12074
- заработная плата, тенге	11474
- трудоемкость, чел-ч	59
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	3032
Всего по разделу, тенге	**53564**
Итого по смете 4-1-2	**54684**

Локальная смета 7-1-1

Раздел 1 Асфальтобетонное покрытие

4	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	132,62	461,37	15,35	61187	2036	1940	0,0336	4
		м2 покрытия		5,94	5,06	788	671	133	0,01766	2
5	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	132,62	596,39	15,35	79093	2036	1940	0,0336	4
		м2 покрытия								

			5,94	5,06	788	671	133	0,01766	2
6	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=-2,000;	-265,24	71,65	–	-19004,446	–	-3,527692	0,00009	–
		м2 покрытия								
				0,01	–	-2,6524	–	133	–	–
		Итого по смете				**121276**	**4071**			**9**
						1573	**1342**			**5**
		Накладные расходы, тенге				3877				
		- заработная плата, тенге				2915				
		- трудоемкость, чел-ч				14				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7509				
		Всего по разделу, тенге				**132662**				

Раздел 2 Тротуарная плитка

9	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	275	19,95	15,58	5486	4285	2389	0,0093	3
		м2 корыта								
				1,03	5,5	283	1513	133	0,02686	7
10	Е27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	27,5	2309,48	248,35	63511	6830	4051	0,216	6
		м3 материала основания в плотном теле								
				32,18	78,59	885	2161	133	0,2734	8
11	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	19,25	1794,76	68,13	34549	1312	875	0,144	3
		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	12,76	412	246	133	0,0438	1
12	Е27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	275	100,24	42,08	27566	11572	26419	0,381	105
		м2 тротуара								
				57,38	14,85	15780	4084	133	0,0726	20

13	30-3-40	Плитка тротуарная	275	710		195250				
		м2								
14	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	162	603,94	6,63	97838	1074	23795	0,698	113
		м бортового камня		108,68	1,76	17606	285	133	0,0061	1
15	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300 БР100.20.8	2,59	23100		59829				
		м3								
		Итого по смете				**484029**	**25073**			**230**
						34966	**8289**			**37**

Накладные расходы, тенге	57529
- заработная плата, тенге	43255
- трудоемкость, чел-ч	267
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	32493
Всего по разделу, тенге	**574051**
Итого по смете 7-1-1	**706713**

		Всего по сметам				**3576299**			
		Временные здания и сооружения - 1,8%				64 373			
		Итого				3 640 673			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,772%				100 919			
		Затраты на выслугу лет, 1%				36 407			
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				14 563			
		Итого				3 792 562			
		Пересчет в текущие цены 2015 к= 2,557				9 699 171			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				193 983			
		Итого				9 893 154			
		Скидка по договору -5%				494 658			

		Итого				9 398 496			
		НДС -12%				1 127 820			
		Итого с НДС				**10 526 316**	**тенге**		

СДАЛ: Директор ТОО "Балқаш жібек жолы" **Тусупбеков М.И.**

ПРИНЯЛ: Заместитель руководителя по вопросам строительства **Мырзагали Ж.М.**
ГУ "Управление строительства Карагандиснкой области"

Руководитель отдела оперативного управления **Кездикбаев А.К.**
и приемки выполненных работ
ГУ "Управление строительства Карагандинской области

Главный специалист отдела оперативного управления **Раймкулов Т.М.**
и приемки выполненных работ
ГУ "Управление строительства Карагандинской области

Инженер технического надзора
Директор ТОО "AlemConsructionGroup" **Исаков Е.**