Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 44-19
Форма

Заказчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания АзияСтрой KZ"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружной сети водопровода в с. Лозовое Успенского района Павлодарской области.
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения.
(наименование)

Акт приемки выполненных работ №1
от 20 мая 2020 года за май 2020 г

на Наружные сети водопровода

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы.									
1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1003	25,58	25,58	25652	25652	–	6864	35117

				–	9,5	–	9533	–	2601	
2 1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (перемещение до 20 м) НР = 72 %	м3 грунта	1003	22,13	22,13	22200	22200	–	5940	30391
				–	8,23	–	8250	–	2251	
3 1101-0101-0355	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	27210	127,51	127,51	3469440	3469440	–	519314	4307854
				–	26,51	–	721270	–	319100	
6 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после механизированной разработки НР = 72 %	м3 грунта	856,7	1154,04	–	988666	–	–	711840	1836546
				1154,04	–	988666	–	–	136040	
11 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1713	715,08	–	1224932	–	–	881951	2275434
				715,08	–	1224932	–	–	168551	
12 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	28555,8	17,67	17,67	504581	504581	–	135006	690754
				–	6,57	–	187509	–	51167	

13 1101-0104-0410	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	28555,8	7,3	7,3	208472	208472	–	55779	285391
				–	2,71	–	77471	–	21140	
14 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	28555,8	148,58	72	4242699	2056124	–	2227377	6987682
				76,57	31,76	2186575	907004	–	517606	
	1.1 Открытый водоотлив.									
	Раздел 3 Колодцы д=1500 мм - 138 шт, д=2000 мм - 19 шт..									
36 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	100,86	21316,8	8848,28	2150012	892438	317486	1271080	3694779
				9320,72	3408,99	940088	343831	–	273687	
38 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	50	16230		811500		811500		876420
39 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	22502		135012		135012		145813
40 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	13998		195972		195972		211650

41	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	138	16936	2337168	2337168	2524141
43	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	22565	338475	338475	365553
44	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	50	15965	798250	798250	862110
45	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	20749	124494	124494	134454
							–	9960

	Итого	**25 264 089**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 340 261
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 178 907
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 254 868
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 058 357
	Накладные расходы, тенге	5 815 151
	Сметная прибыль (8 %), тенге	1 871 413
	Итого по смете на подряд, тенге	**25 264 089**
НДЗ РК 8.04-05-2(	Временные здания и сооружения (2,9 %)	732 659
	Итого по главам 1-8	25 996 748
НДЗ РК 8.04-06-2(	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	943 682

Итого по главам 1-9	26 940 430
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**538 809**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 01.10.18 г	**27 479 238**
в т.ч. с разбиыкой по годам 2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	27 479 238
- в текущих и прогнозных ценах	**28 853 200**
в т.ч. с разбиыкой по годам 2020 г. -100% (Иинф = 1,05)	28 853 200
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**25 967 880**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**3 116 146**
Всего по сметному расчету	**29 084 026**

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой" _____ Ж.К. Акмагамбетов

Директор
ТОО "Компания АзияСтрой KZ" _____ З.Т. Сахипова