Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 44-19
Форма

Заказчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания АзияСтрой KZ"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружной сети водопровода в с. Лозовое Успенского района Павлодарской области.
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения.
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_35_ от _7.04.2020 г_

Акт приемки выполненных работ №4
от 20 июня 2020 года за июнь 2020 г
на Кабельная ЛЭП-0,4 кВ.

основание: локальная смета 4-1-3
Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1 1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	72,73	221,28	221,28	16094	16094	–	2723	20322
				–	52	–	3782	–	1505	
2 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,750;	т	127,2775	40		5091		–		5498
3 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	72,73	19,96	17,05	1452	1240	7	480	2087
				2,82	6,34	205	461	–	155	
4 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	314,83	205,55	205,55	64712	64712	–	10948	81713
				–	48,3	–	15206	–	6053	
5 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	314,83	17,67	17,67	5563	5563	–	1488	7615
				–	6,57	–	2067	–	564	
6 1122-0101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР = 99 %	км трубопровода	0,106	326537,74	6660,38	34613	706	1509	32421	72397

				305641,51	3301,89	32398	350	–	5363	
7	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	76	310,58 121	143,71 41,82	23604 9196	10922 3178	3486 –	8909 2601	35114
8	1308-0201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	30	432 181,5	204,63 59,53	12960 5445	6139 1786	1376 –	5206 1453	19619
9	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	689	506,23 72,6	433,63 146,61	348793 50021	298772 101012	– –	108744 36603	494140
10	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 %	м кабеля	188	148,47 24,2	124,27 42,02	27913 4550	23363 7899	– –	8963 2950	39826
11	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 К=1,100;	м3	80,003	1919		153526		153526		165808
12	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	692	329,12 133,1	151,78 44,05	227751 92105	105029 30480	30617 –	88261 25281	341293
13	1308-0201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	185	355,99 145,2	166,55 49,04	65858 26862	30811 9072	8185 –	25872 7338	99068

14 2901-0001-0001(пл)	Кабель с алюминиевыми жилами сечением 5*2,5 мм2 АВБбШв-1кВ	м	448	296		132608		132608		143217
15 2306-0137-0801	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,22	322475		70945		70945		76621
16 2306-0137-0803	Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1	649772		64977		64977		70175
17 2306-0137-0654	Кабели силовые АВБбШв 3х25+1х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,215	779486		167589		167589		180996
18 1308-0201-2501	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	20652,5 4840	15737,75 5364,75	82610 19360	62951 21459	299 –	29390 8960	120960
19 2306-1703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86 (1КВТпН-5*(16-25)	шт.	4	8670		34680		34680 –	2774	37454

Итого **2 013 923**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 240 142
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 626 302
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 196 752

	- материалы, изделия и конструкции, тенге	669 804
	- перевозка грузов, тенге	5 091
	Накладные расходы, тенге	323 405
	Сметная прибыль (8 %), тенге	149 179
	Всего	**2 013 923**
НДЗ РК 8.04-05-2(	Временные здания и сооружения (2,9 %)	58 404
	Итого по главам 1-8	2 072 327
НДЗ РК 8.04-06-2(	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	75 225
	Итого по главам 1-9	2 147 552
	Непредвиденные работы и затраты 2 %	**42 951**
	Итого по сметному расчету:	
	- в текущих ценах с 01.10.18 г	**2 190 503**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	2 190 503
	- в текущих и прогнозных ценах	**2 300 028**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2020 г. -100% (Иинф = 1,05)	2 300 028
	итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**2 070 026**
	Налог на добавленную стоимость 12 %	**248 403**
	Всего по сметному расчету	**2 318 429**

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой" _____ Ж.К. Акмагамбетов

Директор
ТОО "Компания АзияСтрой KZ" _____ З.Т. Сахипова