Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 44-19
Форма

Заказчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания АзияСтрой KZ"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружной сети водопровода в с. Лозовое Успенского района Павлодарской области.
(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 1-го подъема, поз.5.1, 5.2.
(наименование)

Акт приемки выполненных работ №4

от 20 июня 2020 года за июнь 2020 г

на Воздушная ЛЭП-10 кВ

основание: локальная смета 4-1-2

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

0.1 Анкерная опора А10-1 - 2 к-та.

1 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	2	13692,5	6792	27385	13584	1219	15264	46061
				6291	3249	12582	6498	–	3412	
2 2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 К=2,000;	шт.	4	42479		169916		169916		183509
3 1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 % К=2,000;	шт.	4	2336,75	1324,75	9347	5299	–	4814	15294
				1012	492,5	4048	1970	–	1133	
4 2104-9999-9917	Плиты анкерные из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (ПЗи) К=4,000;	м3	0,176	34968		6154		6154		6646
5 2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93 К=2,000;	шт.	2	2392		4784		4784		5167
6 2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 К=2,000;	шт.	2	58		116		116		125
7 2901-0001-0001(пл)ТОО "ЭнергоПромСнаб"	Крепление провода СШ-2 К=2,000;	шт	2	223		446		446		482

8	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	4	513	2052	2052	2216
9	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	6	340	2040	2040	2203
10	2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93 К=2,000;	шт.	12	3637	43644	43644	47136
11	2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	6	1148	6888	6888	7439
12	2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	6	670	4020	4020	4342
13	2404-0203-0301	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	6	2774	16644	16644	17976
14	2901-0001-0001(пл)ТОО "ЭнергоПромСнаб"	Траверса ТМ6 К=2,000;	шт	2	13973	27946	27946	30182
15	2901-0001-0001(пл)ТОО "ЭнергоПромСнаб"	Накладка ОГ2 К=2,000;	шт	4	1339	5356	5356	5784
16	2901-0001-0001(пл)ТОО №ЭнергоПромСнаб"	Накладка ОГ5 К=2,000;	шт	2	1339	2678	2678	2892

17	2901-0001-0001(пл)ТОО "ЭнергоПромСнаб"	Хомут Х1 К=2,000;	шт	2	1161		2322		2322		2508
18	2901-0001-0001(пл)ТОО "ЭнергоПромСнаб"	Болт Б5 К=2,000;	шт	2	893		1786		1786		1929
19	2901-0001-0001(пл)ТОО "ЭнергоПромСнаб"	Кронштейн У1 К=2,000;	шт	2	4062		8124		8124		8774
20	2901-0001-0001(пл)ТОО "ЭнергоПромСнаб"	Стяжка Г1 К=2,000;	шт	4	3482		13928		13928		15042
21	2901-0001-0001(пл)ТОО "ЭнергоПромСнаб"	Проводник ЗП1 К=2,000;	м	4	1071		4284		4284		4627
		0.2 Опора переходная промежуточная ПП10-1 - 1 к-т.							–	343	
22	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	1	21010	10933	21010	10933	609	11759	35391
					9468	5231	9468	5231	–	2622	

23	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	1	42479	42479	42479	45877
24	2901-0001-0001(пл)	Приставка ПТ45	шт	2	26932	53864	53864	58173
25	2901-0001-0001(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Траверса ТМ3	шт	1	14250	14250	14250	15390
26	2901-0001-0001(пл)ТОО "ЭнергоПромСнаб"	Хомут Х1	шт	1	1161	1161	1161	1254
27	2901-0001-0001(пл)ТОО "ЭнергоПромСнаб"	Хомут Х25	шт	4	3393	13572	13572	14658
28	2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	6	2392	14352	14352	15500
29	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6	58	348	348	376
30	2901-0001-0001(пл)ТОО "ЭнергоПромСнаб"	Крепление провода СШ-2	шт	1	223	223	223	241

31	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	513		3078		3078		3324
		0.3 Опора переходная угловая анкерная ПУА10-1 - 1 к-т.							–	246	
32	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	1	21010	10933	21010	10933	609	11759	35391
					9468	5231	9468	5231	–	2622	
33	2104-0405-0107	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12,7 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 (СНВ-7-13)	шт.	3	137008		411024		411024		443906
34	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	3	2337	1325	7011	3975	–	3611	11472
					1012	492,67	3036	1478	–	850	
35	2104-9999-9917	Плиты анкерные из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (ПЗи) К=3,000;	м3	0,132	34968		4616		4616		4985
36	2901-0001-0001(пл)	Траверса ТМ14	шт	1	20772		20772		20772		22434
37	2901-0001-0001(пл)	Штырь ОГ11	шт	2	1161		2322		2322		2508
38	2901-0001-0001(пл)	Оголовок ОГ13	шт	1	6696		6696		6696		7232

39	2901-0001-0001(пл)	Хомут Х4	шт	2	1357	2714	2714	2931
40	2901-0001-0001(пл)	Хомут Х5	шт	2	1357	2714	2714	2931
41	2901-0001-0001(пл)	Кронштейн У2	шт	2	14250	28500	28500	30780
42	2901-0001-0001(пл)	Стяжка Г1	шт	3	3482	10446	10446	11282
43	2901-0001-0001(пл)	Штырь ОГ11	шт	2	1161	2322	2322	2508
44	2901-0001-0001(пл)	Оголовок ОГ13	шт	1	6696	6696	6696	7232
45	2901-0001-0001(пл)	Хомут Х4	шт	2	1357	2714	2714	2931
46	2901-0001-0001(пл)	Хомут Х5	шт	2	1357	2714	2714	2931
47	2901-0001-0001(пл)	Кронштейн У2	шт	2	14250	28500	28500	30780
48	2901-0001-0001(пл)	Стяжка Г1	шт	3	3482	10446	10446	11282
49	2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	3	2392	7176	7176	7750
50	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	58	174	174	188

51	2901-0001-0001(пл)	Крепление провода СШ-2	шт	3	223	669	669	723
52	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	513	1539	1539	1662
53	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	340	1020	1020	1102
54	2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	670	8040	8040	8683
55	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	752	4512	4512	4873
56	2404-0201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	531	3186	3186	3441
		0.4 Ответвление УОП на сущ. промежут. опоре 1 к-т.					–	255
57	2901-0001-0001(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Траверса ТМ2	шт	1	6964	6964	6964	7521
58	2901-0001-0001(пл)ТОО "ЭнергоПромСнаб"	Хомут Х1	шт	1	1161	1161	1161	1254
59	2901-0001-0001(пл)ТОО "ЭнергоПромСнаб"	Проводник ЗП1	м	0,6	1071	643	643	694

60	2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	3	2392	7176	7176		7750
61	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	58	174	174		188
62	2901-0001-0001(пл)ТОО "ЭнергоПромСнаб"	Крепление провода СШ-2	шт	2	223	446	446		482
63	2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	244	1464	1464		1581
		0.5 Раъединительна опоре (КР1) - 1 к-т					–	117	
64	2901-0001-0001(пл)	Кронштейн РА1	шт	1	8482	8482	8482		9161
65	2901-0001-0001(пл)	Кронштейн РА2	шт	1	3571	3571	3571		3857
66	2901-0001-0001(пл)	Кронштейн РА3	шт	2	6964	13928	13928		15042
67	2901-0001-0001(пл)	Кронштейн РА4	шт	1	1071	1071	1071		1157
68	2901-0001-0001(пл)	Кронштейн РА5	шт	1	1071	1071	1071		1157
69	2901-0001-0001(пл)	Хомут Х7	шт	3	1071	3213	3213		3470
70	2901-0001-0001(пл)	Хомут Х8	шт	1	1071	1071	1071		1157

71 2901-0001-0001(пл)	Проводник ЗП1	м	4,5	1071		4820		4820		5206
72 2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	4	2392		9568		9568		10333
73 2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	58		232		232		251
74 2901-0001-0001(пл)	Крепление провода СШ-2	шт	1	223		223		223		241
75 2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	340		1020		1020		1102
76 1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов НР = 80 %	комплект	1	13589	3979	13589	3979	112	8838	24221
				9498	1550	9498	1550	–	1794	
77 5108-0301-1103(об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	79440		79440		–		79440
78 2306-1004-0104	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80 (ошиновка L=6,0 м)	т	0,00089	985667		877		877		947
79 2113-0201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,819	776		636		636		687

80 2404-0206-0704	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	765		4590		4590		4957
	0.6 Подвеска провода АС 35/6,2							–	367	
81 1133-0105-0101	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км НР = 80 %	км линии	0,054	221037,04	122666,67	11936	6624	–	5394	18716
				98370,37	26481,48	5312	1430	–	1386	
82 1133-0205-0106	Переходы ВЛ 6-10 кВ через автодороги 1 и 2 категорий. Подвеска проводов длиной до 250 м НР = 80 %	переход	2	17549,5	1814,5	35099	3629	–	26531	66560
				15735	847	31470	1694	–	4930	
83 2306-1004-0104	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,06512	985667		64187		64187		69322
	0.7 Заземление опор.							–	5135	
84 1133-0105-1101	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м НР = 80 %	заземлитель	4	2971,25	1398,5	11885	5594	4433	2726	15780
				464,5	387,25	1858	1549	–	1169	

Итого **1 614 690**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 86 740
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 64 550

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	26 631
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 179 537
	- оборудование, тенге	79 440
	Накладные расходы, тенге	90 696
	Сметная прибыль (8 %), тенге	113 727
	Всего	**1 614 690**
НДЗ РК 8.04-05-20	Временные здания и сооружения (2,9 %)	46 826
	Итого по главам 1-8	1 661 516
НДЗ РК 8.04-06-20	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	60 313
	Итого по главам 1-9	1 721 829
	Непредвиденные работы и затраты 2 %	**34 437**
	Итого по сметному расчету:	
	- в текущих ценах с 01.10.18 г	**1 756 266**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	1 756 266
	- в текущих и прогнозных ценах	**1 844 079**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2020 г. -100% (Иинф = 1,05)	1 844 079
	итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**1 659 671**
	Налог на добавленную стоимость 12 %	**199 161**
	Всего по сметному расчету	**1 858 832**

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"
_____Ж.К. Акмагамбетов

Директор
ТОО "Компания АзияСтрой KZ"
_____З.Т. Сахипова