Форма

Заказчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания АзияСтрой KZ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружной сети водопровода в с. Лозовое Успенского района Павлодарской области.

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения.

(наименование)

Акт приемки выполненных работ № 5

от 1 октября 2020 года за октябрь 2020 г

на Наружные сети водопровода

основание: локальная смета 6-5-1

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Колодец прямоугольный 2500*2000 мм - 1 шт.									
		2									
22	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 К=1,020;	м3	0,765	15183		11615		11615		12544
23	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 К=1,020;	м3	7,446	17889		133201		133201		143857
28	1108-0201-0109	Кладка горловины колодцев из кирпича НР = 93 %	м3 кладки	0,105	33095,24	2114,29	3475	222	2653	601	4402
					5714,29	438,1	600	46	–	326	
		Раздел 5 Трубопроводы.									

89 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка HP = 99 %	км трубопровода	5,669	271694,13	71919,92	1540234	407714	3692	1224889	2986333
				199122,95	19127,54	1128828	108434	–	221210	
## 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка HP = 99 %	задвижка или клапан	6	1142,5	26	6855	156	1039	5676	13533
				943,33	12,17	5660	73	–	1002	
## 2304-0102-1402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	6	54295		325770		325770		351832
## 1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка HP = 99 %	задвижка или клапан	72	1862,99	77,76	134135	5599	23566	106508	259894
				1457,92	36,31	104970	2614	–	19251	
## 2304-0102-1404	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	72	66604		4795488		4795488		5179127
## 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка HP = 99 %	задвижка или клапан	2	1906	78	3812	156	654	3044	7404
				1501	36,5	3002	73	–	548	
## 2304-0102-1405	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	87598		175196		175196		189212

## 1122-0901-0104	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	2479	129,5	4958	259	668	4110	9793
				2015,5	60,5	4031	121	–	725	
## 2304-0102-1406	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 125, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	131758		263516		263516		284597
## 1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	6	2796,83	181,5	16781	1089	2815	13251	32435
				2146,17	84,67	12877	508	–	2403	
## 2304-0102-1407	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	6	132487		794922		794922		858516
## 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	5	513	29	2565	145	106	2291	5244
				462,8	–	2314	–	–	388	
## 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	5	1369		6845		6845		7393
## 1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	84	755,08	43,46	63427	3651	3903	55314	128240
				665,15	–	55873	–	–	9499	
## 2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	84	2068		173712		173712		187609

## 2302-0103-0207	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1369	1369	1369		1479
## 2302-0103-0209	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	41	2068	84788	84788		91571
## 2302-0103-0211	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	18	3339	60102	60102		64910
	5.1 Приборы учета для жилых домов. **5.2 Приборы учета для школы.**					–	4808	

Итого	**10 819 925**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 318 155
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	418 991
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	111 869
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 865 620
Накладные расходы, тенге	1 415 684
Сметная прибыль (8 %), тенге	801 475
Всего	**10 819 925**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	313 778
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	404 153
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**230 757**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**11 768 613**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 01.10.18 г	**11 768 613**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	11 768 613

- в текущих и прогнозных ценах	**12 357 044**
в т.ч. с разбиыкой по годам 2020 г. -100% (Иинф = 1,05)	12 357 044
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**11 121 339**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**1 334 561**
Всего по сметному расчету	**12 455 900**

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"
_____Ж.К. Акмагамбетов

Директор
ТОО "Компания АзияСтрой KZ"
_____З.Т. Сахипова