Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

**Декларация о соответствии**

"26" декабрь 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «СК Орда-Құрылыс» Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Алты Алаш 2, БИН: 080140017041***

*наименование организации, юридический адрес*

в лице ***директор Нуртай Н.Н.***

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации*

по объекту: ***«Строительство системы водоснабжения и водоотведения сетью жилых домов в мкр. Кокшокы поселка Шиели, Шиелийского района»***

*наименование, местонахождения объекта*

заказчиком, которого является ***Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района" Кызылординская область, Шиелийский район, с.Шиели, Микрорайон КОКШОКЫ, Улица ИСАТАЙ АБДИКАРИМОВ, 11. БИН 020340003533, Руководитель Аман Дана Смаханулы***

*наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя*

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: *БИН: 220740023079 ТОО "АстанаЛюксСтрой", БИН: 080940007767 ТОО «СК Алаш Құрылыс», БИН: 140240022657 ТОО «НУР Монтаж Проект Сервис», ТОО «Имтэс Актобе» БИН: 120340014887, ТОО «Qaz Build Construction» БИН 130640002787*

*наименование организации*

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Кызылорда Вод Газ Проект», ГСЛ № 17021415 от 21.12.2017г***

*наименование проектной организации, номер проекта*

утвержден(а) ***КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района", № 455 от 05.08.2024 года***

*наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения*

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| *Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17* | *м* | *727* | *727* | *727* | *727* |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм* | | | | | |
| *Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпусиз ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100* | *шт* | *7* | *7* | *7* | *7* |
| *Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9* | *шт* | *22* | *22* | *22* | *22* |
| *Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1* | *шт* | *11* | *11* | *11* | *11* |
| *Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15* | *шт* | *11* | *11* | *11* | *11* |
| *Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)* | *шт* | *11* | *11* | *11* | *11* |
| *Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6* | *шт* | *34* | *34* | *34* | *34* |
| *Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм* | *шт* | *2* | *2* | *2* | *2* |
| *Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6* | *шт* | *2* | *2* | *2* | *2* |
| | | | | | |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Факти-чески |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее–м2) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее–м3) | | |
| Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений | м2 | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, м2 | | число квартир | площадь квартир, м2 | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *Водоснабжение объекта предусматривается от существующей водопроводной сети d160мм с давлением 2.0кг/см². Наружные сети водоснабжения выполняются из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 тип "питьевая" Ø110х6.6мм по ГОСТ 18599-01. При прокладке трубопроводов принимается естественное основание.*
*После испытания трубопроводы подвергаются промывке и дезинфекции.*
*Испытание напорных систем водоснабжения проводят для выявления некачественных швов и стыковок. Гидравлическую проверку,*
*согласно требованиям СНиП РК 4.01-02-2009, проводят таким образом:*
*-водопровод заполняют водой без давления на 2 часа;*
*-в водопроводе создают давление воды и поддерживают его 30 мин;*
*-производят осмотр трубопровода.*

*краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию*

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, редусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 25 ***октябрь 2024г;***
*(месяц, год)*
окончание работ 26 ***декабрь 2024г;***
*(месяц, год)*
при продолжительности строительства, месяц: 2
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2;
фактически, месяц: 2;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***«Строительство системы водоснабжения и водоотведения сетью жилых домов в мкр. Кокшокы поселка Шиели, Шиелийского района»***

*наименование объекта (комплекса)*

готовым к приемке в эксплуатацию,

и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

***Подрядчик (генеральный подрядчик)***

***Директор ТОО «СК Орда-Құрылыс»*** _____ ***Нуртай Н.Н.***

*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, место печати (при наличии)*