Генподрядчик: ТОО "Golden City DS" БИН 050540004554

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: ТОО«КС Construction» (КэйСиКонстракшн) БИН: 171240005350

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство газопровода для производства автобусов и спецтехники марки Yutong"

(наименование, адрес)

Объект : Строительство газопровода для производства автобусов и спецтехники марки Yutong" Среднее давление (надземный газопровод)

(наименование)

Договор подряда №63/01 от 18.10.2021 года.

Акт приемки выполненных работ №1 за декабрь месяц 2021 года

Основание: Рабочий проект ТОО "Авангард-ОК"

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Трубопроводы										
1	1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода		0,345	1591566,11	752944,69	549090	259766	24499	362891	984940
		НР - 99%; СП - 8%				767608,00	294875,49	264825	101732		72959	
		Фитинги										
2	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей		0,075	1462662,43	532401,25	109700	39930	26922	55163	178052
		НР - 99%; СП - 8%				571302,90	171631,29	42848	12872		13189	
		Установка стальных задвижек										
3	1122-0901-0204 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка**	задвижка или клапан		1	8904,43	2816,29	8904	2816	497	6460	16594
		НР - 99%; СП - 8%				5591,30	934,31	5591	934		1229	
4	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка**	фланец		2	2969,20	234,09	5938	469	244	5203	12033
		НР - 99%; СП - 8%				2612,61	15,28	5225	31		891	
		Крепление горизонтального газопровода d219х5,0 на опоре Н=2,2м ОП-3 (АС-8) - 43шт										
5	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т**	т		1,58283	116783,32	8003,72	184848	12668	8503	113467	322180
		НР - 69%; СП - 8%				103408,00	484,61	163677	767		23865	
6	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т		0,29412	22938,24	1060,72	6747	312	85	5878	13635
		НР - 91%; СП - 8%				21589,52	371,11	6350	109		1010	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	18,49	195,61	5,42	3617	100	1624	1314	5325
		НР - 69%; СП - 8%			102,36	0,61	1893	11		394	
8	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	18,49	165,84	3,85	3066	71	1888	771	4145
		НР - 69%; СП - 8%			59,86	0,61	1107	11		307	
		Крепление горизонтального газопровода d219х5,0 на опоре Н=5,0м ОП-4 (АС-9) - 2шт									
9	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,19342	116783,32	8003,72	22588	1548	1039	13865	39370
		НР - 69%; СП - 8%			103408,00	484,61	20001	94		2916	
10	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,01368	22938,24	1060,72	314	14	5	273	634
		НР - 91%; СП - 8%			21589,52	371,11	295	5		47	
11	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	0,86	195,61	5,42	168	5	75	61	247
		НР - 69%; СП - 8%			102,36	0,61	88	1		18	
12	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,86	165,84	3,85	143	4	88	36	193
		НР - 69%; СП - 8%			59,86	0,61	51	1		14	
		Бетон для фундамента									
13	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы сильно налипающего на инструмент	м3	0,088	3448,62	--	303	--	--	219	563
		НР - 72%; СП - 8%			3448,62	--	303	--		42	
14	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы + разравнивание грунта	м3	0,064	992,41	--	64	--	--	46	118
		НР - 72%; СП - 8%			992,41	--	64	--		9	
15	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,064	26181,74	1827,49	1676	117	1198	354	2193
		НР - 91%; СП - 8%			5640,39	446,31	361	29		162	
16	212-101-0613 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	0,3672	20643,00	--	7580	--	7580	--	8186
		СП - 8%			--	--	--	--		606	
17	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,16	18766,79	1152,08	3003	184	2588	251	3514
		НР - 91%; СП - 8%			1445,85	277,03	231	44		260	
		Крепление горизонтального газопровода d219х5,0 на опоре Н=1,7м ОП-5 (АС-10) - 2шт									
18	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,06336	116783,32	8003,72	7399	507	340	4542	12896
		НР - 69%; СП - 8%			103408,00	484,61	6552	31		955	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**									
			т	0,01368	22938,24	1060,72	314	14	5	273	634
		НР - 91%; СП - 8%			21589,52	371,11	295	5		47	
20	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза**									
			м2	0,86	195,61	5,42	168	5	75	61	247
		НР - 69%; СП - 8%			102,36	0,61	88	1		18	
21	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**									
			м2	0,68	165,84	3,85	113	2	70	28	153
		НР - 69%; СП - 8%			59,86	0,61	41	--		11	
				Окраска газопровода и опор							
22	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза**									
			м2	13	195,61	5,42	2543	71	1141	924	3744
		НР - 69%; СП - 8%			102,36	0,61	1331	8		277	
23	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**									
			м2	13	165,84	3,85	2156	50	1328	542	2914
		НР - 69%; СП - 8%			59,86	0,61	778	8		216	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1612510**

		в.т.ч Строительно-монтажные работы										1612510
		Оборудование										0
		Временные здания и сооружения 1,3 %										20962,63
		Итого со временными зданиями и сооружениями										1633472,63
		Затараты на зимнее удорожание, 2,64 %										43123,68
		Итого с зимними										1676596,31
		Непредвиденные работы и затраты, 2 %										33531,93
		Итого с непредвиденными										1710128,23
		НДС 12%										205215,39
		ИТОГО с НДС										1915343,62
		Итого с учетом скидки - 15%										**1628042,08**

Сдал:(Субподрядчик:)

ТОО«КС Construction» (КэйСиКонстракшн) БИН: 171240005350
(наименование организации,БИН или ИИН)

Директор _____
(должность,подпись,расшифровка подписи)

М.П.

Принял:(Генподрядчик)

ТОО "Golden City DS" БИН 050540004554
(наименование организации,БИН или ИИН)

Директор _____ **Куанбаев Т.С.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

М.П.