Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

**Декларация о соответствии**

"17" октября 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Golden City DS» г.Талдыкорган ул. Чкалова 1в**
наименование организации, юридический адрес
в лице **Директор – Сейсебай Мейрам Болатбекұлы**
по объекту **«Строительство газопровода для производства автобусов, спецтехники марки Yutong в г.Сарань, Карагандинская области»**
заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства города Сарани», в лице руководителя Балаубаев Сальжан Канатович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

**1.** Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

**2.** Субподрядные организации **ТОО «KC Construction» ГСЛ 18011556 от 08.06.2018г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директор – Землякова Е.П.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

**1)** субподрядными организациями **ПК «СК Гранд Канал» ГСЛ 21024853 от 24.08.2021г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директор – Сэбидоллаев Н.С**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

**2)** субподрядными организациями **ТОО «SMK AMANAT» ГСЛ 22009404 от 18.05.2022г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директор – Бекбауов Р.С**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

**3.** Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Авангард-ОК» 114-2020**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ТОО «Авангард-ОК» №18008759 от 28.04.2018г, ГУ «Отдел строительства города Сарани, №01/033/1-П от 14.05.2021г**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

**4.** Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому

подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Общая протяженность | п.м. | 825 | | 905,68 | |
| Труба ПЭ.Ø160 | п.м. | 480 | | 496,4 | |
| Труба Ст. Ø219 | п.м. | 345 | | 409,28 | |
| Труба ПЭ.Ø250 футляр | п.м. | 25/15 | | 39/17 | |
| ГРПШ-15-2ВУ-1 | шт. | 1 | | 1 | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Предусмотрен подводящий газопровод высокого и среднего давления, прокладка высокого давления подземным способом из полиэтиленовых труб Ø160, прокладка надземного газопровода выполнена из стальных труб Ø219. Газопровод в траншею укладывается на песчаное основание и присыпается просеянным грунтом без твердых включений с послойной трамбовкой. Обозначение трассы газопровода предусматривается путем укладкой сигнальной ленты по всей длине трассы и изолированного медного провода с выходом концов его на поверхность. Предусмотрен по проекту установка ГРПШ, молниезащита и заземление. А также были выполнены переходы через дороги методом горизантально направленного бурения, газопровод прокладывается в защитном футляре из полиэтиленовой трубы.

На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно сметы.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **ноябрь 2021г.** ;

месяц, год

окончание работ **сентябрь 2022 год** ;

месяц, год

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2 месяцев** ;

фактически, месяц: **10 месяцев** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 99 % и фактически применено 99 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

**10.** Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

**10-1.** Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

**11.** Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

1. _____
2. _____
3. _____

**12.** Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

**13.** Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя.
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Golden City DS»**
считает объект: **«Строительство газопровода для производства автобусов, спецтехники марки Yutong в г.Сарань, Карагандинская области»**

готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
**ТОО «Golden City DS» директор** **Сейсебай Мейрам Болатбекулы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись руководителя , дата 18.10.2022 г

Место печати (при наличии)