Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма с изменениями,
внесенными приказом
Министра индустрии и
инфраструктурного развития
РК от 08.02.2021 № 53

Декларация о соответствии

«4» декабря **2023 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Спецстрой Групп ЛТД» Республика Казахстан,121207, Республика Казахстан, Павлодарская область, город Экибастуз, улица Абая, дом 72, кв. 184

(наименование организации, юридический адрес)

в лицеруководителяКабдрахмановой Анар Ертаевны

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Реконструкция ТМ-XIIот ТК-4А до НО-41А в городе Экибастуз», Республика Казахстан, Павлодарская область, город Экибастуз

(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком, которого является: ГУ«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза» руководитель Несипказиев Нурдаулет Болатович

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО «Павлодар-Құрылыс», БИН 150140012343, лицензия21020608 от 18.06.2021 г.
ТОО «ErtisInvest», БИН 160740012317, лицензия21034518 от 30.12.2021 г.
ТОО «Жолашар Строительство», БИН 161140018585, лицензия23001847 от 20.01.2023 г.
ТОО «AstanaBuildingConstruction», БИН 011040012463, лицензия07596 от 03.04.2023 г.
ТОО «RoseGroup», БИН 090140003132, лицензия0028065 от 13.04.2023 г.
ТОО «Фирма «Нұр Капитал», БИН 100440006678,лицензия17-ГСЛ № 002372 от 07.04.2023 г.
ТОО «ГЛОБАЛ СТРОЙ ГРУПП», БИН 120240019399, лицензия09837 от 30.03.2023 г.
ТОО «Монолит Строй ЛТД 2007», БИН 071040020762,лицензия08753 от 07.03.2023 г.
ТОО «ТабысСтройПроект», БИН 100540017101,лицензия0786248 от 15.03.2023 г.
ТОО «Велс Comp», БИН 120840000489,лицензия001161 от 28.03.2023 г.
ТОО «Шебер», БИН 950540001746, лицензия17-ГСЛ № 001359 от 17.04.2023 г.
ТОО «NamysStroi-Group», БИН 030640012565,лицензия17018486 от 27.10.2017 г.
ТОО «KMDCONSTRUCTION», БИН 201140025994, лицензия21017226 от 06.05.2021 г.
ТОО «ErtisArtServis», БИН 990740013427, лицензия23001280 от 16.01.2023 г.
ТОО «Grappa – STROY», БИН 040940010185, лицензия 23004498 от 16.02.2023 г.
ТОО «Производственная торгово –строительнаяфирма ДАНиЕР», БИН 090740012561, лицензия 19022542 от 15.11.2019 г.

ТОО «Экспо Мега Строй», БИН 150540016093, лицензия 15011875 от 24.06.2015 г.
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация): ТООНПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ",РП №01/23.4
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а): ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза» утвержден приказом № 8 от 17.03.2023 года
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность тепломагистрали: В том числе:	м	991,1		991,1	
Неподвижная опора	шт	18		18	
Сильфонноекомпенсационное устройство	шт	20		20	
Тепловая камера	шт	8		8	
Дренажные колодцы	шт	8		8	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единицаизмерения	Попроекту	Фактически
Общаяплощадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Числоэтажей	этаж		
Общийстроительныйобъем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	Попроекту	Фактически

	числоквартир	площадьквартир, $м^2$	числоквартир		площадьквартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: схема теплоснабжения – закрытая. Расчетная температура сетевой воды – Тпод/Тобр = 130/70°С, условное давление 1,6Мпа. Основные трубопроводы Ду500мм приняты стальные электросварные прямошовные, тип 3 из стали 17Г1СУ предварительно изолированные пенополиуретаном (ППУ). Трубопроводы ответвлений, воздушников, дренажей в тепловых камерах диаметрами от Ду89 до Ду325мм приняты стальные электросварные из стали 20 предварительно изолированные пенополиуретаном (ППУ),Сильфонные компенсационные устройства СКУ.ППУ/ПЭ.II-25-530х8,0/710-210-ОДК-М02, Затворы дисковые поворотные стальные с тройным эксцентриситетом, под приварку, управление: ручной редуктор, УПЗД 025диаметром 500, 300, 200, 150, 100 мм, Задвижки клиновые стальные под приварку,управление: ручное, УПЗК 025 диаметром 150 и 100 мм, Краны шаровые стальные, фланцевые, полный проход, с редуктором, УП КШ 025 диаметром 150-25 мм, устройство системы ОДК, КИПиА

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: «02» июня2023 г.
месяц, год
окончание работ: «28» ноября2023 г.
месяц, год
при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7;

фактически, месяц: 6.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактический применено 45 %
(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ТОО "Экибастузтеплоэнерго" Генеральный директор Моисей А. И. 04.12.23.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.)
ТОО "Горэлектросеть" , гл. инженер
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.)

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: не предусмотрен рабочим проектом
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати (при наличии))

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Реконструкция ТМ-XII от ТК-4А до НО-41А в городе Экибастуз»**
(наименование объекта (комплекса))
готовым к приемке в эксплуатацию
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласногарантийногосрока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Директор КабдрахмановаА.Е. 04.12.2023 г.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)
Место печати (при наличии)

ҚазақстанРеспубликасы
Инвестицияларжәне даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына 3-қосымша

Сәйкестіктуралы декларация

2023 жылғы "4" желтоқсан

Мердігер (басмердігер)ЖШС «СпецстройГруппЛТД» РеспубликаКазахстан, 121207, ҚазақстанРеспубликасы, Павлодароблысы, Екібастұзқ., Абайкөш.,72 үй, 184 пәтер

ұйымныңатауы, заңдымекенжайы

директорыКабдрахмановаАнарЕртаевнаатынанұйым

басшысыныңтегі, аты, әкесініңаты (болғанжағдайда)

ҚазақстанРеспубликасы, Павлодароблысы, Екібастұзқаласындаорналасқан «ЕкібастұзқаласындаТК-4А-данНО-41А-ғадейінТМ-XIреконструкциялау» объектісібойынша

объектініңатауы, орналасқанжері

тапсырысберуші"Екібастұзқаласыәкімдігініңтұрғынүй-коммуналдықшаруашылығы, жолаушыларкөлігіжәнеавтомобильжолдарыбөлімі"мемлекеттікмекемесіболыптабылатын

ұйымныңатауы, басшысыныңтегі, аты, әкесініңаты (болғанжағдайда)

мынанықуәландырады:

1. Объектідеқұрылыс-монтажжұмыстарыбекітілгенжобаға (жобалау-сметалыққұжаттамаға), сәулет, қалақұрылысыжәнеқұрылысқызметісаласындағымемлекеттікнормативтергесәйкесорындалған;
2. Қосалқымердігерлікұйым:ЖШС «Павлодар-Құрылыс», БСН150140012343, 2021ж. 18.06.-нан берілген21020608 лицензия, директоры Жунусов БаубекЛашынович;
ЖШС «ErtisInvest», БСН 160740012317, 2021ж. 30.12-нан берілген21034518 лицензия,директоры КабдрахмановАнуарАсемгалиевич;
ЖШС «Жолашар Строительство», БСН 161140018585, 2023ж.20.01-нан берілген23001847 лицензия, директоры АнапьяновМедеуНурланович;
ЖШС «AstanaBuildingConstruction», БСН 011040012463, 2023ж. 03.04-нан берілген07596 лицензия,директоры Калиев НариманСерикович;
ЖШС «RoseGroup», БСН 090140003132, 2023ж. 13.04-нан берілген0028065 лицензия, директоры КабдрахмановаАйгеримНурлановна;
ЖШС «Фирма «Нұр Капитал», БСН 100440006678, 2023ж. 07.04-нан берілген17-МҚЛ № 002372 лицензия, директоры КабдыкаримМиратСаматулы;
ЖШС «ГЛОБАЛ СТРОЙ ГРУПП», БСН 120240019399, 2023ж. 30.03-нан берілген09837 лицензия,директоры ЕртаевАдильбекАсемгалиулы;
ЖШС «Монолит Строй ЛТД 2007», БСН 071040020762, 2023ж. 07.03-нан берілген08753 лицензия, директоры Амренов Арман Серикович;
ЖШС «ТабысСтройПроект», БСН 100540017101, 2023ж. 15.03-нан берілген0786248 лицензия, директоры Алимбаев Тасбулат Багадатович;
ЖШС «Велс Comp», БСН 120840000489, 2023ж. 28.03-нан берілген001161 лицензия, директорыКабышевАлибекЖумабекович;
ЖШС «Шебер», БСН 950540001746, 2023ж. 17.04-нан берілген17-МҚЛ № 001359 лицензия, директоры ШапуоваТурсынайКаирбековна;
ЖШС «NamysStroi-Group», БСН 030640012565, 2017ж.27.10-нан берілген17018486 лицензия, директоры ЖаншуковЕрканат Маратович;

ЖШС «KMDCONSTRUCTION», БСН 201140025994, 2021ж. 06.05-нан берілген21017226 лицензия, директорыКонакбаевМаксатДаулетович;
ЖШС «ErtisArtServis», БСН 990740013427, 2023ж.16.01-нан берілген23001280 лицензия, директорыМажитҚабдылманап;
ЖШС «Grappa – STROY», БСН 040940010185, 2023ж. 16.02-нан берілген23004498 лицензия, директоры Сагидолдинов Расул Казезович;
ЖШС «Производственная торгово–строительная фирма ДАНиЕР»,БСН 090740012561, 2019ж. 15.11-нан берілген19022542 лицензия, директоры НурмагамбетовНурланЕлтаевич;
ЖШС «Экспо Мега Строй», БСН150540016093, 2015ж. 24.06-нан берілген 15011875 лицензия, директоры УсеновЖасуланИмамович;

ұйымныңатауы

3. Жоба (жобалау-сметалыққұжаттамасы)«СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ» ҒӨФ ЖШСЖЖ №01/23.4

жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

"Екібастұз қаласы әкімдігінің тұрғын үйкоммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"мемлекеттік мекемесі, 2023ж. 17.03-нан № 8 бұйрықпен бекітілген;

жобаны бекіткен (кайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар(қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізуқабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты)барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесекөрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділікжәнетағы басқа	Өлшембірлігі	Жобабойынша		Нақты	
		жалпы (бұрынкабылданғандардыескереотырып)	оныңішіндеіскекосукешенінемесекезегі	жалпы (бұрынқабылданғандардыескереотырып)	оныңішіндеіскекосукешенінемесекезегі
Жылумагистралініңжалпыұзындығы: Оныңішінде:	м	991,1		991,1	
Бекітілгентірек	дана	18		18	
Сильфондыкомпенсациалыққұрылғы	дана	20		20	
Жылукамерасы	дана	8		8	
Дренаждыққұдықтар	дана	8		8	

Тұрғынүйдіңмынадайкөрсеткіштерібар:

Көрсеткіштер	Өлшембірлігі	Жобабойынша	Нақты
Жалпыалаңы	шаршы метр (бұданәрі – м^2)		
Қабаттарсаны	кабат		
Жалпықұрылыскөлемі	текше метр (бұданәрі –м^3)		
Оныңішіндежерастыбөлігі	м^3		
Жапсарлассалынған, жапсарлас-	м^2		

жанасасалынғанжәнежанасасалынғанүй-жайлараланы						

Көрсеткіштер	Жобабойынша			Нақты		
	пәтерсаны	Пәтераланы, м²		пәтерсаны	Пәтераланы, м²	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлықпәтер, Оныңішінде: бірбөлмелі						
екібөлмелі						
үшбөлмелі						
төртбөлмеліжәнеоданкөп						

5. Объектбойыншатехнологиялықжәнесәулет-құрылысшешімдерімынадеректерменсипатталады:жылуменжабдықтаусхемасы- жабық. Желіліксудыңесептіктемпературасы-Тпод / Тобр = 130/70°С, шарттықысым 1,6 Мпа. Ду500ммнегізгіқұбырлары 17Г1СУболаттанжасалған 3 типтіэлектрмендәнекерленетінжәне полиуретандықөбікпен (КПУ) алдын-алаоқшауланған құбыр. Диаметрі Ду89-дан Ду325 мм-гедейінгіжылукамераларындағытармақтардың, ауаөткізгіштердің, дренаждардыңқұбырларыполиуретандықөбікпен (ППУ) алдыналаоқшауланған 20 болаттанжасалғанэлектрмендәнекерленгенболатты құбырлар, СК сильфондыкомпенсациалыққұрылғылары СКУ.ППУ/ПЭ.II-25-530х8,0/710-210-ОД-М02 қойылған, Болатдискіліысырмалар үшеселенгенэксцентриситетібарайналмалы, дәнекерлеуге, басқаруға: қолредукторы, диаметрі 500, 300, 200, 150, 100 мм УДЗД 025, сыналыболатысырмалардәнекерлеугеарналған, басқару: қолды, диаметрі 150 және 100 УПЗК 025 мм, болатшарлыкрандар, фланецті, толықөту, редукторыбар, ҚК КШ 025 диаметрі 150-25 мм, ҚБШ жүйесініңқұрылғысы, КИПиА

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтарбойынша, оныорналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалықсипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін онықабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігінқамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шараларорындалған;

8. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы 2023 жылғы "02" маусым;
жұмыстардыңаяқталуы 2023жылғы "28" қараша;
құрылыстыңұзақтығы, ай:
құрылыстыұйымдастырунормасыбойыншанемесежобасыбойынша7ай;
нақты6ай;

9. Қолданылғанқұрылысматериалдары, конструкциялар, жабдықжәнебұйымдаржобаныңжәнемемлекеттікнормативтердіңталаптарынасәйкес;

9-1. Жергіліктіқамтуүлесіжобалау-сметалыққұжаттамада100% көзделгенжәненақтықолданылған45% (мемлекеттікинвестицияларжәнеквазимемлекеттік сектор қаражатыесебіненқаржыландырылатынобъектілерде);

10. Жерастыинженерлікжелілердіңжәне/немесеғимараттың (құрылыс) нақтыорналасуыныңатқарушыгеодезиялықтүсіріліміорындалды (сәйкестіктуралыдекларацияғаміндеттіқосымша);

10-1. Атқарушылық техникалық құжаттама толық көлемде, оның ішінде электрондық модульде бар;

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік жәнекоммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

ЖШС "Екібастұзжылуэнерго" Бас директор Моисей А. И. _____ 04.12.2023г.

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) қолы, күні, Мөрдің орны (болған жағдайда)

ЖШС "Горэлектросеть" Гл. инженер _____ 04.12.2023г.

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) қолы, күні, Мөрдің орны (болған жағдайда)

12. Ғимараттың шудан оқшауланулы жобаға сәйкес келеді және жүргізілген зертханалық өлшем қорытындылары бойынша аккредиттелген сынақ зертханалары беретін сараптама қорытындысымен расталады (сараптама қорытындысы қоса беріледі);

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды_____

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),қолы, күніМөрдің орны (болған жағдайда)

Мердігер (бас мердігер) **«Екібастұз қаласында ТК-4А-дан НО-41А-ға дейін ТМ-XII реконструкциялау»** объектісін қабылдауға дайын деп санайды,

объектінің (кешеннің) атауы

орындалғанқұрылыс-монтаждаужәнеарнайыжұмыстардыңсапасынакепілдікбередіжәнеобъектініңқұрылысыкезіндеоныңкінәсібойыншапайдаболғанақаулардыҚазақстанРеспубликасыныңзаңнамасынасәйкескепілдікмерзімішіндежоюғаөзінеміндеттемеалады.

Мердігер(бас мердігер)Директор Кабдрахманова А.Е. _____ 04.12.2023ж.

басшының тегі, аты, әкесініңаты (болғанжағдайда), қолы, күні

Мердіноры (болғанжағдайда)