Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 мая 2024 года № 34381

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ТОО "Синдикат Групп"
Субподрядчик: ТОО "Таужар-Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Тасбастау ,Жуалынского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных

Справка №1

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июль 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	№	Дата	Наименование программы/	код
130840015825	081240012856	KZ1000000	KZ2030000	20/24	01.05.2024		038-015-431

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчет-ный месяц включи-тельно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Тасбастау ,Жуалынского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"	6 030 082,33	5 384 002,08	5 384 002,08	5 384 002,08			646 080,25	6 030 082,33
Гарантийный взнос, 5%	301 504,12	269 200,10					32 304,01	301 504,12
Удержание аванса, 30%	1 809 024,70	1 615 200,62					193 824,07	1 809 024,70
Итого:	**3 919 553,51**	**3 499 601,36**					419 952,16	**3 919 553,51**

Подрядчик:
ТОО "Синдикат Групп"

_____ Серикбаев Т.Р.

Субподрядчик:
ТОО "Таужар-Курылыс"

_____ Туленов Н.Б.

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Синдикат Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Таужар-Курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Тасбастау ,Жуалынского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в с.Тасбастау**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от №20/24 от 01.05.2024 г..

Акт выполненных работ

за **июль 2024** (месяц, год) на **02-01-01 Архитектурно-строительные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	6101-0104-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Срезка ПРС.Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	$м^3$	37,17024	88,0	88,0	3 271,0	3 271,0			3 271,0
						0,0	21,0	0,0	780,5			
2	2	6101-0104-0109 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0101. ***При перемещении бульдозерами ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применяется коэффициент к стоимости эксплуатации машин - 0,85.***	$м^3$	37,17024	339,0	339,0	12 600,5	12 600,5			12 600,5
						0,0	83,0	0,0	3 085,0			
3	3	6101-0101-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	223,65	443,0	443,0	99 077,0	99 077,0			99 077,0
						0,0	96,0	0,0	21 470,5			
4	4	6101-0101-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2. ***Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.***	$м^3$	95,85	487,0	487,0	46 679,0	46 679,0			46 679,0
						0,0	106,0	0,0	10 160,0			
5	5	6101-0104-0110 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102(для обратной засыпки и грунтовой подушки)	$м^3$	311,8875	215,0	215,0	67 056,0	67 056,0			67 056,0
						0,0	53,0	0,0	16 530,0			
6	6	6101-0104-0110 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102	$м^3$	7,6125	431,0	431,0	3 281,0	3 281,0			3 281,0
						0,0	106,0	0,0	807,0			
7	7	6101-0101-0302 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	7,6125	72,0	59,0	548,0	449,0			548,0
						13,0	14,0	99,0	106,5			
8	8	6101-0107-0801 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные	$м^3$	123,5	1 222,0	1 216,0	150 917,0	150 176,0			150 917,0
						6,0	291,0	741,0	35 938,5			
9	9	6101-0104-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Срезка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м,съезд в котлован	$м^3$	9,45	126,0	126,0	1 190,5	1 190,5			1 190,5
						0,0	31,0	0,0	293,0			
10	10	1201-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Пол в зданиях. Изменение уровня, подсыпка грунта		58,3875	18 565,0	2,0	1 083 964,0	117,0	26 332,5		1 083 964,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$ грунта		18 112,0	1,0	1 057 514,5	58,5			
11	11	6101-0206-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	26	3 629,0	0,0	94 354,0	0,0			94 354,0
						3 629,0	0,0	94 354,0	0,0			
12	12	6101-0106-0104 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	113,45	51,0	51,0	5 786,0	5 786,0			5 786,0
						0,0	12,0	0,0	1 361,5			
13	13	6101-0107-0501 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	113,45	576,0	222,0	65 347,0	25 186,0			65 347,0
						354,0	71,0	40 161,5	8 055,0			
			Итого по разделу 1: Земляные работы					**1 634 071,0**	**414 869,0**	**26 332,5**	**0,0**	**1 634 071,0**
								1 192 870,0	**98 646,0**	**0,0**	**0,0**	
			Раздел 2: Фундаменты									
			Подраздел 1: Фундаменты монолитные (л.5 КЖ)									
14	14	6109-0301-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	41,1	6 915,0	402,0	284 206,5	16 522,0	223 337,5		284 206,5
						1 079,0	101,0	44 347,0	4 151,0			
15	15	6103-0101-0209 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	37,685	49 947,0	4 317,0	1 882 252,5	162 686,0	1 069 425,0		1 882 252,5
						17 252,0	838,0	650 141,5	31 580,0			
16	16	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,26375	334 041,0		88 103,5		88 103,5		88 103,5
17	17	6111-0401-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом	$м^2$	25,25	2 678,0	33,0	67 619,5	833,5	23 129,0		67 619,5
						1 729,0	11,0	43 657,0	278,0			
18	18	6111-0401-0107 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	97,5	4 675,0	39,0	455 812,5	3 802,5	342 030,0		455 812,5
						1 128,0	5,0	109 980,0	487,5			
19	19	6105-0401-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Арматура над отверстиями	т	0,01422	275 890,0	5 603,0	3 923,0	79,5			3 923,0
						270 287,0	1 453,0	3 843,5	20,5			
20	20	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01422	303 501,0		4 316,0		4 316,0		4 316,0
			Итого по подразделу 1: Фундаменты монолитные (л.5 КЖ)					**2 786 233,5**	**183 923,5**	**1 750 341,0**	**0,0**	**2 786 233,5**
								851 969,0	**36 517,0**	**0,0**	**0,0**	
			Итого по разделу 2: Фундаменты					**2 786 233,5**	**183 923,5**	**1 750 341,0**	**0,0**	**2 786 233,5**
								851 969,0	**36 517,0**	**0,0**	**0,0**	
			Раздел 3: Подпольные каналы									
			Подраздел 1: Приямок ПР-1 (л.8 АС)									
21	21	6101-0108-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты щебеночное 100мм	$м^3$	0,045	8 397,0	4 864,0	378,0	219,0			378,0
						3 528,0	1 495,0	159,0	67,5			
22	22	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,05175	5 630,0		291,5		291,5		291,5
23	23	6103-0101-0212 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	$м^3$	0,23	50 582,0	4 581,0	11 634,0	1 054,0	6 270,5		11 634,0
						18 739,0	934,0	4 310,0	215,0			
24	24	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0265	334 041,0		8 852,0		8 852,0		8 852,0
25	25	6103-0701-0807 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,00955	987 758,0	3 666,0	9 433,0	35,0			9 433,0
						984 092,0	1 142,0	9 398,0	11,0			
26	26	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм		0,00377	443 377,0		1 671,5		1 671,5		1 671,5

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т								
27	27	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00048	315 652,0		151,5		151,5		151,5
28	28	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0053	303 501,0		1 608,5		1 608,5		1 608,5
29	29	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,01845	1 397 495,0 202 715,0	23 999,0 6 699,0	25 784,0 3 740,0	442,5 123,5	21 601,5		25 784,0
30	30	261-301-0261 *РСНБ РК 2022*	Решетки для приямков стальные	т	0,01845	167 407,0		3 088,5		3 088,5		3 088,5
31	31	6111-0401-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слои по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3,04	4 675,0 1 128,0	39,0 5,0	14 212,0 3 429,0	118,5 15,0	10 664,5		14 212,0
			Итого по подразделу 1: Приямок ПР-1 (л.8 АС)					77 104,5	1 869,0	54 200,0	0,0	77 104,5
								21 036,0	432,0	0,0	0,0	
			Итого по разделу 3: Подпольные каналы					77 104,5	1 869,0	54 200,0	0,0	77 104,5
								21 036,0	432,0	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту					4 497 409,0	600 661,5	1 830 873,5	0,0	4 497 409,0
								2 065 875,0	135 595,0	0,0	0,0	
		Итого по акту										4 497 409,0
	5	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.6 б)	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%						278 839,36			4 776 248,36
	6	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%						238 812,42			5 015 060,78
	7	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты-2%						95 524,97			5 110 585,74
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									5 110 585,74
	8	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075						5 493 879,67			5 493 879,67
			Понижающий коэффициент 98% К-0,98									5 384 002,08
	13	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %								646 080,25	6 030 082,33
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ									6 030 082,33

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Серикбаев Р.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Таужар-Курылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Туленов Н.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)