Заказчик: ТОО "Caspian Contractors Trust"

Форма КС-3

Приложение №4-1 к приказу И.О. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021года №420

Подрядчик: ТОО "Агидель-Ас"

Наименование строительства: "Реконструкция Кызылординского гидроузла Кызылординской области" 1-очередь

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за март 2021 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование	код		
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге					НДС 12% тенге	ВСЕГО к оплате тенге	
		в отчетном месяце (за март) без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20___г.	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО выполнено	1 944 552,0	1 736 207	1 541 724					208 345	1 944 552
ИТОГО к оплате:									1 944 552

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ТОО "Caspian Contractors Trust"

Подрядчик: ТОО "Агидель-Ас"

Договор:

Объект номер -

Наименование стройки - "Реконструкция Кызылординского гидроузла Кызылординской области" 1-очередь

Наименование объекта - "Реконструкция Кызылординского гидроузла Кызылординской области" 1-очередь

АКТ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАРТ 2021г.

на Наружное электроосвещение и Гидромеханическое оборудование

Составлена в текущих ценах на 01.10.2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Наружное электроосвещение					
1	Е11-010101-0405 11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	134,8300		207,87	28027,11
2	Е11-010104-0502 11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	133,4700		36,75	4905,02
3	Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	102,5000		508,37	52107,93
4	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	39,5000		313,14	12369,03

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Ц13-080201-0701 13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	286,0000		672,52	192340,72
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				289749,81
		В том числе:					
		РАЗДЕЛ 2.Гидромеханическое оборудование					
6	Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015 К=0,7	Демонтаж.Шандорные заграждения масса от 5т	т конструкций	7,8000		38265,31	298469,42
7	4131-0103-0501	Конструкции металлические Погрузка	т	7,8000		465,00	3627,00
8	4131-0103-0502	Конструкции металлические Разгрузка	т	7,8000		466,00	3634,80
9	С341-010105-1001 41-010105-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	7,8000		215,00	1677,00
10	Ц13-220205-0202 13-220205-0202 РСНБ РК 2015	Затвор плоский скользящий габаритный и секционный из габаритных секций, масса свыше 30 т. Монтаж шандорного заграждения	т	4,8000		107212,83	514621,58
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				822029,80
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ФОРМЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				1111779,61
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				532299,18
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				192445,84
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				60310,31
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				384707,54
		- перевозка грузов	Тенге				2326,95
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
	Накладные расходы I уровня		Тенге				315745,41
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				1427525,02
	Накладные расходы II уровня		Тенге				0,00
	ИТОГО:		Тенге				1427525,02
	Сметная прибыль		Тенге				114202,00
	ИТОГО по смете:		Тенге				1541727,02
		Временные здания и сооружения	3,44%				53 035

1	2	3	4	5	6	7	8
		Дополнительные затраты при производстве работ					
		в зимнее время	4,050%				64 588
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного	5,676%				90 519
		Непредвиденные затраты	2,000%				34 997
		ИТОГО в текущих ценах с 01.10.19 года					1 784 866
		Итого по акту в текущих ценах 2020 года (Иинф=1,05)	34,000%				637 197
		Итого по акту в текущих ценах 2021 года (Иинф=1,071)	34,000%				649 941
		Итого по акту в текущих ценах 2022 года (Иинф=1,124)	32,000%				641981
		Всего в текущих ценах					1929119
		НДС	12%				231 494
		Итого					2 160 613
		Тендерная скидка	10,000%				216 061
		Итого к оплате					1 944 552

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Caspian Contractors Trust"

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Агидель-Ас"