Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 мая 2024 года № 34381

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ТОО "Синдикат Групп"
Субподрядчик: ТОО "Таужар-Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Карабастау, Жуалынского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"

Справка №1

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июль 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	№	Дата	Наименование программы/	код
130840015825	081240012856	KZ1000000	KZ2030000	21/24	01.05.2024		038-015-431

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчет-ный месяц включи-тельно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Карабастау, Жуалынского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"	11 221 876,42	10 019 532,52	10 019 532,52	10 019 532,52			1 202 343,90	11 221 876,42
Гарантийный взнос, 5%	561 093,82	500 976,63					60 117,20	561 093,82
Удержание аванса,30%	3 366 562,93	3 005 859,76					360 703,17	3 366 562,93
Итого:	**7 294 219,67**	**6 512 696,13**					781 523,54	**7 294 219,68**

Подрядчик:
ТОО "Синдикат Групп"
_____ Сафикбаев Р.Р.

Субподрядчик:
ТОО "Таужар-Курылыс"
_____ Туленов Н.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 183

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Таужар-Курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Карабастау, Жуалынского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Карабастау, Жуалынского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от №21/24 от 01.05.2024 г.,

Акт выполненных работ

за **июль 2024** (месяц, год) на **02-01-01 Архитектурно-строительные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	6101-0104-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Срезка ПРС.Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	$м^3$	18,58512	88,0	88,0	1 635,5	1 635,5			1 635,5
						0,0	21,0	0,0	390,5			
2	2	6101-0104-0109 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0101. *При перемещении бульдозерами ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применяется коэффициент к стоимости эксплуатации машин - 0,85.*	$м^3$	18,58512	339,0	339,0	6 300,5	6 300,5			6 300,5
						0,0	83,0	0,0	1 542,5			
3	3	6101-0102-0108 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	151,8729	411,0	411,0	62 420,0	62 419,5			62 420,0
						0,0	90,0	0,0	13 668,5			
4	4	6101-0201-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	4,6971	8 344,0	0,0	39 192,5	0,0			39 192,5
						8 344,0	0,0	39 192,5	0,0			
5	5	6101-0104-0109 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0101. *При перемещении бульдозерами ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применяется коэффициент к стоимости эксплуатации машин - 0,85.*	$м^3$	156,5825	85,0	85,0	13 309,5	13 309,5			13 309,5
						0,0	21,0	0,0	3 288,0			
6	6	1201-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	$м^3$ грунта	35,0325	18 565,0	2,0	650 378,5	70,0	15 800,0		650 378,5
						18 112,0	1,0	634 508,5	35,0			
7	7	6101-0206-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	24,31	3 629,0	0,0	88 221,0	0,0			88 221,0
						3 629,0	0,0	88 221,0	0,0			
8	8	6101-0106-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	97,24	61,0	61,0	5 931,5	5 931,5			5 931,5
						0,0	15,0	0,0	1 458,5			
9	9	6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	97,24	576,0	222,0	56 010,0	21 587,0			56 010,0
						354,0	71,0	34 423,0	6 904,0			
			Итого по разделу 1: Земляные работы					**923 399,0**	**111 253,5**	**15 800,0**	**0,0**	**923 399,0**
								796 345,0	**27 287,0**	**0,0**	**0,0**	
			Раздел 2: Фундаменты									
			Подраздел 1: Фундаменты монолитные (л.5 КЖ)									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	6109-0301-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	41,1	6 915,0	402,0	284 206,5	16 522,0	223 337,5		284 206,5
						1 079,0	101,0	44 347,0	4 151,0			
11	11	6103-0101-0209 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	37,685	49 947,0	4 317,0	1 882 252,5	162 686,0	1 069 425,0		1 882 252,5
						17 252,0	838,0	650 141,5	31 580,0			
12	12	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,26375	334 041,0		88 103,5		88 103,5		88 103,5
13	13	6111-0401-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом	$м^2$	25,25	2 678,0	33,0	67 619,5	833,5	23 129,0		67 619,5
						1 729,0	11,0	43 657,0	278,0			
14	14	6111-0401-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	97,5	4 675,0	39,0	455 812,5	3 802,5	342 030,0		455 812,5
						1 128,0	5,0	109 980,0	487,5			
15	15	6105-0401-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Арматура над отверстиями	т	0,01422	275 890,0	5 603,0	3 923,0	79,5			3 923,0
						270 287,0	1 453,0	3 843,5	20,5			
16	16	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01422	303 501,0		4 316,0		4 316,0		4 316,0
			Итого по подразделу 1: Фундаменты монолитные (л.5 КЖ)					**2 786 233,5**	**183 923,5**	**1 750 341,0**	**0,0**	**2 786 233,5**
								851 969,0	**36 517,0**	**0,0**	**0,0**	
			Подраздел 2: Приямок ПР-1 (л.8 АС)									
17	17	6101-0108-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство оснований под фундаменты щебеночное 100мм	$м^3$	0,045	8 397,0	4 864,0	378,0	219,0			378,0
						3 528,0	1 495,0	159,0	67,5			
18	18	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракции 20-40 мм	$м^3$	0,05175	5 630,0		291,5		291,5		291,5
19	19	6103-0101-0212 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	$м^3$	0,23	50 582,0	4 581,0	11 634,0	1 054,0	6 270,5		11 634,0
						18 739,0	934,0	4 310,0	215,0			
20	20	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0265	334 041,0		8 852,0		8 852,0		8 852,0
21	21	6103-0701-0807 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,00955	987 758,0	3 666,0	9 433,0	35,0			9 433,0
						984 092,0	1 142,0	9 398,0	11,0			
22	22	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,00377	443 377,0		1 671,5		1 671,5		1 671,5
23	23	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00048	315 652,0		151,5		151,5		151,5
24	24	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0053	303 501,0		1 608,5		1 608,5		1 608,5
25	25	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,01845	1 397 495,0	23 999,0	25 784,0	442,5	21 601,5		25 784,0
						202 715,0	6 699,0	3 740,0	123,5			
26	26	261-301-0261 *РСНБ РК 2022*	Решетки для приямков стальные	т	0,01845	167 407,0		3 088,5		3 088,5		3 088,5
27	27	6111-0401-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3,04	4 675,0	39,0	14 212,0	118,5	10 664,5		14 212,0
						1 128,0	5,0	3 429,0	15,0			
			Итого по подразделу 2: Приямок ПР-1 (л.8 АС)					**77 104,5**	**1 869,0**	**54 200,0**	**0,0**	**77 104,5**
								21 036,0	**432,0**	**0,0**	**0,0**	
			Итого по разделу 2: Фундаменты					**2 863 338,0**	**185 792,5**	**1 804 541,0**	**0,0**	**2 863 338,0**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								873 005,0	36 949,0	0,0	0,0	
			Раздел 3: Стены и перегородки (л.12 АС)									
28	28	6105-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	$м^3$	48,043393	32 433,0 26 074,0	6 358,0 1 442,0	1 558 191,5 1 252 683,5	305 460,0 69 278,5	48,0		1 558 191,5
29	29	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	18,256489	40 350,0		736 649,5		736 649,5		736 649,5
30	30	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	11,530414	27 778,0		320 292,0		320 292,0		320 292,0
31	31	6105-0201-0301 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Кладка стены внутренней	$м^3$	20,2	31 096,0 24 737,0	6 358,0 1 442,0	628 139,0 499 687,5	128 431,5 29 128,5	20,0		628 139,0
32	32	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	7,676	40 350,0		309 726,5		309 726,5		309 726,5
33	33	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	4,848	27 778,0		134 667,5		134 667,5		134 667,5
34	34	6105-0201-0503 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Кладка перегородок из кирпича неармированных, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	86,6385	7 660,0 7 079,0	581,0 130,0	663 651,0 613 314,0	50 337,0 11 263,0			663 651,0
35	35	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	1,992686	27 778,0		55 353,0		55 353,0		55 353,0
36	36	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	4,36658	40 350,0		176 191,5		176 191,5		176 191,5
			Итого по разделу 3: Стены и перегородки (л.12 АС)					4 582 861,5	484 228,5	1 732 948,0	0,0	4 582 861,5
								2 365 685,0	109 670,0	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту					8 369 598,5	781 274,5	3 553 289,0	0,0	8 369 598,5
								4 035 035,0	173 906,0	0,0	0,0	
		Итого по акту										8 369 598,5
	5	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.6 б)	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%						518 915,11			8 888 513,61
	6	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%						444 425,68			9 332 939,29
	7	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты-2%						177 770,27			9 510 709,56
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									9 510 709,56
	8	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075						10 224 012,78			10 224 012,78
			Понижающий коэфициент 98% К-0,98									10 019 532,52
	13	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %								1 202 343,90	11 221 876,42
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ									11 221 876,42

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

должность, подпись, расшифровка подписи

Серикбаев Р.Р.

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Тау-Жол Курылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

должность, подпись, расшифровка подписи

Туленов Н.Б.