Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от "02" апреля 2019 года № 178

Заказчик (застройщик) **ГУ "Аппарат акима Кегенского района Алматинской области"**
Подрядчик (субподрядчик) **ТОО "TOLAGAI-2050"**
Наименование строительства и его адрес: **Углубление русло реки Шелек изменения направлении потока Райымбекском районе Алматинской области**

# СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

**за июль 2021 года**

| Код заказчика | Код подрядчик | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-прав.форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | 64 | 11.05.2021 | | | | |

Тенге

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат (тенге) | | | | | | | | НДС | ВСЕГО к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчётный месяц включительно с НДС | из гр.1 без НДС | | | | | | | | |
| | | в отчётном месяце без НДС | строител. монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящ.в сост. СМР по смете | дополнительн.затрат | | | |
| | | | | в отчетном меяце | по монт. оборудования | | на приобретение материалов,оборудования (без НДС) | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего выполнено | 13 148 526,00 | 11739755 | | | | | | | **1 408 770,64** | **13 148 526,00** |
| **К оплате** | | | | | | | | | | **13 148 526,00** |

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима Кегенского района Алматинской области"
Руководитель _____ Исаев М.С.

Авторский надзор ТОО "Холд проект" _____ Оспанов Н.Т.

Технический надзор ТОО "Аймереке" _____ Тыханов Р.Б.

Подрядчик:
ТОО "TOLAGAI-2050"
Директор _____ Жанысбеков О.К.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Заказ 191
Форма

Заказчик: **ГУ "Аппарат акима Кегенского района Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "TOLAGAI-2050"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Углубление русло реки Шелек изменения направлении потока Райымбекском районе Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Углубление русло реки Шелек изменения направлении потока Райымбекском районе Алматинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **64 от 11.05.2021 г.**

# Акт приемки выполненных работ №1

**за июль 2021 год**

на Углубление русло реки Шелек изменения направлении потока Райымбекском районе Алматинской области

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | на един. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Раздел 1 Подготовительные работы. Корчевка кустарника и деревьев** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0207-1301 | Кустарники и мелколесье густые. Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л с) НР = 72 % | га | 30 | 21103,73 | 21103,73 | 633112 | 633112 | – | 142884 | 838076 | – | – |
| | | | | | – | 6615 | – | 198450 | – | 62080 | | 3,78 | 113,4 |
| 2 | 1101-0207-1701 | кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные густые. Сгребание кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением до 20 м НР = 72 % | га | 30 | 14818,9 | 14818,9 | 444567 | 444567 | – | 116046 | 605462 | – | – |
| | | | | | – | 5372,5 | – | 161175 | – | 44849 | | 3,07 | 92,1 |
| 3 | 1101-0207-0503 | Деревья диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м НР = 72 % | дерево | 8 | 403,38 | 314,38 | 3227 | 2515 | – | 1190 | 4770 | 0,082 | 0,656 |
| | | | | | 89 | 117,63 | 712 | 941 | – | 353 | | 0,0672 | 0,5376 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 1101-0207-0901 | Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 % | яма | 8 | 106,38 | 106,38 | 851 | 851 | – | 256 | 1196 | – | – |
| | | | | – | 44,38 | – | 355 | – | 89 | | 0,0212 | 0,1696 |
| 5 4131-0104-0501 | Мусор строительный. Погрузка | т | 43,44 | 102 | | 4431 | | – | – | 4785 | | |
| | | | | – | | – | | – | 354 | | | |
| 6 4102-0103-1010 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | т | 43,44 | 219 | | 9513 | | – | – | 10274 | | |
| | | | | – | | – | | – | 761 | | | |
| | **Раздел 2 Мехочистка** | | | | | | | | | | | |
| 7 1101-0101-0216 | Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3 (Мокрый грунт) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; | м3 грунта | 36347 | 193,97 | 185,88 | 7050378 | 6756144 | – | 1109157 | 8812298 | 0,00789 | 286,77783 |
| | | | | 8,1 | 34,29 | 294234 | 1246262 | – | 652763 | | 0,03278 | 1191,4547 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 1101-0107-1309 | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % | м3 грунта | 27501 | 38,16 | 38,16 | 1049560 | 1049560 | – | 203802 | 1353631 | – | – |
| | | | | – | 10,29 | – | 283058 | – | 100269 | | 0,00492 | 135,30492 |
| 9 1136-0101-0101 | Устройство насыпи с уплотнением катками НР = 72 % | м3 грунта | 459 | 124,08 | 106,18 | 56953 | 48736 | 1671 | 16404 | 79226 | 0,0139 | 6,3801 |
| | | | | 14,26 | 35,38 | 6546 | 16238 | – | 5869 | | 0,01691 | 7,76169 |
| | **Итого** | | | | | **11 709 718** | | | | | | **293,81393** |
| | | | | | | | | | | | | **1540,72847** |
| | в том числе | | | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 301 492 | | | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 8 935 485 | | | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 1 906 479 | | | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 1 671 | | | | | | |
| | - перевозка грузов, тенге | | | | | 13 944 | | | | | | |
| | - накладные расходы, тенге | | | | | 1 589 739 | | | | | | |
| | в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 143 077 | | | | | | |
| | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 867 387 | | | | | | |
| | **Всего** | | | | | **11 709 718** | | | | | | |
| | Временные здания и сооружения (2,9 %) | | | | | 339 582 | | | | | | |
| | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,0 | | | | | 130 132 | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **243 589** |
| **Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.** | **12 423 021** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)** | **13 044 172** |
| НДС (12 %) | 1 565 301 |
| **Итого** | **14 609 473** |
| **Скидка 10%** | **1 460 947** |
| **Всего с учетом скидки** | **13 148 526** |
| **в т.ч.НДС 12%** | **1 408 771** |

**ЗАКАЗЧИК:**

**ГУ "Аппарат акима Кегенского района Алматинской области"**

**Руководитель**

**_____ Исаев М.С.**

**Авторский надхор**
**ТОО "Холд проект"**

**_____ Оспанов Н.Т.**

**ПОДРЯДЧИК:**

**ТОО "TOLAGAI-2050"**

**Директор**

**_____ Жанысбеков О.К.**

**Технический надзор**
**ТОО "Аймереке"**

**_____ Тыханов Р.Б.**