Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от "02" апреля 2019 года № 178

Заказчик (застройщик) **ГУ "Аппарат акима Кегенского района Алматинской области"**
Подрядчик (субподрядчик) **ТОО "TOLAGAI-2050"**

Наименование строительства и его адрес: **Углубление русло реки Шелек Кегенского района Алматинской области**

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-прав.форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		64	11.05.2021				

Тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								НДС	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчётный месяц вклю-чительно с НДС	из гр.1 без НДС								
		в отчётном месяце без НДС	строител. монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих зат-рат, не вхо-дящ.в сост. СМР по смете	дополнительн.затрат			
				в отчетном меяце	по монт. оборудо вания		на приоб-ретение материа-лов,обору дования (без НДС)	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено		48404796,99							**5 808 575,64**	**54 213 372,63**
К оплате										**54 213 372,63**

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима Кегенского района Алматинской области"
Руководитель _____ Исаев М.С.

Подрядчик
ТОО "TOLAGAI-2050"
Директор _____ Жанысбеков О.К.

Авторский надзор ТОО "Холд" _____ Оспанов Н.Т.

Технический надзор ТОО "Аймереке" _____ Тыханов Р.Б.

"SANA-2015". Версия 20.1Д от 20.01.20 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Заказ 191искл
Форма

Заказчик: **ГУ "Аппарат акима Кегенского района Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "TOLAGAI-2050"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Углубление русло реки Шелек изменения направлении потока Кегенском районе**
(наименование, адрес)

Объект : **Углубление русло реки Шелек изменения направлении потока Кегенском районе**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **64 от 11.05.2021 г.**

Акт приемки выполненных работ № 5

за ноябрь 2022 год
на Углубление русла реки Шелек Кегенского района Алматинской области

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов	
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы				
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Исключается из актов выполненных работ в августе и сентябре 2021 года

1 1142-0101-0404	Зуб из камня. Устройство НР = 68 %	м3	2564	4123,76	241,55	10573317	619341	6454408	2539892	14162266	0,794	2035,816
				1364,89	91,88	3499568	235568	–	1049057		0,0525	134,61
2 1142-0101-0404	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски НР = 68 %	м3	1935	4123,76	241,55	7979472	467404	4871014	1916806	10687980	0,794	1536,39
				1364,89	91,87	2641054	177778	–	791702		0,0525	101,5875

Итого	**24 850 246**	**3572,206**
		236,1975
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 140 622	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 086 745	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	413 346	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 325 422	
- накладные расходы, тенге	4 456 698	
в т.ч. зарплата, тенге	401 103	
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 840 759	

Всего	**24 850 246**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	720 657
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,0	276 166
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**516 941**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**26 364 010**

Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**27 682 211**
НДС (12 %)	3 321 865
Итого	**-31 004 076**
Скидка 10%	**-3 100 408**
Всего с учетом скидки	**-27 903 668**
в т.ч.НДС 12%	**-2 989 679**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Аппарат акима Кегенского района
Руководитель

Исаев М.С.

Авторский надхор
ТОО "Холд"

Оспанов Н.Т.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "TOLAGAI-2050"
Директор

Жанысбеков О.К.

Технический надзор
ТОО "Аймереке"

Тыханов Р.Б.

"SANA-2015". Версия 20.1Д от 20.01.20 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Заказ 191габио
Форма

Заказчик: **ГУ "Аппарат акима Кегенского района Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "TOLAGAI-2050"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Углубление русло реки Шелек изменения направлении потока Кегенском районе Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Углубление русло реки Шелек изменения направлении потока Кегенском районе Алматинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **64 от 11.05.2021 г.**

Акт приемки выполненных работ № 6

за ноябрь 2022 год
на Углубление русло реки Шелек изменения направлении потока Кегенском районе Алматинской области

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Затрат чел раб.-стр / маши
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		на един.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1 1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР = 91 %	т арматуры	26,78103	31786,6	10554,22	851278	282653	19721	588508	1554969	14
				20496	3652,14	548904	97808	–	115183		2,1
2 2901-0101-0101(пл)	Габионные сетчатые изделия МД2 3х2х0,5-2,7оц.3гр.	шт	810	37352,46		30255493		30255493	–	32675932	
				–		–		–	2420439		
3 2901-0101-0102(пл)	Монтажная вязка	т	1,75203	763392,86		1337487		1337487	–	1444486	
				–		–		–	106999		
4 2901-0101-0103(пл)	Бутовый камень К=1,030;	м3	2502,9	1071,43		2681682		2681682	–	2896217	
				–		–		–	214535		
5 1142-0101-0404	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски НР = 68 %	м3	2430	1606,44	241,55	3903646	586973	–	2407152	6815662	0,794
				1364,89	91,87	3316673	223256	–	504864		0,0525
6 4102-0101-1902	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	4505,22	5399		24323683		–	–	26269578	

				–	–	–	1945895	
7 4102-0101-1991	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	45052,2	31	1396618	–	–	1508347
				–	–	–	111729	

Итого	**73 165 191**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 865 577
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	869 626
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	321 064
- материалы, изделия и конструкции, тенге	34 294 383
- перевозка грузов, тенге	25 720 301
- накладные расходы, тенге	2 995 660
в т.ч. зарплата, тенге	269 609
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 419 644
Всего	**73 165 191**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	2 121 791
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,0	813 099
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 522 002**

НДС (12 %)	9 780 382
Итого	**91 283 569**
Скидка 10%	**9 128 357**
Всего с учетом скидки	**82 155 212**
в т.ч.НДС 12%	**8 802 344**
Стоимость доп. Работ за счет средств Подрядчика, без оплаты:	**38 171,47**
Стоимость к оплате: 9025919-1550018=	**82 117 040,63**
в т.ч. НДС 12%	8 798 254,35

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Аппарат акима Кегенского района
Руководитель

Исаев М.С.

Авторский надхор
ТОО "Холд "

Оспанов Н.Т.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "TOLAGAI-2050"
Директор

Жанысбеков О.К.

Технический надзор
ТОО "Аймереке"

Тыханов Р.Б.