«Қызылорда қалалық Сәулет және қала құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі
Кіріс №1 293
23.12.16 ж.
бет

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 24 ақпандағы
№ 121 бұйрығына
3-қосымша

«Қызылорда қаласы «Арай-3» мөлтек тұрғын ауданының сыртқы инженерлік газ құбырлары желісінің құрылысы»

Сәйкестік туралы декларация

2016 жылғы

Мердігер (бас мердігер) «Компания Газ Строй» ЖШС, Қызылорда қаласы, Абай даңғылы №33/14
ұйымның атауы, заңды мекенжайы
атынан басшысы Абуталипов О.И
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
«Қызылорда қаласы «Арай-3» мөлтек тұрғын ауданының сыртқы инженерлік газ құбырлары желісінің құрылысы»объектісі бойынша
объектінің атауы, орналасқан жері
тапсырыс беруші Қалалық құрылыс бөлімінің басшысының міндетін атқарушысы Н.Баймаханов болып табылатын
ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосымша мердігер ұйым: жоқ;
ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) «ҚызылордаЖоба Құрылыс» ЖШС
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі
Қалалық құрылыс бөлімі бекітілген;
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша
(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Жұмыс түрлері	Өл.б	Жоба бойынша		Нақты	
		Жалпы(бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	Жалпы(бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	

труба ПЭ SDR17 d160x9,5	м	780		780	
труба ПЭ SDR17 d110x6,6	м	650		650	
труба ПЭ SDR17 d63x3,8	м	520		520	
футляр ПЭ SDR17 d225x12,8	Шт/м	8/32		8/32	
футляр ПЭ SDR17 d160x9,1	Шт/м	6/24		6/24	
футляр ПЭ SDR17 d110x6,6	Шт/м	10/40		10/40	
ТройникПЭ SDR17 d160x9,5	дана	2		2	
Тройник ПЭ SDR17 d160x14,6-110x10	дана	7		7	
ТройникПЭ SDR17 d160x14,6-63x5,8	дана	8		8	
ТройникПЭ SDR11 d110x10,0	дана	3		3	
ТройникПЭ SDR17 d110x10,0-63x5,8	дана	5		5	
Отвод 90° ПЭ SDR17 d160x9,5	дана	7		7	
Отвод 90° ПЭ SDR17 d110x6,6	дана	10		10	
Отвод 90° ПЭ SDR17 d63x3,8	дана	12		12	
Отвод 45° ПЭ SDR17 d63x3,8	дана	1		1	
переход ПЭ SDR17 d160x9,5-110x6,6	дана	4		4	
переход ПЭ SDR17 d160x9,5-d63x3,8	дана	3		3	
переход ПЭ SDR17 d110x6,6-d63x3,8	дана	6		6	
Муфта SDR11 d160	дана	45		45	
Муфта SDR11 d110	дана	68		68	
Муфта SDR11 d63	дана	36		36	
ПЭ/сталь d63	дана	22		22	
труба ст d57x3,0	м	1780		1780	
труба ст d32x2,5	м	320		320	
Тройник ст d57x3,0	дана	112		112	

переход ст d57х32	дана	112		112	
кранштейн	дана	720		720	

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: полиэтилен құбырларлары, бетон құдықтары, клапандар , фланецтер және фитингтер _____;
негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;
7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;
8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған: жұмыстардың басталуы «____» _____2016ж;
айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы «____» _____2016ж;

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша _____ ай; нақты _____ ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;
10. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

«КазТрансГаз Аймақ» АҚ ҚӨФ директоры Қызылбаев Т.Ж _____ _____2016ж.
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) қолы, күні

М.О.

Мердігер (бас мердігер) «Қызылорда қаласы «Арай-3» мөлтек тұрғын ауданының сыртқы инженерлік газ құбырлары желісінің құрылысы»объектісін қабылдауға дайын деп санайды,
объектінің (кешеннің) атауы
орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)
«Компания Газ Строй»басшысы Абуталипов О.И _____ _____2016ж.
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні