«ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАЛЫҚ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Кіріс №1 273
23.12.16ж
бет

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
Міндетін атқарушының
2015 жылғы «24» ақпан
№121 бұйрығына
4-қосымша

«Қызылорда қаласы «Арай-3» мөлтек тұрғын ауданының сыртқы инженерлік газ құбырлары және телефон желісінің құрылысы»

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

№78 2016жылғы «23» желтоқсан

Тапсырыс беруші: **Қалалық құрылыс бөлімі**

Сәйкестік туралы декларация **«Компания Газ Строй" ЖШС Қызылорда қ-сы, Абай даңғылы дом 33/14. Басшысы Абуталипов Оспан Исаханұлы.**

Құрылыс- монтаж жұмыстарының сапасы туралы корытынды: **«Акмешит Элит Строй» ЖШС-Байкошкенов Ж АДСиЖКХ№01625, 07.05.2012жыл.Қызылорда обл бойынша Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті мемлекеттік органымен берілген.**

Орындаған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды :

Мердігіердің (бас мердігіердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған: **«Қызылорда қаласы «Арай-3» мөлтек тұрғын ауданының сыртқы инженерлік газ құбырлары және телефон желісінің құрылысы»**объектінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп,дайындығына тексеру жүргізеотырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

а) 2016жылғы «_____» жерге тиісті құқық беру туралы шешім қаулы немесе қолданыстағы ғимараттардың уй- жайларын реконструкциялау туралы

2016 жылғы «_____» № шешімі.

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жузеге асыра бастағаны немесе тоқталғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны

_____

в)_____ жобаны бекіткен ұйымның атауы және бекіткен күні

2.Құрылыс монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жузеге асырылған:

Жұмыстың басталуы _____ _____жыл

Жұмыстың аяқталуы _____жыл

Құрылыстың ұзақтығы ____ай ___ күн

Құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 6 ай нақты 6 ай;

3 . Объектінің мынадай негізгі техникалық –экономикалық корсеткіштері бар (қуаттылық ,өнімділік, өндірістік алаң,ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қбілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты)барлық объектілір бойынша

Жұмыс түрлері	Өл.б	Жоба бойынша		Нақты	
		Жалпы(бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	Жалпы(бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	
труба ПЭ SDR17 d160x9,5	м	780		780	
труба ПЭ SDR17 d110x6,6	м	650		650	
труба ПЭ SDR17 d63x3,8	м	520		520	
футляр ПЭ SDR17 d225x12,8	Шт/м	8/32		8/32	
футляр ПЭ SDR17 d160x9,1	Шт/м	6/24		6/24	
футляр ПЭ SDR17 d110x6,6	Шт/м	10/40		10/40	
ТройникПЭ SDR17 d160x9,5	дана	2		2	
Тройник ПЭ SDR17 d160x14,6-110x10	дана	7		7	
ТройникПЭ SDR17 d160x14,6-63x5,8	дана	8		8	
ТройникПЭ SDR11 d110x10,0	дана	3		3	
ТройникПЭ SDR17 d110x10,0-63x5,8	дана	5		5	
Отвод 90° ПЭ SDR17 d160x9,5	дана	7		7	
Отвод 90° ПЭ SDR17 d110x6,6	дана	10		10	
Отвод 90° ПЭ SDR17 d63x3,8	дана	12		12	
Отвод 45° ПЭ SDR17 d63x3,8	дана	1		1	
переход ПЭ SDR17 d160x9,5-110x6,6	дана	4		4	
переход ПЭ SDR17 d160x9,5- d63x3,8	дана	3		3	
переход ПЭ SDR17 d110x6,6- d63x3,8	дана	6		6	
Муфта SDR11 d160	дана	45		45	
Муфта SDR11 d110	дана	68		68	
Муфта SDR11 d63	дана	36		36	
ПЭ/сталь d63	дана	22		22	

труба ст d57x3,0	м	1780		1780	
труба ст d32x2,5	м	320		320	
Тройник ст d57x3,0	дана	112		112	
переход ст d57x32	дана	112		112	
кранштейн	дана	720		720	
Шкаф таратушы опт	дана	1		1	
Оптикалық кабель ОКБ-144	м	6000		6000	
Шойын бетон құдық ККС-2	дана	27		27	
Оптикалық муфта 144 волокон	дана	10		10	
Оптикалық разьем	дана	170		10	
Полэтиленді труба	м	2320		2320	
Шойын бетон тіреуіш сақина	дана	27		27	
Шойын кабельді консолдар	дана	162		162	
Болт үшін консолдар	дана	162		162	
Ерш анкарлы болттар	ДАНА	324		324	
ККС құдықтар	Дана	27		27	
Телефон кабельдері ВОЛС ОКБ-96	м	356		356	
Телефон кабельдеріВОЛС ОКБ-72	м	155		155	
Телефон кабельдері ВОЛС ОКБ-48	м	405		405	
Телефон кабельдері ВОЛС ОКБ-32	м	176		176	
Телефон кабельдері ВОЛС ОКБ-24	м	159		159	
Телефон кабельдері ВОЛС ОКБ-12	м	1100		1100	
Телефон кабельдеріВОЛС ОКБ 2	м	192		192	
Оптикалық муфта 96 волокон	Дана	5		5	
Оптикалық муфта72 волокон	Дана	1		1	
Оптикалық муфта48 волокон	Дана	4		4	
Оптикалық муфта 32	Дана	2		2	
Оптикалық муфта 24	Дана	5		5	

оптикалық муфта 12 волокон	Дана	1		1	

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	М2		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	М3		
О .і;жерасты болігі	М2		
Жапсарлас салынған ,жапсарлас жанаса салынған және жанаса салынған уй жайлар алаңы	М2		

4 .Объект бойынша технологиялық және саулет құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:

5 .Объектіде жобада көзделген,жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6 .Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау ,кәріз,жылумен жабдықтау,газбен жабдықтау,электрмен жабдықтау және байланыс)объектінің қалыпты пайдалануын қамтамасыз етеді және олардв қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама)бойынша сметалық құны:

Барлығы: **64 258 080 тенге** , оның ішінде құрылыс монтаж жұмыстары,жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал саймандар мын тенге;

8.Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны мың тенге,оның ішінде:

Құрылыс-монтаж жұмыстары **64 258 080** тенге;

Жабдықтар ,мүкаммалдар мен құрал саймандар мын тенге:

9.Объект бекітілген жобаға (жобалау- сметалық құжаттамаға)және сәулет қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

Қабылдау комисиясының құрамы :

Тапсырыс беруші — Баймаханов Н

«КазТрансГаз Аймак» АҚ ҚОФ — Қызылбаев Т.Ж

АО «Казахтелеком» — Калыков.Б.С

Техникалық қадағалаушы — Байкошкенов Ж

Авторлық қадағалаушы — Сұлтанбеков.Д

Мердігер — Абуталипов О.И

Счет- фактура №19 от «9» сентябрь 2016 г.

Адрес поставщика: ТОО «КомпанияГазСтрой» Кбе 17
БИН 090 940 015 620
Расчетный счет поставщика: KZ76 4322 2033 98T0 0345 в ДО АО «Банк ВТБ Казахстан»
БИК VTBAKZKZ

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №200 от 01.09.2016г

Условия оплаты по договору _____ (3а)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) г. Кызылорда
Поставка товаров осуществлена по доверенности №_____ от _____ (5)

Способ отправления самовывоз_____ (6)

Товарно-транспортная накладная № _____ от

Грузоотправитель _____(7)
(РНН, НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС)

Грузополучатель ГУ «Городской отдел строительства» БИН 060 140 014 281
ИИК: KZ38 0701 03KS N331 0000 БИК KKMF KZ2A
в Департаменте Казначейства по Кызылординской области

№	Наименование товаров (работ, услуг)	ед. измерения	кол-во (объем)	цена	Стоимость товаров (работ, услуг) (без акциза по подакцизным товарам)	НДС ставка	сумма	Акциз ставка	сумма	Всего стоимость реализации
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство «Строительство инженерных сетей по адресу г.Кызылорда мкр.Арай-3. Наружные инженерные сети. Строительство телефонизация и газоснабжения»	Объем	1	27 520 659-83		12 %	3302479-17			30 823 139-00
Всего по счету: Тридцать миллионов восемьсот двадцать три тысячи сто тридцать девять тенге 00 тиын				27 520 659-83		12 %	3302479-17			30 823 139-00

Руководитель организации _____ О.Абуталипов
(Ф.И.О. подпись)

М.П. Главный бухгалтер организации _____ не предусмотрено

примечание: оттиски печатей недействительно
Оригинал (первый экземпляр) – покупателю.

СПРАВКА

Стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2016г
(предстваляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансируещему банку)

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Городской отдел строительства"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КомпанияГазСтрой"**
Наименование объекта: **Стриойтельство инженерных сетей по адресу г. Кызылорда мкр.Арай-3. Наружные инженерные сети. Строительство телефонизация и газоснабжения.**
Договор: №200 от 01.09.2016г.

Наименование пусковых компексов, объектов работ	Сметная стоимость в тенге	Тендерная стоимость в тенге	Акт выполненных работ с начала года	Акт выполненных работ на текущий период
	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах
А	1	3	5	7
СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕЛЕФОНИЗАЦИЙ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ.	64258080	64258080,00	30823139	30823139
Итого:	64258080	64258080,00	30823139	30823139

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Городской отдел строительства"** **Атымжай С.**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КомпанияГазСтрой"** **Абуталипов О.И**

ТЕХНАДЗОР: **ТОО "Акмешит Элит Строй"** **Байкошкенов Ж.**

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КомпанияГазСтрой"
Наименование объекта - Строительство инженерных сетей по адресу г. Кызылорда мкр.Арай-3. Наружные инженерные сети. Строительство телефонизация и газоснабжения.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за сентябрь месяц 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНАЯ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ. ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ								
1	23-061708-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Шкаф телефонный распределительный, ГОСТ 22789-94 серия ШРОУ-05М	1	348999,16	--	348999	--	14798	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14797,56*		*14798*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14797,56*				*14798*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29103,74*		*29104*				
		Сметная стоимость				*392900*				
2	23-060702-0272 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кабель связи оптический подземный ОКБ-П-144-G.652.D-CF-2,7-2107	6	1253375,68	--	7520254	--	318859	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*53143,13*		*318859*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53143,13*				*318859*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104521,50*		*627129*				
		Сметная стоимость				*8466242*				
3	Т ПРАЙС ЛИСТ	Муфты оптические на 144 волокон Ztong GJS-5002	10	41026,79	--	410268	--	17395	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1739,54*		*17395*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1739,54*				*17395*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3421,31*		*34213*				
		Сметная стоимость				*461876*				

4	Т ПРАЙС ЛИСТ	Оптический разъем ПР 144 , 72 Duplex LC	10	34390,18	--	343902	--	14581	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1458,14*		*14581*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1458,14*				*14581*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2867,87*		*28679*				
		Сметная стоимость				*387162*				
5	23-010501-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	2320	437,41	--	1014791	--	43027	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,55*		*43027*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,55*				*43027*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*36,48*		*84625*				
		Сметная стоимость				*1142444*				
		КОЛОДЦЫ-27шт								
6	21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.6	27	13687,79	--	369570	--	15670	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*580,36*		*15670*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*580,36*				*15670*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1141,45*		*30819*				
		Сметная стоимость				*416059*				
7	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПН20	27	16283,21	--	439647	--	18641	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*690,41*		*18641*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*690,41*				*18641*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1357,89*		*36663*				
		Сметная стоимость				*494951*				
8	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО2	27	1348,15	--	36400	--	1543	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*57,16*		*1543*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,16*				*1543*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*112,42*		*3035*				

		Сметная стоимость				*40979*				
9	23-030101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х	27	26318,41	--	710597	--	30129	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1115,90*		*30129*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1115,90*				*30129*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2194,74*		*59258*				
		Сметная стоимость				*799984*				
10	24-040207-2302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300	162	1419,84	--	230014	--	9753	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*60,20*		*9753*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,20*				*9753*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,40*		*19181*				
		Сметная стоимость				*258948*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11424442	--			--
		Накладные расходы -	Тенге			484396				
		Сметная прибыль -	Тенге			952707				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12861545				
		РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНАЯ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ								
9	23-060702-0124 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кабель связи оптический подземный в трубе ВОЛС-ОКБ-96-G.652.D-CF-2,7-1007	0,356	722635,07	--	257258	--	10908	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30639,73*		*10908*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30639,73*				*10908*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60261,98*		*21453*				
		Сметная стоимость				*289619*				
10	23-060702-0121 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016	Кабель связи оптический подземный в трубе ВОЛС-ОКБ-72-G.652.D-CF-2,7-1007	0,155	591619,13	--	91701	--	3888	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25084,65*		*3888*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25084,65*				*3888*		

		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*49336,30*		*7647*				
		Сметная стоимость				*103236*				
11	23-060702-0118 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кабель связи оптический подземный в трубе ВОЛС-ОКБ-48-G.652.D-CF-2,7-1005	0,405	391759,47	--	158663	--	6727	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16610,60*		*6727*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16610,60*				*6727*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*32669,61*		*13231*				
		Сметная стоимость				*178621*				
12	23-060702-0116 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кабель связи оптический подземный в трубе ВОЛС-ОКБ-32-G.652.D-CF-2,7-1005	0,176	308666,19	--	54325	--	2303	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13087,45*		*2303*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13087,45*				*2303*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*25740,29*		*4530*				
		Сметная стоимость				*61159*				
13	23-060702-0115 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кабель связи оптический подземный в трубе ВОЛС-ОКБ-24-G.652.D-CF-2,7-1005	0,159	267337,83	--	42507	--	1802	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11335,12*		*1802*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11335,12*				*1802*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*22293,84*		*3545*				
		Сметная стоимость				*47854*				
14	23-060702-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кабель связи оптический подземный в трубе ВОЛС-ОКБ-12-G.652.D-CF-2,7-1001	1,1	170930,37	--	188023	--	7972	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7247,45*		*7972*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7247,45*				*7972*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*14254,23*		*15680*				
		Сметная стоимость				*211675*				

15	23-060702-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кабель связи оптический подземный в трубе ВОЛС-ОКБ-4-G.652.D-CF-2,7-1001	0,192	128482,05	--	24669	--	1046	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5447,64*		*1046*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5447,64*				*1046*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10714,38*		*2057*				
		Сметная стоимость				*27772*				
16	Т ПРАЙС ЛИСТ	Муфты оптические на 48/96 волокон Ztong GJS-5002	5	34687,50	--	173438	--	7354	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1470,75*		*7354*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1470,75*				*7354*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2892,66*		*14463*				
		Сметная стоимость				*195255*				
17	Т ПРАЙС ЛИСТ	Муфты оптические на 36/72 волокон Ztong GJS-5002	7	20428,57	--	143000	--	6063	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*866,17*		*6063*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*866,17*				*6063*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1703,58*		*11925*				
		Сметная стоимость				*160988*				
18	Т ПРАЙС ЛИСТ	Муфты оптические на 24/48 волокон Ztong GJS-5002	4	17008,93	--	68036	--	2885	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*721,18*		*2885*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*721,18*				*2885*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1418,41*		*5674*				
		Сметная стоимость				*76594*				
19	Т ПРАЙС ЛИСТ	Муфты оптические на 16/32 волокон Ztong GJS-5002	2	16750,00	--	33500	--	1420	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*710,20*		*1420*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*710,20*				*1420*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1396,82*		*2794*				
		Сметная стоимость				*37714*				
20	Т ПРАЙС ЛИСТ	Муфты оптические на 12/24 волокон Ztong GJS-5002	5	15339,29	--	76696	--	3252	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*650,39*		*3252*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*650,39*				*3252*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1279,17*		*6396*				
		Сметная стоимость				*86344*				

21	Т ПРАЙС ЛИСТ	Муфты оптические на 6/12 волокон Zlong GJS-5002	1	13080,36	--	13080	--	555	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*554,61*		*555*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*554,61*				*555*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1090,80*		*1091*				
		Сметная стоимость				*14725*				
22	Т ПРАЙС ЛИСТ	Оптический разъем ПР 96 48 Duplex LC	5	31771,43	--	158857	--	6736	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1347,11*		*6736*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1347,11*				*6736*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2649,48*		*13247*				
		Сметная стоимость				*178840*				
23	Т ПРАЙС ЛИСТ	Оптический разъем ПР 72 36 Duplex LC	1	29497,32	--	29497	--	1251	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1250,69*		*1251*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1250,69*				*1251*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2459,84*		*2460*				
		Сметная стоимость				*33208*				
24	Т ПРАЙС ЛИСТ	Оптический разъем ПР 48 24 Duplex LC	28	25706,25	--	719775	--	30518	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1089,94*		*30518*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1089,94*				*30518*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2143,70*		*60023*				
		Сметная стоимость				*810317*				
25	Т ПРАЙС ЛИСТ	Оптический разъем ПР 32 24 Duplex LC	2	21828,57	--	43657	--	1851	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*925,53*		*1851*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*925,53*				*1851*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1820,33*		*3641*				
		Сметная стоимость				*49149*				
26	Т ПРАЙС ЛИСТ	Оптический разъем ПР 24 12 Duplex LC	5	19181,25	--	95906	--	4066	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*813,29*		*4066*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*813,29*				*4066*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1599,56*		*7998*				
		Сметная стоимость				*107970*				
27	Т ПРАЙС ЛИСТ	Оптический разъем ПР 12 6 Duplex LC	1	13472,32	--	13472	--	571	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*571,23*		*571*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*571,23*				*571*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*1123,48*		*1123*				
		Сметная стоимость				*15167*				
28	23-010501-0804 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 41 - 110x2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	3150	437,41	--	1377842	--	58420	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,55*		*58420*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,55*				*58420*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*36,48*		*114901*				
		Сметная стоимость				*1551163*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3763902	--			--
		Накладные расходы -	Тенге			159589				
		Сметная прибыль -	Тенге			313879				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4237370				
		РАЗДЕЛ 3. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ								
		УКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ								
29	23-010502-0611 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160x9,5 ГОСТ 18599-2001	787,8	3054,01	--	2405949	--	102012	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*129,49*		*102012*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*129,49*				*102012*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*254,68*		*200637*				
		Сметная стоимость				*2708598*				
30	23-010502-0608 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 ГОСТ 18599-2001	656,5	1462,71	--	960269	--	40715	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*62,02*		*40715*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62,02*				*40715*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*121,98*		*80079*				
		Сметная стоимость				*1081063*				

31	23-010502-0605 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 ГОСТ 18599-2001									
		м	525,2	484,23	--	254318	--	10783	--	--	
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,53*		*10783*					
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,53*				*10783*			
		Сметная стоимость		*40,38*		*21208*					
		ФУТЛЯР 225ММ-8ШТ/32М				*286309*					
32	23-010502-0513 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 225x12,8 ГОСТ 18599-2001									
		м	32,32	3556,22	--	114937	--	4873	--	--	
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*150,78*		*4873*					
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,78*				*4873*			
		Сметная стоимость		*296,56*		*9585*					
33	21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл				*129395*					
		шт.	8	585,90	--	4687	--	199	--	--	
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,84*		*199*					
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,84*				*199*			
		Сметная стоимость		*48,86*		*391*					
		ФУТЛЯР 160ММ-6ШТ/24				*5277*					
34	23-010502-0510 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 160x9,1 ГОСТ 18599-2001									
		м	24,24	1799,08	--	43610	--	1849	--	--	
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,28*		*1849*					
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,28*				*1849*			
		Сметная стоимость		*150,03*		*3637*					
						49096					

35	21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл								
		шт.	6	585,90	--	3515	--	149	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,84*		*149*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*24,84*				*149*		
		Сметная стоимость		*48,86*		*293*				
		ФУТЛЯР 110ММ-10ШТ/40М				*3957*				
36	23-010502-0608 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 ГОСТ 18599-2001								
		м	40,4	1462,71	--	59093	--	2506	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62,02*		*2506*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*62,02*				*2506*		
		Сметная стоимость		*121,98*		*4928*				
37	21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл								
		шт.	10	585,90	--	5859	--	248	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,84*		*248*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*24,84*				*248*		
		Сметная стоимость		*48,86*		*489*				
		ЛОЖАМЕНТ				*6596*				
38	23-010502-0613 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 200x11,9 ГОСТ 18599-2001								
		м	2,4	4766,59	--	11440	--	485	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*202,10*		*485*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*202,10*				*485*		
		Сметная стоимость		*397,50*		*954*				
39	23-010502-0509	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива				*12879*				
		м	1,8	1383,03	--	2489	--	106	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58,64*		*106*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*58,64*				*106*		
		Сметная стоимость		*115,33*		*208*				
						2802				

40	23-010502-0608 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 ГОСТ 18599-2001								
		м	3	1462,71	--	4388	--	186	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62,02*		*186*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,02*				*186*		
		Сметная стоимость		*121,98*		*366*				
		МОНТАЖ КРАНОВ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ 110мм-4ШТ				*4940*				
41	23-040909-1004 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока до 1000 мм, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005								
		шт.	4	71952,30	--	287809	--	12203	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3050,78*		*12203*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3050,78*				*12203*		
		Сметная стоимость		*6000,25*		*24001*				
42	23-010103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75				*324013*				
		м	6,024	568,61	--	3425	--	145	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,11*		*145*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,11*				*145*		
		Сметная стоимость		*47,42*		*286*				
43	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Конструкции стальные из одного профиля				*3856*				
		т	0,03476	329904,12	--	11467	--	486	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13987,93*		*486*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13987,93*				*486*		
		Сметная стоимость		*27511,36*		*956*				
44	23-010502-0814 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004				*12910*				
		м	6	2030,57	--	12183	--	517	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*86,10*		*517*				
				86,10				*517*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*169,33*		*1016*				
		Сметная стоимость				*13716*				
45	23-020302-8710 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	1275,39	--	5102	--	216	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*54,08*		*216*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,08*				*216*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,36*		*425*				
		Сметная стоимость				*5744*				
46	23-020304-2513 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	3935,32	--	31483	--	1335	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*166,86*		*1335*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*166,86*				*1335*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*328,17*		*2625*				
		Сметная стоимость				*35443*				
		МОНТАЖ КРАНОВ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ 160мм-4ШТ								
47	23-040909-1006 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока до 1000 мм, PN 25, DN 160 ГОСТ 21345-2005	4	148758,01	--	595032	--	25229	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6307,34*		*25229*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6307,34*				*25229*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12405,23*		*49621*				
		Сметная стоимость				*669882*				
48	23-010103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	6,024	568,61	--	3425	--	145	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,11*		*145*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,11*				*145*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,42*		*286*				
		Сметная стоимость				*3856*				
49	23-051204-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Ковер	4	385,76	--	1543	--	65	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*16,36*		*65*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,36*				*65*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,17*		*129*				
		Сметная стоимость				*1737*				
50	23-010502-0814 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	6	2030,57	--	12183	--	517	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*86,10*		*517*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*86,10*				*517*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*169,33*		*1016*				
		Сметная стоимость				*13716*				
51	23-020302-8713 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	2460,33	--	9841	--	417	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*104,32*		*417*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*104,32*				*417*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*205,17*		*821*				
		Сметная стоимость				*11079*				
52	23-020304-2513 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	3935,32	--	31483	--	1335	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*166,86*		*1335*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*166,86*				*1335*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*328,17*		*2625*				
		Сметная стоимость				*35443*				
		УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК, КРАНОВ, ОТВОДОВ, МУФТ,								
53	23-040201-1501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (редуктор), Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	22	18134,93	--	398968	--	16916	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*768,92*		*16916*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*768,92*				*16916*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1512,31*		*33271*				
		Сметная стоимость				*449155*				

54	23-040905-2904 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	117	2262,32	--	264691	--	11223	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*95,92*		*11223*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*95,92*				*11223*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,66*		*22073*				
		Сметная стоимость				*297987*				
55	23-020103-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	234	556,92	--	130319	--	5526	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,61*		*5526*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,61*				*5526*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,44*		*10868*				
		Сметная стоимость				*146712*				
56	23-020302-3113 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	5559,36	--	11119	--	471	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*235,72*		*471*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*235,72*				*471*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*463,61*		*927*				
		Сметная стоимость				*12518*				
57	23-020304-1413 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7	20213,40	--	141494	--	5999	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*857,05*		*5999*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*857,05*				*5999*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1685,64*		*11799*				
		Сметная стоимость				*159293*				
58	23-020304-1411 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	11132,56	--	89060	--	3776	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*472,02*		*3776*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*472,02*				*3776*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*928,37*		*7427*				

		Сметная стоимость				*100263*				
59	23-020302-3110 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	2468,90	--	7407	--	314	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*104,68*		*314*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*104,68*				*314*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*205,89*		*618*				
		Сметная стоимость				*8339*				
60	23-020304-1410 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	7651,50	--	38258	--	1622	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*324,42*		*1622*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*324,42*				*1622*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*638,07*		*3190*				
		Сметная стоимость				*43070*				
61	23-020304-1013 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7	18228,98	--	127603	--	5410	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*772,91*		*5410*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*772,91*				*5410*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1520,15*		*10641*				
		Сметная стоимость				*143654*				
62	23-020304-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	6933,17	--	69332	--	2940	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*293,97*		*2940*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*293,97*				*2940*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*578,17*		*5782*				
		Сметная стоимость				*78053*				
63	23-020304-1007 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	2852,22	--	34227	--	1451	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*120,93*		*1451*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*120,93*				*1451*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*237,85*		*2854*				
		Сметная стоимость				*38532*				
64	23-020304-0807 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1542,53	--	1543	--	65	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*65,40*		*65*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*65,40*				*65*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128,63*		*129*				
		Сметная стоимость				*1737*				
65	23-020304-2027 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 17, DN 160x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	8070,56	--	32282	--	1369	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*342,19*		*1369*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*342,19*				*1369*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*673,02*		*2692*				
		Сметная стоимость				*36343*				
66	23-020304-2026 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 17, DN 160x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	11103,02	--	33309	--	1412	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*470,77*		*1412*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*470,77*				*1412*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*925,90*		*2778*				
		Сметная стоимость				*37499*				
67	23-020304-2020 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	5424,08	--	32544	--	1380	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*229,98*		*1380*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*229,98*				*1380*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*452,32*		*2714*				
		Сметная стоимость				*36638*				
68	23-020304-2613 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	45	4508,84	--	202898	--	8603	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*191,17*		*8603*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*191,17*				*8603*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*376,00*		*16920*				
		Сметная стоимость				*228421*				
69	23-020304-2610 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	68	2538,49	--	172617	--	7319	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*107,63*		*7319*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*107,63*				*7319*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*211,69*		*14395*				
		Сметная стоимость				*194331*				
70	23-020304-2607 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	36	1190,54	--	42859	--	1817	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50,48*		*1817*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,48*				*1817*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,28*		*3574*				
		Сметная стоимость				*48250*				
		УЗЕЛ ВЫХОДА ИЗ ГРУНТА ДИАМ. 63 ММ-22УЗЕЛ								
71	23-010201-0231 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм (ФУТЛЯР)	27,61	3132,52	--	86489	--	3667	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*132,82*		*3667*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*132,82*				*3667*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*261,23*		*7212*				
		Сметная стоимость				*97369*				
72	23-010502-0814 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	29,04	2030,57	--	58968	--	2500	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*86,10*		*2500*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*86,10*				*2500*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*169,33*		*4917*				
		Сметная стоимость				*66386*				
73	23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	4,4	4515,82	--	19870	--	842	--	--

		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*191,47*		*842*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*191,47*				*842*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*376,58*		*1657*				
		Сметная стоимость				*22369*				
74	23-020302-6122 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	22	624,73	--	13744	--	583	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26,49*		*583*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,49*				*583*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,10*		*1146*				
		Сметная стоимость				*15473*				
75	23-020303-1906 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	22	3909,08	--	86000	--	3646	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*165,74*		*3646*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*165,74*				*3646*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*325,99*		*7172*				
		Сметная стоимость				*96818*				
76	21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	22	585,90	--	12890	--	547	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,84*		*547*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,84*				*547*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,86*		*1075*				
		Сметная стоимость				*14511*				
77	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Конструкции стальные из одного профиля	0,69828	329904,12	--	230365	--	9767	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13987,93*		*9767*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13987,93*				*9767*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27511,36*		*19211*				
		Сметная стоимость				*259343*				
		УКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ ПРОВОДА								

78	21-130816-1105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Лента сигнальная с металлической проволокой								
		1000м	2,05	38,52	--	79	--	3	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,63*		*3*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,63*				*3*		
		Сметная стоимость		*3,21*		*7*				
		УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ				*89*				
79	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80								
		м	1787,12	616,22	--	1101259	--	46693	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,13*		*46693*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,13*				*46693*		
		Сметная стоимость		*51,39*		*91836*				
80	23-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80				*1239789*				
		м	321,28	364,37	--	117065	--	4964	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,45*		*4964*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,45*				*4964*		
		Сметная стоимость		*30,39*		*9762*				
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ				*131791*				
81	23-020101-0607 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)								
		шт.	112	738,75	--	82740	--	3508	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,32*		*3508*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,32*				*3508*		
		Сметная стоимость		*61,61*		*6900*				
82	23-020101-1006 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)				*93148*				
		шт.	112	200,11	--	22412	--	950	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*8,48*		*950*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,48*				*950*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,69*		*1869*				
		Сметная стоимость				*25231*				
83	23-020103-2806 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50**	22	747,64	--	16448	--	697	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*31,70*		*697*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,70*				*697*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,35*		*1372*				
		Сметная стоимость				*18517*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			8554391				
		Накладные расходы -	Тенге			362706				
		Сметная прибыль -	Тенге			713368				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			9630465				
		РАЗДЕЛ 4. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
		УКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ								
84	23-010502-0817	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива**	90,9	4515,82	--	410488	--	17405	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*191,47*		*17405*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*191,47*				*17405*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*376,58*		*34231*				
		Сметная стоимость				*462124*				
85	23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 ГОСТ 18599-2001 (ЗАПАС 10%)**	9,09	4515,82	--	41049	--	1740	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*191,47*		*1740*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*191,47*				*1740*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*376,58*		*3423*				
		Сметная стоимость				*46213*				
		МОНТАЖ КРАНОВ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ 160мм-1ШТ								
86	23-040909-1006 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока до 1000 мм, PN 25, DN 160 ГОСТ 21345-2005**	1	148758,01	--	148758	--	6307	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6307,34*		*6307*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6307,34*				*6307*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12405,23*		*12405*				

		Сметная стоимость				*167471*				
87	23-010103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	1,506	568,61	--	856	--	36	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,11*		*36*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,11*				*36*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,42*		*71*				
		Сметная стоимость				*964*				
88	23-051204-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Ковер	1	385,76	--	386	--	16	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,36*		*16*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,36*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,17*		*32*				
		Сметная стоимость				*435*				
89	23-010502-0814 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	1,5	2030,57	--	3046	--	129	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*86,10*		*129*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*86,10*				*129*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*169,33*		*254*				
		Сметная стоимость				*3429*				
90	23-020302-8913 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1822,80	--	1823	--	77	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*77,29*		*77*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*77,29*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*152,01*		*152*				
		Сметная стоимость				*2052*				
91	23-020304-2613 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	4508,84	--	9018	--	382	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*191,17*		*382*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*191,17*				*382*		

		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*376,00*		*752*				
		Сметная стоимость				*10152*				
		УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК, КРАНОВ, ОТВОДОВ, МУФТ.								
92	23-020303-2612 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	25261,16	--	25261	--	1071	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1071,07*		*1071*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1071,07*				*1071*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2106,58*		*2107*				
		Сметная стоимость				*28439*				
93	23-020304-1013 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	18228,98	--	18229	--	773	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*772,91*		*773*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*772,91*				*773*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1520,15*		*1520*				
		Сметная стоимость				*20522*				
94	23-020304-2616 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	10595,05	--	21190	--	898	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*449,23*		*898*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*449,23*				*898*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*883,54*		*1767*				
		Сметная стоимость				*23856*				
95	23-020304-2613 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	4508,84	--	9018	--	382	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*191,17*		*382*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*191,17*				*382*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*376,00*		*752*				
		Сметная стоимость				*10152*				
		УКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ ПРОВОДА								
96	21-130816-1105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Лента сигнальная с металлической проволокой	0,09	38,52	--	3	--	--	--	--

		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,63*		*0*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,63*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,21*		*0*				
		Сметная стоимость				*3*				
		Столбики -2шт								
97	21-049999-0101 **РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Столбики из тяжелого бетона**	0,1	34634,07	--	3463	--	147	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1468,48*		*147*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1468,48*				*147*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2888,20*		*289*				
		Сметная стоимость				*3899*				
98	24-010201-0101 **РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Знаки дорожные 1.3.1, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	2	5285,03	--	10570	--	448	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*224,09*		*448*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*224,09*				*448*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*440,73*		*881*				
		Сметная стоимость				*11900*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			703158				--
		Накладные расходы -	Тенге			29814				
		Сметная прибыль -	Тенге			58308				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			791280				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			24445893				--
		Накладные расходы -	Тенге			1036505				
		Сметная прибыль -	Тенге			2038262				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			27520660				--
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,0%	**Тенге**			0				
		ИТОГО:	**Тенге**			27520660				
		ЗАТРАТЫ ПО СНЕГОБОРЬБЕ 1,35%	**Тенге**			0				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**Тенге**			0				
		ИТОГО:	**Тенге**			27520660				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2016Г.	**Тенге**			27520660				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 кв. 2016 г.	**Тенге**			27520660				
		в том числе в текущих ценах на 2016 год - 100 %, К=1	**Тенге**			27520660				
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %				3302479				
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				30823139				

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства" Агымжай С.

ПОДРЯДЧИК:ТОО "КомпанияГазСтрой" Абуталипов О.И

ТЕХНАДЗОР:ТОО "Акмешит Элит Строй" Байкошкенов Ж.

Счет-фактура № 00000000030 от 28.11.16 (1)

Поставщик: ТОО "Компания Газ Строй" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090940015620, г.Кызылорда пр. Абая д 33 кв 14, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0003143 от 06.08.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ764322203398T00345 в ДО АО Банк ВТБ (Казахстана), , БИК VTBAKZKZ (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Согласно договора № 200 от 01.09.2016 г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Кызылорда ул. М. Шокай 147

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Городской отдел строительства" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140014281, г. Кызылорда ул. М. Шокай 147 (10а)

ИИК получателя: KZ38070103KSN3310000 в Департамент Казначейства по Кызылординкой области, г.Кызылорда, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство инженерных сетей по адресу г.Кызылорда мкр.Арай-3.Наружные инженерные сети.Строительство телефонизация и газоснабжения" в согл. акта выполнных работ за ноябрь месяц 2016 г	тнг	1	29 852 625,89	29 852 625,90	12%	3 582 315,10	33 434 941,00		
Всего по счету:					29 852 625,90		3 582 315,10	33 434 941,00		

Директор: Абуталипов О. И.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не П.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность) Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

«Компания ГазСтрой»

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику

СПРАВКА

Стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2016г
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансируещему банку)

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Городской отдел строительства"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КомпанияГазСтрой"**

Наименование объекта: **"Строительство инженерных сетей по адресу г.Кызылорда мкр.Арай-3.Наружные инженерные сети.Строительство телефонизация и газоснабжения"**

Договор: №200 от 01.09.2016г.

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сметная стоимость в тенге	Тендерная стоимость в тенге	Акт выполненных работ с начала года	Акт выполненных работ на текущий период
	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах
А	1	3	5	7
"Строительство инженерных сетей по адресу г.Кызылорда мкр Арай-3.Наружные инженерные сети.Строительство телефонизация и газоснабжения"	64258080	64258080,00	64258080,00	33434941
Итого:	64258080	64258080,00	64258080,00	33434941

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства" **Атымжай С**

ПОДРЯДЧИК:ТОО "КомпанияГазСтрой" **Абуталипов О.И**

ТЕХНАДЗОР:ТОО "Акмешит Элит Строй" **Байкошкенов Ж**

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Городской отдел строительства"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КомпанияГазСтрой"**
Наименование объекта - **"Строительство инженерных сетей по адресу г.Кызылорда мкр.Арай-3.Наружные инженерные сети.Строительство телефонизация и газоснабжения"**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь месяц 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНАЯ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ. ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ								
1	13-100902-0904 РСНБ РК 2015	Шкаф телефонный распределительный емкостью до 1200х2. Монтаж при установке в готовой нише	1	15156,52	2577,55	15157	2578	5122	15,00	15
		шкаф		9297,60	741,79	9298	742	42,8	1,06	1
		Накладные расходы -		*5121,68*		*5122*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*4296,86*				*4297*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*824,82*				*825*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1622,26*		*1622*				
		Сметная стоимость				*21901*				
2	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка ОК в траншее	3,68	50245,04	34879,76	184902	128358	45179	21,00	77
		км		15365,28	7377,09	56544	27148	42,8	9,04	33
		Накладные расходы -		*12276,83*		*45179*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*9733,73*				*35820*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2543,10*				*9359*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*5001,75*		*18406*				
		Сметная стоимость				*248487*				
3	13-100904-0203 РСНБ РК 2015	Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	2,32	178,05	71,73	413	166	148	0,14	--
		м кабеля		105,44	20,64	245	48	42,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*63,80*		*148*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*53,96*				*125*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,84*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*19,35*		*45*				
		Сметная стоимость				*606*				
4	13-100902-0501 РСНБ РК 2015	Муфта оптическая число волокон 24-144. Монтаж	10	4375,01	1118,56	43750	11186	14078	3,00	30
		шт.		2417,70	321,91	24177	3219	42,8	0,46	5
		Накладные расходы -		*1407,77*		*14078*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1172,55*				*11726*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*235,23*				*2352*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*462,62*		*4626*				
		Сметная стоимость				*62454*				
5	13-100901-1115 РСНБ РК 2015	**Оптический разъем. Монтаж**								
		шт	10	5942,32	632,23	59423	6322	10522	2,00	20
		Накладные расходы -		1611,80	181,95	16118	1819	42,8	0,26	3
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1052,23*		*10522*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*767,72*				*7677*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*284,51*				*2845*		
		Сметная стоимость		*559,56*		*5596*				
6	13-100904-0301 РСНБ РК 2015	**Прокладка полиэтиленовой трубки в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку**				*75541*				
		м	2320	105,73	51,55	245299	119598	81838	0,07	162
		Накладные расходы -		54,18	14,84	125701	34419	42,8	0,02	49
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*35,27*		*81838*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,54*				*68531*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*5,74*				*13306*		
		Сметная стоимость		*11,28*		*26171*				
		КОЛОДЦЫ-27шт				*353308*				
7	11-340201-0501 РСНБ РК 2015	*Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство*								
		колодец	27	16748,19	1549,96	452201	41849	109519	6,91	187
		Накладные расходы -		4615,33	553,80	124614	14953	62,1	0,59	16
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*4056,25*		*109519*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3210,03*				*86671*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*846,23*				*22848*		
		Сметная стоимость		*1664,36*		*44938*				
						606657				
8	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	**Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм**								
		м3	8,37	7530,68	3892,63	63032	32581	27363	4,93	41
		Накладные расходы -		3214,93	1342,00	26989	11233	62,1	1,68	14
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5269,14*		*27363*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2829,86*				*23686*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*439,29*				*3677*		
		Сметная стоимость		*863,99*		*7232*				
						97626				
9	11-340201-0803 РСНБ РК 2015	**Разные работы при устройстве колодцев, установка консолей**								
		шт	162	698,55	--	113165	--	60840	0,82	133
		Накладные расходы -		534,41	--	86574	--	62,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*375,56*		*60840*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*331,87*				*53763*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*43,69*				*7078*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*85,93*		*13920*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*187926*				
10	24-040207-1202 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2016 года	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2								
		100 шт.	1,62	30600,00	--	49572	--	2102	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1297,44*		*2102*				
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*1297,44*				*2102*		
		Сметная стоимость		*2551,80*		*4134*				
11	21-130201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2016 года	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5,8				*55808*				
		т	0,055	429131,34	--	23602	--	1001	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18195,17*		*1001*				
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*18195,17*				*1001*		
		Сметная стоимость		*35786,12*		*1968*				
12	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство				*26571*				
		м3 основания	5,508	4198,68	942,96	23126	5194	3579	0,85	5
		Накладные расходы -		504,65	386,38	2780	2128	50,8	0,54	3
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*649,86*		*3579*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*452,65*				*2491*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*197,22*				*1086*		
		Сметная стоимость		*387,88*		*2136*				
13	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов				*28842*				
		т	0,002754	99226,93	1055,51	273	3	12	--	--
		Накладные расходы -		--	467,42	--	1	60,3	0,58	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*4501,03*		*12*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*281,86*				*1*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*4219,17*				*12*		
		Сметная стоимость		*8298,24*		*25*				
14	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены. Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону				*308*				
		м2 поверхности	216	696,66	10,92	150479	2359	23320	0,21	46
		Накладные расходы -		146,70	1,40	31686	302	50,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*107,96*		*23320*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*75,23*				*16250*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*32,73*				*7069*		
		Сметная стоимость		*64,37*		*13904*				
						187702				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
15	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка и отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет								
		м3 грунта	385	72,59	68,48	27945	26365	8180	0,01	3
		Накладные расходы -		4,11	25,39	1581	9774	59,1	0,03	12
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,25*		*8180*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,43*				*6710*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*3,82*				*1469*		
		Сметная стоимость		*7,51*		*2890*				
16	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2				*39015*				
		м3 грунта	380	17,39	17,39	6606	6606	1801		
		Накладные расходы -		–	6,50	–	2468	59,1	0,01	3
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,74*		*1801*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,84*				*1459*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*0,90*				*342*		
		Сметная стоимость		*1,77*		*673*				
17	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками				*9079*				
		м3 уплотненного грунта	380	98,00	41,56	37240	15791	19093	0,11	41
		Накладные расходы -		56,44	18,37	21449	6981	59,1	0,03	10
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*50,24*		*19093*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,21*				*16802*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*6,03*				*2291*		
		Сметная стоимость		*11,86*		*4507*				
18	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле в траншее				*60840*				
		м	1604	276,50	234,51	443507	376158	107360	0,06	96
		Накладные расходы -		41,99	81,76	67349	131140	42,8	0,10	160
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*66,93*		*107360*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,96*				*84954*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*13,97*				*22407*		
		Сметная стоимость		*27,47*		*44069*				
		МЕТОД ГНБ-30М/4ШТ				*594936*				
19	11-221401-0501 РСНБ РК 2015	Бестраншейная прокладка стального футляра буровнековыми машинами на длину до 30 м, диаметром до 400 мм								
		м футляра	120	11141,14	9349,53	1336937	1121944	353986	2,59	311
		Накладные расходы -		1772,98	2054,27	212758	246512	62,1	2,31	278
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2949,88*		*353986*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2376,72*				*285207*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*573,16*				*68779*		
				1127,28		*135274*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1826197*				
20	23-010201-0252 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80								
		м	120	12370,69	--	1484483	--	62942	--	--
		Накладные расходы -		*524,52*		*62942*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*524,52*				*62942*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*1031,62*		*123794*				
		Сметная стоимость				*1671219*				
21	11-220601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм								
		км	0,12	3059085,57	367239,21	367090	44069	43225	368,00	44
		Накладные расходы -		248679,68	107408,50	29842	12889	62,1	120,66	14
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*360211,93*		*43225*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*221130,76*				*26536*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*139081,17*				*16690*		
		Сметная стоимость		*273543,80*		*443141*				
22	11-250205-0101 РСНБ РК 2015	Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода до 100 мм								
		м	120	1490,57	771,51	178868	92581	56370	0,64	77
		Накладные расходы -		422,45	241,97	50694	29036	58,7	0,26	32
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*469,75*		*56370*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*390,01*				*46802*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*79,74*				*9568*		
		Сметная стоимость		*156,83*		*18819*				
23	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Заделка битумом и прядью концов футляра				*254057*				
		футляр	4	21564,73	1769,44	86259	7078	17231	7,99	32
		Накладные расходы -		5207,24	34,99	20829	140	62,1	0,05	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*4307,80*		*17231*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3255,43*				*13022*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*1052,37*				*4209*		
		Сметная стоимость		*2069,80*		*8279*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			*111769*				
		Накладные расходы -	Тенге			5393330				
		Сметная прибыль -	Тенге			1054810				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			515852				
						6963992				

РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНАЯ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	13-100904-0201 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу								
			2,543	164,92	58,60	419	149	157	0,14	
		м кабеля		105,44	16,87	268	43	42,8	0,02	
		Накладные расходы -		*61,56*		*157*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*52,34*				*133*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,21*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*18,12*		*46*				
		Сметная стоимость				*622*				
25	13-100902-0501 РСНБ РК 2015	Муфта оптическая число волокон 24-144. Монтаж								
			24	4375,01	1118,56	105000	26845	33786	3,00	72
		шт		2117,70	321,91	58025	7726	42,8	0,46	11
		Накладные расходы -		*1407,77*		*33786*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1172,55*				*28141*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*235,22*				*5645*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*462,62*		*11103*				
		Сметная стоимость				*149889*				
26	13-100901-1115 РСНБ РК 2015	Оптический разъем. Монтаж								
			42	5942,32	632,23	249577	26554	44194	2,00	84
		шт		1611,80	181,95	67696	7642	42,8	0,26	11
		Накладные расходы -		*1052,23*		*44194*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*767,72*				*32244*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*284,51*				*11949*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*559,56*		*23502*				
		Сметная стоимость				*317272*				
27	13-100904-0301 РСНБ РК 2015	Прокладка полиэтиленовой трубы в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку								
			3150	105,73	51,55	333057	162386	111116	0,07	221
		м		54,18	14,84	170671	46733	42,8	0,02	67
		Накладные расходы -		*35,27*		*111116*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*29,34*				*93049*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,74*				*18067*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*11,28*		*35534*				
		Сметная стоимость				*479707*				
		КОЛОДЦЫ-23шт								
28	11-340201-0504 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство								
			23	16748,19	1549,96	385208	35649	93294	6,91	159
		колодец		4615,33	553,80	106153	12737	62,1	0,59	14
		Накладные расходы -		*4056,25*		*93294*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3210,03*				*73831*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*846,23*				*19463*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1664,36*		*38280*				
		Сметная стоимость				*516782*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.6								
		шт.	23	13687,79	--	314819	--	13348	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*580,36*		*13348*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*580,36*				*13348*		
		Сметная стоимость		*1141,45*		*26253*				
30	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20				*354421*				
		шт	23	16283,21	--	374514	--	15879		
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*690,41*		*15879*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*690,41*				*15879*		
		Сметная стоимость		*1357,89*		*31231*				
31	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор и плит и колец диаметром до 1000 мм				*421625*				
		м3	7,13	7530,68	3892,63	53694	27754	23309	4,93	35
		Накладные расходы -		5214,93	1342,00	22922	9568	62,1	1,68	12
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3269,14*		*23309*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2829,86*				*20177*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*439,29*				*3132*		
		Сметная стоимость		*863,99*		*6160*				
32	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО2				*83163*				
		шт.	23	1348,15	--	31007	--	1315	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,16*		*1315*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*57,16*				*1315*		
		Сметная стоимость		*112,42*		*2586*				
33	23-030101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х				*34907*				
		комплект	23	26318,41	--	605323	--	25666	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1115,90*		*25666*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1115,90*				*25666*		
		Сметная стоимость		*2194,74*		*50479*				
						681468				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	24-040207-2302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300								
		шт	138	1419,84	--	195938	--	8308	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,20*		*8308*				
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*60,20*				*8308*		
		Сметная стоимость		*118,40*		*16340*				
35	11-340201-0803 РСНБ РК 2015	Разные работы при устройстве колодцев, установка консолей				*220585*				
		шт	138	698,55	--	96400	--	51827	0,82	113
		Накладные расходы -		534,41	--	73749	--	62,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*375,56*		*51827*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*331,87*				*45798*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*43,69*				*6029*		
		Сметная стоимость		*85,93*		*11858*				
36	24-040207-1202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2				*160085*				
		100 шт.	1,38	30600,00	--	42228		1790	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1297,44*		*1790*				
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*1297,44*				*1790*		
		Сметная стоимость		*2551,80*		*3521*				
37	21-130201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5,8				*47540*				
		т	0,048	429131,34	--	20598	--	873	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18195,17*		*873*				
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*18195,17*				*873*		
		Сметная стоимость		*35786,12*		*1718*				
38	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство				*23189*				
		м3 основания	4,692	4198,68	942,96	19700	4424	3049	0,85	4
		Накладные расходы -		504,65	386,38	2368	1813	50,8	0,54	3
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*649,86*		*3049*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*452,65*				*2124*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*197,22*				*925*		
		Сметная стоимость		*387,88*		*1820*				
						24569				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,002346	99226,93	1055,51	233	2	11	--	--
		т		--	467,42	--	1	60,3	0,58	--
		Накладные расходы -		*4501,03*		*11*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*281,86*				*1*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4219,17*				*10*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*8298,24*		*19*				
		Сметная стоимость				*263*				
40	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону								
		м2 поверхности	184	696,66	10,92	128186	2009	19865	0,21	39
		Накладные расходы -		146,70	1,40	26992	258	50,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*107,96*		*19865*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*75,23*				*13843*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*32,73*				*6022*		
		Сметная стоимость		*64,37*		*11844*				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				*159895*				
41	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка и отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет								
		м3 грунта	117	72,59	68,48	30268	28556	8860	0,01	3
		Накладные расходы -		4,11	25,39	1712	10586	59,1	0,03	13
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,25*		*8860*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,43*				*7268*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*3,82*				*1592*		
		Сметная стоимость		*7,51*		*3130*				
42	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2				*42258*				
		м3 грунта	415	17,39	17,39	7215	7215	1967	--	--
		Накладные расходы -		--	6,50	--	2696	59,1	0,01	3
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,74*		*1967*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,84*				*1593*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*0,90*				*373*		
		Сметная стоимость		*1,77*		*735*				
43	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками				*9916*				
		м3 уплотненного грунта	115	98,00	41,56	40670	17245	20852	0,11	45
		Накладные расходы -		56,44	18,37	23424	7623	59,1	0,03	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*50,24*		*20852*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,21*				*18349*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*6,03*				*2502*		
		Сметная стоимость		*11,86*		*4922*				
						66443				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле в траншее	1736	276,50	234,51	480005	407114	116195	0,06	104
		м		41,99	81,76	72891	141932	42,8	0,10	173
		Накладные расходы -		*66,93*		*116195*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*52,96*				*91944*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,97*				*24251*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*27,47*		*47696*				
		Сметная стоимость				*643896*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3514061				
		Накладные расходы -	Тенге			595660				
		Сметная прибыль -	Тенге			328778				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4438499				
		РАЗДЕЛ 3. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
45	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3285	70,81	65,78	232619	216078	56715	0,01	29
		м3		5,04	18,12	16541	59510	59,1	0,02	63
		Накладные расходы -		*17,26*		*56715*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*13,68*				*44946*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,58*				*11769*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*2,05*		*23147*				
		Сметная стоимость				*312481*				
46	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	155	1126,15	--	174554	--	114936	1,85	286
		м3		1126,15		174554	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*741,52*		*114936*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*665,56*				*103161*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*75,97*				*11775*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*149,41*		*23159*				
		Сметная стоимость				*312650*				
47	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	155	719,08	--	111457	--	73390	1,18	183
		м3		719,08		111457	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*473,48*		*73390*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*424,98*				*658,71*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,51*				*7519*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*95,41*		*14788*				
		Сметная стоимость				*199635*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей в котлованах бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	2425	14,90	14,90	36144	36144	9852	--	--
		м3		--	5,57	--	13504	59,1	0,01	17
		Накладные расходы -		*4,06*		*9852*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,29*				*7981*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,77*				*1871*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*1,52*		*3680*				
		Сметная стоимость				*49676*				
49	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	65	490,28	--	31868	--	20984	0,89	58
		м3		490,28	--	31868	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*322,84*		*20984*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*289,76*				*18854*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,07*				*2150*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*65,05*		*4228*				
		Сметная стоимость				*57080*				
50	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2425	98,00	41,56	237648	100772	121844	0,11	262
		м3		56,44	18,37	136877	44547	59,1	0,03	64
		Накладные расходы -		*50,24*		*121844*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*44,21*				*107221*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,03*				*14622*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*11,86*		*28759*				
		Сметная стоимость				*388251*				
		ПЕСЧАНОЕ ОСНОВАНИЕ								
51	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	485	2627,51	105,11	1274343	50978	251848	1,02	495
		м3 основания		605,58	24,49	293708	11879	62,1	0,04	17
		Накладные расходы -		*519,27*		*251848*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*391,28*				*189770*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*128,00*				*62078*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*251,74*		*122095*				
		Сметная стоимость				*1648286*				
		УКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ								
52	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,748	242582,32	72169,46	181452	53983	99232	247,00	185
		км трубопровода		164976,24	24072,90	123402	18007	62,1	38,24	29
		Накладные расходы -		*132662,74*		*99232*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*117399,51*				*87815*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15263,23*				*11417*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*30019,60*		*22455*				
		Сметная стоимость				*303138*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,626	183854,33	50658,97	115093	31713	64829	194,00	121
		км трубопровода		131097,44	16842,57	82067	10543	62,1	26,83	17
		Накладные расходы -		*103561,49*		*64829*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*91870,75*				*57511*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11690,74*				*7318*		
		СП от ПЗ+ПР (ПЗП) - 8%		*22993,27*		*14394*				
		Сметная стоимость				*194316*				
54	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	6,496	161645,25	39746,54	80176	19714	46464	179,00	89
		км трубопровода		120961,04	13163,50	59997	6529	62,1	21,05	10
		Накладные расходы -		*93676,65*		*46464*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*83291,34*				*41313*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10385,31*				*5151*		
		СП от ПЗ+ПР (ПЗП) - 8%		*20425,75*		*10131*				
		Сметная стоимость				*136771*				
		ФУТ.ЛЯР 225ММ-8ШТ/32М								
55	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр труб диам. 250 мм	32	1033,49	14,62	33072	468	14589	0,91	29
		м		634,72	1,89	20311	60	62,1		
		Накладные расходы -		*435,92*		*14589*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*395,33*				*12651*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,58*				*1939*		
		СП от ПЗ+ПР (ПЗП) - 8%		*119,15*		*3813*				
		Сметная стоимость				*51474*				
56	11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	0,932	317799,62	106224,88	10170	3399	5265	296,00	9
		км трубопровода		197704,32	35638,48	6327	1140	62,1	56,49	2
		Накладные расходы -		*164524,59*		*5265*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*144905,88*				*4637*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19618,71*				*628*		
		СП от ПЗ+ПР (ПЗП) - 8%		*38585,94*		*1235*				
		Сметная стоимость				*16670*				
57	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	8	18702,68	1769,44	149621	14156	33492	7,99	64
		футляр		5207,24	34,99	41658	280	62,1	0,05	
		Накладные расходы -		*4186,45*		*33492*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3255,43*				*26943*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*931,02*				*7448*		
		СП от ПЗ+ПР (ПЗП) - 8%		*1831,18*		*14649*				
		Сметная стоимость				*197762*				
		ФУТ.ЛЯР 160ММ-6ШТ/24								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	11-221401-0302 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр труб диам. 150 мм	24	838,16	11,05	20116	265	10626	0,90	22
		м		627,72	1,33	15065	32	62,1		
		Накладные расходы -		*442,74*		*10626*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*390,64*				*9375*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,10*				*1250*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*102,47*		*2459*				
		Сметная стоимость				*33201*				
59	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,024	242582,32	72169,46	5822	1732	3184	247,00	6
		км трубопровода		164976,24	24072,90	3959	578	62,1	38,24	1
		Накладные расходы -		*132662,74*		*3184*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*117399,51*				*2818*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15263,23*				*366*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*30019,60*		*720*				
		Сметная стоимость				*9726*				
60	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	6	18702,68	1769,44	112216	10617	25119	7,99	48
		футляр		5207,24	34,99	31243	210	62,1	0,05	
		Накладные расходы -		*4186,45*		*25119*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3235,43*				*19533*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*951,02*				*5586*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*1831,13*		*10987*				
		Сметная стоимость				*148321*				
		ФУТЛЯР 110ММ-10ШТ/40М								
61	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм	40	747,43	10,74	29897	430	16592	0,84	34
		м		590,63	1,19	23625	48	62,1		
		Накладные расходы -		*414,79*		*16592*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*367,52*				*14701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,27*				*1891*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*92,98*		*3719*				
		Сметная стоимость				*50208*				
62	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,04	183854,33	50658,97	7354	2026	4142	194,00	8
		км трубопровода		131097,44	16842,57	5244	674	62,1	26,83	1
		Накладные расходы -		*103561,49*		*4142*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*91870,75*				*3675*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11690,74*				*468*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*22993,27*		*920*				
		Сметная стоимость				*12416*				
63	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	10	18702,68	1769,44	187027	17694	41865	7,99	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		футляр		5207,24	34,99	52072	350	62,1	0,05	1
		Накладные расходы -		*4186,45*		*41865*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3255,43*				*32554*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*931,02*				*9310*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*1831,13*		*18311*				
		Сметная стоимость				*247203*				
		ЛОЖАМЕНТ								
64	11-221401-0303 РСНБ РК 2015	**Протаскивание в футляр труб диам. 200 мм**								
			2,4	897,23	11,35	2153	27	1070	0,90	2
		м		628,42	1,47	1508	4	62,1		
		Накладные расходы -		*445,79*		*1070*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*391,16*				*939*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,63*				*131*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*107,44*		*258*				
		Сметная стоимость				*3481*				
65	11-221401-0302 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр труб диам. 150 мм								
			1,8	838,16	11,05	1509	20	797	0,90	2
		м		627,72	1,33	1130	2	62,1		
		Накладные расходы -		*442,74*		*797*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*390,64*				*703*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,10*				*94*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*102,47*		*184*				
		Сметная стоимость				*2490*				
66	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм								
			3	717,43	10,74	2242	32	1244	0,84	3
		м		590,63	1,19	1772	4	62,1		
		Накладные расходы -		*414,79*		*1244*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*367,52*				*1103*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,27*				*142*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*92,98*		*279*				
		Сметная стоимость				*3765*				
		МОНТАЖ КРАНОВ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ 110мм-4ШТ								
67	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
			14	719,08	--	10067	--	6629	1,18	17
		м3 грунта		719,08	--	10067	--	59,1		
		Накладные расходы -		*473,48*		*6629*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*424,98*				*5950*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,51*				*679*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*95,41*		*1336*				
		Сметная стоимость				*18031*				
68	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1								
			7,6	490,28	--	3726	--	2454	0,89	7
		м3 грунта		490,28	--	3726	--	59,1		
		Накладные расходы -		*322,83*		*2454*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*289,76*				*2202*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		33,07				251		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		65,05		494				
		Сметная стоимость				6674				
69	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
		м3 уплотненного грунта	7,6	98,00	41,56	745	316	382	0,11	1
		Накладные расходы -		56,44	18,37	429	140	59,1	0,03	-
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		50,24		382				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		44,21				336		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		6,03				46		
		Сметная стоимость		11,86		90				
70	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство				1217				
		м3 основания	3,8	2936,54	553,23	14095	2656	2312	0,78	4
		Накладные расходы -		463,09	211,43	2223	1015	50,8	0,29	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		481,70		2312				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		342,66				1645		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		139,04				667		
		Сметная стоимость		273,46		1313				
71	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Установка кранов диам. до 110 мм				17720				
		1шт	4	1257,95	45,96	5032	184	2602	1,40	6
		Накладные расходы -		901,43	20,99	3606	84	62,1	0,03	-
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		650,45		2602				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		572,83				2291		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		77,62				310		
		Сметная стоимость		152,67		611				
72	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр стальных труб диам. ДО 100 мм				8244				
		м	0,006	747,43	10,74	4	-	2	0,84	-
		Накладные расходы -		590,63	1,19	4	-	62,1	-	-
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		414,79		2				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		367,52				2		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		47,27				0		
		Сметная стоимость		92,98		1				
73	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов				7				
		м3	0,28	23885,57	1683,81	6688	303	642	3,60	1
		Накладные расходы -		2317,97	217,40	649	61	48,5	0,31	-
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		2294,54		642				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1229,66				344		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		1064,89				298		
		Сметная стоимость		2094,41		586				
74	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство ковера				7917				
		шт	4	4578,80	1155,13	18315	4613	6651	2,74	11
		Накладные расходы -		1873,06	395,61	7492	1582	62,1	0,48	2
				1662,73		6651				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1408,85*				*56,35*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*255,88*				*1016*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*499,32*		*1997*				
		Сметная стоимость				*26963*				
75	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм (ЗАЩИТНАЯ ОБОЛОЧКА)**								
		м	0,0612	183854,33	50658,97	11252	3100	6338	194,00	12
		Накладные расходы -		131097,44	16842,57	8023	1031	62,1	26,83	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*103561,49*		*6338*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*91870,75*				*5622*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*11690,74*				*715*		
		Сметная стоимость		*22993,27*		*1407*				
76	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка				*18997*				
		шт.	12	698,13	424,86	8378	5098	3568	0,41	5
		Накладные расходы -		273,27	140,35	3279	1684	62,1	0,23	3
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*297,35*		*3568*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*256,86*				*3082*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*40,49*				*486*		
		Сметная стоимость		*79,64*		*956*				
		МОНТАЖ КРАНОВ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ 160мм-4ШТ				*12902*				
77	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
		м3 грунта	14	719,08	–	10067	–	6629	1,18	17
		Накладные расходы -		719,08	–	10067	–	59,1		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*473,48*		*6629*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*424,98*				*5950*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*48,51*				*679*		
		Сметная стоимость		*95,41*		*1336*				
78	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов I				*18031*				
		м3 грунта	7,6	490,28	–	3726	–	2454	0,89	7
		Накладные расходы -		490,28	–	3726	–	59,1		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*322,83*		*2454*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*289,76*				*2202*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*33,07*				*251*		
		Сметная стоимость		*65,05*		*494*				
79	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками				*6674*				
		м3 уплотненного грунта	7,6	98,00	41,56	745	316	382	0,11	1
		Накладные расходы -		56,44	18,37	429	140	59,1	0,03	
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*50,24*		*382*				
				44,21				*336*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,03*				*46*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*11,86*		*90*				
		Сметная стоимость				*1217*				
80	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	4,8	2936,54	553,23	14095	2656	2312	0,78	4
		м3 основания		463,09	211,43	2223	1015	50,8	0,29	1
		Накладные расходы -		*481,70*		*2312*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*342,66*				*1645*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*139,04*				*667*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*273,46*		*1313*				
		Сметная стоимость				*17720*				
81	11-220901-0105 РСНБ РК 2015	Установка кранов диам. 160 мм	4	1826,29	107,23	7305	429	3735	1,93	8
		1шт		1273,95	48,99	5096	196	62,1	0,07	
		Накладные расходы -		*913,81*		*3735*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*822,55*				*5286*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*112,27*				*449*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*220,81*		*883*				
		Сметная стоимость				*11923*				
82	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр стальных труб диам. ДО 100 мм	0,006	747,43	10,74	4		2	0,84	
		м		590,63	1,19	4		62,1		
		Накладные расходы -		*414,79*		*2*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*367,52*				*3*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,27*				*0*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*92,98*		*1*				
		Сметная стоимость				*7*				
83	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов	0,28	23885,57	1083,81	6688	303	642	3,60	1
		м3		2317,97	217,40	649	61	48,5	0,31	
		Накладные расходы -		*2294,54*		*642*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1229,66*				*344*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1064,89*				*298*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*2094,41*		*586*				
		Сметная стоимость				*7917*				
84	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство копера	4	4578,80	1153,13	18315	4613	6651	2,74	11
		шт		1873,06	395,61	7492	1582	62,1	0,48	2
		Накладные расходы -		*1662,73*		*6651*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1408,85*				*5635*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*253,88*				*1016*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*499,12*		*1997*				
		Сметная стоимость				*26963*				
85	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм (ЗАЩИТНАЯ ОБОЛОЧКА)	0,0612	183854,33	50658,97	11252	3100	6338	194,00	12
		м		131097,44	16842,57	8023	1031	62,1	26,83	2
		Накладные расходы -		*103561,49*		*6338*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		91870,75				5622		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		11690,74				715		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		22993,27		1407				
		Сметная стоимость				18997				
86	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка								
		шт.	12	698,13	424,86	8378	5098	3568	0,41	5
		Накладные расходы -		273,27	140,35	3279	1684	62,1	0,23	3
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		297,35		3568				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		256,86				3082		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		40,49				486		
		Сметная стоимость		79,64		956				
		УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК, КРАНОВ, ОТВОДОВ, МУФТ, ПЕРЕХОДОВ				12902				
87	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка								
		задвижка или клапан	22	920,60	45,96	20253	1011	11336	1,07	24
		Накладные расходы -		714,67	20,99	15723	462	62,1	0,03	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		515,25		11336				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		436,85				10031		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		58,40				1285		
		Сметная стоимость		114,87		2527				
88	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка				34116				
		шт.	117	1314,91	61,87	153845	7238	78516	1,47	172
		Накладные расходы -		970,32	7,00	113527	819	60,4	0,01	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		671,08		78516				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		590,30				69065		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		80,78				9451		
		Сметная стоимость		158,88		18589				
89	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых тройников				250950				
		шт	25	1028,91	625,60	25723	15640	10963	0,61	15
		Накладные расходы -		403,31	206,75	10083	5169	62,1	0,33	8
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		438,54		10963				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		378,85				9471		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		59,69				1492		
		Сметная стоимость		117,40		2935				
90	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт				39621				
		шт	192	698,13	424,86	134041	81573	57091	0,41	79
		Накладные расходы -		273,27	140,35	52468	26947	62,1	0,23	43
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		297,35		57091				
				256,86				49317		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,49*				*7774*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*79,64*		*15291*				
		Сметная стоимость				*206423*				
		УЗЕЛ ВЫХОДА ИЗ ГРУНТА ДИАМ. 63 ММ-22УЗЕЛ								
91	11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием (ФУТЛЯР)**								
		км	0,0275	572423,47	239095,35	15742	6575	7235	376,00	10
		Накладные расходы -		283169,36	85789,39	7787	2359	62,1	107,34	3
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*263108,97*		*7235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33985,59*				*6301*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*66842,59*				*935*		
		Сметная стоимость				*1838*				
92	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм				*24816*				
		м	29,04	747,43	10,74	21705	312	12046	0,84	25
		Накладные расходы -		590,63	1,19	17152	35	62,1		
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*414,79*		*12046*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*367,52*				*10673*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*47,27*				*1373*		
		Сметная стоимость		*92,98*		*2700*				
93	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Заделка битумом и прядью концов футляра				*36451*				
		футляр	22	21564,73	1769,44	474424	38928	94772	7,99	176
		Накладные расходы -		5207,24	34,99	114559	770	62,1	0,05	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*4307,80*		*94772*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3255,43*				*71619*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*1052,37*				*23152*		
		Сметная стоимость		*2069,80*		*45536*				
94	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка(ПАТРУБОК)				*614731*				
		км трубопровода	0,0044	242582,32	72169,46	1067	318	584	247,00	1
		Накладные расходы -		164976,24	24072,90	726	106	62,1	38,24	
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*132662,74*		*584*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*117399,51*				*517*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*15263,23*				*67*		
		Сметная стоимость		*30019,60*		*132*				
95	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка отводов, колен, патрубков, переходов, муфт				*1783*				
		шт	44	698,13	424,86	30718	18694	13083	0,41	18
		Накладные расходы -		273,27	140,35	12024	6175	62,1	0,23	10
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*297,35*		*13083*				
				256,86				*11302*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,49*				*1782*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*79,64*		*3504*				
		Сметная стоимость				*47306*				
96	11-220601-0907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**								
		км трубопровода	0,033	2185465,30	242760,06	72120	8011	5899	59,60	2
		Накладные расходы -		43608,13	89393,61	1439	2950	62,1	103,79	3
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*178759,79*		*5899*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*82594,08*				*2726*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*96165,72*				*4173*		
		Сметная стоимость		*189138,01*		*6242*				
97	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	**Монтаж корпусов**				*84261*				
		т	0,69828	59445,39	4887,56	41510	3413	23391	73,60	51
		Накладные расходы -		48581,89	215,52	33924	150	60,9	0,27	
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*33497,94*		*23391*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29717,44*				*20751*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*5780,50*				*2640*		
		Сметная стоимость		*7435,47*		*5192*				
98	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания под фундаменты**				*70093*				
		м3	0,66	2936,54	553,23	1938	365	318	0,78	1
		Накладные расходы -		463,09	211,43	306	140	50,8	0,29	
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*351,70*		*318*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*342,66*				*226*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*139,84*				*92*		
		Сметная стоимость		*273,46*		*180*				
99	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Заделка битумом и прядью концов футляра**				*2436*				
		футляр	22	21564,73	1769,44	474424	38928	94772	7,99	176
		Накладные расходы -		5207,24	34,99	114559	770	62,1	0,05	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*4367,80*		*94772*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3255,43*				*71619*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*1052,37*				*23152*		
		Сметная стоимость		*2069,80*		*45536*				
100	11-060701-0301 РСНБ РК 2015	**Засыпка пазух песком**				*614731*				
		м3	0,66	3858,65	875,42	2547	578	588	1,77	1
		Накладные расходы -		1153,54	284,60	761	188	48,5	0,38	
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*890,68*		*588*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*697,50*				*460*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*193,18*				*127*		
		Сметная стоимость		*379,95*		*251*				
101	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	**Очистка щетками**				*3386*				
			139,26	210,75		29348		17826	0,34	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		210,75	--	29348	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*128,00*		*17826*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*114,22*				*15907*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,78*				*1919*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*27,10*		*3774*				
		Сметная стоимость				*50948*				
102	11-130601-0302 РСНБ РК 2015	**Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом**								
		м2	139,26	141,62	0,61	19722	85	5397	0,09	13
		Накладные расходы -		57,75	0,21	8043	29	54,2	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*38,75*		*5397*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,42*				*4375*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*7,34*				*1022*		
		Сметная стоимость		*14,45*		*2009*				
103	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**				*27128*				
		м2	139,26	100,37	2,04	13978	284	4208	0,06	8
		Накладные расходы -		45,67	0,28	6360	39	54,2	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*30,22*		*4208*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,90*				*3468*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*5,41*				*750*		
		Сметная стоимость		*10,45*		*1455*				
104	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**				*19641*				
		м2	139,26	76,18	1,57	10609	218	2684	0,04	6
		Накладные расходы -		28,12	0,28	3916	39	54,2	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*19,28*		*2684*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,19*				*2144*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1,88*				*541*		
		Сметная стоимость		*7,64*		*1063*				
		УКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ ПРОВОДА				*14357*				
105	11-250209-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Укладка сигнальной ленты**								
		км	2,05	30606,97	27681,18	62744	56746	16312	4,60	9
		Накладные расходы -		2925,78	7957,11	5998	16312	58,7	9,60	20
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*7956,86*		*16312*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6388,26*				*13096*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1568,60*				*3216*		
		Сметная стоимость		*3085,11*		*6324*				
		УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ				*85580*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием								
			2,1	231538,94	33545,19	486232	70445	297070	253,00	531
		1км трубопровода		190536,83	12828,67	400127	26940	62,1	16,57	35
		Накладные расходы -		*141461,92*		*297070*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*126289,98*				*265209*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15171,95*				*31861*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*29840,07*		*62664*				
		Сметная стоимость				*845966*				
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ								
107	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка								
			0,0716	494991,09	225240,39	35441	16127	16694	312,70	22
		1 фасонных частей		252003,93	75763,01	18044	5425	62,1	94,30	7
		Накладные расходы -		*233162,42*		*16694*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*203544,51*				*14574*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29617,91*				*2121*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*58252,28*		*4171*				
		Сметная стоимость				*56306*				
		ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С КОММУНИКАЦИЯМИ								
108	11-250203-0104 РСНБ РК 2015	Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями и ТЭН до 35 кВ), диаметр трубопровода 200 мм								
			10	83656,33	44821,42	836563	448214	350306	57,70	577
		1шт		36217,14	15236,01	362171	152360	58,7	17,27	173
		Накладные расходы -		*35030,63*		*350306*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*30203,00*				*302030*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4827,64*				*48276*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*9494,96*		*94950*				
		Сметная стоимость				*1281819*				
		КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ФАСАДНОГО ГАЗ-ВО								
109	11-070197-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка								
			1,08	408813,96	4403,85	441519	4756	41379	42,70	46
		1 стальных элементов		31688,95	720,79	34224	778	62,1	1,03	1
		Накладные расходы -		*38313,53*		*41379*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*20126,45*				*21737*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18187,07*				*19642*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*35770,20*		*38642*				
		Сметная стоимость				*521529*				
		ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗ-Д НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ)								
110	11-250126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Продувка воздухом трубопровода диаметром ДО 350 мм								
			1,95	199595,10	162339,25	389210	316562	98560	43,50	85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		31828,08	36944,07	62065	72041	58,7	43,04	84
		Накладные расходы -		*50543,74*		*98560*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*40369,25*				*78720*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10174,49*				*19840*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*20011,11*		*39022*				
		Сметная стоимость				*526792*				
111	11-250127-0101 РСНБ РК 2015	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром ДО 350 мм								
		км	1,95	551770,15	436122,00	1075952	850438	304561	172,00	335
		Накладные расходы -		113533,76	103483,13	221391	201792	58,7	121,11	236
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*150135,26*		*304561*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*127388,92*				*248408*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*28796,34*				*56153*		
		Сметная стоимость		*56616,43*		*110421*				
112	13-390101-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы наружным диаметром до 159 мм. Протирка зветовой поверхности				*1490954*				
		стык	252	98,61	--	24849	--	8517	0,10	25
		Накладные расходы -		69,98	--	17635	--	40,6	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*33,80*		*8517*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,41*				*7160*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*5,39*				*1357*		
		Сметная стоимость		*10,59*		*2669*				
113	13-390201-0509 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 28 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное				*360,15*				
		стык	252	695,14	29,61	175175	7462	74358	0,80	202
		Накладные расходы -		627,58		158149	--	40,6	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*295,07*		*74358*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*254,80*				*64209*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*40,28*				*10150*		
		Сметная стоимость		*79,22*		*19963*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			*269496*				
		Накладные расходы -	Тенге			8266832				
		Сметная прибыль -	Тенге			2730838				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			879814				
			Тенге			11877484				
		РАЗДЕЛ 4. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
114	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			185	70,81	65,78	13100	12169	3194	0,01	2
		м3		5,04	18,12	932	3351	59,1	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*17,26*		*3194*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*13,68*				*2531*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,58*				*663*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*7,05*		*1304*				
		Сметная стоимость				*17598*				
115	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	8,8	1126,15	--	9910	--	6525	1,85	16
		Накладные расходы -		1126,15	--	9910	--	59,1	--	-
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*741,52*		*6525*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*665,56*				*5857*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*75,97*				*669*		
		Сметная стоимость		*149,41*		*1315*				
116	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами				*17750*				
		м3	8,8	719,08	--	6328	--	4167	1,18	10
		Накладные расходы -		719,08	--	6328	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*473,48*		*4167*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*424,98*				*3740*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*48,51*				*427*		
		Сметная стоимость		*95,41*		*840*				
117	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м				*11334*				
		м3	135	14,90	14,90	2012	2012	548		
		Накладные расходы -		-	5,57	-	752	59,1	0,01	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,06*		*548*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,29*				*444*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*0,77*				*104*		
		Сметная стоимость		*1,52*		*205*				
118	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы				*2765*				
		м3	3,58	490,28	--	1755	--	1156	0,89	3
		Накладные расходы -		490,28	--	1755	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*322,83*		*1156*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*289,76*				*1057*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*33,07*				*118*		
		Сметная стоимость		*65,05*		*211*				
119	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками				*3144*				
		м3	135	98,00	41,56	13230	5610	6783	0,11	15
		Накладные расходы -		56,44	18,37	7620	2480	59,1	0,03	4
				50,24		*6783*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*44,21*				*5969*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,03*				*814*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*11,86*		*1601*				
		Сметная стоимость				*21614*				
		ПЕСЧАНОЕ ОСНОВАНИЕ								
120	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	27,67	2627,51	105,11	72703	2908	14368	1,02	28
		м3 основания		605,58	24,49	16757	678	62,1	0,04	1
		Накладные расходы -		*519,27*		*14368*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*391,28*				*10827*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*128,00*				*3542*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*251,74*		*6966*				
		Сметная стоимость				*94017*				
		УКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ								
121	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,090	242582,32	72169,46	24016	7145	13134	247,00	22
		км трубопровода		164976,24	24072,90	16333	2383	62,1	38,24	4
		Накладные расходы -		*132662,74*		*13134*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*117399,51*				*11623*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15263,23*				*1511*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*30019,60*		*2972*				
		Сметная стоимость				*40122*				
		МОНТАЖ КРАНОВ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ 160мм-1ШТ								
122	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,5	719,08	--	2517	--	1657	1,18	4
		м3 грунта		719,08	--	2517	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*473,48*		*1657*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*424,98*				*1487*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,51*				*170*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*95,41*		*334*				
		Сметная стоимость				*4508*				
123	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, канавы котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов I	1,9	490,28	--	932	--	613	0,89	2
		м3 грунта		490,28	--	932	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*322,83*		*613*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*289,76*				*551*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,07*				*63*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*65,05*		*124*				
		Сметная стоимость				*1669*				
124	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1,9	98,00	41,56	186	79	95	0,11	--
		м3 уплотненного грунта		56,44	18,37	107	35	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*50,24*		*95*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*44,21*				*84*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,03*				*11*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*11,86*		*23*				
		Сметная стоимость				*304*				
125	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**								
		м3 основания	1,2	2936,54	553,23	3524	664	578	0,78	1
		Накладные расходы -		463,09	211,43	556	254	50,8	0,29	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*481,70*		*578*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*342,66*				*411*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*139,04*				*167*		
		Сметная стоимость		*273,46*		*328*				
126	11-220901-0105 РСНБ РК 2015	**Установка кранов диам. 160 мм**				*4430*				
		1шт	1	1826,29	107,23	1826	107	934	1,93	2
		Накладные расходы -		1273,95	48,99	1274	49	62,1	0,07	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*933,81*		*934*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*824,55*				*822*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*112,27*				*112*		
		Сметная стоимость		*220,81*		*221*				
127	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр стальных труб диам. до 100 мм				*2981*				
		м	0,0015	747,43	10,74	1	–	1	0,84	–
		Накладные расходы -		590,63	7,19	1	–	62,1		
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*414,79*		*1*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*367,52*				*1*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*47,27*				*0*		
		Сметная стоимость		*92,98*		*0*				
128	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов				*2*				
		м3	0,07	23885,57	1083,81	1672	76	161	3,60	–
		Накладные расходы -		2317,97	217,40	162	15	48,5	0,31	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2294,54*		*161*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1229,66*				*86*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*1064,89*				*75*		
		Сметная стоимость		*2094,41*		*147*				
129	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство ковера				*1979*				
		шт	1	4578,80	1155,13	4579	1153	1663	2,74	3
		Накладные расходы -		1873,06	595,61	1873	596	62,1	0,48	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1662,73*		*1663*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1408,85*				*1409*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*253,88*				*254*		
		Сметная стоимость		*499,42*		*499*				
130	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм (ЗАЩИТНАЯ ОБОЛОЧКА)				*6741*				
		м	0,0153	185854,33	50658,97	2815	775	1584	194,00	3
				151097,44	16842,57	2006	258	62,1	26,83	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*103561,49*		*1584*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*91870,75*				*1406*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11690,74*				*179*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*22993,27*		*352*				
		Сметная стоимость				*4749*				
131	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка								
			3	698,13	424,86	2094	1275	892	0,41	1
		шт		273,27	140,35	820	421	62,1	0,23	1
		Накладные расходы -		*297,35*		*892*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*256,86*				*771*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,49*				*121*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*79,64*		*239*				
		Сметная стоимость				*3225*				
132	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК, КРАНОВ, ОТВОДОВ, МУФТ, ПЕРЕХОДОВ Установка полиэтиленовых тройников								
			1	1028,91	625,60	1029	626	439	0,61	1
		шт		403,31	206,75	403	207	62,1	0,33	1
		Накладные расходы -		*438,54*		*439*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*378,85*				*379*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,69*				*60*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*117,40*		*117*				
		Сметная стоимость				*1585*				
133	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт								
			5	698,13	424,86	3491	2124	1487	0,41	2
		шт		273,27	140,35	1366	702	62,1	0,23	1
		Накладные расходы -		*297,35*		*1487*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*256,86*				*1284*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,49*				*202*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*79,64*		*398*				
		Сметная стоимость				*5376*				
134	11-250209-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	УКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ ПРОВОДА Укладка сигнальной ленты								
			0,09	30606,97	27681,18	2755	2491	716	4,60	–
		км		2925,78	7957,11	263	716	58,7	9,60	1
		Накладные расходы -		*7956,86*		*716*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*6388,26*				*575*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1568,60*				*141*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*3085,11*		*278*				
		Сметная стоимость				*3749*				
135	11-270901-0301 РСНБ РК 2015	Столбики -2шт Установка столбиков сигнальных железобетонных								
			2	5901,84	541,63	11804	1083	1219	0,64	1
		шт		393,35	178,34	787	357	60,3	0,19	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*609,59*		*1219*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,5%		*344,73*				*689*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*264,85*				*530*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*520,91*		*1042*				
		Сметная стоимость				*14065*				
136	11-250129-0501 РСНБ РК 2015	Установка опознавательного знака	2	1422,72	–	2845	–	1352	1,68	3
		шт		1006,20	–	2012	–	58,7	–	–
		Накладные расходы -		*676,01*		*1352*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*590,64*				*1181*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*85,37*				*171*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*167,90*		*336*				
		Сметная стоимость				*4533*				
		ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗ. И НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ)								
137	11-250126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Продувка воздухом трубопровода диаметром ДО 350 мм	0,09	199595,10	162339,25	17964	14611	4549	43,50	4
		км		31828,08	36944,07	2865	3325	58,7	43,04	4
		Накладные расходы -		*50543,74*		*4549*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*49369,25*				*5633*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10174,49*				*936*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*20011,11*		*1801*				
		Сметная стоимость				*24314*				
138	11-250127-0101 РСНБ РК 2015	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром ДО 350 мм	0,09	551770,15	436122,00	49659	39251	14057	172,00	15
		км		113533,76	103483,13	10218	9313	58,7	121,11	11
		Накладные расходы -		*156185,26*		*14057*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*127388,92*				*11465*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28796,34*				*2592*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*56636,43*		*5097*				
		Сметная стоимость				*68813*				
139	13-390101-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы наружным диаметром до 159 мм. Протирка ацетоном поверхности	15	98,61	–	1479	–	507	0,10	2
		стык		69,98	–	1050	–	40,6	–	–
		Накладные расходы -		*33,80*		*507*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*28,41*				*426*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,39*				*81*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*10,59*		*159*				
		Сметная стоимость				*2145*				
140	13-390201-0509 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 28 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	15	695,14	29,61	10427	444	4426	0,80	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стык		627,58	--	9414	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*295,07*		*4426*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*254,80*				*3822*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,28*				*604*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*79,22*		*1188*				
		Сметная стоимость				*16041*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			264651				
		Накладные расходы -	Тенге			86805				
		Сметная прибыль -	Тенге			28446				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			379902				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			17438874				
		Накладные расходы -	Тенге			4468113				
		Сметная прибыль -	Тенге			1752890				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			23659877				
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,0%	Тенге			0				--
		ИТОГО:	Тенге			23659877				
		ЗАТРАТЫ ПО СНЕГОБОРЬБЕ 1,35%	Тенге			0				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			6192749				
		ИТОГО:	Тенге			29852626				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2016Г.	Тенге			29852626				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 кв. 2016 г.	Тенге			29852626				
		в том числе в текущих ценах на 2016 год - 100 %, К=1	Тенге			29852626				
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %				3582315				
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				33434941				

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства" Атымжай С

ПОДРЯДЧИК:ТОО "КомпанияГазСтрой" Абуталипов О.И

ТЕХНАДЗОР:ТОО "Акмешит Элит Строй" Найкошкенов Ж