Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Влад"**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Архстрой-KZ"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту «Газификация КГУ «Шенберталская общеобразовательная средняя школа» в с.Шенбертал, Иргизского района, Актюбинской области»

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		16	**28.08.2024г.**				

Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**1 000 155,36**	**892 995,85**	**892 995,85**						**107 159,50**	**1 000 155,36**
Акт приемки выполненных работ №1		254 251,75	254 251,75		0				30 510,21	284 761,96
Акт приемки выполненных работ №2		638 744,11	638 744,11		0				76 649,29	715 393,40

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Влад"

Директор _____ **Бақытжанұлы Шапағат**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Архстрой-KZ"

Директор _____ **Бегембетов Е.С.**

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Влад"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Архстрой-KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительно-монтажные работы по объекту «Газификация КГУ «Шенберталская общеобразовательная средняя школа» в с.Шенбертал, Иргизского района, Актюбинской области»**

Договор подряда №16 от 28.08.2024г. (наименование)

Акт выполненных работ №2

за **сентябрь 2024** (месяц, год) на **Наружные сети газопровода высокого давления ЛС 6-1-1**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023 г. (версия 2023.8)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
			Разработка котлована									
1	1	1101-0101-0326	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от обьема котлована или его площади, применено Кзтр=1,2, Кэм=1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	16,20	248,30 / 14,71	233,59 / 63,28	4022 / 238	3784 / 1025	0	910 / 395	5326
2	2	1101-0104-0404	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	16,02	37,74 / --	37,74 / 12,88	605 / --	604 / 206	--	149 / 60	814
3	3	1101-0201-0501	**Грунт 1.2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	16,02	330,25 / 179,46	150,79 / 74,45	5291 / 2875	2416 / 1193	0 / 0	2929 / 658	8877
			Отвозка лишнего грунта									
4	4	1101-0102-0325	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3.** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,18	169,16 / 7,96	160,26 / 45,65	30 / 1	29 / 8	0	7 / 3	40
5	5	411-102-0203	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 /2,727/ км** *НР - 72%; СП - 8%*	т*км	0,216	512,68 / --	-- / --	111 / --	-- / --		-- / 9	120

6	6	1116-0601-0101	Работа в отвале 1 группы грунтов	м3	0,18							10
			НР - 72%; СП - 8%			41,13	35,53	7	6		2	
						5,41	12,19	1	2		1	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								15187
			РАЗДЕЛ 2.Подземный газопровод высокого давления									
			Укладка в траншею труб									
7	7	1122-0501-0423	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0275							37813
			НР - 99%; СП - 8%			736836,80	310263,08	20263	8532		14749	
						426573,72	115167,17	11731	3167		2801	
9	9	1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опозновательной ленты, применен коэф. К затратам труда - 0,3, к времени	км кабеля	0,0275							1939
			НР-61%, СП - 8%			48528,21	30137	1335	829		460	
						18391,21	9043,1	506	249		144	
			Узел выхода ПВХ газопровода Ду-63 из грунта, лист ГСН-5 2 шт									
13	13	1122-0301	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0052							11639
			НР-99%, СП - 8%			1153868,67	202838,21	6000	1054	579	4777	
						839759,4	88155,07	4367	458		862	
16	16	1122-0501-0423	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,00266							3658
			НР-99%, СП - 8%			736836,80	310263,08	1960	825		1427	
						426573,72	115167,17	1135	306		271	
20	20	1122-0801-0105	Фассонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм Установка	т фасонных частей	0,002936							11954
			НР-99%, СП - 8%			2405338,56	895599,32	7062	2629	1321	4007	
						1060034,24	318458,32	3112	935		886	
23	23	1109-0305-0305	Конструкции опорные. Монтаж	т конструкций	0,0252302							3332
			НР - 98%; СП - 8%			86418,91	15046,64	2180	380	602	905	
						47489,02	4516,53	1198	114		247	
25	25	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,7316758							144
			СП - 8%			146,19	2,6	107	2	67	27	
						52,51	0,54	38	0		11	
26	26	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчанное. Устройство	м3 основания	0,2							3807
			НР - 69%; СП - 8%			15241,90	1939,85	3048	388	2320	477	
						1698,70	866,77	340	173		282	
			Испытание и контроль стыков									
28	28	1125-0210-0101	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установоек давлением до 8 Мпа (80	км трубопровода	0,0275							64560
			СП - 8%			1635254,62	1309232,62	44970	36004	963	14808	
						291032,01	300698,5	8003	8269		4782	
			Опозновательный знак /1шт/ дист ГСН-4									

29	29	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 25м. Монтаж	т	0,004	51712,88	20853,83	207	84	63	62	291
			СП - 8%			15050,8	7463,44	60	30		22	
31	31	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,18	50852,65	2087,11	9153	375	6685	1998	12043
			СП - 8%			11628,58	567,69	2093	102		892	
32	32	1125-0129-0501	Протектор. Установка опозновательного знака	знак	1	4709,58	--	4710	--	988	3387	8745
			СП - 8%			3722,14	--	3722	--		648	
34	34	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т	0,00119	1327431,93	12260,11	1580	14	1411	187	1909
			СП - 8%			130436,54	2921,54	155	3		141	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								161834
			РАЗДЕЛ 3.Надземный газопровод высокого давления									
36	36	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0045	979384,69	126907,97	4407	571	295	3743	8803
			СП - 8%			786885,66	53401,47	3541	240		652	
38	38	1122-0901-0201	Задвижки или клапана обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	3911,94	166,1	7824	332	1815	5789	14702
			СП - 8%			2838,6	85,08	5677	170		1089	
40	40	1122-1201-0101	к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	1368,72	55,54	5475	222	914	4296	10552
			СП - 8%			1084,78	--	4339	--		782	
43	43	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 да два раза	м2	0,81	335,00	6,96	271	6	119	101	402
			СП - 8%			179,72	1,07	146	1		30	
			Испытание и контроль стыков									
44	44	1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр до 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультрозвуковая дефектоскопия одним преобразователем сваных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	1346,73	23,98	2693	48	96	1555	4588
			НР - 69%; СП - 8%			1274,4		2549			340	

45	45	1125-0210-0101	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установоек давлением до 8 Мпа (80	км трубопровода	0,0045	1635254,62	1309232,62	7359	5891	158	2423	10565
			НР - 69%; СП - 8%			291032,01	300698,5	1310	1353		783	
46	46	1124-0202-0101	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующий стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1,00	20190,54	2793,1	20191	2793	1908	15335	38368
			НР - 80%; СП - 8%			15489,81		15490	3		2842	
					Молниеотвод							
47	47	1308-0206-1703	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	8	1352,53	119,77	10820	958	1315	6435	18636
			НР - 80%; СП - 8%			1068,34	48,91	8547	391		1380	
					Зземлитель							
56	56	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	9	8325,57	322,17	74930	2900	50396	16401	98638
			СП - 8%			2403,76	127,31	21634	1146		7307	
57	57	1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	12	1209,53	45,57	14514	547	8198	4298	20317
			СП - 8%			480,75	16,75	5769	201		1501	
					Элементы фундамента							
58	58	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /В10/	м3	0,32	37754,66	1980,89	12081	634	10589	930	14052
			НР - 80%; СП - 8%			2680,82	514,18	858	165		1041	
59	59	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /В25/	м3	2,11	47511,19	3051,84	100249	6439	84847	9747	118795
			СП - 8%			4247,99	828,12	8963	1747		8800	
					РАЗДЕЛ 4.Газорегуляторный пункт шкафного типа							
61	61	1119-0301-0101	Установка для редуцировангия давления газа. Устройство	установка	1,00	52544,59	1743,5	52545	1744	22201	28659	87701
			СП - 8%			28600,3	643,79	28600	644		6496	
					Фундамент Фм-1, ГСН-9							
63	63	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,3	5222,57	3366,47	1567	1010	2	956	2725
						1851,15	1575,78	555	473		202	

65	65	1127-0602-0901	Основание Розлив вяжущих материалов	т	0,0018	220823,87	3948,1	397	8	389	4	433
						1966,17		4			32	
66	66	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,7000	42086,02	3051,84	29460	2137	24349	3233	35309
						4247,99	828,12	2974	580		2615	
68	68	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24м. Монтаж	т конструкций	0,04535	51712,88	20853,83	2345	945	717	705	3293
						15050,8	7463,44	683	338		244	
70	70	1113-0301-1406	Поверхности металлическиеогрунтованные. Окраска эналями ПФ-115	м2	1,31515	146,19	20853,83	192	4	119	48	259
						52,51	2,6	69	1		19	
71	71	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Зд-1/	т	0,01722	1612492,50	2520,01	27767	44	18837	8105	38742
						516043,44	1203,13	8886	21		2870	
72	72	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,20000	3904,19	34,47	4685	42	3933	667	5780
						591,83	5,67	710	7		428	
	Металлические ограждения для ГРПШ, ГСН-10											
73	73	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,15000	5222,57	3366,47	783	505		478	1362
						1851,15	1575,78	278	236		101	
74	74	211-201-0106	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,17250	9578,00		1652		1652		1784
			СП - 8%								132	
75	75	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /В15/	м3	0,40000	40047,90	3051,84	16019	1220	13100	1848	19296
						4247,99	828,12	1699	331		1429	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге								555102
	РАЗДЕЛ 3.Надземный газопровод низкого давления											

79	79	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0065	979384,69	126907,97	6366	825	426	5407	12715
			СП - 8%			786885,66	53401,47	5115	347		942	
81	81	1122-0901-0201	Задвижки или клапана обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	3911,94	166,1	7824	332	1815	5789	14702
			СП - 8%			2838,6	85,08	5677	170		1089	
83	83	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	5	1368,72	55,54	6844	278	1142	5370	13191
			СП - 8%			1084,78	--	5424	--		977	
86	86	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 да два раза	м2	1,16	335,00	6,96	389	8	173	145	576
			СП - 8%			179,72	1,07	208	1		43	
			Испытание и контроль стыков									
87	87	1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр до 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультрозвуковая дефектоскопия одним преобразователем сваных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	1346,73	23,98	2693	48	96	1555	4588
			НР - 69%; СП - 8%			1274,4		2549			340	
88	88	1125-0210-0101	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установоек давлением до 8 Мпа (80	км трубопровода	0,0065	1635254,62	1309232,62	10629	8510	227	3500	15259
			НР - 69%; СП - 8%			291032,01	300698,5	1892	1955		1130	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**								**61031**
			РАЗДЕЛ 6.Подземный газопровод низкого давления									
			Укладка в траншею труб									
89	89	1122-0501-0423	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0085	736836,80	310263,08	6263	2637		4559	11687
			НР - 99%; СП - 8%			426573,72	115167,17	3626	979		866	
91	91	1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэф. К затратам труда - 0,3, к времени	км кабеля	0,0085	48528,21	30137	412	256		142	599
			НР-61%, СП - 8%			18391,21	9043,1	156	77		44	
95	95	1139-0201-0502	Трубопровод, диаметр до 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультрозвуковая дефектоскопия одним преобразователем сваных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	1346,73	23,98	1347	24	49	777	2294
			СП - 8%			1274,40	0,00	1274	0		170	

96	96	1125-0210-0101	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установоек давлением до 8 Мпа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0	1635254,62	1309232,62	13900	11129	297	4577	19955
			СП - 8%			291032,01	300698,50	2474	2556		1478	
			Узел выхода ПВХ газопровода Ду-63 из грунта , лист ГСН-5 /2шт/									
97	97	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0026	1153868,67	202838,21	3000	527	290	2388	5820
			НР-99%, СП - 8%			839759,4	88155,07	2183	229		431	
100	100	1122-0501-0423	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,00266	736836,80	310263,08	1960	825		1427	3658
			НР-99%, СП - 8%			426573,72	115167,17	1135	306		271	
104	104	1122-0801-0105	Фассонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм Установка	т фасонных частей	0,002936	2405338,56	895599,32	7062	2629	1321	4007	11954
			НР-99%, СП - 8%			1060034,24	318458,32	3112	935		886	
107	107	1109-0305-0305	Конструкции опорные. Монтаж	т конструкций	0,0252302	86418,91	15046,64	2180	380	602	905	3332
			НР - 98%; СП - 8%			47489,02	4516,53	1198	114		247	
109	109	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,7316758	146,19	2,6	107	2	67	27	144
			СП - 8%			52,51	0,54	38	0		11	
110	110	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчанное. Устройство	м3 основания	0,2	15241,90	1939,85	3048	388	2320	477	3807
			НР - 69%; СП - 8%			1698,70	866,77	340	173		282	
			Опознавательный знак /1шт/ лист ГСН-4									
112	112	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 25м. Монтаж	т	0,004	51712,88	20853,83	207	84	63	62	291
			СП - 8%			15050,8	7463,44	60	30		22	
114	114	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,18	50852,65	2087,11	9153	375	6685	1998	12043
			СП - 8%			11628,58	567,69	2093	102		892	

115	115	1125-0129-0501	**Протектор. Установка опознавательного знака**	**знак**	**3**							**26234**
			СП - 8%			**4709,58**	**--**	**14129**	**--**	**2963**	**10161**	
						3722,14	**--**	**11166**	**--**		**1943**	
117	117	1107-0107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т**	**0,00119**							**1909**
			СП - 8%			**1327431,93**	**12260,11**	**1580**	**14**	**1411**	**187**	
						130436,54	**2921,54**	**155**	**3**		**141**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		**Тенге**								**103727**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								**896881**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Оборудование, инвентарь		Тенге				**0**				
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:												**896881**
		В том числе оборудование										**0**
		Временные здания и сооружения 1,5%										13453
		ИТОГО										910334
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%										8193
		Итого										918527
		Непредвиденные работы и затраты-2%										18371
		ИТОГО										936898
		В том числе в текущих ценах на 2024 год - 100% К=1,075										1007165
		Тендерная скидка 2%		0,6342								638 744,11
		Налог на добавленную стоимость - 12%										76 649,29
		ВСЕГО по АКТУ										**715 393,40**

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Влад"

Директор _____ **Бақытжанұлы Шапағат**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Архстрой-KZ"

Директор _____ **Бегембетов Е.С.**

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Влад"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Архстрой-KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительно-монтажные работы по объекту «Газификация КГУ «Шенберталская общеобразовательная средняя школа» в с.Шенбертал, Иргизского района, Актюбинской области»**

(наименование)

Договор подряда №16 от 28.08.2024

Акт выполненных работ №1

за **сентябрь 2024** (месяц, год) на **Внутренее устройство газоснабжения ЛС 2-1-1**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023 г. (версия 2023.8)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Внутренний газопровод низкого давления									
1	1	1311-0201-0102	**Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соеденениях**	**шт.**								**17073**
			НР - 75%; СП - 8%		**2**	**4552,01**	**0,00**	**9104**	**0**	**164**	**6705**	
						4469,77	**0,00**	**8940**	**0**		**1265**	
			Запорная арматура									
4	4	1116-0601-0101	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**6,000**							**57623**
			НР - 98%; СП - 8%			**5314,50**	**154,54**	**31887**	**927**	**9215**	**21468**	
						3624,14	**26,83**	**21745**	**161**		**4268**	
6	6	1116-0601-0101	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**3**							**28812**
			НР - 99%; СП - 8%			**5314,50**	**154,54**	**15944**	**463**	**4609**	**10734**	
						3624,14	**26,83**	**10872**	**80**		**2134**	
8	8	1116-0601-0101	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**2**							**19208**
			НР - 99%; СП - 8%			**5314,50**	**154,54**	**10629**	**309**	**3072**	**7156**	
						3624,14	**26,83**	**7248**	**54**		**1423**	
10	10	1311-0201-0101	**Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соеденениях**	**шт.**	**1**							**5666**
			НР - 75%; СП - 8%			**3033,44**	**0,00**	**3033**	**0**	**82**	**2213**	
						2951,20	**0,00**	**2951**	**0**		**420**	
			Газопровод									

15	15	1116-0401-0101	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м	7	1584,96	41,09	11095	288	223	10435	23252
						1512,01	9,12	10584	64		1722	
17	17	1116-0401-0101	**Трубопроводы отопление и газоснабжение из стальных бесшовных труб , диаметром до 50 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м	14	1584,96	41,09	22189	576	445	20870	46504
						1512,01	9,12	21168	128		3445	
19	19	1116-0401-0101	**Трубопроводы отопление и газоснабжение из стальных бесшовных труб , диаметром до 50 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м	3	1584,96	41,09	3962	103	79	3727	8304
						1512,01	9,12	3780	23		615	
21	21	1116-0401-0101	**Трубопроводы отопление и газоснабжение из стальных бесшовных труб , диаметром до 50 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м	2	1584,96	41,09	2377	62	47	2236	4982
						1512,01	9,12	2268	14		369	
			Прокладка газопровод в футляре через стену									
23	23	1116-0401-0101	**Трубопроводы отопление и газоснабжение из стальных бесшовных труб , диаметром до 50 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м	1	1577,26	47,09	1577	41	24	1491	3313
						1512,01	9,12	1512	9		245	
25	25	1116-0401-0103	**Трубопроводы отопление и газоснабжение из стальных бесшовных труб , диаметром до 80 мм. Прокладка** *СП - 8%*	м	1	2172,41	140,86	2172	141	49	1990	4495
						1982,3	48,63	1982	49		333	
			Другие элементы									
27	27	1109-0305-0301	**Конструкции опорные (ОП-2 2 шт) для крепления трубопроводов внутри здания и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,03644	218548,57	11766,38	7964	429	545	4846	13834
						191822,21	899,31	6990	33		1025	
33	33	1120-1301-0101	**Кронштейны. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	кг изделия	0,800	155,72	5,17	125	4	15	105	248
						132,28	1,12	106	1		18	

37	37	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	656,01	0	1312	0	50	1237	2753
			НР - 98%; СП - 8%			631,23	0	1262	0		204	
39	39	1122-0801-0105	Фассонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм Установка	т	0,00306	1955633,56	895599,32	5984	2740	0	4176	10973
			НР - 99%; СП - 8%			1060034,24	318458,32	3244	974		812	
					Антикорозийное покрытие трубопровода							
44	44	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз (газопровод)	м2	2,95	167,50	3,48	494	11	218	184	732
			НР - 69%; СП - 8%			89,86	0,54	265	2		54	
45	45	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз (опор)	м2	1,29	167,50	3,48	216	5	95	80	320
			НР - 69%; СП - 8%			89,86	0,54	116	1		24	
46	46	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и т.п. Окраска масляная, количество окрасок 2 (газопровод)	м2	2,95	1077,32	1,93	3178	6	584	2073	5671
			НР - 80%; СП - 8%			877,19	1,03	2588	3		420	
47	47	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и т.п. Окраска масляная, количество окрасок 2 (опор)	м2	1,29	1077,32	1,93	1390	2	256	906	2480
			НР - 80%; СП - 8%			877,19	1,03	1132	1		184	
48	48	1125-0210-0101	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установоек давлением до 8 Мпа (80	км	0,025	1635254,62	1309232,62	40881	32730	875	13462	58690
			НР - 91%; СП - 8%			291032,01	300698,5	7276	7517		4347	
					Стыки подлежащие контроля							
49	49	1339-0201-0802	Трубопровод, диаметр 60 мм, толщина стенки до 5 мм. Контроль гаммаграфический через две стенки	снимок	2	4454,33	652,02	8909	1304	511	4327	14295
			НР - 61%; СП - 8%			3546,83	0	7094	0		1059	

50	50	1339-0201-0801	**Трубопровод, диаметр 25 мм, толщина стенки до 4 мм. Контроль гаммаграфический через две стенки** *НР - 61%; СП - 8%*	**снимок**	**3**	**3817,47** **3152,74**	**579,57** **0**	**11452** **9458**	**1739** **0**	**255**	**5770** **1378**	**18599**
51	51	1339-0201-0502	**Трубопровод, диаметр до 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультрозвуковая дефектоскопия одним преобразователем сваных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное** *НР - 61%; СП - 8%*	**стык**	**4**	**1346,73** **1274,4**	**23,98** **0**	**5387** **5098**	**96** **0**	**193**	**3110** **680**	**9176**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**								**357003**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								**357003**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Оборудование, инвентарь		Тенге				**0**				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:										**357003**
		В том числе оборудование										**0**
		Временные здания и сооружения 1,5%										5355
		ИТОГО										362358
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%										3261
		Итого										365619
		Непредвиденные работы и затраты-2%										7312
		ИТОГО										372932
		В том числе в текущих ценах на 2024 год - 100% К=1,075										400902
		Тендерная скидка 2%		0,6342								254 251,75
		Налог на добавленную стоимость - 12%										30 510,21
		ВСЕГО по АКТУ										**284 761,96**

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Влад"

Директор _____ **Бақытжанұлы Шапағат**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Архстрой-KZ"

Директор _____ **Бегембетов Е.С.**