Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района"
Подрядчик : ТОО "Exclusive Project company"
Технический надзор: ТОО "AveNiu"

Обьект: "Строительство инженерно- коммуникационных сетей (водоснабжение) в новом жилом массиве села Талапты Отрарского района"

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
август 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		31	29.04.2024			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	сначала года без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2022 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно- коммуникационных сетей (водоснабжение) в новом жилом массиве села Талапты Отрарского района	108 271 456	96 670 943							11 600 513	108 271 456
Итого:	**108 271 456**	**96 670 943**							**11 600 513**	**108 271 456**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района"
Есінбек М.Ш.

Технический надзор:
ТОО "AveNiu"
Мұтәлі М.Ә.

Подрядчик:
ТОО "Exclusive Project company"
Сейлхан А.А.

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района"**

Подрядчик : **ТОО "Exclusive Project company"**

Технадзор : **ТОО "AveNiu"**

Стройка : **"Строительство инженерно- коммуникационных сетей (водоснабжение) в новом жилом массиве села Талапты Отрарского района"**

Договор: №31 от 29.04.2024 года

АКТ

выполненных работ за август 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0367 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	16366,73104	316,84	316,84	5185635	5185635	--	894769	6566823
		НР - 72%; СП - 8%			--	75,93	--	1242726		486419	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	506,187558	2150,05	--	1088329	--	--	783599	2021683
		НР - 72%; СП - 8%			2150,05	--	1088329	--		149756	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	2070,24	230,73	111,79	477666	231432	--	250768	786711
		НР - 72%; СП - 8%			118,94	49,30	246234	102063		58277	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	1817,889769	1110,92	--	2019530	--	--	1454057	3751470
		НР - 72%; СП - 8%			1110,92	--	2019530	--		277883	
5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	13464,56806	44,51	44,51	599308	599308	--	125894	783234
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,98	--	174770		58032	

6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м³ уплотненного грунта	13464,56806	230,73	111,79	3106680	1505204	--	1630963	5116671
					118,94	49,30	1601476	663803		379028	
7	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	694,3007666	63,39	63,39	44012	44012	--	9241	57516
					--	18,48	--	12831		4263	
8	1101-0104-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	694,3007666	58,68	58,68	40742	40741	--	8554	53239
					--	17,11	--	11879		3944	
9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР - 99%; СП - 8%	м³ основания	143,744	7857,08	245,55	1129408	35297	882616	218735	1455994
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1471,33	65,74	211495	9450		107851	
9.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	158,1184	5582,00				882617		
		ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ									
10	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром ДО 110 мм. Укладка в траншею НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	5,0646	553258,68	259613,52	2802034	1314839	--	1860952	5036025
					293645,16	77509,51	1487195	392555		373039	
11	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм СП - 8%	м	8525,41	2542,00	--	21671592	--	21671592	--	23405319
					--	--	--	--		1733727	
15	241-201-0401 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм СП - 8%	м	7434,61	148,00	--	1100322	--	1100322	--	1188348
					--	--	--	--		88026	
17	244-404-0104 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм СП - 8%	шт.	35	46975,00	--	1644125	--	1644125	--	1775655
					--	--	--	--		131530	
21	242-101-1205 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100 СП - 8%	шт.	35	80407,00	--	2814245	--	2814245	--	3039385
					--	--	--	--		225140	
22	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	1	1668,64	41,55	1669	42	162	1469	3389
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1465,24	18,78	1465	19		251	
22.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0008	165506,00				132		

23	242-101-1202 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50 СП - 8%	шт.	5	46063,00 --	-- --	230315 --	-- --	230315	-- 18425	248740
29	241-515-0201 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППДД ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм СП - 8%	шт.	35	151884,00 --	-- --	5315940 --	-- --	5315940	-- 425275	5741215
34	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм СП - 8%	шт.	182	4905,00 --	-- --	892710 --	-- --	892710	-- 71417	964127
36	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм СП - 8%	шт.	7	2504,00 --	-- --	17528 --	-- --	17528	-- 1402	18930
		Фланцы свободные									
45	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм СП - 8%	шт.	174	4905,00 --	-- --	853470 --	-- --	853470	-- 68278	921748
47	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм СП - 8%	шт.	174	2452,00 --	-- --	426648 --	-- --	426648	-- 34132	460780
48	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм СП - 8%	шт.	7	2504,00 --	-- --	17528 --	-- --	17528	-- 1402	18930
54	241-201-0422 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х28,6 мм СП - 8%	м	421	29790,00 --	-- --	12541590 --	-- --	12541590	-- 1003327	13544917
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм-70шт									
68	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 СП - 8%	шт.	70	29650,00 --	-- --	2075500 --	-- --	2075500	-- 166040	2241540
69	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 СП - 8%	шт.	70	28627,00 --	-- --	2003890 --	-- --	2003890	-- 160311	2164201
70	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 СП - 8%	шт.	140	21085,00 --	-- --	2951900 --	-- --	2951900	-- 236152	3188052
71	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 СП - 8%	шт.	70	5924,00 --	-- --	414680 --	-- --	414680	-- 33174	447854
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ (МОКРЫЙ КОЛОДЕЦ) Д-1000мм-8шт									

74	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 СП - 8%	шт.	8	16240,00 --	-- --	129920 --	-- --	129920	-- 10394	140314
75	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 СП - 8%	шт.	8	13292,00 --	-- --	106336 --	-- --	106336	-- 8507	114843
76	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 СП - 8%	шт.	8	10413,00 --	-- --	83304 --	-- --	83304	-- 6664	89968
77	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9 СП - 8%	шт.	16	15181,00 --	-- --	242896 --	-- --	242896	-- 19432	262328
78	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 СП - 8%	шт.	8	5924,00 --	-- --	47392 --	-- --	47392	-- 3791	51183
79	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 СП - 8%	шт.	8	5733,00 --	-- --	45864 --	-- --	45864	-- 3669	49533
80	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) СП - 8%	комплект	78	25559,00 --	-- --	1993602 --	-- --	1993602	-- 159488	2153090
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 2 АБОНЕНТА - 9ШТ									
97	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 СП - 8%	шт.	9	29650,00 --	-- --	266850 --	-- --	266850	-- 21348	288198
98	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 СП - 8%	шт.	9	28627,00 --	-- --	257643 --	-- --	257643	-- 20611	278254
99	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 СП - 8%	шт.	9	21085,00 --	-- --	189765 --	-- --	189765	-- 15181	204946
100	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 СП - 8%	шт.	9	15302,00 --	-- --	137718 --	-- --	137718	-- 11017	148735
101	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 СП - 8%	шт.	9	5924,00 --	-- --	53316 --	-- --	53316	-- 4265	57581
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 3 АБОНЕНТА - 7ШТ									
131	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 СП - 8%	шт.	7	29650,00 --	-- --	207550 --	-- --	207550	-- 16604	224154
132	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 СП - 8%	шт.	7	28627,00 --	-- --	200389 --	-- --	200389	-- 16031	216420
133	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 СП - 8%	шт.	7	21085,00 --	-- --	147595 --	-- --	147595	-- 11808	159403

134	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	7	15302,00	--	107114	--	107114	--	115683
		СП - 8%			--	--	--	--		8569	
135	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	7	5924,00	--	41468	--	41468	--	44785
		СП - 8%			--	--	--	--		3317	
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 4 АБОНЕНТА - 9ШТ									
165	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	9	29650,00	--	266850	--	266850	--	288198
		СП - 8%			--	--	--	--		21348	
166	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	9	28627,00	--	257643	--	257643	--	278254
		СП - 8%			--	--	--	--		20611	
167	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	9	21085,00	--	189765	--	189765	--	204946
		СП - 8%			--	--	--	--		15181	
168	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	9	15302,00	--	137718	--	137718	--	148735
		СП - 8%			--	--	--	--		11017	
169	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	9	5924,00	--	53316	--	53316	--	57581
		СП - 8%			--	--	--	--		4265	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								90579630
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6655724				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8956510			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2610096			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						61018776		
		- Накладные расходы	Тенге							7239001	
		- Сметная прибыль	Тенге							6709619	

		ИТОГО:							90579630		
		Временное здание и сооружения			**1,92%**				1739129		
		Итого с затратами временного здания и сооружения							**92318759**		
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			**0,24%**				**221565**		
		Итого с дополнительными затратами							**92540324**		
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**1850806**		
		Итого с непредвиденными работами и затратами							**94391130**		
		Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539							**98643819**		

		Итого с понижающим коэффициентом, К -			**0,98**			**96670942**		
		НДС			**12 %**			**11600513**		
		Итого с НДС						**108271456**		

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Exclusive Project company"

Директор _____ Сейлхан А.А.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района"

Руководитель _____ Есінбек М.Ш.

Авторский надзор:

ТОО "Kaz Internation Company"

Автор проекта _____ Джанаев А.

Технический надзор:

Директор ТОО "AveNiu" _____ Мутәлі М.Ә.